

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'ENERGIE, L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE
DE L'ASSAINISSEMENT

BURKINA FASO

Unité-Progress-Justice

PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA



RAPPORT-BILAN NATIONAL A MI-PAROURS 2022

Août 2022

SOMMAIRE

<i>RESUME EXECUTIF</i>	7
1 INTRODUCTION	9
2 METHODOLOGIE	9
3 PRESENTATION DU PN-AEUE	11
3.1 Objectifs	11
3.2 Rappel des points clés de la session annuelle de 2021	11
3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente	12
4 BILAN A MI-PARCOURS DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2022	12
4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	13
Produit 1.1.1 : Les villages déclenchés à la phase 1 (2016-2020) sont certifiées FDAL	13
Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages (à partir de 2021)	14
Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	19
a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions et ménages	19
b) Sensibilisation de masse	20
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	21
d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles, les centre de santé et dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	23
4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	25
4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	25
Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains	25
Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.	25
a) Formation et coordination	25
b) Sensibilisation de masse	25
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	26
d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	26
4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	27
Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	27
Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	32
Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural	39
4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	42
4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement	42
Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	42
Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	44
Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	46
4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	47

4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	47
Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée	47
Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	49
Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal	49
4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et Excreta	50
4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et Excreta	50
Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes	50
Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et Excretas	50
Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement	50
4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.	50
4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	50
Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	50
Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages	53
Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	54
Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	56
5 BILAN FINANCIER	60
5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	60
5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	63
5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement	64
5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement	74
5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	79
5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et Excreta	80
5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	81
6 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES	83
7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS	85
7.1 Principaux freins	85
8 RECOMMANDATIONS	Erreur ! Signet non défini.
9 CONCLUSION	87

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 31 décembre 2021	11
Tableau 2 : état de mise en œuvre des recommandations	12
Tableau 3 : Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action	12
Tableau 4 : déclaration et certification de villages déclenchés sur la période 2016-2020	13
Tableau 5 : situation de l'ATPC dans les villages à partir de 2021	14
Tableau 6 : évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC	15
Tableau 7 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC	17
Tableau 8 : formation et coordination	19
Tableau 9 : Activités de sensibilisations de masse	20
Tableau 10 : sensibilisation dans les ménages	21
Tableau 11 : Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation	23
Tableau 12 : Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions	24
Tableau 13 : opérations pré-réalisation de latrines familiales	27
Tableau 14 : Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural	28
Tableau 15 : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural	29
Tableau 16 : Situation de réalisation et de réhabilitation latrines familiales	30
Tableau 17 : Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques	31
Tableau 18 : opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques	32
Tableau 19 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation	32
Tableau 20 : Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles	33
Tableau 21 : Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé	34
Tableau 22 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics	35
Tableau 23 : taux d'équipement des écoles et des centres de santé	36
Tableau 24 : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI	38
Tableau 25 : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI	38
Tableau 26 : Formation et suivi	39
Tableau 27 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion	40
Tableau 28 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité	41
Tableau 29 : Réalisations de latrines familiales en milieu urbain	42
Tableau 30 : Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain	43
Tableau 31 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation	44
Tableau 32 : Réalisations de latrines dans les centres de santé	45
Tableau 33 : Réalisations de latrines dans les lieux publics	46
Tableau 34 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges	48
Tableau 35 : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif	49
Tableau 36 : Extension du réseau collectif	49
Tableau 37 : sanithons et nuits de l'assainissement	50
Tableau 38 : ressources financières mobilisées	52
Tableau 39 : efforts des ménages	53
Tableau 40 : Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural	54
Tableau 41 : Voyages d'études et partage d'expérience réalisés	56
Tableau 42 : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur	57
Tableau 43 : Cadres de concertation communale	59
Tableau 44 : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit 1+2)	60
Tableau 45 : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit 3)	61
Tableau 46 : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1	62
Tableau 47 : Taux d'exécution financière de l'Action 2	63
Tableau 48 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)	64
Tableau 49 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	65
Tableau 50 : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques	66
Tableau 51 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles	67

Tableau 52: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé	69
Tableau 53 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics	70
Tableau 54: taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)	71
Tableau 55 : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)	72
Tableau 56: Taux d'exécution financière de l'action 3	73
Tableau 57 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)	74
Tableau 58 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques	75
Tableau 59 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain	76
Tableau 60: Exécutions financières du produit 3	77
Tableau 61: Exécutions financières de l'action 4	78
Tableau 62: Exécutions financières de l'action 5	79
Tableau 63: Exécution financière des actions de la recherche	80
Tableau 64 : Exécution financière de l'action	81
Tableau 65 : Exécution financière globale du PN-AEUE au niveau national	82
Tableau 66: Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés	83
Tableau 67: état d'exécution des marchés	84
Tableau 68: Difficultés et propositions de solutions	85

SIGLES ET ABREVIATIONS

ABS	: Appui Budgétaire Sectoriel
ACF	: Association Chant de Femme
ADAE	: Association pour le Développement des Adductions d'Eau
AEP	: Approvisionnement en eau potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPHA	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
AEUE	: Assainissement des Eaux Usées et excreta
AFDH	: Approche Fondée sur les Droits Humains
AMOC	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communale
ATPC	: Assainissement Total Piloté par la Communauté
ATPL	: Assainissement Total Porté par les Leaders
ASBC	: Agents de Santé à Base Communautaire
BD	: Base de Données
BPO	: Budget Programme par Objectifs
CADEPAC	: Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne
CAP	: Connaissances Attitudes et Pratiques
CCEA	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
CMP	: Cadre de Mesure de Performance
CNP	: Comité National de Pilotage
CRP	: Comité Régional de Pilotage
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CSD	: Cadre Sectoriel de Dialogue
CUCA	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
CUI	: Cadre Unifié d'Intervention
DAL	: Défécation à l'Air Libre
DAO	: Dossier d'Appel d'Offres
DGA	: Direction Générale de l'Assainissement
DGESS	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
DGEP	: Direction Générale de l'Eau Potable
DISE	: Dispositif Intégré de Suivi Evaluation
DPEA	: Direction Provinciale de l'Eau et de l'Assainissement
DREA	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
ENA	: Enquête Nationale sur l'accès des ménages aux ouvrages d'Assainissement familiales
ECOSAN	: Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)
FDAL	: Fin de la Défécation à l'Air Libre
GBV	: Gestion des Boues de Vidange
GEIS	: Groupe Eau et Ingénierie Sociale
GTEA	: Groupe Thématique Eau et Assainissement
IEC	: Information-Education-Communication
IMS	: Intermédiation Sociale
INOA	: Inventaire National des Ouvrages d'Assainissement en milieu rural
INSD	: Institut National de la Statistique et de la Démographie
LSF	: Latrines Semi Finies
MEA	: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement

MOC	: Maitrise d'Ouvrage Communal
OCADES	: Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PCD-AEPA	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEA/GIZ	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
PGEA	: Programme Gouvernance Eau et Assainissement
PHA	: Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
PHA-BID-UEMOA	: Programme d'Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta
PNDES	: Plan National de Développement Economique et Sociale
PNGT	: Programme National de Gestion des Terroirs
PPS	: Programme Pilotage et Soutien
PTF	: Partenaire Technique et Financier
RGPH	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SAMOC	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
SNE	: Stratégie Nationale de l'Eau
STEP	: Station d'Épuration
STBV	: Station de Traitement des Boues de Vidange
TCM	: Toilette à Chasse Manuelle
TIC	: Technologie de l'Information et de la Communication
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIP	: Ventilated Improved Pit (Latrines Améliorées à fosses ventilées)
WHH	: Welf Hunger Hilfe

RESUME EXECUTIF

Au 30 juin 2022, le bilan d'exécution des activités du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (PN-AEUE) se résume ainsi qu'il suit :

1. Bilan physique

Dans l'ensemble, le taux d'exécution physique global du programme au 30 juin 2022 est de **14,8%**. Les détails par action se présentent comme suit :

❖ **Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural**

Au premier semestre, 301 villages ont été déclenchés, 200 villages déclarés FDAL soit un taux de succès de 30,1%, et 13 villages ont été certifiés dont certains avaient été déclarés les années antérieures. Au total 2 862 villages ont été déclenchés depuis le début de la mise en œuvre de l'ATPC dont 635 déclarés FDAL et 343 certifiés. Ce qui permet d'obtenir un taux de certification de 3,9% et un taux de déclaration FDAL de 7,1%. En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 205 émissions sur divers thèmes de l'hygiène et de l'assainissement ont été réalisées sur le territoire national. Pour les sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, 425 286 personnes ont été touchées dont 47,3% de femmes et filles.

Pour cette action, on a obtenu un taux d'exécution de **20,4%** et un taux financier engagé de **29,4%**.

❖ **Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain**

Pour cette action, aucune activité n'a été menée soit un taux d'exécution physique de 0% et un taux d'exécution financier sur base liquidation de **9,8%**.

❖ **Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural**

Le bilan des réalisations à mi-parcours se présente comme suit :

- 11 162 latrines familiales issues de la programmation de 48 607 soit un taux d'exécution de 23%. On note cependant, 6 155 latrines réalisées en hors programmation soit un total de 17 317 latrines réalisés au 30 juin 2022 ;
- 16 latrines familiales réhabilitées en hors programmation ;
- 1 512 puisards dont 732 en hors programmation soit un taux d'exécution de 10,9% ;
- 47 latrines institutionnelles et publiques issues de la programmation soit un taux d'exécution de 8,2%. Aussi, nous notons 48 autres réalisées en hors programmation soit 95 au total au 30 juin 2022. De plus, 22 latrines ont été réhabilitées.

Ces réalisations ont permis d'obtenir à un taux d'exécution physique de **17,6%** avec un taux d'engagement financier de **24,6%**, pour cette action.

❖ **Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain**

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

- 6312 latrines familiales dont 228 en hors programmation soit un taux d'exécution de 22,1% ;
- 5 474 puisards soit un taux de d'exécution 28,4% ;
- 146 latrines institutionnelles et publiques dont 33 en hors programmation soit un taux de d'exécution 48,7%.

Ces réalisations ont permis d'aboutir à un taux d'exécution physique de **14,6%** avec un taux d'engagement financier de **21,3%**.

❖ **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

Au premier semestre, au total 189 538 m³ de boue de vidanges ont été traitées dans les quatre STBV de l'ONEA. Dans le cadre de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale, seule une région a pu identifier un nouveau site de dépotage.

Le taux d'exécution physique de cette action est de **11,1%**. Le taux d'engagement est de **0%**.

❖ **Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

Au cours de ce semestre, Une convention de partenariat entre l'ONEA et l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso pour la recherche appliquée pour la caractérisation et la valorisation des boues de vidange dans les stations de traitement des boues de vidange situées à Dogona et Zagtouli , Kossodo, Bassinko est en cours. Aussi, la DGA prévoit organiser un atelier avec les acteurs de la recherche.

Le taux d'exécution physique et financière de cette action est de **0%**.

❖ **Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur**

La situation des ressources mobilisées est la suivante :

- 6 millions par une région à titre de fonds propres des collectivités ;
- 1 275 millions ont été transférés aux communes au titre de la promotion de l'assainissement en milieu rural ;
- 46 personnes dont 13 femmes ont été formées sur divers thématiques en lien avec l'assainissement.

Le taux d'exécution de cette action est de **12,0%** avec un taux financier base engagement de **2,8%**.

2. Bilan financier

Le taux d'exécution financière base liquidation du PN-AEUE au 30 juin 2022 est de **10,6%** soit 1 917,336 millions dépensées sur 18 003,514 millions programmés. Le taux d'exécution base engagement est de **20,7%**.

1 INTRODUCTION

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (PN-AEUE) à l'horizon 2030 qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excréta. L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (07) actions réparties sur cinq (05) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs: les structures étatiques telles que le Ministère de l'Environnement, de l'Energie, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEEA), le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville (MUHV), le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l'Assainissement (DGA). Le programme est évalué par un Comité de Revue et supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des Programmes de la Politique Nationale de l'Eau.

Le présent rapport fait le bilan semestriel de la mise en œuvre du PN-AEUE au 30 juin de l'année 2022. Il fait ressortir des informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements structurants tels que définis dans le Plan Opérationnel 2021-2025 élaboré en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans à mi-parcours des DREA, de la DGA, de l'ONEA, du rapport de programmation 2022 et du Budget Programme du MEA.

2 METHODOLOGIE

Le rapport bilan annuel du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l'assainissement durant l'année en cours. Son élaboration s'appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes successives :

- la révision des canevas des rapports bilans régionaux et leur transmission aux directions régionales de l'eau et de l'assainissement pour remplissage ;
- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR) ;
- la synthèse, le traitement et l'analyse des rapports bilans régionaux du PN-AEUE ;
- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national annuel ;
- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l'organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur Eau et Assainissement, élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d'exécutions physiques des activités, des produits, des actions des

programmes du sous-secteur. Le taux de réalisation annuel calculé sur la base de la programmation physique permet d'apprécier le niveau d'atteinte de l'objectif annuel.

Taux de réalisation annuel (%)

- ✓ Taux de réalisation physique annuel d'une activité

$$\text{Taux de réalisation (activité)} = \frac{\text{réalisation physique annuelle}}{\text{programmation physique annuelle révisée}} \times 100$$

- ✓ Taux de réalisation physique annuel de l'action/programme/sous-secteur

$$\text{Taux de réalisation annuel (action/programme/sous – secteur)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Tx}_{\text{activité}_i}$$

Où :

n représente le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur ;

$\text{Tx}_{\text{activité}_i}$ représente le taux de réalisation annuel de l'activité i de l'action/programme/sous-secteur.

Pour l'exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

Le taux d'exécution financière global

- Taux d'exécution financière d'une activité

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (activité)} \\ = \frac{(\text{réalisation financière annuelle (engagé visé)})}{(\text{programmation financière annuelle révisée})} \times 100 \end{aligned}$$

- Taux d'exécution financière de l'action/programme/sous-secteur

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (action/programme/sous – secteur)} \\ = \frac{\sum_{i=1}^n \text{réalisation financière annuelle (engagé visé)}}{\sum_{i=1}^n \text{programmation financière annuelle}} * 100 \end{aligned}$$

Avec n le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties, la première partie traite des performances physiques annuelles des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières annuelles.

3 PRESENTATION DU PN-AEUE

3.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats.

3.2 Rappel des points clés de la session annuelle de 2021

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 31 décembre 2021

Désignation	Programmations physiques au 31 décembre 2021	Réalisations physiques au 31 décembre 2021	Programmation financière au 31 décembre 2021 (en millions)	Montant engagé au 31 décembre 2021 (en millions)
Latrines familiales neuves	76 107	42 766	10 875	3708,087
Latrines familiales réhabilitées	420	287	54,9	39,53
Latrines écoles neuves	470	723	1 368,49	1391,424
Latrines écoles réhabilitées	69	53	92,944	76,49
Latrines CSPS neuves	78	272	342,415	563,939
Latrines CSPS réhabilitées	42	12	18,95	28,913
Latrines publiques neuves	342	417	646,114	612,406
Latrines publiques réhabilitées	51	10	17,455	2,43
Puisards domestiques neufs	26 438	12 900	633,94	269,954

Source : Rapports bilan annuel et de programmation du PN-AEUE 2021

En rappel le taux d'accès régional à l'assainissement au 31 décembre 2021 était de **26,8 %**.

3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

Tableau 2 : état de mise en œuvre des recommandations

N°	Recommandations	Échéance	Responsable	État de mise en œuvre	Observation/commentaire
1	S'accorder sur les canevas de programmation et de bilan	Décembre 2022	DGA	Réalisé	Echanges réalisés au cours de la rédaction du rapport-bilan.
2	Désagréger les cibles au niveau régional	Août 2022	DGA	Réalisée	Cf rapport de programmation

4 BILAN A MI-PAROURS DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2022

Tableau 3: Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action

Actions mises en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu en millions	Montant réalisé (engagé visé)	Taux d'exécution financier (engagé visé)	Montant réalisé (liquidé)	Taux d'exécution financier (liquidé)
Action 1	20,2%	439,827	132,562	29,9%	108,432	24,5%
Action 2	0,0%	16,374	0,000	0,0%	1,362	9,8%
Action 3	17,6%	10 340,527	2 667,142	25,8%	753,784	7,3%
Action 4	14,6%	4 859,006	1 050,000	21,3%	1 050,000	21,3%
Action 5	11,1%	2 164,400	0,000	0,0%	0,000	0,0%
Action 6	-	0,000	0,000	-	0,000	-
Action 7	19,1%	183,380	6,366	3,4%	0,101	0,1%
Total programme	16,4%	18 003,514	3 856,071	21,3%	1 918,444	10,6%

Source : DGA 2022

4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

4.1.1. Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Produit 1.1.1 : Les villages déclenchés à la phase 1 (2016-2020) sont certifiées FDAL

La mise en œuvre de l'ATPC dans les différentes régions a permis d'obtenir les résultats contenus dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 4 : déclaration et certification de villages déclenchés sur la période 2016-2020

Régions	Nombre de villages	Cumul de villages déclenchés	Déclaration FDAL de villages				Certification de villages			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	984	476	0	0	0	-	0	-	-	-
Cascades	291	0	0	0	0	-	0	-	-	-
Centre	187	0	0	0	0	-	0	-	-	-
Centre-Est	750	680	0	0	0	-	1	-	-	-
Centre-Nord	966	19	6	14	14	0	46	-	-	-
Centre-Ouest	594	-	0	0	0	-	0	-	-	-
Centre-Sud	538	-	32	25	0	78	32	0	0	0,0
Est	842	-	0	0	0	-	0	-	-	-
Hauts-Bassins	484	-	0	0	0	-	0	-	-	-
Nord	915	181	50	0	0	0	0	-	-	-
Plateau Central	582	2	22	0	0	5	0	0	0	0
Sahel	699	294	0	2	2	-	0	2	0	0,0
Sud-Ouest	1068	0	0	0	0	-	0	-	-	-
Total National	8900	1652	110	41	16	22,7	79	2	2	-

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Entre 2016-2020, le processus de mise en œuvre de l'ATPC a été enclenché dans plusieurs villages. Au total 1652 villages étaient restés au stade de déclenchement. La poursuite des activités post-déclenchement au cours du premier semestre 2022 a permis de déclarer 41 villages dont 16 villages en hors programmation sur une prévision de 110 villages soit un taux de déclaration FDAL de 22,7%. Cette performance demeure faible car le nombre de village déclaré FDAL ne représente que 7% des villages déclenchés et le nombre de villages certifiés ne représente que 4% des villages déclarés FDAL. La faible performance pourrait s'expliquer par l'inaccessibilité de certaines zones du fait du contexte sécuritaire difficile et aussi par la clôture de certains projets qui n'a pas permis d'achever le processus ATPC.

Les activités de suivi post-déclenchement doivent être renforcées au cours du semestre suivant dans les zones accessibles pour relancer les villages en vue de l'achèvement du processus et l'amélioration des indicateurs. Aussi, les programmations des acteurs doivent être revu à la hausse les années à venir en vue de l'accélération de l'atteinte de la FDAL.

Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages (à partir de 2021)

Tableau 5 : situation de l'ATPC dans les villages à partir de 2021

Régions	Nombre de villages	Villages déclenchés				Déclaration FDAL de villages				Certification de villages				Nombre de déclenchements institutionnels
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	984	29	29	18	37,9	29	12	3	31,0	-	0	0	-	10
Cascades	291	13	15	2	100,0	15	0	0	0,0	15	0	0	0,0	0
Centre	187	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	0
Centre-Est	750	0	2	2	-	-	0	0	-	-	0	0	-	0
Centre-Nord	966	46	7	3	8,7	52	7	0	13,5	16	0	0	0,0	0
Centre-Ouest	594	15	79	72	46,7	44	37	10	61,4	60	0	0	0,0	7
Centre-Sud	538	5	5	0	100,0	9	0	0	0,0	9	0	0	0,0	0
Est	842	50	91	41	100,0	73	55	25	41,1	77	11	0	14,3	0
Hauts-Bassins	484	8	4	4	0,0	-	0	0	-	-	0	0	-	0
Nord	915	-	10	10	-	0	0	0	-	-	0	0	-	0
Plateau Central	582	49	20	0	40,8	49	0	0	0,0	-	0	0	-	1
Sahel	699	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
Sud-Ouest	1068	0	20	20	-	18	0	0	0,0	16	0	0	0,0	0
Total National	8900	215	282	172	51,2	289	111	38	25,3	193	11	0	5,7	18

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Le passage à l'échelle de la mise en œuvre de l'ATPC est en marche dans la plupart des régions avec des prévisions de nouveaux villages à déclencher. Pour ce premier semestre de 2022, 282 villages (dont 172 en hors programmation) ont été déclenchés sur une prévision de 215 soit un taux de réalisation de 51,2%. En termes de résultats d'évaluations après les déclenchements, 111 villages dont 38 villages en hors programmation ont atteint l'état de déclaration FDAL soit un taux de réalisation de 25,3%. Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et de l'Est enregistrent des taux élevés de déclaration FDAL. Pour ce qui est de la certification FDAL, seulement 11 villages sur les 193 villages programmés ont été certifiés FDAL soit un taux de réalisation de 5,7%. Seule la région de l'Est à certifier des villages ce semestre. Au regard du nombre important de village qui reste à certifier, il est nécessaire de renforcer les actions de suivi et de communication pour le changement de comportement en vue maintenir les acquis de la déclaration FDAL et l'aboutissement à la certification FDAL.

En matière d'engagement des acteurs institutionnels dans la mise en œuvre de l'ATPC, les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest et du Plateau Central ont tenu durant ce semestre des déclenchements institutionnels. Ces déclenchements institutionnels ont pour but de susciter la prise de conscience des acteurs en matière d'hygiène et d'assainissement, de renforcer la coordination afin que les acteurs puissent jouer leurs rôles dans la mise en œuvre de l'ATPC et cela, dans le but d'assurer une pérennisation des acquis.

Tableau 6: évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC

Régions	Nombre de villages (a)	Cumul de villages déclenchés (b)	Cumul de villages déclarés FDAL (c)	Taux de déclaration FDAL (d=c/a)	Cumul de villages certifiés FDAL (e)	Taux de certification FDAL (f=e/a)
Boucle du Mouhoun	984	273	19	1,9	1	0,1
Cascades	291	172	1	0,3	1	0,3
Centre	187	44	0	0,0	0	0,0
Centre-Est	750	553	7	0,9	4	0,5
Centre-Nord	966	223	48	5,0	8	0,8
Centre-Ouest	594	319	196	33,0	151	25,4
Centre-Sud	538	183	25	4,6	0	0,0
Est	842	544	312	37,1	148	17,6
Hauts-Bassins	484	224	0	0,0	0	0,0
Nord	915	208	12	1,3	0	0,0
Plateau Central	582	122	0	0,0	0	0,0
Sahel	699	201	117	16,7	41	5,9
Sud-Ouest	1068	78	5	0,5	5	0,5
Total National	8900	3144	742	8,3	359	4,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au premier semestre 2022, la situation de la mise en œuvre de l'ATPC au niveau national fait état de 35,3% des villages déclenchés sur les 8 900 villages que compte le pays. Sur l'ensemble des régions 3144 villages déclenchés, 8,3% ont été déclarés FDAL dont 4,0% certifiés FDAL. Les régions du Centre Ouest et de l'Est enregistrent les plus forts taux de déclaration FDAL. Quatre régions n'enregistrent aucun village FDAL. Des efforts ont été fournis par les acteurs mais le rythme actuel d'évolution des indicateurs ne permettra pas d'atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Cette faible performance pourrait s'expliquer entre autres par le contexte sécuritaire difficile qui rend inaccessible certains villages éligibles à l'état FDAL, le non déroulement du processus pour la FDAL dans la mise en œuvre de certains projets, la lenteur du passage à l'échelle de l'ATPC. Dans l'optique d'accélération de la FDAL à l'horizon 2030, les actions pour la FDAL doivent être renforcées et mieux coordonnées.

Tableau 7 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC

Régions	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC				Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues				Nombre de rapport de suivi de l'ATPC rédigés			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	3	3	-
Cascades	0	43	43	-	0	0	0	-	13	0	0	0,0	13	0	0	0,0
Centre	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	-	1	0	0	0,0	0	0	0	-	0	1	1	-
Centre-Nord	3	3	3	0	0	0	0	-	1	1	1	0,0	13	1	1	0,0
Centre-Ouest	0	48	48	-	0	24	24	-	19	6	0	31,6	7	4	1	42,9
Centre-Sud	0	0	0	-	0	0	0	-	6	6	0	100,0	14	8	0	57,1
Est	0	0	0	-	0	0	0	-	18	1	0	5,6	4	1	0	25,0
Hauts-Bassins	122	128	6	100	1	0	0	0,0	1	0	0	0,0	0	0	0	-
Nord	0	38	38	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	6	6	-
Plateau Central	0	10	10	-	0	25	25	-	1	0	0	0,0	3	2	1	33,3
Sahel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	1	13	12	100	0	0	0	-	0	1	1	-	16	3	0	18,8
Total National	126	283	160	97,6	2	49	49	0,0	59	15	2	22,0	70	29	13	22,9

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Les activités de renforcement de capacités et de coordination sont des préalables pour accroître l'efficacité des interventions en matière d'ATPC.

Au cours de ce semestre, 283 facilitateurs dont 160 facilitateurs en hors programmation ont été formés sur une prévision de 126 facilitateurs soit un taux de réalisation de 97,6%. Les régions des Hauts-Bassins, Centre Ouest et Cascades enregistrent plus de facilitateurs formés comparativement aux autres régions. Cependant, le nombre de

facilitateurs demeure insuffisant au niveau national pour assurer le passage à l'échelle et l'accélération des interventions en ATPC. Au regard de ce déficit, les acteurs doivent intégrer les activités de formations et recyclages des acteurs dans les planifications annuelles et mobiliser les ressources nécessaires pour leurs réalisations.

Vu le nombre croissant d'acteurs et de projets de mise en œuvre de l'ATPC, il est nécessaire que les DREA en collaboration avec les autres acteurs de mise en œuvre initient des rencontres de coordination pour une meilleure planification et capitalisation des actions. Seules les régions du Centre Nord, Centre Ouest, Centre Sud, l'Est et le Sud-Ouest ont prévu la tenue de rencontres de coordination pour l'année 2022. Au cours de ce semestre, 15 rencontres (dont 2 en hors-programmation) ont eu lieu sur 59 prévues. En ce concerne le suivi de la mise en œuvre de l'ATPC, des actions de suivi ont été conduites et ont permis d'élaborer 29 rapports de suivi sur 70 prévus. Ces rapports permettent d'établir le bilan, de tirer les leçons et de proposer des solutions aux différents acteurs pour améliorer les interventions sur le terrain.

Pour ce qui est de la formation des acteurs sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC, seulement les régions du Centre Est et des Hauts-bassins avaient prévu des activités mais qui n'ont pas été réalisées. Cependant, on enregistre la réalisation de 49 activités en hors programmation au cours de ce semestre dans les régions du Centre Ouest et du Plateau Central. Cela émane d'un déficit dans la planification des actions qu'il convient d'améliorer.

Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions et ménages

Tableau 8 : formation et coordination

Régions	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus				Nombre de campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	63	63	-
Cascades	0	1	1	-	0	13	13	-
Centre	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	8	8	4	50,0	8	8	0	100,0
Centre-Nord	1	0	0	0,0	0	44	44	-
Centre-Ouest	1	0	0	0,0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0	0	0	-	0	128	128	-
Hauts-Bassins	0	0	0	-	9	9	0	100
Nord	0	10	10	-	0	14	14	-
Plateau Central	0	0	0	-	72	48	48	0
Sahel	0	10	10	-	5	1	1	0
Sud-Ouest	0	0	0	-	0	0	0	-
Total National	10	29	25	40,0	94	328	311	18,1

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

L'un des grands défis en matière d'accès à l'assainissement est de travailler avec les communautés pour apporter un changement durable de comportements. Ainsi, des actions sont entreprises par les acteurs pour renforcer l'adoption des comportements favorables à l'assainissement dans les institutions et les ménages. Au cours de ce semestre, 29 ateliers dont 25 en hors programmation sur les outils de sensibilisation ont été réalisés dans les régions du Centre Est, du Nord et du Sahel. Aussi, des campagnes de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et l'assainissement ont eu lieu dans neuf régions. Les plus grands nombres de campagnes réalisés dans les régions de l'Est, de la Boucle du Mouhoun et du Plateau Central sont en hors programmation. Certes, des efforts ont été fournis par les acteurs mais les campagnes de communication pour le changement social et de comportement doivent être renforcées dans toutes les régions en vue de lever les barrières comportementales qui entravent l'adoption des bonnes pratiques et ainsi pérenniser les acquis des différentes interventions. Aussi, on note une non maîtrise de la programmation qui pourrait se justifier par la faible collaboration de certains acteurs.

b) Sensibilisation de masse

Tableau 9: Activités de sensibilisations de masse

Régions	Nombre d'émissions				Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux(d)= (b-c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	27	7	7	0,0	Entretien des latrines
Cascades	0	13	13	-	- maladies liées au péril fécal - importance des latrines - entretien/utilisation de latrines - lavage des mains
Centre	0	0	0	-	
Centre-Est	5	5	4	20,0	- auto-construction des latrines ; - danger de la DAL; - avantages de posséder une latrine; - GHM, Utilisation et entretien des latrines familiales
Centre-Nord	3	24	24	0,0	Lavage des mains, utilisation des latrines
Centre-Ouest	24	12	0	50,0	- conséquences de la DAL ; - utilisation et entretien des ouvrages d'assainissement ; - ATPC, une technique qui marche...
Centre-Sud	4	4	0	100,0	Les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement
Est	6	122	118	66,7	GHM
Hauts-Bassins	28	24	2	78,6	- hygiène de l'eau de boisson ; - utilisation et entretien des latrines ; - hygiène des mains.
Nord	0	0	0	-	
Plateau Central	5	5	4	20,0	- les conséquences de la défécation à l'air libre; - solution pour mettre fin à la DAL
Sahel	56	0	0	0,0	hygiène des mains; Chaine de l'eau
Sud-Ouest	6	2	0	33,3	ATPC, GHM en milieu scolaire
Total National	164	218	172	28,0	

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Le bilan des activités de sensibilisation de masse pour ce semestre est de 218 émissions réalisées dont 159 en hors programmation sur une prévision annuelle de 164 émissions soit un taux de réalisation de 29,9%.

Ces émissions ont traité de divers thèmes en lien avec l'hygiène et l'assainissement. Ce sont entre autres l'auto-construction des latrines, l'utilisation et l'entretien de latrines, la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire, la chaîne de l'eau, les conséquences de la défécation à l'air libre, les maladies liées au péril fécal et l'ATPC. Ces

émissions réalisées dans les lieux publics et à travers les médias dans les régions des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, du Centre Est, du Centre Nord, du Centre sud, de l'Est, des Hauts-Bassins, du Plateau Central et du Sud-Ouest ont permis de toucher des milliers de personnes de toutes les couches de la population.

c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 10: sensibilisation dans les ménages

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100			
Boucle du Mouhoun	204	6 887	6 787	49,0	55 096	25 000	- inconvénients de la Dal ; - utilisation des latrines ; - utilisation des pots de défécation
Cascades	-	0	0	-	0	0	-
Centre	-	0	0	-	0	0	-
Centre-Est	1	1	1	0,0	3 168	1 573	- Sensibilisation des parents d'élèves, les autorités locales et population du sur la GHM
Centre-Nord	-	60	60	-	2 006	1 159	- Entretien et utilisation des latrines ; - chaine de l'eau
Centre-Ouest	3 982	0	0	0,0	0	0	
Centre-Sud	48	1 320	1 272	100,0	10 877	6 434	Les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement et les inconvénients de la défécation à l'air libre.
Est	19 316	19 296	9 628	50,1	231 573	117 297	-
Hauts-Bassins	4 609	148	145	0,1	5 746	2 678	-
Nord	1 750	15 311	14 611	40,0	80 949	53 703	- Hygiène de l'eau, lavage des mains utilisations et entretien de la latrines ; - avantage et inconvénients de disposer d'une latrine, voies de contamination et barrières, chaine de l'eau, riposte COVID, gestions des excreta, hygiène corporelle et environnementale
Plateau Central	3 795	0	0	0,0	0	0	-
Sahel	1 780	3 442	3 442	0,0	23 676	12 824	Hygiène des mains, geste barrières, chaine de l'eau
Sud-Ouest		0	0	-	0	0	
Total National	35 281	46 465	35 946	29,8	413 091	220 668	-

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Pour renforcer le changement durable de comportement en faveur de l'hygiène et de l'assainissement, des activités de sensibilisation de proximité à travers des visites à domicile, des causeries-débats regroupant différentes couches de la communauté ont été menées. Les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord, du Centre Sud, de l'Est, des Hauts-Bassins, du Nord et du Sahel ont mené des sensibilisations au cours de ce semestre.

Les sensibilisations de proximité ont porté sur diverses thématiques à savoir l'hygiène de l'eau, le lavage des mains, l'utilisation et l'entretien des latrines, les avantages et inconvénients de disposer d'une latrine, les voies de contamination et barrières, la chaîne de l'eau, la riposte COVID, la gestion des excréta, l'hygiène corporelle et environnementale, les inconvénients de la DAL etc.

Les sensibilisations ont permis de toucher 46 465 ménages. Au total environ, 413 091 personnes dont 220 668 femmes ont été touchées. Des efforts ont été fournis dans les différentes régions par les acteurs mais les résultats demeurent insuffisants pour l'atteinte des objectifs escomptés. Les régions des Cascades, du Centre, du Centre-Nord et du Sud-Ouest n'ont pas fait de prévision d'activités de sensibilisation pour l'année 2022.

d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles, les centre de santé et dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint

Tableau 11: Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation

Régions	Nombre d'écoles touchées				Nombre de centres de santé touchés				Nombre de lieux publics			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	35	2	0	5,7	21	0	0	0,0	162	3	0	1,9
Cascades	0	0	0	-	0	0	0	-	14	0	0	0,0
Centre	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	11	97	97	0,0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	64	28	28	0,0	6	0	0	0,0	0	0	0	-
Centre-Ouest	30	0	0	0,0	0	0	0	-	2	0	0	0,0
Centre-Sud	68	16	0	23,5	0	0	0	-	0	1	1	-
Est	74	0	0	0,0	8	0	0	0,0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	8	2	2	0,0	4	0	0	0,0	0	0	0	-
Nord	0	0	0	-	50	0	0	0,0	0	0	0	-
Plateau Central	10	10	5	50,0	15	39	8	206,7	10	23	18	50,0
Sahel	0	0	0	-	3	4	4	0,0	36	29	29	0,0
Sud-Ouest	29	31	16	51,7	0	0	0	-	1	0	0	0,0
Total National	329	186	148	11,6	107	43	28	14,0	225	56	48	3,6

Source : *Rapports bilans semestriels régionaux, 2022*

Au cours du semestre, les activités de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles, les centres de santé et les espaces publics ont permis de toucher :

- 186 écoles dont 148 en hors-programmation sur une prévision de 329 soit un taux de réalisation de 11,6% ;
- 43 centres de santé dont 28 en phors-programmation sur une prévision de 107 soit un taux de réalisation de 14,0% ;
- 56 lieux publics (marchés, gares, lieux de cultes...) dont 48 en hors-programmation sur une prévision de 225 soit un taux de réalisation de 3,6%.

Les régions de la Bouche du Mouhoun, du Centre Est, du Centre Nord, du Centre Sud, des Hauts-Bassins, du Plateau Central et du Sud-Ouest ont mené des sensibilisations dans les écoles. Seules les régions du Plateau Central et du Sahel enregistrent des interventions dans les Centres de santé et dans les lieux publics.

Tableau 12: Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions

Régions	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics ©	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+©	Nombre total de femmes touchées(a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	GHM , WASH in School, hygiène du cadre de vie, hygiène de l'eau de boisson, les voies et contamination en assainissement, Sensibilisation sur la construction des latrines
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Est	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre-Nord	28	100	48	0	0	0	0	0	0	100	48	-
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	2	1 000	400	0	0	0	0	0	0	1 000	400	Hygiène eau de boisson/utilisation et entretien des latrine
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	10	1 701	842	39	0	0	23	801	742	2 502	1 584	-
Sahel	0	0	0	4	40	23	29	0	0	40	23	Journées de salubrité, chaine de l'eau
Sud-Ouest	31	6 922	3 400	0	0	0	0	0	0	6 922	3 400	Lavage des mains, entretien des latrines, hygiène corporelle, GHM
Total National	186	9 723	4 690	43	40	23	56	801	742	10 564	5 455	

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Les actions de sensibilisation/communication de masse menées au cours de ce semestre ont permis de toucher environ 9 723 élèves dont 4 690 filles, 43 personnes dans les centres de santé et 10 564 personnes dont 5 455 femmes dans les lieux publics. Les régions des Cascades, du Centre, du Centre Est, du Centre Ouest, de l'Est, du Nord et du

Sahel n'ont enregistré aucune action de sensibilisation au profit des écoles. La performance réalisée durant ce semestre par les acteurs dans les lieux publics et institutionnels pour booster le changement de comportement reste insuffisant pour l'atteinte des objectifs escomptés.

Diverses thématiques ont été abordées au cours de ces campagnes de sensibilisations dont : le WASH in School ; l'hygiène de l'eau de boisson ; les voies et contamination en assainissement ; la gestion des infrastructures d'assainissement dans les lieux publics ; l'organisation de journées de salubrité etc

4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains

Après la certification des 05 secteurs du péri-urbain de Léo, Le processus est bien avancé pour les 5 secteurs du milieu urbain de la même localité. Des rencontres se sont tenues avec la commune de Léo, l'ONG-D/APS et l'UNICEF. Un plan d'action a été élaboré ainsi que le budget. Une requête a été envoyée à l'UNICEF et une convention de partenariat est en cours d'élaboration.

Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

a) Formation et coordination

Au 30 juin 2022 dans le cadre du renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale, 31 acteurs communaux ont été formés dans les villes de Réo, Diébougou, Sabou et six villes PAEA. En ce qui concerne la conduite des activités de sensibilisations des populations en matière d'hygiène et d'assainissement, 37 animateurs ont été formés dans les six villes PAEA et à Sabou.

b) Sensibilisation de masse

Au cours du premier semestre, l'ONG OXFAM a produit 240 spots radio dans les communes de Dori et de Gorom-Gorom sur des thèmes tels que le lavage des mains, l'hygiène de l'eau et COVID 19.

c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Pour ce premier semestre de l'année 2022, trois (03) acteurs de la région du Nord à savoir les ONG CRBF, OXFAM et World Vision International ont sensibilisé environs huit mille quatre-cent-quarante (8440) ménages de soixante mille deux-cent-cinquante-un (60251) personnes dont trente mille six-cent-cinquante-neuf (30659) femmes. Ces sensibilisations ont porté sur l'hygiène des mains, les gestes barrières, la chaîne de l'eau, le COVID 19 dans les communes de Dori, Gorom-gorom et Sebba.

d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint

Aucune activité n'a été menée

4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

4.3.1. Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 13: opérations pré-réalisation de latrines familiales

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	0	10 136	0	0	0
Cascades	0	1	32 298	1 437	0	4,4
Centre	0	0	600	0	0	0
Centre-Est	1	1	2 400	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	1	23 100	0	0	0
Est	0	6	2 252	12 690	10 438	100,0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	7 500	0	0	0
Plateau Central	0	0	8 000	0	0	0
Sahel	0	0	4 350	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	3 500	0	0	0
Total National	1	09	9 4136	14 127	10 438	3,9

Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au cours du premier semestre 2022, 09 ateliers/séances de ciblage ont été organisées. En effet, ces activités d'intermédiation sociale et d'Information Education Communication ont permis de toucher au total 14 127 personnes dont 10 438 en hors programmation soit un taux d'exécution physique de 3,9%. Notons que les régions du Centre-Nord, du Centre-Ouest et des Hauts-Bassins n'ont programmé ni réalisé aucune activité.

Tableau 14: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural

Régions	Latrines						Toilettes		Total latrines		Puisards	Fosses septiques
	traditionnelles sans dalle en béton (a)	traditionnelles avec dalle en béton/Latrine SanPlat (b)	SanPlat améliorées (c)	VIP à une fosse (d)	VIP à double fosse (e)	Latrines Ecosan (f)	à chasse d'eau manuelle (g)	à chasse d'eau mécanique (h)	homologuées (b+c+d+e+f+g+h)	tout type (a+b+c+d+e+f+g+h)		
Boucle du Mouhoun	0	0	0	1 732	0	0	0	0	1 732	1 732	195	0
Cascades	0	0	0	1 040	0	0	0	0	1 040	1 040	0	0
Centre	0	0	0	124	0	60	0	0	184	184	7	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244	2 244	160	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	756	0	0	0	0	0	756	756	0	0
Centre-Sud	0	0	418	0	0	198	0	0	616	616	763	0
Est	0	2 403	1 206	0	0	0	0	0	4 175	4 175	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	1 926	0	0	0	0	1 926	1 926	0	0
Nord	0	40	597	0	0	0	0	0	637	637	387	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	709	709	0	0
Sahel	0	0	0	497	0	0	0	0	497	497	0	0
Sud-Ouest	345	0	0	2 202	0	0	0	0	2 202	2 547	0	0
Total National	345	2 443	2 977	7 521	0	258	0	0	16 718	17 063	1 512	0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Les réalisations au 1er semestre 2022 sont évaluées à 17 063 latrines familiales tout type confondu. Ce résultat est nettement supérieur au bilan à mi-parcours de l'année 2021 dont les réalisations s'élevaient à 12 719 latrines familiales. Cependant, ce résultat reste faible, se référant aux réalisations à mi-parcours de 2020 (25 831 latrines familiales). Ce faible niveau de performance pourrait se justifier en partie par la situation sécuritaire du pays mais surtout par la mise en place tardive du budget de l'Etat suite au réajustement budgétaire et aux changements institutionnels intervenus. La situation sera considérablement améliorée au second semestre car à ce jour toutes les régions ont engagés leurs marchés de travaux et un suivi rigoureux des prestataires devrait permettre une accélération de la mise en œuvre des activités.

Les latrines homologuées représentent 100% des réalisations du semestre. Les régions de l'Est, de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, du Centre-Est et des Hauts-Bassins enregistrent les plus grands nombres de réalisations.

En matière de gestion des eaux usées, les informations recueillies auprès des acteurs font état de 1 512 puisards réalisés. La majorité de ces ouvrages sont concentrés dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Sud et du Nord. Aucune région n'a réalisé de fosses septiques.

Tableau 15: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Régions	Latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (a)	Latrines SanPlat améliorées (b)	VIP à une fosse (c)	VIP à double fosse (d)	Ecosan (e)	à chasse d'eau manuelle (f)	à chasse d'eau mécanique (g)	Total latrines homologuées (a+b+c+d+e+f+g)
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	264	0	0	0	0	264
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	16	0	0	0	0	0	16
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
Total National	0	16	264	0	0	0	0	280

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au premier semestre 2022, seulement 280 latrines familiales ont été réhabilitées dans la région du Nord.

Tableau 16: Situation de réalisation et de réhabilitation latrines familiales

Régions	Latrines familiales					Réhabilitations				
	Programmation (a)	Réalizations				Programmation (a)	Réalizations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	8 805	1 732	0	1 732	19,7	0	0	0	0	-
Cascades	5 523	300	740	1 040	5,4	0	0	0	0	-
Centre	834	110	74	184	13,2	0	0	0	0	-
Centre-Est	2 577	1 618	626	2 244	62,8	0	0	0	0	-
Centre-Nord	1 718	0	0	0	0,0	0	0	264	264	-
Centre-Ouest	5 089	600	156	756	11,8	0	0	0	0	-
Centre-Sud	4 593	418	198	616	9,1	0	0	0	0	-
Est	2 439	666	3 509	4 175	27,3	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	5 566	101	1 825	1 926	1,8	0	0	0	0	-
Nord	2 876	0	637	637	0,0	0	0	16	16	-
Plateau Central	1 496	0	709	709	0,0	0	0	0	0	-
Sahel	1 241	127	370	497	10,2	420	0	0	0	0
Sud-Ouest	5 850	2 000	202	2 202	34,2	0	0	0	0	-
Total National	48 607	7 672	9 046	16 718	15,8	420	0	280	280	0,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Le niveau de réalisation des latrines familiales homologuées est de 15,8% soit 11 162 latrines sur une prévision de 48 607 latrines. Ce taux est similaire à celui de 2021 (23%). la région du Centre-Est est la seule à avoir un taux supérieur à 50% tandis que douze régions ont des taux inférieurs à 50%. Il faut noter que la région du Centre-Nord a un taux de réalisation nul même si elle a enregistré des réalisations en hors programmation. Les raisons de cette contre-performance s'expliquent entre autres par la mise à disposition tardive du budget de l'Etat qui n'a pas permis d'engager à temps le processus de recrutement des prestataires pour les travaux, le retard dans l'exécution des fonds transférés aux communes. La plupart des régions ont enregistré des hors programmations au nombre de 7 672 latrines portant le total des réalisations à 16 718 latrines. Le nombre élevé des hors programmations s'explique en partie par la non disponibilité des programmations de certains acteurs au moment de l'élaboration des rapports en fin d'année.

Au regard du faible niveau des réalisations, des stratégies et des efforts doivent être développés par l'ensemble des acteurs afin d'améliorer les taux de réalisation en fin d'année. En ce qui concerne le volet réhabilitation, seule la région du Sahel a inscrit 420 réhabilitations. Cependant, 16 latrines ont été réhabilitées en hors programmations dans la région du Nord.

Tableau 17: Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques

Régions	Puisards					Fosses septiques				
	Programmation (a)	Réalizations				Programmation (a)	Réalizations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	5000	195	0	195	3,9	5	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre	110	7	0	7	6,4	0	0	0	0	-
Centre-Est	410	160	0	160	39,0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	410	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	518	418	345	763	80,7	0	0	0	0	-
Est	420	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nord	0	0	387	387	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	60	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sahel	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	250	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Total National	7188	780	732	1512	10,9	5	0	0	0	0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Le taux d'exécution physique des ouvrages de gestion des eaux usées s'établit à 10,9%. Les réalisations en hors programmation se chiffrent à 732 puisards, portant le total des réalisations à 1512. Aucune fosse septique n'a été réalisée au premier semestre.

Des efforts sont à fournir par les régions ayant prévu des réalisations de puisards pour relever le niveau d'exécution au cours du second semestre.

Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 18: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	1	12 000	446	0	3,7
Centre	0	0	300	0	0	0,0
Centre-Est	0	0	800	0	0	0,0
Centre-Nord	0	0	0	1000	1000	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	1	900	0	0	0
Est	0	0	29	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	1200	1200	0
Nord	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	1000	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0
Total National	0	2	15029	2646	2200	3,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au 30 juin 2022, deux ateliers/séances de ciblage ont été organisés dans 2 régions. Le nombre de personnes touchées est évalué à 2 646 personnes dont 2200 en hors programmations soit un taux d'exécution de 3,0%.

Tableau 19: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Nombre total de blocs de latrines	Nombre total de blocs de latrines réservées aux filles	Nombre total de blocs de latrines réservées aux enseignants	Nombre de cabines pour gestion des menstrues	Nombre de cabines réservées aux handicapés
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0
Cascades	22	22	0	22	22
Centre	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	6	2	2	1	3
Centre-Sud	4	0	0	1	1
Est	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	32	4	7	0	3
Nord	0	0	0	0	0
Plateau Central	28	1	3		2
Sahel	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0
Total National	92	29	12	24	31

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Tableau 20: Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles

Régions	Latrines neuves					Latrines à réhabiliter				
	Programmation (a)	Réalisations				Programmation (a)	Réhabilitations			
		Issues de la Programmation (b)	Hors Programmation (d)	Total e= b+c	Taux (b/a*100)		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+c	Taux (b/a*100)
Boucle du Mouhoun	18	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Cascades	25	13	0	13	52,0	40	10	0	10	25
Centre	12	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Centre-Est	9	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	9	0	0	0	0,0	2	0	0	0	0
Centre-Ouest	64	6	0	6	9,4	0	0	0	0	-
Centre-Sud	34	2	2	4	5,9	2	0	0	0	0
Est	9	0	16	16	0,0	4	0	0	0	0
Hauts-Bassins	27	0	4	4	0,0	3	0	0	0	0
Nord	16	0	0	0	0,0	9	0	0	0	0
Plateau Central	24	0	2	2	0,0	6	0	0	0	0
Sahel	21	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	17	0	0	0	0,0	3	0	0	0	0
DGA	28	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Total National	313	21	24	45	6,7	69	10	0	10	14,5

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au 30 juin 2022, les réalisations de blocs de latrines dans les écoles se chiffrent à 45 latrines dont 24 issues de la programmation et 28 en hors programmation soit un taux de réalisation de 5,4%. Ce faible taux pourrait s'expliquer par le fait que seulement les régions des cascades, du Centre-Sud et du plateau Central ont réalisé des latrines neuves issues de leurs programmations. Aussi, sept régions n'ont pas réalisé de latrine bien qu'ayant programmé.

Sur les 69 réhabilitations de latrines programmées, seulement 10 ont été réalisées dans la région des Cascades soit un taux de réalisation de 14,5%. Il faut noter que cinq régions n'ont pas programmé de réhabilitation courant ce semestre.

Tableau 21: Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

Régions	Programmation (a)	Réalizations				Programmation (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Cascades	9	5	4	9	56	12	12	0	12	100
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Centre-Est	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	2	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	6	0	0	0	0	1	0	0	0	-
Est	2	0	20	20	0	26	0	0	0	0
Hauts-Bassins	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nord	11	1	0	1	9	0	0	0	0	-
Plateau Central	2	0	0	0	0	2	0	0	0	-
Sahel	11	4	0	4	36	1	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Total National	64	10	24	34	15,6	42	12	0	12	28,6

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

La situation de réalisation des blocs de latrines dans les centres de santé est assez faible soit 15,6%. En effet, ce sont 34 blocs de latrines dont 24 en hors programmation qui ont été réalisés dans les régions des Cascades, de l'Est, du Plateau Central et du Sahel.

En ce qui concerne les réhabilitations, 12 blocs de latrines ont été réhabilités uniquement dans la région des Cascades.

Tableau 22: Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics

Régions	Programmation (a)	Réalizations				Programmation (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	9	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Cascades	7	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Centre-Est	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Centre-Nord	13	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	4	0	0	0	0	2	0	0	0	-
Est	29	15	0	15	51,7	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	2	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Nord	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sahel	121	1	0	1	0,8	48	0	0	0	0
Sud-Ouest	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Total National	199	16	0	16	8,0	51	0	0	0	0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Dans les lieux publics, seulement 16 nouvelles latrines ont été réalisées au plan national sur une programmation initiale de 199 latrines soit un taux d'exécution de 8,0%. Cette contre-performance interpelle les acteurs à plus d'efforts pour rattraper le retard accusé dans l'ensemble des régions.

Au cours du premier semestre 2022, seulement trois régions ont programmé des réhabilitations. Cependant, aucune région n'a réhabilité de latrines.

Tableau 23: taux d'équipement des écoles et des centres de santé

Régions	Ecoles			Centre de santé		
	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (b)	Taux (%) (b/a)	Nombre de CSPS (c)	Nombres de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (d)	Taux (%) (d/c)
Boucle du Mouhoun	1438	837	58,2	172	100	58,1
Cascades	1106	486	43,9	105	91	86,7
Centre	216	122	56,5	56	54	96,4
Centre-Est	1261	744	59,0	187	108	57,8
Centre-Nord	983	878	89,3	105	96	91,4
Centre-Ouest	1369	1170	85,5	233	231	99,1
Centre-Sud	751	464	61,8	143	126	88,1
Est	1229	826	67,2	154	134	87,0
Hauts-Bassins	1181	771	65,3	177	164	92,7
Nord	995	790	79,4	207	172	83,1
Plateau Central	1022	655	64,1	164	141	86,0
Sahel	123	104	84,6	386	296	76,7
Sud-Ouest	884	598	67,6	139	124	89,2
Total National	12558	8445	67,2	2228	1837	82,5

Source : MENA, MS 2022

Les taux d'équipement des écoles et des CSPS, au cours du premier semestre 2022, sont respectivement de 67,2% et de 82,5%. , Il est Cependant nécessaire que des mécanismes de gestion soient développés par les acteurs pour assurer une bonne gestion de ces ouvrages .

BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DU WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE)

Le Burkina Faso connaît actuellement l'une des crises les plus préoccupantes de son histoire. En effet, Le nombre de PDI est passé de 1 312 071 au 30 juin 2021 à 1 902 150 au 30 avril 2022 ; soit une augmentation de 45%. Par ailleurs, 2,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en eau, hygiène et assainissement. Les femmes et les enfants sont les plus exposés au manque d'assainissement et d'hygiène dans cette situation. six (06) régions que sont la Boucle du Mouhoun, le Centre-Est, le Centre-Nord, l'Est, le Nord et le Sahel sont les plus touchées. Dans ce contexte sécuritaire et sanitaire délétère, l'Etat et ses partenaires se mobilisent tant bien que mal pour venir en aide aux PDI et aux populations hôtes. C'est ainsi que le cluster WASH urgence (groupe des acteurs humanitaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement) a été activé et coordonné par l'UNICEF en collaboration avec le MEEEEA. Au sein de ce cluster on compte plusieurs ONG et associations qui sont les acteurs opérationnels. Il est mis en place des sous-groupes cluster à savoir le sous cluster eau potable et le sous cluster hygiène et assainissement, le tout coordonné par le cluster général WASH. Le lead du sous cluster assainissement et hygiène est assuré par la DGA en collaboration avec la croix rouge burkinabè et Oxfam. Dans les 5 régions, la coordination se fait autour des Directions régionales en collaboration avec les bureaux régionaux de l'Unicef.

Dans le but de capitaliser les informations sur les réalisations faites au profit des PDI dans les régions touchées, une fiche de collecte relative à la situation d'urgence a été associée à celles de la collecte INOA déroulée annuellement par la DGA. Les tableaux ci-après font état de ces réalisations.

Tableau 24 : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-Ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total National
Latrines	195	0	0	0	415	0	0	125	0	0	0	495	0	1 230
Puisards	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195
Fosses septiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

La réponse en matière d'hygiène et d'assainissement dans les communautés hôtes joue un rôle important dans la protection et la dignité des personnes affectées. Ainsi, au 30 juin 2022, 1 230 latrines et 195 puisards ont été réalisés dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel au profit des ménages d'accueil des PDI.

Tableau 25 : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI

Régions	Cabines-latrines	Nombre de cabines-latrines pour handicapé	Nombre total de cabines-douches	Nombre de cabines-douches pour handicapé
Boucle du Mouhoun	18	0	0	0
Cascades	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0
Centre-Nord	250	0	248	0
Centre-Ouest	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0
Est	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0
Nord	470	0	435	0
Plateau Central	0	0	0	0
Sahel	230	0	230	0
Sud-Ouest	0	0	0	0
Total National	968	0	913	0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au premier semestre 2022, 968 cabines-latrines et 913 cabines-douches ont été réalisées au profit des populations déplacées internes. On constate que seulement 4 régions, touchées par l'insécurité, ont enregistré des réalisations d'ouvrages.

Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural

a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

Tableau 26: Formation et suivi

Régions	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	122	122	68	0
Centre	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0
Nord	0	44	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	71	0	71	41	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0
Total National	0	115	122	193	109	0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au 30 juin 2022, les activités de formation et suivi de la gestion des latrines se sont concentrées uniquement sur 3 régions. En effet, dans la région des Cascades, une association a organisé 2 formations sur la Gestion Hygiénique des menstrues. Au Nord, on enregistre la formation de 44 vidangeurs manuels dans les communes de Ouahigouya, Séguénéga et Yako. La région du Sahel enregistre la formation de 11 agents de santé et 60 bénévoles/hygiéniste sur les actions essentielles en WASH. Ils serviront de relais dans leurs structures respectives.

c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

Tableau 27 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion

Régions	Nombre de latrines confiées à un gestionnaire				Institutions abritant les latrines	Types de latrines	Mode de gestion	Acteurs responsables du suivi	Observations
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100					
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0					
Cascades	16	16	0	100	CSPS	VIP a fosses multiple	Délégation	COGES	
Centre	0	0	0	0					
Centre-Est	0	0	0	0					
Centre-Nord	0	0	0	0					
Centre-Ouest	0	0	0	0					
Centre-Sud	0	0	0	0					
Est	0	0	0	0					
Hauts-Bassins	0	0	0	0					
Nord	0	0	0	0					
Plateau Central	0	0	0	0					
Sahel	10	0	0	0					
Sud-Ouest	0	0	0	0					
Total National	26	16	0	61,5					

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au premier semestre 2022, deux régions ont mené des activités dans le cadre de l'entretien et la gestion des latrines. Dans la région des Cascades, 16 centres de santé ont été accompagnés pour la délégation de la gestion de leurs ouvrages d'assainissement. Au Sahel, une commune a prévu suivre la gestion de dix (10) blocs de latrines communautaires mais en ce premier semestre aucune activité n'a été menée dans ce sens.

e) L'intercommunalité

Tableau 28 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité

Régions	Nombre de campagnes d'informations	Nombre de communes accompagnées dans le cadre de la MOC	Observations
Boucle du Mouhoun	3	0	Pas encore démarrer
Cascades	0	0	
Centre	0	0	
Centre-Est	0	0	
Centre-Nord	0	0	
Centre-Ouest	0	0	
Centre-Sud	0	0	
Est	0	0	
Hauts-Bassins	0	0	
Nord	0	0	
Plateau Central	0	0	
Sahel	0	0	
Sud-Ouest	0	0	
Total National	3	0	Pas encore démarrer

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au 30 juin 2022, dans le cadre de l'intercommunalité, seulement une commune de la Boucle du Mouhoun a prévu mener 3 campagnes d'informations. Ces campagnes n'ont pas encore démarré.

f) Suivi de la mise en œuvre du guide ImS AEUE en milieu rural

g) Autres activités non énumérées

4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Aucune activité n'a été menée

Tableau 29: Réalisations de latrines familiales en milieu urbain

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	1 000	325	0	33,0				
Cascades	625	0	0	0,0				
Centre	11 750	2973	0	25,0				
Centre-Est	1 470	219	0	15,0				
Centre-Nord	950	388	0	41,0				
Centre-Ouest	1 060	22	0	2,0				
Centre-Sud	950	0	0	0,0				
Est	500	0	0	0,0				
Hauts-Bassins	6 685	1543	0	23,0				
Nord	835	527	100	51,0				
Plateau Central	1 170	141	0	12,0				
Sahel	150	228	228	0,0				
Sud-Ouest	355	46	0	13,0				
Total National	27 500	6412	328	22,0				

Source : ONEA 2022

Au 1er semestre 2022, les taux de réalisation des latrines familiales sont faibles. En effet, sur une programmation de 27 500 latrines, 6 412 ont été réalisées dont 228 en hors programmation soit un taux d'exécution de 22,0%. Ces retards sont liés à une rupture de portes et tôles dans la plupart des villes, à un arrêt des préfabriques par certains artisans et à la situation sécuritaire du pays.

Tableau 30: Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain

Structures	Puisards domestiques				Fosses septiques			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	645	365		56,6				
Cascades	475	-		0,0				
Centre	8 000	2 833		35,4				
Centre-Est	1 050	186		17,7				
Centre-Nord	700	371		53,0		-	-	-
Centre-Ouest	860	24		2,8				
Centre-Sud	220	-		0,0				
Est	350	-		0,0				
Hauts-Bassins	5 440	1 117		20,5				
Nord	600	432		72,0				
Plateau Central	615	115		18,7				
Sahel	25	-		0,0				
Sud-Ouest	270	31		11,5				
Total National	19 250	5 474		28,4				

Source : ONEA 2022

Au 1^{er} semestre 2022, les taux de réalisation des puisards domestiques sont faibles. En effet, le taux d'exécution des puisards est de 28,4% soit une réalisation de 5 474 puisards sur 19 250 prévus. Ces retards sont liés aux mêmes raisons évoquées plus haut.

Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 31: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Réalisations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	16	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Cascades	10	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-
Centre	27	32	-	-	-	119%	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	11	6	-	-	-	55%	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	14	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	13	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	9	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Est	4	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	16	12	-	-	-	75%	-	-	-	-	-	-
Nord	14	14	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	16	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Sahel	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	6	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Total National	157	64	-	-	-	41%	-	-	-	-	-	-

Source : ONEA 2022

Le taux de réalisation des ouvrages dans les établissements scolaires est de 41%. Aucune Réhabilitation n'a été enregistrée.

Tableau 32: Réalisations de latrines dans les centres de santé

Régions	Réalisations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	-	2	2	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-
Total National	-	2	2	0	-	-	-	-

Source : rapports bilan semestriel régionaux 2022

Pour ce premier semestre, Seulement deux (02) blocs de latrines ont été réalisé en hors programmation dans des centres de santé de Dori.

Tableau 33: Réalisations de latrines dans les lieux publics

Régions	Réalisations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	16	0	0	0,0				
Cascades	8	0	0	0,0				
Centre	23	21	3	78,3				
Centre-Est	11	13	0	118,2				
Centre-Nord	14	0	0	0,0				
Centre-Ouest	12	4	0	33,3				
Centre-Sud	9	0	0	0,0				
Est	2	0	0	0,0				
Hauts-Bassins	16	8	0	50,0				
Nord	12	4	0	33,3				
Plateau Central	15	2	0	13,3				
Sahel	1	31	31	0,0	0	24	24	-
Sud-Ouest	4	0	0	0,0				
Total National	143	83	43	34,3				

Source : ONEA 2022

Les taux de réalisation des ouvrages dans les lieux publics sont est de 34,3% ..Ce taux est satisfaisant au regard des difficultés rencontrées.

Les difficultés sont liées à une rupture dans la livraison des portes et tôles dans la plupart des villes, à un arrêt des préfabriques par certains artisans et à la situation sécuritaire défavorable dans certaines localités du pays. Aucune prévision de réalisation de latrines dans les lieux publics en milieu urbain n'avait été faite. Cependant, pour ce premier semestre, 31 blocs de latrines ont été réalisés et 24 blocs ont été réhabilités dans les lieux publics urbains à Dori et Gorom-Gorom.

Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

Aucune activité n'a été menée pour ce produit.

4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée

- 1) Rencontres de concertation avec les acteurs de la filière de l'assainissement
- 2) L'état des lieux des acteurs et analyse des pratiques sur les différents maillons de la chaîne de l'assainissement
- 3) Collecte, traitement et valorisation des boues de vidanges

Tableau 34 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

Régions	Vidangeurs manuels recensés		vidangeurs mécaniques recensés		Vidangeurs professionnels recensés		Existence d'association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) recensés	Association de vidangeurs organisées		Quantité de boues collectées (m³)	Quantité de boues traitées (m³)	Quantité de boues valorisées
	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant		Nouvelles	Total existant			
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 722	164 722	-
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 816	24 816	-
Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total National	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 538	189 538	-

Source : : rapports bilan régionaux

Au premier semestre, au total 189 538m³ de boue de vidanges ont été traitées dans les quatre STBV de l'ONEA (Ouagadougou : Zagtoui, Kossodo et Sourgoubila ; Bobo Dioulasso : Dogona). Avec de tels volumes de boues à traiter, les STBV sont en surcharge.

Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 35 : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif

Régions	Etudes diagnostiques	Nouvelles STBV réalisées	Nouvelles STEP réalisées	Nombre de nouveaux sites de dépotage des boues de vidange identifiés		Nombre nouveaux sites de dépotage des boues de vidange aménagés	
				Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
Boucle du Mouhoun	-	-	-	1	1	1	0
Cascades	-	-	-	-	-	-	-
Centre	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	-	-	-	1	0	1	0
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	0	0	0	01	0	0	0
Est	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-	-
Nord	01	0	0	01	0	01	0
Plateau Central	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	-	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-	-
Total National	1	0	0	4	1	3	0

Source : : rapports bilan régionaux

Dans le cadre de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale, seules 03 régions (Boucle du Mouhoun, centre-est, Nord) ont prévu l'aménagement de sites de dépotage de boues de Vidange, mais aucune réalisation n'est enregistrée. Seule la région de la Boucle du Mouhoun a pu identifier un nouveau site de dépotage.

Tableau 36: Extension du réseau collectif

Villes	Réseau d'assainissement collectif (Km)			Raccordés au Réseau collectif (Nbre)		
	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %
Ouagadougou	-	-	-	100	0	0
Bobo-Dioulasso	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	100	0	0

Source : rapports bilan régionaux

Au 31 juin 2022, pour les raccordements des usagers au réseau d'assainissement collectif, on note un taux de réalisation de 0%. Cela est liée à l'absence de regards de branchement dans la zone d'extension du réseau d'assainissement collectif de la ville de Ouagadougou . Un marché de travaux de réalisation de 100 regards de branchement est en cours d'exécution.

Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal

- 1) Former des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Durant le premier semestre, aucune formation n'a été tenue au profit des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement.

4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et Excreta

4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et Excreta

Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes

La DGA prévoit organiser un atelier avec les acteurs de la recherche.

Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et Excretas

Une convention de partenariat entre l'ONEA et l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso pour la recherche appliquée en vue de la caractérisation et la valorisation des boues de vidange dans les stations de traitement des boues de vidange situées à Dogona et Zagtouli, Kossodo, Bassinko au profit de l'ONEA est en cours.

Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement

Aucune n'a été activité menée

4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

- 1) Organisation d'activités de mobilisation de ressources financières

Tableau 37 : sanithons et nuits de l'assainissement

Régions	Nombre de sanithons tenus		Nombre de nuits de l'assainissement tenues		Nombre de table-rondes		Observations
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	0	0	0	-
Centre	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	1	0	0	0	0	0	-
Est	0	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	-
Nord	0	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	-
Total National	1	0	0	0	0	0	-

Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Aucune activité de sanithon ou nuit de l'assainissement n'a été réalisée au cours du premier semestre. La région du Centre-Sud qui avait prévu un sanithon dans la commune de Guiba n'a pas pu le réaliser.

2) Organisation de la Journée Mondiale des Toilettes

La Journée Mondiale des Toilettes est célébrée durant le deuxième semestre de l'année, par conséquent il n'y a pas eu d'activités dans ce sens.

3) Mobilisation de ressources financières

Tableau 38 : ressources financières mobilisées

Régions	Mécanismes endogènes de financement				Stratégie de mobilisation de ressources extérieures				Autres stratégies (à préciser) (i)	Montant total mobilisé (millions) a+b+c+d+e+f+g+h+i
	Sanithons (a)	Nuits d'assainissement (b)	Fonds propres des communes (c)	Ménages (d)	Diaspora (e)	Coopération décentralisée (jumelage) (f)	PTF (g)	Tables-rondes (h)		
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total National	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6

Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

En termes de mobilisation de ressource financière, hormis la commune de Saaba dans la région du centre qui compte réaliser sur fond propre des ouvrages d'assainissement pour un montant de six millions (6 000 000) de francs CFA, aucun autre mécanisme de financement n'a été enregistré dans les régions.

Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Tableau 39 : efforts des ménages

Régions	Nombre de latrines subventionnées homologuées	Nombre de latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Nombre de latrines traditionnelles sans dalle à béton	Observations
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	-
Centre	124	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	-
Centre-Nord	0	0	0	-
Centre-Ouest	756	0	0	Contribution de 15 000 par latrines et par bénéficiaires
Centre-Sud	616	0	0	-
Est	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	-
Nord	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	345	-
Total National	1496	0	345	-

Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au cours de ce semestre, les actions de promotion de l'hygiène et de l'assainissement ont permis de renforcer l'engagement et la responsabilisation des ménages dans la prise en charge des questions d'assainissement. Ainsi, 1496 latrines subventionnées homologuées ont été réalisées dans 03 régions (Centre, Centre-Ouest et Centre-Sud).

Dans le cadre de ces interventions dans la région du Centre-Ouest, l'ONG GRET a subventionné la réalisation de 756 latrines au profit des ménages. Les bénéficiaires contribuent à hauteur de 15 000F par latrines et réalisent la superstructure. Pour les 756 latrines, les bénéficiaires ont contribué à hauteur de 11 340 000Fcfa en espèce.

Dans la région du Centre-Sud, tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement familial le font sur la base de subvention partielle. Le ménage bénéficiaire doit assurer sa contribution à travers la prise en charge soit de la superstructure de la latrine et/ou du creusage de la fosse, soit en apportant de la main d'œuvre et/ou des agrégats nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Ainsi on note 616 latrines familiales subventionnées qui ont été réalisé par les acteurs au cours de ce semestre.

Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

1) Situation des transferts de fonds

Tableau 40: Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

Régions	Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
			Nombre			Montants				
			Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)%	Taux (liquidé)%
Boucle du Mouhoun	3	2022	755	0	0,0	90,500	0,000	0,000	0,0	0,0
Cascades	3	2022	293	0	0,0	46,782	0,000	0,000	0,0	0,0
Centre	2	2022	292	0	0,0	40,103	0,000	0,000	0,0	0,0
Centre-Est	1	2022	259	0	0,0	31,100	31,100	0,000	100,0	0,0
Centre-Nord	0	2022	0	0	-	0,000	0,000	0,000	-	-
Centre-Ouest	5	2022	1167	0	0,0	140,010	0,000	0,000	0,0	0,0
Centre-Sud	2	2022	432	0	0,0	66,000	0,000	0,000	0,0	0,0
Est	4	2021, 2022	1132	566	50,0	160,000	120,000	80,000	75,0	50,0
Hauts-Bassins	2	2022	566	0	0,0	80,000	0,000	0,000	0,0	0,0
Nord	4	2017, 2019, 2022	1239	0	0,0	0,000	147,880	0,000	-	-
Plateau Central	5	2021	1064	709	66,6	150,220	88,810	88,810	59,1	59,1
Sahel	1	2022	290	0	0,0	39,977	0,000	0,000	0,0	0,0
Sud-Ouest	0	-	0	0	-	0,000	0,000	0,000	-	-
Total National	32	-	7489	1275	17,0	844,692	387,790	168,810	45,9	20,0

Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Au titre de l'année 2022, le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de l'Eau et de l'Assainissement a transféré 800 000 000 FCFA à 25 communes pour la réalisation de 5 810 ouvrages d'assainissement au profit des ménages ruraux. Au premier semestre 2022, 1275 latrines ont été réalisées sur 7489 latrines prévues, soit un taux d'exécution physique de 17,0%. Le montant engagé est de 387,790 millions FCA soit un taux d'engagement de 45,9%.

On constate un écart important entre le taux d'exécution physique et celui financier, cela pourrait s'expliquer par le fait que la région du Nord enregistre un engagement de 147,880 millions FCFA pourtant il n'y a aucune réalisation physique.

2) Evaluation de la mise en œuvre des fonds transférés aux communes

La DGA prévoit faire une évaluation des fonds transférés aux communes.

3) Elaboration du rapport de mise en œuvre des fonds transférés aux communes

Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

1) Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Tableau 41: Voyages d'études et partage d'expérience réalisés

Régions	Voyage d'étude et partage d'expérience			Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Nombre d'activités réalisés dans le cadre de l'AMOC	Préciser les activités de l'AMOC réalisées
	Prévisions	Réalisations	Thèmes		Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total		
Boucle du Mouhoun	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Cascades	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Centre	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Centre-Est	1	0	-	-	0	0	0	0	-
Centre-Nord	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Est	4	0	Partage d'expérience intercommunautaire en ATPC	Population	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Nord	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Sahel	0	0	-	-	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	-	-	0	0	0	10	-
Total National	5	0	-	-	0	0	0	10	-

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Cinq (05) Voyages d'étude et partage d'expérience ont été programmés dont quatre (04) à l'Est et un (01) dans le Centre-Est. Cependant, aucune réalisation n'a été effectuée.

Tableau 42 : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/ association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
Boucle du Mouhoun	Formation du Comité Provincial d'Assainissement du Mouhoun dans le cadre du déroulement du processus de l'ATPC	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	-
Cascades	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre	Formation sur l'hygiène et l'assainissement	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	Acteur Croix rouge
Centre-Est	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	Formation sur le WASH en situation d'urgence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Formation et équipement de gestionnaires des latrines publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ND	0	0	0	-
	Formation et équipement de maçons pour la réalisation de latrines	0	0	0	0	0	0	0	ND	0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Est	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/ association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
Nord	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	-
Plateau Central	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sahel	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	Fabrication de dalles sanplat	-	-	-	-	-	-	29	20	-	-	14	0	14	-
	PHA	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	15	13	28	-
Total National	-	4	0	0	0	0	0	29	56	0	24	33	13	46	-

Source : rapports bilans semestriels régionaux

Au cours du premier semestre 2022, les régions du Nord et du Sud-Ouest ont enregistré des formations entrant dans le cadre du pilotage et de la gestion du sous-secteur de l'assainissement.

Produit 7.1.6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires sont assurés par le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement à travers le comité de revue du programme

1) Elaborer les rapports bilans et programmations

A mi-parcours, toutes les régions ont élaboré leur rapports bilan et programmation. Au niveau central, le rapport bilant 2021 et le rapport de programmation 2022 ont été élaborés.

2) Cadres de concertation communale en matière d'assainissement

Tableau 43 : Cadres de concertation communale

Régions	Type de cadre	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants		
			Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total
Boucle du Mouhoun	Plan d'action communal ATPC	STD	20	0	20
Cascades	-	-	0	0	0
Centre	-	-	0	0	0
Centre-Est	-	-	0	0	0
Centre-Nord	-	-	0	0	0
Centre-Ouest	-	-	0	0	0
Centre-Sud	-	-	0	0	0
Est	-	-	0	0	0
Hauts-Bassins	-	-	0	0	0
Nord	-	-	0	0	0
Plateau Central	-	-	0	0	0
Sahel	-	-	0	0	0
Sud-Ouest	-	-	0	0	0
Total National	-	-	20	0	20

Source : Rapports bilans semestriels régionaux, 2022

Dans le cadre de la coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires, un cadre de concertation communal a été organisé par SNV pour la mise en place d'un plan d'action communal ATPC dans les communes de Kona et Safané dans la Boucle du Mouhoun. Au total, 20 personnes des STD ont pris part à ladite rencontre.

3) Tenir les sessions des groupes thématiques régionaux du PN-AEUE

A mi-parcours, l'ensemble des régions a tenu leur GTR.

5 BILAN FINANCIER

5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Tableau 44 : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit 1+2)

Régions	Programmation (a)	Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Cascades	16,526	11,326	2,726	14,052	68,5	11,326	2,726	14,052	68,5
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	0,500	0,000	7,757	7,757	0,0	0,000	3,877	3,877	0,0
Centre-Nord	10,696	3,617	0,000	3,617	32,0	4,172	0,000	4,172	36,9
Centre-Ouest	25,790	1,750	9,750	11,500	6,8	1,750	8,200	9,950	6,8
Centre-Sud	3,331	10,500	0,000	10,500	315,2	10,500	0,000	10,500	315,2
Est	15,810	2,000	17,125	19,125	12,7	10,946	0,000	10,946	69,2
Hauts-Bassins	9,000	4,000	12,000	16,000	44,4	5,000	0,000	5,000	55,6
Nord	7,500	0,000	0,200	0,200	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Plateau Central	16,154	3,190	0,000	3,190	19,7	5,476	0,000	5,476	33,9
Sahel	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sud-Ouest	13,470	12,437	0,000	12,437	74,7	12,437	0,000	12,437	74,7
DGA	18,000	0,000	10,000	10,000	0,0	0,000	10,000	10,000	0,0
Total National	118,777	48,820	59,558	108,378	32,4	62	25	86	40,9

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Dans le cadre de la fin de la défécation à l'air libre, une programmation financière initiale de **118,777 millions de francs CFA** a été enregistré dans 10 régions. Le montant engagé est de **48,820 millions de FCFA** soit un taux de **32,4%** et celui liquidé est de **62 millions de FCFA** soit un taux de **40,9%**. La programmation a connu une légère baisse car celle de 2021 s'élevait à **134,784 millions de francs CFA**. Cependant le montant engagé dépasse largement celui du premier semestre de 2021 passé qui était de 13,342 millions de FCFA. Le montant élevé des dépenses en hors programmation par rapport à celles issues de la programmation s'explique par le fait que les DREA rencontre des

difficultés dans la collecte de données liée à la programmation financière des acteurs de mise en œuvre de l'ATPC. Les plus forts taux s'observent dans les régions des Cascades, de l'Est et du Centre-Sud.

Tableau 45 : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit 3)

structures	Programmation (a)	Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	14,925	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Cascades	3,500	0,000	2,973	2,973	0,0	0,000	2,105	2,105	0,0
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	18,480	19,903	9,780	29,683	64,1	17,680	10,030	27,710	56,9
Centre-Nord	3,800	0,000	0,180	0,180	0,0	0,000	0,180	0,180	0,0
Centre-Ouest	50,740	5,050	1,950	7,000	10,0	5,050	1,950	7,000	10,0
Centre-Sud	0,638	0,638	0,254	0,892	60,6	0,638	0,254	0,892	60,6
Est	70,397	39,196	38,619	77,815	55,7	11,722	11,692	23,414	16,7
Hauts-Bassins	27,420	8,670	13,550	22,220	31,6	1,000	5,420	6,420	3,6
Nord	23,633	2,000	0,000	2,000	8,5	2,000	0,000	2,000	8,5
Plateau Central	7,876	7,426	1,920	9,346	94,3	7,876	1,470	9,346	100,0
Sahel	37,520	0,000	11,092	11,092	0,0	0,000	10,516	10,516	0,0
Sud-Ouest	1,850	0,860	3,190	4,050	46,5	0,860	3,190	4,050	46,5
DGA	11,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Total National	272,279	83,743	83,508	167,251	28,6	46,826	46,807	93,633	16,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Toutes les régions sauf celle du Centre ont fait une programmation financière pour la réalisation des activités de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement. Au 30 juin 2022, le taux d'exécution de la programmation financière pour les activités d'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les communautés en milieu rural est de **28,6%** soit un montant engagé de **83,743 millions FCFA** sur une programmation de **272,279 millions FCFA** très faible comparativement à celui du premier semestre de 2021 qui était de 1 186,838 millions FCFA. Le montant des réalisations en hors programmation s'élève à **83,508 millions FCFA** portant le montant total engagé à **167,251 millions FCFA**.

Tableau 46 : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1

Régions	Programmation (a)	Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	14,925	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Cascades	20,026	11,326	5,699	17,025	56,6	11,326	4,831	16,157	56,6
Centre	0	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	18,98	19,903	17,537	37,440	63,1	17,680	13,907	31,587	56,0
Centre-Nord	14,496	3,617	0,180	3,797	23,6	4,172	0,180	4,352	27,3
Centre-Ouest	76,53	6,800	11,700	18,500	8,9	6,800	10,150	16,950	8,9
Centre-Sud	3,969	11,138	0,254	11,392	254,1	11,138	0,254	11,392	254,1
Est	86,207	41,196	55,744	96,940	47,8	22,668	11,692	34,360	26,3
Hauts-Bassins	36,42	12,670	25,550	38,220	34,8	6,000	5,420	11,420	16,5
Nord	31,133	2,000	0,200	2,200	6,4	2,000	0,000	2,000	6,4
Plateau Central	24,03	10,616	1,920	12,536	44,2	13,352	1,470	14,822	55,6
Sahel	37,52	0,000	11,092	11,092	0,0	0,000	10,516	10,516	0,0
Sud-Ouest	15,32	13,297	3,190	16,487	71,9	13,297	3,190	16,487	71,9
DGA	11,5	0,000	10,000	10,000	0,0	0,000	10,000	10,000	0,0
Total National	391,056	132,562	143,066	275,628	29,9	108,432	71,610	180,043	24,5

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Dans le cadre de l'éradication de la défécation à l'air libre et la promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural, **275,628 millions de FCFA** ont été engagés dont **132,562 millions de FCFA** issus de la programmation initiale qui est de **391,056 millions de FCFA** soit un taux de **29,9%**.

5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Tableau 47 : Taux d'exécution financière de l'Action 2

Régions	Programmation (a)	Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins	3,700	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Nord	0,000	0,000	5,191	5,191	-	1,362	1,000	2,362	-
Plateau Central	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sahel	7,214	0,000	12,282	12,282	0,0	0,000	12,282	12,282	0,0
Sud-Ouest	2,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Total National	12,914	0,000	17,473	17,473	0,0	1,362	13,282	14,644	9,8

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au premier semestre 2022, seules les régions des Hauts Bassins, du Sahel, du Sud-Ouest ont fait une programmation financière à hauteur de 12,914 millions de FCFA, mais aucune réalisation n'a été enregistrée. Cependant on note une réalisation hors programmation de 17,473 millions de FCFA dans la région du Sahel.

5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 48 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions softs								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	19,400	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Cascades	60,050	9,350	50,000	59,350	14,1	3,600	0,000	3,600	5,4
Centre	21,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Est	16,060	13,375	4,500	17,875	90,8	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	13,700	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Est	15,000	0,000	21,000	21,000	0,0	0,000	14,000	14,000	0,0
Hauts-Bassins	0,000	0,000	3,200	3,200	-	0,000	0,800	0,800	-
Nord	5,070	5,070	25,080	30,150	100,0	4,714	0,000	4,714	93,0
Plateau Central	13,700	2,000	6,216	8,216	12,7	2,000	6,216	8,216	12,7
Sahel	0,000	0,000	1,000	1,000	-	0,000	1,000	1,000	-
Sud-Ouest	6,300	6,300	16,993	23,293	100,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Total National	170,280	36,095	127,989	164,084	18,9	10,314	22,016	32,330	5,4

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Pour ce qui concerne les ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft, **36,095 millions** de FCFA ont été engagés sur une programmation de **170,280 millions** de FCFA soit un taux de 70,01%. On note également une hors programmation de **127,989 millions** de FCFA portant ainsi le montant engagé à **164,084 millions** de FCFA. Le montant liquidé s'élève à **10,314 millions** de FCFA, soit un taux de liquidation de **5,4%**.

Tableau 49 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Réalisation de latrines familiales									Réhabilitation de latrines familiales								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program-mation (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Program-mation (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1373,500	335,275	0,000	335,275	24,4	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	1067,250	900,000	0,000	900,000	84,3	40,000	0,000	40,000	3,7	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Centre	104,325	6,325	24,905	31,230	6,1	6,325	24,905	31,230	6,1	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	254,600	254,600	62,160	316,760	100,0	138,480	58,880	197,360	54,4	2,500	0,000	2,500	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Nord	111,600	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	711,590	30,240	0,000	30,240	4,2	30,240	0,000	30,240	4,2	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	600,035	24,035	29,925	53,960	4,0	24,035	29,925	53,960	4,0	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Est	280,000	137,000	202,200	339,200	48,9	104,000	202,200	306,200	37,1	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins	1175,000	42,024	359,015	401,039	3,6	27,024	0,000	27,024	2,3	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Nord	219,128	31,830	74,688	106,518	14,5	31,830	74,688	106,518	14,5	0,000	0,950	0,950	-	0,000	0,000	10,550	10,550	-
Plateau Central	172,940	86,500	6,820	93,320	50,0	86,500	6,820	93,320	50,0	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Sahel	253,022	20,786	35,979	56,765	8,8	20,786	35,979	56,765	8,8	55,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Sud-Ouest	1115,000	418,380	0,000	418,380	37,5	19,190	0,000	19,190	1,7	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-
Total National	7437,990	2 286,995	795,692	3 082,687	30,8	528,410	433,397	961,807	7,1	57,500	0,950	3,450	4,6	0,000	0,000	10,550	10,550	0,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au 30 juin 2022, sur une programmation de **7437,990 millions de FCFA** pour la réalisation de latrines familiales, le taux d'engagement financier est de **30,8% soit 2 286,995 millions de FCFA**. Le montant liquidé est de **528,410 millions de FCFA** soit un taux de liquidation de **7,1 %**. Il faut noter que **795,692 millions de FCFA** ont été engagés en hors programmation portant le montant total engagé à **3 082,687 millions de FCFA**. Pour ce qui est des réhabilitations, seules les régions du Centre-Est et du Sahel ont fait des programmations à hauteur de **57,5 millions de FCFA**. on note une réalisation de **0,950 millions de FCFA**, ce qui donne un taux de réalisation de **4,6** sur base engagement.

Tableau 50 : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques

Régions	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	102,500	21,840	0,000	21,840	21,3	0,000	0,000	0,000	0,0
Cascades	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre	1,925	0,158	0,000	0,158	8,2	0,158	0,000	0,158	8,2
Centre-Est	48,500	46,000	0,000	46,000	94,8	20,440	0,000	20,440	42,1
Centre-Nord	18,800	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	11,815	7,315	5,287	12,602	61,9	7,315	5,287	12,602	61,9
Est	42,000	0,000	21,000	21,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Hauts-Bassins	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Plateau Central	4,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Sahel	1,400	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Sud-Ouest	20,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Total National	251,440	75,313	26,287	101,600	30,0	27,913	5,287	33,200	11,1

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au premier semestre 2022, un montant **de 75,313 millions de FCFA** a été engagé sur une programmation **de 251,440 millions de FCFA** pour la réalisation de puisards soit un taux de **30,0%**. Ce taux est supérieur à celui du premier semestre 2021 qui était de 8%. On note une hors programmation **de 26,287 millions de FCFA**.

Tableau 51 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles

Structures	Réalisation de latrines dans les écoles										Réhabilitation de latrines dans les écoles							
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions					Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions		
	Program-mation (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Program-mation (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	54,900	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	94,204	44,182	21,840	66,022	46,9	66,022	0,000	66,022	70,1	40,000	10,000	0,000	10,000	25,0	10,000	0,000	10,000	25,0
Centre	46,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	41,174	41,174	5,101	46,275	100,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Nord	31,700	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	4,604	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Ouest	197,750	16,000	0,000	16,000	8,1	16,000	0,000	16,000	8,1	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	129,320	12,000	0,000	12,000	9,3	12,000	0,000	12,000	9,3	3,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Est	51,000	24,512	0,000	24,512	48,1	0,000	0,000	0,000	0,0	12,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Hauts-Bassins	101,378	0,000	9,200	9,200	0,0	0,000	9,200	9,200	0,0	2,340	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Nord	46,100	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	17,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Plateau Central	64,080	0,000	6,380	6,380	0,0	6,380	0,000	6,380	10,0	6,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Sahel	52,656	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sud-Ouest	53,730	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	7,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
DGA	90,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Total National	964,492	137,868	42,521	180,389	13,1	100,402	9,200	109,602	9,5	92,944	10,000	0,000	10,000	10,8	10,000	0,000	10,000	10,8

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Sur une programmation de **964,492 millions de FCFA** pour la réalisation de latrines dans les écoles, **137,868 millions de FCFA** ont été engagés au cours du premier semestre soit un taux de **13,1 %**. On note une hors programmation **42,521 millions de FCFA** portant le total engagé à **180,389 millions de FCFA**. Le montant liquidé s'élève à **100,402 millions de**

FCFA soit un taux de **10,4%**. Pour ce qui concerne les réhabilitations, sur une programmation de **92,944 millions de FCFA** répartie dans 8 régions, 10 millions de **FCFA** ont été engagé soit un taux d'exécution de **10,8%**.

Tableau 52: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé

Régions	Réalisation de latrines dans les centres de santé									Réhabilitation de latrines dans les centres de santé								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	27,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	18,586	11,482	0,000	11,482	61,8	11,482	27,509	38,991	61,8	14,000	10,969	0,000	10,97	78,4	10,969	0,000	10,969	78,4
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	27,075	22,677	27,075	49,752	83,8	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	1,500	0,000	1,50	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Nord	8,527	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	11,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,600	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Est	7,606	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins	30,721	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Nord	46,635	1,712	0,000	1,712	3,7	1,712	0,000	1,712	3,7	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Plateau Central	13,540	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	3,000	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Sahel	76,336	4,413	0,000	4,413	5,8	4,413	0,000	4,413	5,8	1,350	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Sud-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Total National	268,026	40,284	27,075	67,359	15,0	17,607	27,509	45,116	6,6	18,950	12,469	0,000	12,47	65,8	10,969	0,000	10,969	57,9

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

La programmation financière s'élève à **268,026 millions de FCFA** pour les réalisations dans les centres de santé. Au 30 juin 2022, **40,284 millions de FCFA** ont été engagé soit un taux de **15%**. On enregistre une hors programmation de **27,075 millions de FCFA** portant le total engagé à **67,359 millions de FCFA**. Pour les réhabilitations, seules 3 régions (Cascades, Plateau central et Sahel) ont fait une programmation financière d'une valeur totale de **18,950 millions de FCFA**. Le montant engagé et liquidé est de **10,969 millions de FCFA** soit un taux d'exécution de **57,9%**.

Tableau 53 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics

Régions	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics									Réhabilitation de latrines dans les lieux publics								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program-mation (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Program-mation (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	31,500	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	22,000	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	16,743	16,000	4,000	20,00	95,6	0,000	0,000	0,000	0,0	0,500	0,500	0,000	0,50	100,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Nord	52,000	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	17,500	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	10,630	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	2,000	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Est	72,000	0,000	112,137	112,14	0,0	40,500	0,000	40,500	56,3	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins	6,970	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Nord	12,000	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Plateau Central	2,000	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Sahel	114,322	6,075	0,000	6,08	5,3	6,075	0,000	6,075	5,3	14,955	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Sud-Ouest	2,450	2,450	0,000	2,45	100,0	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,00	-	0,000	0,000	0,000	-
Total National	360,115	24,525	116,137	140,66	6,8	46,575	0,000	46,575	12,9	17,455	0,500	0,000	0,50	1,8	0,000	0,000	0,000	0,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Sur 360,115 millions de FCFA programmés pour la réalisation de latrines dans les lieux publics, 24,525 millions de FCFA ont été engagés soit un taux d'engagement de 6,8 % et 46,575 millions de FCFA ont été liquidés soit un taux de 12,9%. On enregistre une hors programmation de 116,137 millions de FCFA portant le montant total engagé à 140,66 millions de FCFA. En ce qui concerne les réhabilitations, seules les régions du Centre-Est, du Centre-Sud et du Sahel ont fait une programmation financière à la hauteur de 17,455 millions de FCFA et on enregistre une réalisation de 0,500 millions de FCFA.

Tableau 54: taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)

Régions	Programmation (a)	OUVRAGES							
		Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1589,900	357,115	0,000	357,12	22,5	0,000	0,000	0,000	0,0
Cascades	1256,040	976,633	21,840	998,47	77,8	138,473	27,509	165,982	11,0
Centre	152,750	6,483	24,905	31,39	4,2	6,483	24,905	31,388	4,2
Centre-Est	391,092	384,951	98,336	483,29	99,1	158,920	58,880	217,800	40,9
Centre-Nord	227,231	0,000	0,000	0,00	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Ouest	926,840	46,240	0,000	46,24	5,0	46,240	0,000	46,240	5,0
Centre-Sud	768,900	43,350	35,212	78,56	5,6	43,350	35,212	78,562	5,6
Est	464,606	161,512	335,337	496,85	34,8	144,500	202,200	346,700	31,1
Hauts-Bassins	1316,409	42,024	368,215	410,24	3,2	27,024	9,200	36,224	2,1
Nord	341,363	33,542	75,638	109,18	9,8	33,542	85,238	118,780	9,8
Plateau Central	266,060	86,500	13,200	99,70	32,5	92,880	6,820	99,700	34,9
Sahel	569,041	31,274	35,979	67,25	5,6	31,274	35,979	67,253	5,6
Sud-Ouest	1198,680	420,830	0,000	420,83	35,1	19,190	0,000	19,190	1,6
Total National	9468,912	2 590,453	1 008,661	3 599,11	27,1	741,876	485,943	1 227,819	7,8

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

En résumé un montant total de **9468,912 millions de FCFA** a été programmé pour l'ensemble des ouvrages c'est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines. Sur cette programmation, **2 590,453 millions de FCFA** ont été engagés au titre des investissements faisant ainsi un taux d'exécution financière de **27,1 %**.

Tableau 55 : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'IMS, actions softs et autres								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	0,000	0,000	6,000	6,000	-	0,000	6,000	6,000	-
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	2,450	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Plateau Central	0,700	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Sahel	3,850	0,000	1,329	1,329	0,0	0,000	1,329	1,329	0,0
Sud-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
DGA	19,500	1,594	0,000	1,594	8,2	1,594	0,000	1,594	8,2
Total National	26,500	1,594	7,329	8,923	6,0	1,594	7,329	8,923	6,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Sur une programmation de 26,500 millions de FCFA pour des ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'IMS, actions softs, aucun montant n'a été engagé. Le montant en hors programmation engagé et liquidé s'élève à 7,329 millions de FCFA.

Tableau 56: Taux d'exécution financière de l'action 3

Régions	ACTION 3								
	Programmation (a)	Montant engagé (en millions de FCFA)				Montant liquidé (en millions de FCFA)			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1609,300	396,115	0,000	396,115	19,1	0,000	0,000	0,000	0,0
Cascades	1322,490	985,983	77,840	1 063,823	74,6	142,073	33,509	175,582	10,7
Centre	179,750	6,483	24,905	31,388	3,6	6,483	24,905	31,388	3,6
Centre-Est	408,027	398,326	102,836	501,162	90,5	158,920	58,880	217,800	36,1
Centre-Nord	227,231	0,000	106,775	106,775	0,0	0,000	106,775	106,775	0,0
Centre-Ouest	926,840	46,240	0,000	46,240	5,0	46,240	0,000	46,240	5,0
Centre-Sud	782,600	43,350	35,212	78,562	5,5	43,350	35,212	78,562	5,5
Est	487,606	161,512	362,481	523,992	33,1	144,500	216,200	360,700	29,6
Hauts-Bassins	1316,409	42,024	371,415	413,439	3,2	27,024	10,000	37,024	2,1
Nord	346,433	38,612	120,914	159,526	11,1	38,256	85,238	123,494	11,0
Plateau Central	280,960	88,500	19,416	107,916	31,3	94,880	13,036	107,916	33,6
Sahel	569,041	92,174	112,333	204,507	14,7	92,174	112,333	204,507	14,7
Sud-Ouest	1204,980	427,130	16,993	444,123	35,4	19,190	0,000	19,190	1,6
DGA	109,500	1,594	0,000	1,594	1,5	1,594	0,000	1,594	1,5
Total National	9661,667	2 728,042	1 351,119	4 079,162	26,4	814,684	696,088	1 510,772	7,9

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

En résumé un montant total de **9661,667 millions de FCFA** a été programmé pour l'ensemble des ouvrages c'est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines. Sur cette programmation, **2 728,042 de FCFA** ont été engagés au titre des investissements faisant ainsi un taux d'exécution financière de **26,4%**. Sur ce montant engagé, **814,684 millions de FCFA** ont été liquidé soit un taux de **7,9 %** qui est inférieur à celui du premier semestre 2021 qui était de **36,2%**. En outre, on relève des hors programmation d'un montant engagé et liquidé respectivement de **1 351,119 millions de FCFA** et de **696,088 millions de FCFA** portant ainsi le montant total engagé et liquidé respectivement à **4 079,162 millions de FCFA** et à **1 510,772 millions de FCFA**.

5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 57 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Plateau Central	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sahel	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sud-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
DGA	5,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Total National	5,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au premier semestre aucune région n'a fait de programmation. La DGA a fait une programmation de 5 millions de FCFA mais n'a pas eu de réalisation.

Tableau 58 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques

Régions	Latrines familiales, puisards et fosses septiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	138,000	48	0	48,000	34,8	48,000	0	48,000	34,8
Cascades	88,000	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Centre	1629,000	428	0	428,000	26,3	428,000	0	428,000	26,3
Centre-Est	205,000	31	0	31,000	15,1	31,000	0	31,000	15,1
Centre-Nord	133,000	56	0	56,000	42,1	56,000	0	56,000	42,1
Centre-Ouest	150,000	3	0	3,000	2	3,000	0	3,000	2
Centre-Sud	123,000	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Est	70,000	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0
Hauts-Bassins	944,000	215	0	215,000	22,8	215,000	0	215,000	22,8
Nord	116,000	62	27	89,000	53,4	62,000	0	62,000	53,4
Plateau Central	159,000	20	0	20,000	12,6	20,000	0	20,000	12,6
Sahel	19,000	0	56,56	56,560	0	0,000	0	0,000	0
Sud-Ouest	50,000	6	0	6,000	12	6,000	0	6,000	12
DGA	5,000	0	0	0	0	0,000	0	0,000	0
Total National	3823,000	870	83,56	953,560	22,8	870,000	0	870,000	22,8

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au premier semestre, sur une programmation de 3823 millions de FCFA pour la réalisation et la réhabilitation des latrines familiales, puisards et fosses septiques le montant engagé et liquidé est de 870 millions, soit un taux de 22,8%.

Tableau 59 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain

Régions	Latrines institutionnelles et publiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	64,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Cascades	36,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Centre	100,000	100,000	9,875	109,875	100	100,000	9,875	109,875	100
Centre-Est	44,000	38,000	0,000	38,000	86,4	38,000	0,000	38,000	86,4
Centre-Nord	56,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0
Centre-Ouest	50,000	8,000	0,000	8,000	16,0	8,000	0,000	8,000	16,0
Centre-Sud	36,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Est	12,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Hauts-Bassins	64,000	40,000	0,000	40,000	62,5	40,000	0,000	40,000	62,5
Nord	52,000	36,000	0,000	36,000	69,2	36,000	0,000	36,000	69,2
Plateau Central	62,000	4,000	0,000	4,000	6,5	4,000	0,000	4,000	6,5
Sahel	4,000	0,000	39,575	39,575	0	0,000	39,575	39,575	0
Sud-Ouest	20,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0
Total National	600,000	226,000	95,450	321,450	37,7	226,000	95,450	321,450	37,7

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au 30 juin 2022, sur une programmation de 600 millions de FCFA pour la réalisation des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain, le montant engagé et liquidé est de 226 millions, soit un taux de 37,7% et ce, pour le compte de l'ONEA. On note 95,450 millions de FCFA en hors-programmation pour le compte des autres acteurs en dehors de l'ONEA.

Tableau 60: Exécutions financières du produit 3

Structures	Bailleurs	Produit 3								
		Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions				
		Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Nord		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Est		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Nord		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Plateau Central		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sahel		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sud-Ouest		3,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
DGA		0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Total National		3,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Tableau 61: Exécutions financières de l'action 4

Régions	Action 4								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	48,000	0,000	48,000	23,8	48,000	0,000	48,000	23,8
Cascades	43,670	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre	0,000	528,000	9,875	537,875	-	528,000	0,000	528,000	-
Centre-Est	0,000	69,000	0,000	69,000	-	69,000	0,000	69,000	-
Centre-Nord	4,000	56,000	0,000	56,000	29,6	56,000	0,000	56,000	29,6
Centre-Ouest	4,500	11,000	0,000	11,000	5,5	11,000	0,000	11,000	5,5
Centre-Sud	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Est	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Hauts-Bassins	128,736	255,000	0,000	255,000	25,3	255,000	0,000	255,000	25,3
Nord	0,000	98,000	27,000	125,000	58,3	98,000	27,000	125,000	58,3
Plateau Central	20,000	24,000	0,000	24,000	10,9	24,000	0,000	24,000	10,9
Sahel	235,600	0,000	96,135	96,135	0,0	0,000	96,135	96,135	0,0
Sud-Ouest	71,875	6,000	0,000	6,000	8,2	6,000	0,000	6,000	8,2
Total National	4930,881	1096,000	179,010	1275,010	22,2	1096,000	169,135	1265,135	22,2

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au 30 juin 2022, sur une programmation de **4930,881** millions de FCFA, le montant engagé et liquidé est de 1096 millions, soit un taux de 26,2%.

5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Tableau 62: Exécutions financières de l'action 5

Structures	Action5								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	400,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Cascades	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	1,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Nord	1,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins	402,500	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Nord	1000,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Plateau Central	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sahel	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sud-Ouest	803,800	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
DGA	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
ONEA	150,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Total National	2758,800	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au 30 juin 2022, aucune réalisation n'a été enregistrée pour cette action sur une programmation initiale de 2758,800 millions de FCFA.

5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et Excreta

Tableau 63: Exécution financière des actions de la recherche

Régions	Action6								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Sud	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Est	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Hauts-Bassins	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Plateau Central	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sahel	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sud-Ouest	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Total National	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Au premier semestre 2022, Aucune région n'a effectué une programmation dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excreta.

5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 64 : Exécution financière de l'action

Structures	Action7								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Cascades	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Est	4,600	1,500	0,000	1,500	19,7	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Centre-Ouest	4,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Centre-Sud	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Est	1,000	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Hauts-Bassins	2,100	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,0
Nord	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Plateau Central	0,000	0,000	1,500	1,500	-	0,000	1,500	1,500	-
Sahel	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-
Sud-Ouest	1,380	0,000	5,197	5,197	0,0	0,000	5,197	5,197	0,0
DGA	30,000	4,866	1,800	6,666	3,0	4,866	1,800	6,666	3,0
Total National	43,080	6,366	8,497	14,863	3,4	4,866	8,497	13,363	2,6

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

Pour cette action, la DGA et 5 régions ont effectué une programmation financière de 43,080 millions de FCFA. Au cours de ce premier semestre 6,366 millions de FCFA ont été engagés soit un taux de 3,4%. Un montant de **8,497**a été engagé en hors programmation portant le total engagé à **14,863**millions de FCFA. On enregistre un montant liquidé de **4,866**.

Tableau 65 : Exécution financière globale du PN-AEUE au niveau national

Milieu	Prévision (en millions de FCFA)	Exécution (engagé) (millions francs CFA)				Exécution (liquidé) (millions francs CFA)			
		Issue de la programmation	Hors programmation	Total	Taux (%)	Issue de la programmation	Hors programmation	Total	Taux (%)
Rural	10 908,759	2806,071	1306,342	4112,413	25,7	867,082	606,195	1 473,277	7,9
Urbain	7 094,755	1 050,000	196,483	1 246,483	14,8	1 051,362	182,417	1 233,779	14,8
National	18 003,514	3856,071	1502,825	5358,896	21,3	1918,444	788,612	2707,056	10,6

Source : Rapports bilans semestriels régionaux 2022

6 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Tableau 66: Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : **mode de passation des marchés**

Régions	Mode de passation des marchés																		Total de marchés inscrits dans le plan de passation			
	Nbre Appels d'offres			Nbre Demande de prix			Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition			Nbre Demande de cotation			Nbre Entente directe			Demande de proposition allégée						
	Acquisitions, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, bien et services	Travaux	Etudes	Global
Boucle du Mouhoun	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	3	2	0	0	0	0	1	11	2	4	17
Cascades	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	2	7
Centre	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	2	0	9	3	0	12
Centre-Est	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	5	1	1	7
Centre-Nord	0	2	0	0	5	0	0	0	1	10	0	0	2	0	0	0	0	8	12	7	9	28
Centre-Ouest	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	9	4	0	13
Centre-Sud	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	7
Est	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	3	6	0	9
Hauts-Bassins	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	1	1	2	0	0	0	0	1	11	2	2	15
Nord	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	5	2	4	11
Plateau Central	0	1	1	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	15	1	2	18
Sahel	0	2	0	0	1	0	0	0	0	8	1	3	1	0	0	0	0	0	9	4	3	16
Sud-Ouest	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	1	4	2	0	0	0	0	0	11	3	4	18
DGA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	8
Total National	0	21	3	1	10	0	0	0	1	92	8	15	17	0	1	4	2	11	114	41	31	186

Source : DGA, DREA

Tableau 67: état d'exécution des marchés

Régions	Total de marchés inscrits dans le plan de passation				Engagés				Non engagés				Liquidé				Payé				Taux d'exécution base paiement %			Nombre de marchés en souffrance	
	Acquisitions, Fournitures, bien et	Travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes		Global
Boucle du Mouhoun	11	2	4	17	10	2	4	16	1	0	0	1	2	0	0	2	2	0	0	2	20	0	0	12,5	0
Cascades	2	3	2	7	2	2	0	4	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Centre	9	3	0	12	9	2	0	11	0	1	0	1	8	0	0	8	7	0	0	7	77,8	0	-	63,6	0
Centre-Est	5	1	1	7	5	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	12	7	9	28	12	7	9	28	0	0	0	0	12	0	0	12	12	0	0	12	100	0	0	42,9	0
Centre-Ouest	9	4	0	13	4	0	0	4	5	4	0	9	1	0	0	1	1	0	0	1	25	-	-	25,0	0
Centre-Sud	4	3	0	7	4	3	0	7	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	100	0	-	57,1	0
Est	3	6	0	9	3	2	0	5	0	4	0	4	1	0	0	1	1	0	0	1	33,3	0	-	20,0	0
Hauts-Bassins	11	2	2	15	11	2	2	15	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	18,2	0	0	13,3	0
Nord	5	2	4	11	5	2	3	10	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Plateau Central	15	1	2	18	15	6	4	25	0	0	0	0	15	0	0	15	15	0	0	15	100	0	-	60,0	0
Sahel	9	4	3	16	4	1	1	6	5	3	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	11	3	4	18	11	3	0	14	0	0	4	4	10	0	0	10	8	0	0	8	72,7	0	-	57,1	0
DGA	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
Total National	114	41	31	186	103	33	24	160	11	13	9	33	55	0	0	55	52	0	0	52	50,5	0	0	32,5	0

Source : DGA, DREA

Au 30 juin 2022, **186** marchés ont été inscrits dans le plan de passation dont **41** pour les travaux et **31** pour les prestations intellectuelles(études). On note que **160** marchés ont été engagés soit un taux d'engagement global de **86,0%**. Pour ce qui est des travaux et des prestations intellectuelles les taux d'engagements sont respectivement de **80,5%** et de **77,4%**. Au total, 52 marchés ont été payés soit un taux d'exécution base paiement de **50,5%**.

7 SITUATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PN-AEUE

La situation des indicateurs mesurables au premier semestre 2022 est consignée dans le tableau suivant :

Tableau 68 : Situation des indicateurs de performance du PN-AEUE au premier semestre 2022

Indicateur	Réalisation 2021	Cible 2022	Réalisation à mi-parcours 2022	Commentaire
Taux d'accès national à l'assainissement	26,8	27,5	Non évalué	Cet indicateur se calcule en fin d'année et ne peut être évalué à mi-parcours
Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural	21,0	22	Non évalué	Cet indicateur se calcule en fin d'année et ne peut être évalué à mi-parcours
Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain	40,8	41	Non évalué	Cet indicateur se calcule en fin d'année et ne peut être évalué à mi-parcours
Nombre de villages touchés par le déclenchement (annuellement)	279	200	282	282 villages ont été déclenchés au premier semestre de 2022 portant le nombre total de villages déclenchés à 3144.
Proportion de village déclarés FDAL (%)	6,6	7	8,3	Au total 152 villages ont été déclarés FDAL au premier semestre de 2022 portant le nombre total de villages déclarés FDAL à 742
Proportion de village certifiés FDAL (%)	3,9	4,5	4,0	Au total 13 villages ont été certifiés FDAL au premier semestre de 2022 portant le nombre total de villages certifiés FDAL à 359
Taux d'équipement des écoles en latrine	84,5	85	67,2	-
Taux d'équipement des centres de santé en latrine	89,4	90	82,5	-
Nombre de sites de dépotages réalisés	0	0	0	-

Source : DGA 2022

8 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

8.1 Principaux freins

Tableau 69: Difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions	Responsables
Difficultés d'accès liées au contexte sécuritaire dans certaines localités	<ul style="list-style-type: none"> - Orienter les réalisations/ réhabilitations des ouvrages d'assainissement vers les sites plus accessibles et dans les familles d'accueil des déplacés internes - Respecter des consignes sécuritaires 	<ul style="list-style-type: none"> - DREA ; - Acteurs de mise en œuvre ; - Partenaires.

Difficultés	Propositions de solutions	Responsables
La faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des infrastructures d'assainissement	Poursuivre les actions de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement au niveau des ménages	La DREA, les collectivités et les Partenaires (ONG, associations de mise en œuvre, projets et programme...).
Le mauvais remplissage, la non transmission des fiches et le retard accusé par certains acteurs dans la transmission des fiches ;	- Alléger et adapter les fiches de remplissage ; - Diligenter la transmission des fiches.	DREA
Non-respect des documents stratégiques en matière d'assainissement dans l'intervention de certains acteurs	Organiser des ateliers de coordination et de vulgarisation des différents documents	- DGA - DREA
Faible implication de la DREA pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage communale par les communes (fonds transférés)	Impliquer la DREA dans toute la procédure d'exécution des fonds	Mairies

Source : DGA, DREA 2022

9 RECOMMANDATIONS

➤ A l'endroit des structures centrales :

- Développer des mécanismes de gestion durable des ouvrages d'assainissement dans les établissements de santé d'enseignement et dans lieux publics ;
- Renforcer des actions de mobilisation des ressources endogènes à tous les niveaux ;
- Améliorer le financement du volet assainissement pour la mise en œuvre des activités prévues dans le plan d'action AMOC AEPHA adopté en mars 2018 ;
- Développer des méthodes innovantes de mobilisation de ressources pour le financement des activités WASH.

➤ A l'endroit des structures déconcentrées :

- Investir plus dans les activités de sensibilisation à travers la mise en œuvre de l'ATPC pour influencer le changement de comportement des populations du milieu rural en matière d'hygiène et d'assainissement ;
- Former les acteurs communaux et les collectivités sur leur rôle dans la mise en œuvre du programme PN-AEUE et sur la maîtrise d'ouvrage communale.

➤ A l'endroit des communes :

- Organiser des journées de programmation avec les acteurs qui interviennent dans leurs communes respectives ;

Renforcer les actions de Sensibilisation à l'endroit des ménages pour la finalisation des latrines finies.

10 CONCLUSION

Au premier semestre de l'année, parmi les villages déclenchés pendant la phase 1 du PN AEUE , 41 villages ont été certifiés FDAL. A partir de 2021 (phase 2), 282 villages ont été déclenchés, 111 villages déclarés FDAL et 11 villages certifiés FDAL. En ce qui concerne les sensibilisations, 218 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias. Les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 413 091 personnes dont 220 668 femmes, 186 écoles, 43 centres de santé et 56 lieux publics. En termes de réalisations des ouvrages, 16 998 latrines familiales en milieu rural et 6 412 en milieu urbain ont été réalisées soit un total de 23 410 latrines avec 9 654 en hors-programmation sur une programmation initiale globale de 77 027 latrines soit 17,9% de taux de réalisation. Au niveau des latrines institutionnelles et publiques au total 290 blocs de latrines (dont 131 en hors-programmation) ont été réalisés sur un total programmé de 1110 blocs de latrines soit un taux de réalisation de 14,3%. Quant aux puisards, le taux de réalisation est de 23,7% soit 6 986 puisards réalisés sur 26 438 programmés avec 732 réalisés en hors-programmation. Les interventions en situation d'urgence dans les sites des PDI et communautés hôtes, 2 198 latrines ont été réalisées et 195 puisards.

Sur le plan financier, le taux d'exécution financière est de 21,3% soit 3 856,071 millions de FCFA engagés sur une programmation de 18 003,514 millions de FCFA. Le montant liquidé est de 1 918,444 millions de FCFA soit un taux de liquidation de 10,6%.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont entre autres : (i) Difficultés d'accès liées au contexte sécuritaire dans certaines localités (ii) La faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des infrastructures d'assainissement, (iii) Non-respect des documents stratégiques en matière d'assainissement dans l'intervention de certains acteurs (iv) La faible implication par les communes des services techniques en charge de l'assainissement pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage communale pour l'exécution des fonds transférés.

Au regard du niveau d'avancement des réalisations à mi-parcours, les acteurs sont invités à fournir plus d'efforts dans l'espoir de voir des améliorations considérables des niveaux de réalisation et de responsabilisation des acteurs locaux et cela à travers :

- la diligence et l'accélération dans le recrutement des prestataires compétents ;
- l'intensification des campagnes de communication pour le changement de comportement afin de renforcer la responsabilisation des bénéficiaires pour des services d'AEUE continus et durables ;
- la tenue régulière de cadres de concertation des acteurs pour une synergie d'action dans les interventions.