


MINISTRE DE L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE
DE L'ASSAINISSEMENT

BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice

PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA



**RAPPORT-BILAN NATIONAL SEMESTRIEL
JANVIER A JUIN 2018**

Juillet 2018

TABLE DES MATIERES

1	Le contexte.....	8
2	Présentation du programme.....	9
2.1	Objectif.....	9
2.2	Points clés de la dernière session	9
3	L'avancement du programme au niveau NATIONAL.....	10
3.1	Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre (DAL) et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural.....	10
	Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs	10
3.1.1	Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.....	11
3.2	Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	15
	Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des secteurs urbains	15
	Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.....	16
	Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural.....	16
3.2.1	Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)	16
3.2.2	Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural.....	20
3.3	Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	38
3.3.1	<i>Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu urbain (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)</i>	<i>38</i>
3.3.2	Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	39
3.3.3	Produit 3 : Développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur).....	40
3.4	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale.....	41
3.4.1	<i>Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l'assainissement.....</i>	<i>41</i>
3.4.2	<i>Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire</i>	<i>41</i>
3.5	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	41
3.5.1	<i>Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l'assainissement, à travers des thématiques pertinentes.....</i>	<i>41</i>
3.5.2	<i>Produit 2 : Amélioration des technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta</i>	<i>41</i>
3.5.3	<i>Produit 3 : Amélioration les approches, les pratiques et les comportements en matière</i>	<i>41</i>
3.6	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	42
3.6.1	<i>Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées</i>	<i>42</i>
3.6.2	<i>Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats</i>	<i>42</i>
3.6.3	<i>Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.....</i>	<i>42</i>

Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	44
3.6.4 Produit 6 : La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA	45
4 Synthèse de l'avancement du programme	45
4.1 Synthèse de l'exécution financière	45
4.1.1 Exécution financière des latrines familiales et puisards domestiques en milieu rural	46
4.1.2 Exécution financière des latrines institutionnelles en milieu rural	46
4.1.3 Exécution financière des latrines publiques en milieu rural	47
4.1.4 Exécution financière des ouvrages d'assainissement en milieu urbain	48
4.1.5 Programmation financière révisée des ouvrages d'AEUE en milieu rural	48
4.2 Indicateurs de performance	51
4.2.1 Sur le déclenchement et la certification de villages.....	51
4.2.2 Fonds publics transférés aux communes	51
4.2.3 Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta base engagement	51
4.2.4 Nombre de personnes bénéficiaires d'un renforcement de capacité dans le domaine de l'AEUE	51
4.2.5 Renseignement des indicateurs de suivi-évaluation du PN-AEUE	51
5 Suivi des procédures de dévolution des marchés.....	52
6 Financement du programme.....	54
7 Principaux freins, actions correctives et recommandations.....	55
Conclusion	59
ANNEXES.....	60

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session (mars 2018)	9
Tableau 2 : Suivi des activités de l'ATPC dans les régions	10
Tableau 3 : Activités de promotion des bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural par le biais des médias	11
Tableau 4 : Promotion des bonnes pratiques d'hygiène par le biais d'activités de proximité en milieu rural	13
Tableau 5 : Activités de promotion des bonnes pratiques d'hygiène en milieu urbain	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 6: Bilan physique des réalisations de latrines familiales et de puisards domestiques neufs en milieu rural	17
Tableau 7: Situation des réhabilitations de latrines familiales	19
Tableau 8: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural	20
Tableau 9 : Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural	22
Tableau 10 : Situation des réalisations et réhabilitations de latrines publiques en milieu rural	24
Tableau 11 : Programmation physique révisée des latrines (familiales, écoles, CSPS, lieux publics)	25
Tableau 12 : Programmation révisée des réhabilitations de latrines	27
Tableau 13: Formation des acteurs communaux en milieu rural	28
Tableau 14: Information/sensibilisation des acteurs	31
Tableau 15: formation des acteurs communaux en milieu rural : sur l'importance de la mutualisation pour la gestion du service public d'assainissement	37
Tableau 16: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu urbain	38
Tableau 17: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain	39
Tableau 18: assainissement collectif	40
Tableau 19: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales pour l'AEUE en 2018	43
Tableau 20: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales par l'ONEA	43
Tableau 21: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux	44
Tableau 22: Synthèse des formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux	44
Tableau 23 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	46
Tableau 24 : Situation de l'exécution financière des latrines institutionnelles en milieu rural (en millions de FCFA)	47
Tableau 25: Situation de l'exécution financière des latrines publiques en milieu rural (en millions de FCFA)	47
Tableau 26 : situation de l'exécution financière des ouvrages d'assainissement en milieu urbain	48
Tableau 27: Programmation financière révisée de la réalisation des ouvrages d'AEUE en milieu rural (en million de francs CFA)	49
Tableau 28: Programmation financière révisée de la réhabilitation des ouvrages d'AEUE en milieu rural (en million de francs CFA)	50
Tableau 29 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics	52
Tableau 30: financement du programme (en millions de francs Cfa)	54
Tableau 31: difficultés et recommandations	55
Tableau 32: Axes stratégiques du PN-AEUE	60
Tableau 33 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE	62
Tableau 34 : Plan d'opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE	64

SIGLES ET ABREVIATIONS

ABS	: Appui Budgétaire Sectoriel
ACF	: Association Chant de Femme
AEP	: Approvisionnement en eau potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPHA	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
AEUE	: Assainissement des Eaux Usées et Excréta
AEVN	: Association Evangélique Vie Nouvelle
AFDH	: Approche Fondée sur les Droits Humains
AMOC	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
ASBC	: Agent de Santé à Base Communautaire
ATCT	: Assistance Technique Court Terme
ATLT	: Assistance Technique Long Terme
ATPC	: Assainissement Total Piloté par les Communautés
AUE	: Association des Usagers de l'Eau
BAD	: Banque Africaine de Développement
BD	: Base de Données
BPO	: Budget Programme par Objectif
CAP	: Connaissances Aptitudes et Pratiques
CCEA	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
CDNA/PCL	: Coopération Décentralisée Nouvelle Aquitaine/Plateau Central
CEB	: Centre d'Education de Base
CEG	: Collège de l'Enseignement Général
CEMEau	: Centre des Métiers de l'Eau
CGES	: Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
CMP	: Cadre de Mesure de Performance
CNP	: Comité National de Pilotage
COGES	: Comité de Gestion
CRP	: Comité Régional de Pilotage
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CSS	: Club de Santé Scolaire
CUCA	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
CUI	: Cadre Unifié d'Intervention
DAL	: Défécation à l'Air Libre
DAO	: Dossier d'Appel d'Offres
DGA	: Direction Générale de l'Assainissement
DGEP	: Direction Générale de l'Eau Potable
DGESS	: Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
DGRE	: Direction Générale des Ressources en Eau
DISE	: Dispositif Intégré de Suivi Evaluation
DMOC	: Décentralisation et Maîtrise d'Ouvrage Communal
DPEA	: Direction Provinciale de l'Eau et de L'Assainissement
DREA	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
DREPPNF	: Direction Régionale de L'Education Pré-Primaire, Primaire et Non Formelle
DRS	: Direction Régionale de la Santé
ECED	: Eau et Croissance Economique Durable
ECOSAN	: Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)
EDL	: Etat Des Lieux

EES	: Etude Environnementale et Sociale
EIES	: Etude d'Impact Environnemental et Social
ENA	: Enquête Nationale sur l'Assainissement
FDAL	: Fin de Défécation à l'Air Libre
GFB	: Gestion Financière et Budgétaire
GIRE	: Gestion Intégrée des Ressources en Eau
GIZ	: Coopération technique Allemande
IEC	: Information-Education-Communication
IMS	: Intermédiation Sociale
INO	: Inventaire National des Ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieu rural
KFW	: Coopération Financière Allemande
MATD	: Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MATDSI	: Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure
MHU	: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat
MINEFID	: Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement
MOC	: Maîtrise d'Ouvrage Communale
MS	: Ministère de la Santé
NCI	: Normes, Critères et Indicateurs
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé, (Maîtrise d'Œuvres Sociales)
OMT	: Maîtrise d'Œuvre Technique
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
OS	: Objectif Stratégique
OSA	: Opérationnalisation de la Stratégie d'Assainissement :composante «Infrastructures en milieu rural » du PN-AEPA
P1-P2RS	: Phase 1 du Programme de Renforcement de la Résilience à la Sécurité alimentaire au Sahel
PAAMU	: Promotion de l'Assainissement Autonome en milieu urbain
PCD-EPA	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEA/GIZ	: Programme Eau et Assainissement de la GIZ
PGES	: Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PHA	: Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
PHA-BID-UEMOA	: Programme d'Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA
PHAST	: Participatory for Hygiene And Sanitation Transformation
PICOFA	: Projet d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta
PNDES	: Plan National de Développement Economique et Sociale
PNGT2-3	: Programme National de Gestion des Terroirs 2 phase 3
PO	: Plan Opérationnel
PPI	: Programme Pluriannuel d'Intervention
PPP	: Partenariat Public Privé
PSAE	: Projet de Sécurité Alimentaire à l'Est
PTF	: Partenaire Technique et Financier
SA	: Service Assainissement
SAEP	: Service de l'Approvisionnement en Eau Potable
SAMOC	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal

SARAR	: Self-esteem, Associative Strengths, Resourcefulness, Action planning, Responsibility
SNV	: Association Néerlandaise de développement
STBV	: Station de Traitement de Boues de Vidange
STD	: Service Technique Déconcentré
STEP	: Station d'Épuration
TCM	: Toilette à Chasse Manuelle
TIC	: Technologie de l'Information et de la Communication
UE	: Union Européenne
UFC	: Union Fraternelle des Croyants
UNHCR	: Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VAD	: Visite A Domicile
VIP	: Ventilated Improved Pit (Latrine à fosse ventilée)

1 LE CONTEXTE

Le Burkina Faso a adopté par arrêté ministériel du 23 mars 2017, le Programme National d'Assainissement des Eaux usées et Excréta (PN-AEUE) à l'horizon 2030 qui est le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excréta. L'objectif stratégique du programme est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (7) actions réparties sur cinq (5) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques (MEA, MS, MENA, MHU, MATD), l'ONEA, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations/ONG, les privés etc. la coordination est assurée par la Direction Générale de l'Assainissement (DGA).

Le Programme est dirigé par un Comité de revue et supervisé par un Comité National de Pilotage (CNP) des Programmes de la Politique Nationale de l'Eau.

Le présent rapport présente l'état d'avancement du PN-AEUE pour le premier semestre 2018 et fait ressortir les informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans à mi-parcours régionaux, du rapport semestriel à mi-parcours du PN-AEUE en milieu urbain et des données du Budget Programme par Objectif (BPO) pour le volet rural.

2 PRESENTATION DU PROGRAMME

2.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats définis ci-après.

2.2 Points clés de la dernière session

Tableau 1: Récapitulatif des résultats de la dernière session (mars 2018)

Désignation	Programmation physiques révisées au 30 juin 2017	Réalisations physiques au 31 décembre 2017	Programmation financières révisées au 30 juin 2017 (en millions)	Montant engagé au 31 décembre 2017
Latrines familiales neuves	49 082	23 250	4 934,3	4 454,5
Latrines familiales réhabilitées	1950	920	51,7	44,9
Latrines écoles neuves	765	772	1 844,8	1 836,7
Latrines écoles réhabilitées	30	13	20	35
Latrines CSPS neuves	220	248	767,4	588,3
Latrines CSPS réhabilitées	30	0	8	6,3
Latrines publiques neuves	174	205	396,2	347,7
Latrines publiques réhabilitées	16	1	5	2,7
Puisards domestiques neufs	6 272	1761	250,2	156,9

Source : Rapport bilan annuel PN-AEUE 2017

3 L'AVANCEMENT DU PROGRAMME AU NIVEAU NATIONAL

3.1 Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre (DAL) et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Produit 1: La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs

Des actions de promotion de l'assainissement telles que la mise en œuvre de l'ATPC, des campagnes de sensibilisation (la campagne Faso-Toilettes, la communication de masse et de proximité...), ont été menées. La mise en œuvre de l'ATPC au niveau village passe par des activités qui sont : le pré-déclenchement, le déclenchement, la déclaration et la certification de l'état de FDAL. Ce sont des Associations, des ONG et des PTF qui mettent en œuvre ces activités sur le terrain, avec l'appui de la Direction Générale de l'Assainissement et des Directions Régionales de l'Eau et de l'Assainissement.

Tableau 2 : Suivi des activités de l'ATPC dans les régions

Régions	Nbre de Villages pré-déclenchés	Nbre de villages déclenchés	Nbre de villages déclarés FDAL	Nbre de village certifiés FDAL
Boucle du Mouhoun	14	5	0	0
Cascades	0	31	0	0
Centre	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0
Centre-Nord	24	24	24	0
Centre-Ouest	76	76	0	8
Centre-Sud	0	0	0	0
Est	75	75	46	30
Hauts-Bassins	38	38	0	0
Nord	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0
Sahel	238	109	42	11
Sud-Ouest	0	0	0	0
Total national	465	358	112	49

Source : Rapports bilans régionaux semestriels

Pour ce premier semestre de l'année 2018, les acteurs de mise en œuvre de l'ATPC ont effectué des activités de pré-déclenchement dans 465 villages et déclenché 358 villages. Sur ces 358 villages déclenchés, 112 sont déclarés FDAL soit 31,3% et 49 ont été certifiés FDAL soit environ 10%. Trois régions (Centre-Nord, Est et Sahel) sont celles qui enregistrent des villages ayant abandonné la défécation à l'air libre avec un pic de 46 villages pour l'Est. Cette dernière enregistre le plus fort taux de villages certifiés FDAL.

Par ailleurs, on note des initiatives dans certaines régions comme le Centre-Ouest qui a déclenché douze (12) villages dans le cadre de la réalisation des latrines semi-finies. L'objectif de cette initiative était de susciter d'une part l'autoréalisation des ouvrages d'assainissement par les ménages non bénéficiaires et d'autre part d'amener les bénéficiaires à la construction des superstructures de leurs latrines.

Cependant, on note une absence totale d'activités d'ATPC dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Sud, du Nord et du Plateau Central.

3.1.1 Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

a) Promotion des bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural par le biais des médias

Tableau 3 : Activités de promotion des bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural par le biais des médias

Région	Sensibilisation de masse par les médias (nombre d'émissions)	Thèmes
Boucle du Mouhoun	462	- Construction et utilisation des latrines - Entretien des latrines - Lavage de mains à l'eau et au savon - Hygiène
Cascades	0	
Centre	0	
Centre-Est	0	
Centre-Nord	2	-Lavage des mains à l'eau et au savon; - Consommation d'eau sûre - Gestion de l'hygiène menstruelle - Utilisation et entretien des toilettes
Centre-Ouest	0	-
Centre-Sud	0	-
Est	186	- Inconvénients de la défécation l'air libre
Hauts-Bassins	0	
Nord	0	-
Plateau Central	0	
Sahel	19	- Construction des toilettes - Utilisation et entretien des latrines - Lavage des mains au savon
Sud-Ouest	0	-
Total national	669	- Inconvénients de la défécation l'air libre - Construction, utilisation et entretien des latrines - Lavage de mains à l'eau et au savon - Gestion Hygiénique des Menstrues,

Région	Sensibilisation de masse par les médias (nombre d'émissions)	Thèmes
		<ul style="list-style-type: none">- L'hygiène des mains- Les maladies liées au péril fécal- Utilisation sécurisée de l'eau de boisson en milieu scolaire- Gestion des déchets domestiques

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Il faut dire que ces activités de sensibilisation de masse ont permis de toucher des milliers de personnes dont l'estimation du nombre demeure difficile. La région de la Boucle du Mouhoun a réalisé un grand nombre d'émissions de sensibilisation de masse par les médias et cela pourrait s'expliquer par l'organisation de la nuit de l'assainissement qui a été finalement reportée.

- a) **Promotion des bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural à travers des sensibilisations de proximité** (*VAD, théâtres forums, outils PHA dans les institutions et lieux publics...*)

Tableau 4 : Promotion des bonnes pratiques d'hygiène par le biais d'activités de proximité en milieu rural

Région	Sensibilisation de proximité (nombre de personnes touchées)	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre total de personnes touchées	thèmes
Boucle du Mouhoun	20 000	45	2 621	5	92	22 621	- Construction et utilisation des latrines - Entretien des latrines - Lavage de mains à l'eau et au savon - Hygiène
Cascades	0	0	0	0	0	0	
Centre	10	2	ND	0	8	ND	- Utilisation et entretien des latrines ; - Lavage des mains à l'eau et au savon
Centre-Est	209	0	0	0	0	0	
Centre-Nord	14 382	237	2 918	0	237	14 619	- Lave de mains au savon ; - Consommation d'eau sûre - Gestion de l'hygiène menstruelle - Utilisation et entretien des toilettes
Centre-Ouest	27 614	0	0	0	29	27 614	- Importance de la construction et utilisation des latrines dans les ménages - Lave de mains au savon ; - conservation et consommation d'eau sûre - Bonnes pratiques d'hygiène
Centre-Sud	1 025	5	ND	0	0	1 025	- Construction et utilisation des latrines - Sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiènes
Est	2 917						- Inconvénients de la défécation à l'air libre
Hauts-Bassins	0	27	ND	0	0	ND	- Utilisation sécurisée de l'eau de boisson en milieu scolaire - Lutte contre le péril fécal « le revers de la médaille » - Hygiène en milieu rural
Nord	0	0	0	0	0	0	
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	

Région	Sensibilisation de proximité (nombre de personnes touchées)	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre total de personnes touchées	thèmes
Sahel	35 839	61	1 105	8	6	36 944	- construction des toilettes - utilisation et entretien des latrines - lavage des mains au savon
Sud-Ouest	17 286	42	782	0	0	18 068	- Construction, utilisation et entretien des latrines - Gestion Hygiénique des Menstrues, - L'hygiène des mains - les maladies liées au péril fécal - Gestion des déchets domestiques
Total national	119 282	419	7 426	13	372	120 891	- Inconvénients de la défécation l'air libre - Construction, utilisation et entretien des latrines - Lavage de mains à l'eau et au savon - Gestion Hygiénique des Menstrues, - L'hygiène des mains - les maladies liées au péril fécal - Utilisation sécurisée de l'eau de boisson en milieu scolaire - Gestion des déchets domestiques

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Au cours du premier semestre de 2018, les acteurs de l'assainissement ont mené plusieurs activités de promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les ménages, dans 419 établissements scolaires et centres de formation, dans 13 centres de santé et dans 372 lieux publics (marchés, gares lieux de cultes..). Ces activités se sont menées à travers des sensibilisations de proximité (VAD, causeries débats, théâtres forums) dans les ménages et la vulgarisation des stratégies PHA dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ces campagnes de sensibilisations sur l'ensemble du territoire et ont porté principalement sur :

- les inconvénients de la défécation à l'air libre ;
- la construction, l'utilisation et l'entretien des latrines ;
- le lavage des mains à l'eau et au savon ;
- la gestion hygiénique des menstrues ;
- les maladies liées au péril fécal et leurs barrières ;
- l'utilisation sécurisée de l'eau de boisson dans les ménages et en milieu scolaire ;
- l'hygiène du milieu
- la gestion des déchets domestiques
- etc.

Ces actions de communication pour le changement de comportement ont permis de toucher 120 891 personnes dont 7 426 élèves. Il faut noter que certaines régions et acteurs de mise en œuvre, n'ont pas pu capitaliser ces actions de sensibilisation ainsi que le dénombrement de personnes touchées par leurs activités.

3.2 Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

3.2.1 Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des secteurs urbains

Les activités de fin de défécation à l'air libre en milieu urbain, devraient se réaliser conformément à la stratégie FDAL en milieu urbain. Cependant, cette stratégie n'est pas encore élaborée. Pour son élaboration, un consultant est en cours de recrutement par l'ONEA avec l'appui financier de la GIZ. La réunion de cadrage pour le démarrage de l'étude se tiendra courant juillet 2018.

Par ailleurs, près de cinq (05) émissions ont été réalisées dans la ville de Ouagadougou pour le changement de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement par le canal des radios et télévisions. Ces émissions ont été réalisées dans le cadre de la campagne Faso Toilettes et de la Journée Mondiale de la Femme par des partenaires techniques et financiers avec l'appui de la Direction Générale de l'Assainissement. Dans le cadre de la Nuit de l'Assainissement 2018 prévue par la DREA Boucle du Mouhoun (qui finalement n'a pas eu lieu), une émission radiophonique a été animée en français à la radio Omega FM par la Direction Régionale de la Boucle du Mouhoun avec l'appui de la Direction Générale de l'Assainissement. L'auditoire de ces émissions est estimé à plus de trois (3) millions d'habitants.

Aussi dans le cadre des campagnes de communication pour le changement de comportement, la Direction Générale de l'Assainissement a animé deux jeux WASH United dont l'un à l'école Nabonswendé pour l'association Amélioration du Cadre de Vie au secteur 32 (arrondissement 7) de la ville de Ouagadougou avec plus de 100 élèves et l'autre pour environ 500 personnes de Kamboinsé en appui à l'association Jeunesse en Mouvement pour le Développement Durable.

3.2.2 Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

Aucune donnée disponible dans cette section.

3.3 Action 3 : Réalisation de l'Accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural

3.3.1 Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)

Tableau 5: Bilan physique des réalisations de latrines familiales et de puits domestiques neufs en milieu rural

Région	Latrines Familiales					Puits domestiques				
	Program- mation initiale (a)	Réalizations				Program- mation initiale (a)	Réalizations			
		Issues de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %		Issues de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	3023	1 343	206	1 549	44,4	297	271	91	362	91,2
Cascades	1 175	830	0	830	70,6	0	-	0	0	-
Centre	2 024	264	30	294	13,0	25	0	0	0	0,0
Centre-Est	2 028	27	89	116	1,3	0	-	0	0	-
Centre-Nord	1 049	356	30	386	33,9	0	-	0	0	-
Centre-Ouest	1 350	123	0	123	9,1	0	-	10	10	-
Centre-Sud	3 748	576	37	613	15,4	0	-	0	0	-
Est	1 250	495	0	495	39,6	0	-	0	0	-
Hauts-Bassins	6 257	3 509	1 108	4 617	56,1	2 051	1 051	337	1 388	51,2
Nord	795	522	200	722	65,7	0	-	0	0	-
Plateau Central	1 794	963	187	1 150	53,7	90	23	0	23	25,6
Sahel	2 069	262	0	262	12,7	0	89	0	89	-
Sud-Ouest	1 730	914	0	914	52,8	0	-	0	0	-
Total national	28 292	10 184	1 887	12 071	36,0	2 463	1 434	438	1 872	58,2

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Pour une programmation initiale de 28 292 latrines familiales, 10 184 latrines ont été réalisées soit un taux de réalisation de 36% au 30 juin 2018. Quatre régions se distinguent par leur taux élevés. Ce sont : Cascades (70,6 %), Hauts-Bassins (56,1%), Plateau Central (53,7%) et Sud-Ouest (52,8%). Les plus faibles taux sont constatés au niveau du Centre-Est (1,3%) et du Centre-Ouest (9,1%). Ces faibles taux s'expliquent par le fait que le premier semestre a été consacré au recrutement des prestataires chargés de la réalisation des ouvrages et à la signature des contrats qui ont connu un retard dû aux mouvements de grèves des agents des finances.

Par ailleurs, 1 887 latrines ont été réalisées en hors programmations par l'ensemble des 13 régions, faisant passer le nombre de nouvelles réalisations à 12 071 latrines familiales. La plupart de ces ouvrages sont des latrines semi-finies majoritairement réalisés par les directions régionales en charge de l'assainissement. Les efforts doivent se poursuivre pour améliorer les taux de réalisation d'une part et d'autre part pour l'achèvement des latrines semi-finies par les ménages.

Quant aux puisards domestiques, 1 434 ont été réalisées sur une prévision initiale de 2 463 soit un taux de réalisation de 58,2%. Seules trois régions (Boucle du Mouhoun, Hauts Bassins et Plateau Central) ont réalisé des puisards. La région des Hauts-Bassins a programmé 2 051 puisards à travers les acteurs de mise en œuvre que sont WWH et PHA/BID-JEMOA et elle a pu atteindre les 50%. La Boucle du Mouhoun est à 90% d'exécution et le Plateau Central est au quart de ses prévisions.

Tableau 6: Situation des réhabilitations de latrines familiales

Région	Programmation initiale(a)	Réhabilitations			Taux (100*b/a) en %
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Boucle du Mouhoun	0	-	0	0	-
Cascades	150	59	0	59	39,3
Centre	0	-	0	0	-
Centre-Est	0	-	0	0	-
Centre-Nord	0	-	0	0	-
Centre-Ouest	0	-	0	0	-
Centre-Sud	0	-	13	13	-
Est	0	-	0	0	-
Hauts-Bassins	0	-	1 059	1 059	-
Nord	0	-	0	0	-
Plateau Central	200	50	0	50	25,0
Sahel	0	-	0	0	-
Sud-Ouest	0	-	0	0	-
Total National	350	109	1 072	1 181	31,1

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Pour cette année 2018, la plupart des régions n'ont pas programmé de réhabiliter des latrines familiales. Sur les 350 programmées par les régions (Cascades et Plateau Central), 109 ont été réhabilitées soit un taux de 31,1%. Par ailleurs, 1059 latrines ont été réhabilitées en hors programmation par la région des Hauts Bassins portant ainsi le nombre total à 1072 au 30 juin 2018. Cette hors programmation pourrait s'expliquer par la non disponibilité des programmations de WHH et l'ADAE au moment de la programmation initiale.

3.3.2 Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

a) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles

Tableau 7: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

Régions	Ecoles																			
	Programmation initiale		Réalizations								Réhabilitations									
	Globale (a)	Réservée aux filles (b)	Globale issue de la prg. (c)	programmée Réservée aux filles (d)	Hors programmation (e)	Hors programmation réservé aux filles (f)	Total global (c+e)	Total réservé aux filles (d+f)	Taux (%)		Programmation initiale		Globale issue de la prg. (c)	programmée Réservée aux filles (d)	hors programmation (e)	réalisation hors prog reserv aux filles (f)	total Globale (c+e)	Global Réservée aux filles (d+f)	Taux (%)	
									Global programmé (c/a*100)	Réservé aux filles (d/b*100)	Globale (a)	Réservée aux filles (b)							Global programmé c/a*100	Réservé aux filles (d/b*100)
Boucle du Mouhoun	18	2	6	0	0	0	6	0	33,3	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Cascades	2	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Centre	15	2	4	0	0	0	4	0	26,7	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Centre-Est	0	0	-	-	9	2	9	2	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Centre-Nord	18	0	4	0	6	6	10	6	22,2	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Centre-Ouest	18	7	3	1	2	1	5	2	16,7	14,3	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Centre-Sud	9	5	1	1	4	3	5	4	11,1	20	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Est	12	2	0	0	27	0	27	0	0,0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-

Hauts-Bassins	23	0	23	5	0	0	23	5	100,0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Nord	11	1	4	1	0	0	4	1	36,4	100	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-
Plateau Central	17	1	4	0	0	0	4	0	23,5	0	0	0	-	-	0	0	40	20	-	-
Sahel	42	1	31	0	0	0	31	0	73,8	0	0	0	-	-	40	20	0	0	-	-
Sud-Ouest	20	10	0	0	2	0	2	0	0,0	0	0	0	-	-	0	0	40	20	-	-
Total national	205	31	80	8	50	12	130	20	43,4	32,3	0	0	-	-	40	20	0	0	-	-

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Le bilan au premier semestre, donne un taux de réalisation 43,4% de latrines dans les établissements scolaires en milieu rural. On note 100% de réalisation pour la Région des Hauts-Bassins et elle est suivie par celle du Sahel (73,8%). On note aussi que 50 blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation donnant un total de réalisation de 130 latrines dont 20 effectivement réservées aux filles.

Les faibles taux d'exécution s'expliquent essentiellement par le fait que le premier semestre a été consacré au recrutement des prestataires chargés de la réalisation des ouvrages et à la signature des contrats qui ont été retardés par les mouvements de grèves des agents du MINEFID.

b) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

Tableau 8 : Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

Centres de santé										
Régions	Programmation initiale (a)	Réalisations				Programmation initiale (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	1	1	0	1	100,0	0	-	-	-	-
Cascades	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-
Centre	8	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Centre-Est	3	0	2	2	0	0	-	0	0	-
Centre-Nord	9	0	6	6	0	0	-	0	0	-
Centre-Ouest	3	0	8	8	0	0	-	0	0	-
Centre-Sud	7	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Est	1	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Hauts-Bassins	0	-	3	3	-	0	-	0	0	-
Nord	2	1	0	1	50	0	-	0	0	-
Plateau Central	3	0	0	0	0	0	-	0	0	-
Sahel	28	0	0	0	0	0	-	4	4	-
Sud-Ouest	7	3	1	4	42,9	0	-	0	0	-
Total national	72	5	20	25	6,9	0	-	4	4	-

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Dans les centres de santé, 5 blocs de latrines ont été réalisées sur 72 prévus soit un taux de réalisation de 6,9% au premier semestre en milieu rural. Cependant 20 nouveaux blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation faisant passer le nombre total à 25 blocs. Ces réalisations en hors programmation dénotent encore une fois de plus la non maîtrise des programmations par les acteurs. Bien qu'aucune région n'ai prévu de réhabiliter des latrines dans les centres de santé, on note 4 blocs réhabilités en hors programmation au Sahel par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

c) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics

Tableau 9 : Situation des réalisations et réhabilitations de latrines publiques en milieu rural

Lieux publics										
Provinces	Programmation initiale (a)	Réalisations				Programmation initiale (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	4	0	1	1	0,0	0	-	0	0	-
Cascades	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-
Centre	10	2	2	4	20,0	0	-	0	0	-
Centre-Est	7	0	3	3	0,0	0	-	0	0	-
Centre-Nord	4	0	4	4	0,0	0	-	0	0	-
Centre-Ouest	8	2	2	4	25,0	0	-	0	0	-
Centre-Sud	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-
Est	1	0	0	0	0,0	0	-	0	0	-
Hauts-Bassins	1	1	0	1	100,0	0	-	0	0	-
Nord	2	1	0	1	50,0	0	-	0	0	-
Plateau Central	19	1	1	2	5,3	0	-	0	0	-
Sahel	10	6	1	7	60,0	0	-	0	0	-
Sud-Ouest	6	3	0	3	50,0	0	-	0	0	-
Total national	72	16	14	30	22,2	0	-	0	0	-

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Au premier semestre, pour une programmation initiale de 72 blocs de latrines dans les lieux publics seulement 16 blocs ont été réalisés soit un taux de réalisation de 22,2%. Cependant 14 autres blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation. Pour ce qui est des réhabilitations, aucune activité n'a été signalé.

d) Situations des programmations physiques révisées de nouvelles latrines

Tableau 10 : Programmation physique révisée des latrines (familiales, écoles, CSPS, lieux publics)

Région	Ecoles et Centres de formation		Centres de santé		Lieux publics		Latrines Familiales		Puisards domestiques	
	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée
Boucle du Mouhoun	18	33	1	13	4	5	3 023	4 633	297	388
Cascades	2	10	0	9	0	3	1 175	1 382	-	-
Centre	15	19	8	4	10	12	2 024	1 734	25	-
Centre-Est	0	29	3	13	7	13	2 028	1 382	-	-
Centre-Nord	18	149	9	17	4	5	1 049	1 016	-	-
Centre-Ouest	18	28	3	10	8	10	1 350	900	-	-
Centre-Sud	9	10	7	7	0	0	3 748	3 833	-	10
Est	8	36	1	3	1	3	1 250	1 550	-	-
Hauts-Bassins	23	23	0	5	1	1	6 257	8 336	2 051	1 675
Nord	7	25	0	13	11	3	795	1 834	-	-
Plateau Central	16	16	3	3	19	19	1 794	1 794	90	-
Sahel	33	101	0	17	0	19	2 069	2 495	-	200
Sud-Ouest	20	23	7	11	6	4	1 730	1 720	-	-
Total national	187	502	42	125	71	97	28292	32609	2 463	2 273

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Comme le prévoyait le rapport de programmation de 2018, les programmations initiales ont été révisées par les acteurs au cours du premier semestre. Cela s'explique en partie par le fait que certains partenaires (ONG/AD) ne disposaient pas de leur programmation en début d'année et d'autres à cause des réaménagements budgétaires.

En effet, au niveau des écoles les programmations ont été revues à la hausse dans toutes les régions et globalement, on est passé de 187 à 502 latrines soit une hausse de 168%. Il en est de même pour les centres de santé et les lieux publics qui ont vu leur programmation passer respectivement de 42 à 125 et de 71 à 97 blocs de latrines.

Pour les latrines familiales, les programmations sont passées de 28 292 à 32 609 soit une hausse d'environ 15% des latrines. Pour ce qui est des puisards domestiques, on constate une baisse d'environ 7%.

On constate dans l'ensemble, que les programmations ont été revues à la hausse. Huit (08) régions ont vu leur programmation à la hausse tandis que quatre régions ont procédé à une réduction de leur programmation avec une forte baisse de 646 latrines pour la région du Centre-Est. On note que la plupart des programmations des DREA ont connu une révision à la baisse due à la régulation budgétaire intervenue au cours du premier semestre. Cette régulation sur le Budget de l'AEUE déjà faible pourrait impacter négativement sur l'atteinte des cibles en fin d'année.

e) Situations des programmations physiques révisées de latrines à réhabiliter

Tableau 11 : Programmation révisée des réhabilitations de latrines

Région	Ecoles		Centres de santé		Lieux publics		Latrines Familiales	
	Program mation initiale	Program mation révisée	Program mation initiale	Program mation révisée	Programm ation initiale	Program mation révisée	Program mation initiale	Program mation révisée
Boucle du Mouhoun	0	1	0	2	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	150	100
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0		0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0						0	
Est	0	1	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	2090
Nord	0	2	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	200	0
Sahel	16	40	0	10	0	0	0	500
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
Total national	16	44	0	12	0	0	350	2690

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

En ce qui concerne les réhabilitations des latrines, on note une révision à la hausse. Dans les écoles, le nombre est passé de 16 à 44 latrines à réhabiliter par seulement 4 régions : Boucle du Mouhoun, Est, Nord et Sahel.

Initialement nulle, la programmation de latrines dans les centres de santé est passée à 34 latrines. Cette programmation a été faite dans les régions de la Boucle du Mouhoun des Hauts-Bassins, du Sahel et du Sud-Ouest.

Pour les latrines publiques, la programmation de réhabilitation est restée nulle.

Pour ce qui est des latrines familiales la situation des révisions est la suivante : la région du Plateau Central est passée de 200 latrines à 0 ; la région des Cascades de 150 latrines à 100 latrines et la région des Hauts Bassins qui n'avait pas initialement programmé de réhabilitations a prévu de réhabiliter 2090 blocs de latrines à travers les acteurs WHH et ADAE.

3.3.3 Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

a) Formation des acteurs communaux

Tableau 12: Formation des acteurs communaux en milieu rural

Thème de formation	Nombre de Sessions de formation	Nombre de communes touchées	Nombre de participants	Nombre de femmes/filles	Profils des participants	Acteurs	Coût de la Formation (X1000)
Boucle du Mouhoun							
Formation ATPC	1	8	50	8	Maires, SG Directeurs écoles Associations Agents DREA et DPEA	ONG Terre des hommes	-
Formation des maçons	1	8	102	0	Maçons	Projet HA/BID-UEMOA	-
Total BMH	2	8	152	8			
Cascades							
Réalisation des latrines	1	1	14	0	Maçons	DREA	100
Hygiène et assainissement en milieu scolaire	2	1	50	30	élèves	DREA	300
Promotion de l'eau potable, l'hygiène et assainissement	1	3	413	ND	Promoteur Santé, Volontaire et membres du comité provincial	Croix Rouge	6 645
SARAR-PHAST et Art social	1	3	40	ND	ASBC et enseignants	Association Munyu	-
Total CAS	5	8	517	30			7 045
Centre							
Hygiène et assainissement à l'école, le suivi, l'entretien et la gestion des ouvrages d'assainissement	1	2	40	10	Elèves membres des CSS et enseignants ; Membres APE et AME	DREA	-
Total CEN	1	2	40	10			

Centre-Est							
Promotion de l'hygiène et de l'assainissement	1		15		Hygiénistes	DRS-CES	
Formation des Maçons	1		7			Réalisée avec l'appui technique de la DREA-CES	
Total Centre-Est	2		22				
Centre-Nord							
Gestion hygiénique des menstrues	2	20	613	220	CCEB, CPI, enseignants, agents de santé		11 215
Gestion et l'entretien des points d'eau et des latrines scolaires	1	20	354	137	Membre des comités WASH des écoles et Club de santé scolaires		
Total CNR	3	20	967	357			11 215
Centre-Ouest							
communication pour le développement et animation de groupe	4	3	366	160	CAVQ ; points focaux ; SG	DREA ; UNICEF	6 531
Centre-Sud							
Bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement des latrines	1	1	49	5	Population bénéficiaires des latrines	Peuple Solidaire	92,55
Technique de construction de latrines de type Ecosan	1	1	11	0	Maçons	Peuple Solidaire	322,85
Total CSD	2	2	60	5			415,40
Est							
Collecte des données de l'assainissement	1	27	27	1	SG des communes	DREA	1 611
Total EST	1	27	27	1			1 611
Hauts-Bassins							
Technique de construction de latrines améliorées	4	21	113	0	Maçons	PHA/BID-UEMOA ; GEIS	-
Promotion de l'Hygiène et Assainissement	3	3	128	64	Hygiénistes	GEIS	
Promotion de l'Hygiène et Assainissement en milieu scolaire	3	3	96	48	Membres des Clubs d'hygiène des écoles	GEIS	
Total HBS	10	27	337	112			
Nord							
Aucune formation réalisée							

Plateau Central							
Aucune formation							
Sahel							
Gestion hygiénique des menstrues et EHA	3	4	286	136	Enseignants, Conseillers, élèves, (AME, APE, COGES)	Water Aid	6626,9
Total SHL	3	4	286	136			6626,9
Sud-Ouest							
Formation sur les techniques de réalisation et de suivi des ouvrages	1	1	14	0	Maçons, Fabricants de dalles		
Total SUO	1	1	14	0			
TOTAL NATIONAL	34	102	2788	819			26 913

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Au cours de ce premier semestre, de nombreux intervenants ont tenu des sessions de formation en vue de l'appui et du renforcement des capacités des acteurs. Ces sessions ont embrassé plusieurs thèmes (12 thèmes distincts) et ont concerné un public cible diversifié et particulièrement les maires, les secrétaires généraux des mairies, les enseignants, les parents d'élèves, les agents de santé, les hygiénistes, les agents de l'Etat, les membres d'association, les maçons, les fabricants de dalle, les élèves etc. Au total 34 sessions ont eu lieu permettant ainsi de toucher 102 communes et de former 2 788 personnes dont 29% de femmes. Ces formations permettront d'améliorer davantage la performance des acteurs dans leurs interventions

De façon spécifique, le plus grand nombre de communes touchées se trouve à l'Est et Hauts-Bassins avec 27 communes chacune. Cependant, le plus grand nombre de sessions se retrouve dans les Hauts-Bassins avec 10 sessions. La région du Centre-Nord est celle où le nombre de personnes touchées est le plus élevé avec environ 35%. Elle est suivie par celle des Cascades avec environ 19% et les Hauts-Bassins 12%.

Malheureusement les coûts de ces formations restent en majorité indéterminés par les acteurs.

b) Informations et sensibilisation des acteurs en milieu rural

Tableau 13: Information/sensibilisation des acteurs

Thème de l'IEC	Nombre de Session de l'IEC	Nombre de communes touchées	Nombre de participants	Nombre de femmes	Profils des participants	Acteurs	Coût
Boucle du Mouhoun							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	-	-	-	-	-		
L'intercommunalité	-	-	-	-	-		
Les dispositions légales et réglementaires	1	47	78		Maires, les SG des communes, agents STD, les SGR	GIZ, DREA, DGEP, DGA	
Importance de l'assainissement dans le développement local	-	4	30	0	Les facilitateurs ATPC issus des services techniques de l'éducation, la santé et la mairie	ONG Terre des hommes	-
Cascades							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
L'intercommunalité	1	17	93	19	SGR, Maires, SG communes, Agents DREA, ONG/Associations	DREA	-
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	0	0	0	0			
Centre							

Thème de l'IEC	Nombre de Session de l'IEC	Nombre de communes touchées	Nombre de participants	Nombre de femmes	Profils des participants	Acteurs	Coût
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	3	3	22	1	Autorités communales ; CVD		
L'intercommunalité	0	0	0	0			
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	0	0	0	0			
Centre-Est							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
L'intercommunalité	0	0	0	0			
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	0	0	0	0			
Centre-Nord							
Pour la réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
L'intercommunalité	0	0	0	0			
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	0	0	0	0			

Thème de l'IEC	Nombre de Session de l'IEC	Nombre de communes touchées	Nombre de participants	Nombre de femmes	Profils des participants	Acteurs	Coût
Centre-Ouest							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	6	6	5 952	1 156	<i>Producteurs agricoles</i>	DREA	-
L'intercommunalité	0	0	0	0			
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	0	0	0	0			
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
Centre Sud							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
L'intercommunalité	0	0	0	0			
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	1	1	115	23	<i>Bénéficiaires des latrines</i>	Peuple solidaire	-
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
Est							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
L'intercommunalité	0	0	0	0			

Thème de l'IEC	Nombre de Session de l'IEC	Nombre de communes touchées	Nombre de participants	Nombre de femmes	Profils des participants	Acteurs	Coût
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	7	7	460	125	Animateurs, CAV/Q, agents d'ONG et DREA	UNICEF	
Hauts-Bassins							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
L'intercommunalité	0	0	0	0			
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	0	0	0	0			
Nord							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
L'intercommunalité	0	0	0	0			
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	0	0	0	0			
Plateau Central							
Pour la réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural							

Thème de l'IEC	Nombre de Session de l'IEC	Nombre de communes touchées	Nombre de participants	Nombre de femmes	Profils des participants	Acteurs	Coût
L'intercommunalité	1	2	12	0	Financiers -Maires -SG	Commune de La-Todin et Bagaré	-
Les dispositions légales et réglementaires	0	-	-				
L'importance de l'assainissement dans le développement local	1	1	80	34	Toute la population		
Sahel							
La réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	0	0	0	0			
L'intercommunalité	0	0	0	0			
Les dispositions légales et réglementaires	0	0	0	0			
L'importance de l'assainissement dans le développement local	0	0	0	0			
Sud-Ouest							
Pour la réalisation des latrines/ bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural	18	18	59316	6741	Populations bénéficiaires ; Elèves, Enseignants Agents de santé	PEA/GIZ. DREA	
L'intercommunalité	0	-	-	-			
Les dispositions légales et réglementaires	2	29	83	-	Maires, STD (EA, santé, MENA,	DREA, GIZ	
L'importance de l'assainissement dans le développement local	2	11	5666	3271	Agents HIMO, paysans Elèves,	PEA/GIZ DREA	

Thème de l'IEC	Nombre de Session de l'IEC	Nombre de communes touchées	Nombre de participants	Nombre de femmes	Profils des participants	Acteurs	Coût
					enseignants		
Total national							

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Pour ce qui est de la réalisation des latrines et des bonnes pratiques d'hygiènes en milieu rural, 27 sessions ont eu lieu pour 27 communes. Les profils touchés sont les bénéficiaires de latrines, les élèves, les enseignants et les agents de santé. 65 290 personnes ont pu être touchées dont 12% de femmes.

Pour l'intercommunalité, il y a eu 2 sessions regroupant 105 participants venant de 19 communes. Aussi, une rencontre portant sur la collaboration en matière d'AEPHA initié par le niveau central a eu lieu et avait pour objectif de renforcer la capacité technico-administrative des communes.

En ce qui concerne les dispositions légales et réglementaires : trois (3) sessions ont eu lieu pour 108 communes. Les profils visés étaient principalement les maires, les secrétaires généraux des régions, les agents des services techniques déconcentrés (STD) qui interviennent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement (agents des DREA, agents de la santé et du MENA) et au total 161 personnes ont pu être touchées. Cela a consisté à la promotion de protocole de collaboration entre les communes, les STD et les gouverneurs matière d'AEPHA.

Deux (02) sessions d'information et de sensibilisation sur l'importance de l'assainissement dans le développement local, ont été réalisées au profit de 11 communes et ont visé principalement les ménages, les élèves et les enseignants. Ces sessions ont touchés environ 6 351 personnes dont 54% de femmes.

c) L'importance de la mutualisation pour la gestion du service public d'assainissement

Tableau 14: formation des acteurs communaux en milieu rural : sur l'importance de la mutualisation pour la gestion du service public d'assainissement

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-Ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total national
Nombre de communes touchées	0	2	0	0	0	0	0		6	0				
Thèmes ou sujet/besoin	0	Gestion du parc hydraulique	0	0	0	0	0	0	1 agent intercommunal pour 2 communes	0				
Nombre d'opérations de suivi	0	0	0	0			0	0		0				
Commentaire ou remarque sur le processus engagé	néant	Stade de consolidation	0	0	0	0	0	0		0				

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Des activités de sensibilisation sur l'importance de la mutualisation pour la gestion du service public d'assainissement ont été menées dans deux (2) régions à savoir : Cascades (communes de Bérégaougou et de Moussodougou pour la gestion du parc hydraulique) et Hauts-Bassins (la mise d'un agent intercommunal pour les communes de Koti et Founzan, pour les communes de Koumbia et de Bony, pour Békuy et Béréba)

3.4 Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain

3.4.1 Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu urbain (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)

d) Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :

Tableau 15: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu urbain

Région	Latrines familiales (nombre)			Puisards domestiques		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation (100*b/a) en %	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	3 450	239	7%	2 415	188	8%
Cascades	750	-	0%	525	-	0%
Centre	18 500	-	0%	12 950	-	0%
Centre-Est	3 400	23	1%	2 380	37	2%
Centre-Nord	2 200	135	6%	1 540	130	8%
Centre-Ouest	2 900	650	22%	2 030	59	3%
Centre-Sud	1 600	160	10%	1 120	-	0%
Est	1 200	-	0%	840	-	0%
Hauts-Bassins	9 050	1 099	12%	6 335	1 167	18%
Nord	2 250	111	5%	1 575	87	6%
Plateau Central	1 000	176	35%	700	-	0%
Sahel	1 200	95	8%	840	-	0%
Sud-Ouest	1 500	198	13%	1 050	65	6%
Total national	49 000	2 886	6%	34 300	1 733	5%

Source : Rapport d'activité de l'ONEA

Sur une prévision de 49000 latrines, seules 2889 ont été réalisées soit un taux de 6% pour ce premier semestre. Ce taux s'avère très faible par rapport à celui de 2017 à la même période qui était de 58%. Trois (3) régions (Cascades, Centre et Est) enregistrent un taux de réalisation de 0%. Aucune n'a pu atteindre les 50% de réalisation.

Pour les puisards domestiques, 1 733 ont été réalisés pour une cible de 34 300, soit un taux de 5%. Ce taux est très faible comparativement à celui de l'année passée qui était de 66%.

Ces faibles taux s'expliquent par le fait que dans les deux grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les activités de promotion de l'assainissement sont à l'arrêt car le processus de passation de marché engagé depuis fin 2017 n'a toujours pas abouti.

3.4.2 Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

e) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics :

Tableau 16: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain

Régions	Latrines scolaires (nombre)			Lieux publics et centres de santé		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation (100*b/a) en %	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	8	-	0	20	-	0
Cascades	-	-	-	13	-	0
Centre	29	8	28	57	20	35
Centre-Est	12	-	0	11	-	0
Centre-Nord	11	-	0	11	-	0
Centre-Ouest	16	-	0	20	-	0
Centre-Sud	-	-	0	-	-	0
Est	5	-	0	6	-	0
Hauts-Bassins	22	-	0	26	16	61
Nord	-	1	-	14	7	50
Plateau Central	-	-	-	-	-	-
Sahel	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	9	-	0	10	-	0
Total National	112	9	8	188	43	23

Source : Rapport d'activité de l'ONEA

Les taux de réalisation des latrines dans les écoles et les lieux publics sont très faibles respectivement 4% et 11%. Au niveau des lieux publics, une seule région (Nord) a atteint 50% d'exécution de sa prévision et 8 régions enregistrent un taux nul.

Il faut préciser que les travaux sont en cours sur plusieurs sites, car le processus de contractualisation avec les artisans a enregistré beaucoup de retard. Par ailleurs, le processus de passation des marchés pour la construction de 129 ouvrages communautaires sur financement KFW n'est toujours pas finalisé.

3.4.3 Produit 3 : Développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)

f) Assainissement collectif et gestion des excréta

Tableau 17: assainissement collectif

Régions	Réseau d'assainissement collectif (Km)			Raccordés au Réseau collectif (Nbre)		
	Prévision	Réalisés	Taux (%)	Prévision	Réalisés	Taux (%)
Boucle du Mouhoun				-		
Cascades				-		
Centre	10	-	-	10	4	40
Centre est				-		
Centre-Nord				-		
Centre-Ouest				-		
Centre-Sud				-		
Est				-		
Hauts Bassins				2		
Nord				-		
Plateau Central				-		
Sahel				-		
Sud-Ouest				-		
Total national	10	-		12	4	33

Source : Rapport d'activité de l'ONEA

Sur une prévision de 12 raccordements au réseau assainissement, seulement 4 ont été réalisés au premier semestre 2018.

Pour ce qui est de l'extension du réseau d'assainissement collectif, le prestataire est en cours de recrutement.

Aucune STBV n'a été réalisée, les études pour la réalisation de la STBV de Komsilga sont à la phase de la manifestation d'intérêt. Aussi, il est prévu des études de structuration de la filière boues de

vidange dans 6 villes financées par l'AFD qui devront aboutir à la réalisation de STBV. Pour ces études, les prestataires seront recrutés par EDE.

3.4.4 Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

Les activités pour cette partie n'ont pas pu être capitalisées

3.5 Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

3.5.1 Produit 1 : Structuration et développement de la chaîne de valeur de l'assainissement

Le document de la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement a été élaboré et validé en atelier national avec l'appui financier de la GIZ. La vulgarisation et la mise en œuvre de cette stratégie nationale sont à poursuivre.

3.5.2 Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

Aucune activité n'a été menée au cours de ce premier semestre 2018.

3.6 Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

3.6.1 Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l'assainissement, à travers des thématiques pertinentes

Dans le cadre de la promotion de la recherche orientée et appliquée à l'assainissement aucune activité n'est prévue pour le premier semestre.

3.6.2 Produit 2 : Amélioration des technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta

Aucune information capitalisée dans cette partie.

3.6.3 Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et des comportements en matière

Dans le cadre de l'amélioration des approches, la DGA a initié une étude d'évaluation de l'approche « latrine semi-finie » dont l'objectif est de faire un état des lieux des « latrines semi-finies » réalisées dans chaque région depuis 2014, faire ressortir le taux d'achèvement en latrines finies, d'identifier les difficultés de mise en œuvre et de proposer des solutions pour améliorer le taux d'achèvement.

3.7 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

3.7.1 Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Les informations sur les actions de mobilisation des ressources financières au niveau régional sont insuffisamment capitalisées. En effet, seule la région de la Boucle du Mouhoun a pu donner des informations y relative. Elle a pu mobiliser 5,195 millions à travers trois sanithons communaux (Pâ, Sibi et Yaho) et des cotisations spéciales des communes dans le cadre de la nuit de l'assainissement (nuit ayant été annulée). Environ 97% a été obtenu grâce à l'ATPL. Le reste du montant provient des efforts extérieurs.

3.7.2 Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

La DGA a élaboré le plan de communication du PN-AEUE qui est en cours de validation. Le décret des normes, critères et indicateurs en matière d'AEUE est en cours d'adoption.

3.7.3 Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Aucune information relative à l'effort des ménages en termes de mobilisation de fonds propres n'a été enregistrée pour ce semestre.

3.7.4 Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

g) Fonds transférés aux communes pour l'assainissement rural

Pour cette année, 2018, quatorze (14) communes ont bénéficié des transferts de fonds pour la promotion de l'assainissement familial. Au 30 juin 2018, seules les deux (02) communes de la région des Hauts-Bassins ont commencé les travaux inhérents et affichent pour le bilan financier, un taux d'exécution de 82,2% pour la région ; donnant ainsi un taux national de 8,93%. Cependant le volet physique pour cette seule région n'est pas encore capitalisé. Pour ce qui est des communes bénéficiaires des autres régions, les dossiers de marchés suivent leurs cours et beaucoup sont avancés. Ce résultat très insatisfaisant, est dû principalement au retard dans l'attribution des marchés, conséquence de la faible capacité des communes dans le montage des dossiers d'appel à concurrence. La synthèse de ces résultats est consignée dans le tableau suivant.

Tableau 18: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales pour l'AEUE en 2018

Régions	Nombre communes	Nombre communes bénéficiaires années antérieures	Nombre communes bénéficiaires en 2018	Nouvelles réalisations de latrines					
				Nombre			Montants (en millions)		
				Prévu		Taux %	Prévu	Réalisé	Taux %
Boucle du Mouhoun	47	0	2	1350	0	0	150	0	0
Cascades	17	4	0	-	-	-	-	-	-
Centre	7	0	2	1350	0	-	150	0	-
Centre-Est	30	0	2	1350	0	0	150	0	0
Centre-Nord	28	3	0	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	38	5	2	900	0	0	100	0	0
Centre-Sud	19	4	2		0	-	120	0	-
Est	27	5	0	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	33	4	2	900	0	0	100	82,2	82,2
Nord	31	4	0	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	20	3	0	-	-	-	-	-	-
Sahel	26	0	2	1350	0	0	150	0	0
Sud-Ouest	28	3	0	-	-	-	-	-	-
Total national	351	35	14	7200	0	0	920	82,2	8,93

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

h) Fonds transférés aux communes pour l'assainissement urbain

Tableau 19: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales par l'ONEA

Année de transfert	Régions	Communes urbaines bénéficiaires	Latrines			Montants		
			Nouvelles réalisations			Nouvelles réalisations		
			Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu	Réalisé	Taux %
2017	Plateau central	Zorgho	500	0	0,0	50 000 000		
Total 2017			500	0	0,0	50 000 000		
2018	Centre-Sud	Manga	700	60	8,6	44 035 972		
		Kombissiri	700	100	14,3	42 554 675		
	Sahel	Dori	1200	95	7,9	46 026 816		
	Plateau central	Ziniaré	500	176	35,2	48 905 600		
Total 2018			3100	431	66,0	181 523 063		

Source : Rapport d'activités de l'ONEA

Les fonds transférés par l'ONEA aux communes servent à la mise en œuvre de toutes les activités d'assainissement (appui au fonctionnement du service technique communal, renforcement des

capacités, intermédiation sociale, réalisation des ouvrages dans les ménages et les lieux publics, suivi-évaluation, ...)

Au total 231,5231 millions ont été transférés à quatre (4) communes urbaines pour la réalisation de 3600 latrines. Au 30 juin 2018, le taux d'exécution est de 12,0%.

3.7.5 Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 20: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

Formations réalisées (sujet)	Dates des sessions de formations	Nombre de participants	Nombre de femmes	Acteurs concernés
Centre-Ouest				
Formation sur les nouveaux canevas de collecte de données sur l'Assainissement	12 juin au 13 juin 2018	41	2	(Communes, ONG)=38; DPA=3
Total Région		373	162	
Centre-Sud				
Présentation sommaire des nouveaux programmes du MEA en plus des modalités de renseignement des fiches de collecte de données	19-juin-18	25	3	SG des communes et partenaires
Total Région		25	3	
Sud-Ouest				
Formation des SGM(le remplissage des fiches sur la collecte des données)	18 et 19 juin 2018	28	1	Communes et PTF
Total Région		28	1	

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Tableau 21: Synthèse des formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

Nombre de session	Nombre de participants hommes	Nombre de participants femmes
4	100	6

Les tableaux 21 et 22, font la synthèse des activités relatives au renforcement des capacités de pilotage, de financement et de gestion de l'AEUE. On note qu'au total 3 sessions de formation ont été réalisées au profit de 100 personnes dont 6 femmes. La formation sur Formation sur les nouveaux canevas de collecte de données sur l'Assainissement est celle qui a regroupé le plus grand nombre de personnes (41 personnes dont 2 femmes).

3.7.6 Produit 6 : La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA

a) Opérationnalisation des outils de programmation et de suivi-évaluation dans le volet assainissement, en synergie avec le programme gouvernance.

On note qu'en fin juin, dans la région du Centre, la tenue d'une rencontre de collecte des données avec les acteurs et la collecte périodique des informations à travers les fiches bilan et programmation renseignées par les acteurs.

Dans le Nord, il y a eu la rédaction de rapports et l'élaboration du BPO.

Dans le Sahel, on note la tenue de réunions de chantier mensuelles sur l'exécution des travaux entre la DREA, les entreprises, les ONG, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers pour suivre l'évaluation des réalisations et planifier les interventions.

D'autres rencontres regroupant régions et niveau central ont eu lieu au cours du semestre.

b) Revues conjointes annuelles du secteur de l'AEUE/Suivi/Evaluation

Dans le Sahel, deux ateliers de collecte de données relatives au suivi-évaluation des interventions en assainissement dans la région, sont organisés chaque année avec toutes les structures partenaires de l'assainissement.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, les instances de pilotage à savoir les comités régionaux de pilotage, le comité national de pilotage, le cadre sectoriel de dialogue (CSD) et le conseil d'administration pour le secteur ministériel (CASEM), ont été tenues.

4 SYNTHÈSE DE L'AVANCEMENT DU PROGRAMME

4.1 Synthèse de l'exécution financière

4.1.1 Exécution financière des latrines familiales et puisards domestiques en milieu rural

Tableau 22 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Latrines familiales					Puisards domestiques				
	Programmation initiale (a)	Montant engagé			Taux (100*d/a) en %	Programmation initiale (a)	Montant engagé			Taux (100*d/a) en %
		Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)			Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Boucle du Mouhoun	374,8	112,72	14,87	127,59	30,1	7,8	7,06525	2,912	9,97725	90,6
Cascades	135,4	93,657	0	93,657	69,2	0	-	0	0	-
Centre	257	7	42,448	49,448	2,7	3,5	-	0	0	-
Centre-Est	185,1	94,11	17,35	111,46	50,8	0	-	0	0	-
Centre-Nord	130	44,086	7,49	51,576	33,9	0	-	0	0	-
Centre-Ouest	127,5	52,3	0	52,3	41,0	0	-	0	0	-
Centre-Sud	430,3	170,311	6,19	176,501	39,6	0	-	0	0	-
Est	125,1	125,1	47,17	172,27	100,0	0	-	0	0	-
Hauts-Bassins	577	350,19	81,21	431,4	60,7	147,6	3,56	0	3,56	2,4
Nord	71	64,47	6,91	71,38	90,8	0	-	0	0	-
Plateau Central	118,9	81,31	0	81,31	68,4	1,4	0	0	0	-
Sahel	248,4	194,677	0	194,677	78,4	0	-	8,722	8,722	-
Sud-Ouest	116,1	114,2	5,76	119,96	98,4	0	-	0	0	-
National	2896,6	1504,131	229,398	1733,529	51,9	160,3	10,62525	11,634	22,25	12,1

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Ce tableau donne la situation financière sur la base des engagements effectués. Au 30 juin 2018, la situation financière des latrines familiales en milieu rural affiche une programmation initiale de 2896,6 millions. Ces fonds ont été exécutés à plus de 50% dans l'ensemble soit exactement 51,9% pour un montant de 1504,1 millions.

De façon spécifique, huit(8) régions sont au-dessus de 50%. La région de l'Est enregistre le plus fort taux avec 100% tandis que le plus faible taux est enregistré au centre avec 2,7%.

En dehors de la programmation, 229,4 millions ont été exécutés, ce qui fait passer le montant total exécuté à 1733,5 millions.

En ce qui concerne les puisards domestiques, le taux d'engagement est de 12,1% soit un montant de 19,3 millions. Par ailleurs 11,6 millions ont été exécutés en hors programmation faisant passer le montant des puisards à 22,3 millions.

4.1.2 Exécution financière des latrines institutionnelles en milieu rural

Tableau 23 : Situation de l'exécution financière des latrines institutionnelles en milieu rural (en millions de FCFA)

Région	Ecoles					Centres de santé				
	Programmation initiale (a)	Montant engagé			Taux (100*b/a) en %	Programmation initiale (a)	Montant engagé			Taux (100*b/a) en %
		Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)			Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Boucle du Mouhoun	46,4	30,1697	0	30,1697	65	0,6	0,573	9,7	10,273	95,5
Cascades	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-
Centre	46,5	14,29	8	22,29	30,7	25,5	0	0	0	0
Centre-Est	0	-	60,36	60,36	-	10,1	10,1	0	10,1	100
Centre-Nord	61	44,086	7,49	51,576	72,3	19	7,428	0	7,428	39,1
Centre-Ouest	74,5	22,48	24,58	47,06	30,2	6	0	45,81	45,81	0
Centre-Sud	40,5	2,299345	3,031	5,330345	5,7	25,9	0	0	0	0
Est	19,5	4,3	47,841	52,141	22,1	6,2	0	0	0	0
Hauts-Bassins	45,8	36,64	12,32	48,96	80	0	-	8,77	8,77	-
Nord	16,8	16,8	41,51	58,31	100	0	-	2,75	2,75	-
Plateau Central	43,7	8,5428	2,9	11,4428	19,5	5,5	0	0	0	0
Sahel	31,5	31,5	116,421	147,921	100	0	-	38,945	38,945	-
Sud-Ouest	52,7	4	0	4	7,6	38,8	15	0	15	38,7
National	478,9	215,107845	324,453	539,560845	44,9	137,6	33,101	105,975	139,076	24,1

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Au 30 juin 2018, la situation financière des latrines institutionnelles en milieu rural affiche une programmation initiale de 478,9 millions pour le milieu scolaire et 137,6 millions pour les centres de santé. Ces montants ont été exécutés respectivement à 44,9% pour les latrines scolaires pour un montant de 215,1 millions et 24,1% pour celles des centres de santé pour un montant de 33,1 millions. Trois régions (3) ont un taux d'exécution de 100% (Sahel et le Nord) pour les latrines scolaires et Centre-est pour les centres de santé.

Par ailleurs 324,453 millions ont été exécutés en hors programmation pour les latrines scolaires et 105,9 millions pour les latrines dans les centres de santé.

4.1.3 Exécution financière des latrines publiques en milieu rural

Tableau 24: Situation de l'exécution financière des latrines publiques en milieu rural (en millions de FCFA)

Région	source de financement	Lieux publics	
		Montant engagé	
		0 = --	0 0 * 0

			Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Boucle du Mouhoun	Fonds propres, Banque Mondiale, Chrétien pour le Sahel	8	1	3,375	4,375	12,5
Cascades	-	0	-	0	0	-
Centre	AADC, Fonds propres	9,8	0	0	0	0,0
Centre-Est	ABS 2018	26,8	0	3,4	3,4	0,0
Centre-Nord	Fonds propres, PNGT 2-3	13	0	3,5	3,5	0,0
Centre-Ouest	PNGT	12	5,43	3,42	8,85	45,3
Centre-Sud	-	0	-	0	0	-
Est	Fonds propres	4	0	0	0	0,0
Hauts-Bassins	ARD	7,4	6,1	0	6,1	82,4
Nord	ABS 2018, FPDCT	32,5	2,75	0	2,75	8,5
Plateau Central	Fonds propres, Région Nouvelle Aquitaine	37	0	1,5	1,5	0,0
Sahel	AMC, Onde Drop, Essakane, DANIDA, Etat, PCESA, Fonds propres	0	-	35,49	35,49	-
Sud-Ouest	ABS 2018, Commune	16,5	15	0	15	90,9
National		167	30,28	50,685	80,965	18,1

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

L'exécution financière pour la réalisation des latrines publiques affiche un taux de 18,1% soit 30,28 millions. Au total 80,9 millions ont été exécuté dont 50,7 millions en hors programmation. Les régions des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest enregistrent les plus forts taux avec respectivement 82,4% et 90,9%. Cinq (5) régions (Centre, Centre-Est, Centre-Nord, Est et Plateau Central) n'ont pas encore effectué d'engagement sur leurs programmations financières.

4.1.4 Exécution financière des ouvrages d'assainissement en milieu urbain

Tableau 25 : situation de l'exécution financière des ouvrages d'assainissement en milieu urbain

Source de financement	Prévision (millions francs CFA)	Réalisation (millions francs CFA)	Taux (%)
Financements extérieurs	2 450	383,21	16%
Financements propres	535	5,57	1%
Total	2 985	388,78	13%

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Le taux d'exécution se révèle faible. Toute chose logique car induit par le volet physique.

4.1.5 Programmation financière révisée des ouvrages d'AEUE en milieu rural

Tableau 26: Programmation financière révisée de la réalisation des ouvrages d'AEUE en milieu rural (en million de francs CFA)

Régions	Latrines des établissements scolaires et centres de formation		Latrines Centre de santé		Latrines Lieux Publics		Latrines familiales		Puisards	
	Neuves		Neuves		Neuves		Neuves		Neufs	
	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée
Boucle du Mouhoun	46,4	65,91	0,6	56,56	8	8,23	374,8	543,97	7,8	4,41
Cascades	0	25,019	0	16,5	0	10,5	135,4	120,08	0	0
Centre	46,5	22,5	25,5	14,5	9,8	8,98	257	249,39	3,5	4
Centre-Est	0	72,35	10,1	20,05	26,8	20,01	185,1	195,22	0	0
Centre-Nord	61	584,32	19	46,145	13	14,47	130	172,76	0	0
Centre-Ouest	74,5	99,08	6	40	12	15,42	127,5	100	0	0
Centre-Sud	40,5	42,491	25,9	25,902	0	0	430,3	461,874	0	0
Est	19,5	96,341	6,2	6	4	0	125,1	157,1	0	0
Hauts-Bassins	45,8	52,1	0	13,27	7,4	6,1	577	809,89	147,6	3,56
Nord	16,8	64,39	0	22,1	32,5	7,45	71	75,91	0	0
Plateau Central	43,7	65,91	5,5	56,56	37	8,23	118,9	543,97	1,4	4,41
Sahel	31,5	338,87383	0	58,50036	0	20,49	248,4	230,43	0	19,6
Sud-Ouest	52,7	69,647	38,8	41,24	16,5	8	116,1	110,5	0	0
National	478,9	1598,93183	137,6	417,32736	167	120,43	2896,6	3521,704	160,3	35,98

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

On observe une hausse globale de plus de 230% au niveau des écoles par rapport à la programmation initiale. Cette hausse est due à la non disponibilité des données des partenaires lors de la programmation initiale. Cette augmentation est constatée dans toutes les régions.

La programmation révisée au niveau des centres de santé est passée de 137,6 millions à 417,3. Cela est dû à la non disponibilité des données des partenaires lors de la programmation initiale. La hausse est observée dans toutes les régions sauf au Centre et à l'Est.

La programmation révisée au niveau des lieux publics est passée de 167 millions à 120,4. Cette baisse est due à l'annulation des programmations de certains acteurs suite à la régulation budgétaire.

En ce qui concerne les latrines familiales, on note une hausse globale malgré la diminution des programmations des régions du Centre-Ouest, du Sahel et du Sud-Ouest. Pour les puisards, une baisse globale est constatée.

Au total, 2148,5 millions sont prévus pour la réalisation des ouvrages d'AEUE dans les ménages, les institutions et les lieux publics.

Tableau 27: Programmation financière révisée de la réhabilitation des ouvrages d'AEUE en milieu rural (en million de francs CFA)

Régions	Latrines des établissements scolaires et centres de formation		Latrines Centre de santé		Latrines lieux publics		Latrines familiales	
	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée
Boucle du Mouhoun	0	1	0	1	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	4,8	3,2
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0,9
Est	0	1,363	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	104,9
Nord	0	4,1	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	1	0	1	0	0	15	0
Sahel	54,9	0	0	0,56	0	0	0	28
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
National	54,9	7,463	0	2,56	0	0	19,8	137

Source : Rapports bilan à mi-parcours régionaux

Les programmations financières révisées pour la réhabilitation des ouvrages d'AEUE sont passées de 74,7 millions à 147,023 soit environ 97% d'augmentation.

4.2 Indicateurs de performance

4.2.1 Sur le déclenchement et la certification de villages

Le nombre de villages déclenchés est de 358 au premier semestre 2018 portant ainsi le nombre total de villages déclenchés à 1423. Pour la même période, 112 ont été déclarés FDAL dont 49 ont été certifiés FDAL ce qui porte le nombre de villages certifiés à 134 avec un taux de certification à 8,4%.

4.2.2 Fonds publics transférés aux communes

Depuis 2015, le transfert des fonds aux communes pour la promotion de l'assainissement familial est effective et de façon progressive. Dès lors, la proportion des fonds transférés aux communes connaît une croissance chaque année. La proportion de ces fonds par rapport au montant total acquis du PN-AEUE est passée de 1,8% en 2017 à 2% en 2018.

Les proportions des années antérieures à 2016 restent difficilement calculables car le l'assainissement et l'eau potable avaient le même budget non désagrégé: celui du PN-AEPA.

En rappelle que depuis 2017, l'ONEA transfère des fonds aux communes urbaines pour toutes leurs activités d'assainissement. Au total, 5 communes urbaines de trois (3) régions ont bénéficié d'un montant transféré de 231 523 063 francs.

4.2.3 Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta base engagement

Le taux d'exécution du budget du PN-AEUE base engagement est de 49,4% au 30 juin 2018. Ce taux est assez satisfaisant au vu du contexte national et particulièrement les mouvements d'humeurs des agents de l'administration des finances.

4.2.4 Nombre de personnes bénéficiaires d'un renforcement de capacité dans le domaine de l'AEUE

Le nombre de personnes bénéficiaires d'un renforcement de capacité pour le premier semestre de 2018 est de 2 848.

4.2.5 Renseignement des indicateurs de suivi-évaluation du PN-AEUE

Ce taux est de 56,3%. La faiblesse de ce taux est due à la nature complexe de certains indicateurs qui souffrent de renseignement avant la fin l'exercice budgétaire annuel.

5 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Tableau 28 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics

Régions	Mode de passation des marchés									Total de marchés inscrits dans le plan de passation		Etat d'exécution					
	Appels d'offres		Demande de prix		Manifestation d'intérêt +Demande de proposition		Demande de cotation	Entente directe				Engagés		Non engagés		Taux d'engagement	
	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres		Travaux et prestations intellectuelles	Autres	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global
Boucle du Mouhoun	0	0	3	0	0	0	4	0	1	3	8	3	8	0	12	100%	100%
Cascades	1	0	0	0	1	0	8	0	1	2	11	2	8	0	3	100%	73%
Centre	0	0	4	0	3	0	11	0	4	7	22	2	14	8	8	29%	64%
Centre-Est	0	0	3	0	1	0	1	0	0	4	5	3	4	1	1	75%	80%
Centre-Nord	2	0	0	0	2	0	0	0	0	4	4	2	2	2	2	50%	50%
Centre-Ouest	0	0	4	0	2	0	7	0	3	6	16	4	14	2	2	67%	88%
Centre-Sud	1	0	0	0	1	0	4	0	2	2	8	2	8	0	0	100%	100%
Est	4	0	0	0	1	0	2	0	1	5	8	5	7	0	1	100%	88%
Hauts-Bassins	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	100%	100%
Nord	0	0	6	0	0	0	0	2	0	8	8	8	8	0	0	100%	100%
Plateau-	1	0	2	0	0	0	11	0	2	3	16	2	13	3	3	67%	81%

Régions	Mode de passation des marchés									Total de marchés inscrits dans le plan de passation	Etat d'exécution						
	Appels d'offres		Demande de prix		Manifestation d'intérêt +Demande de proposition		Deman de de cotation	Entente directe			Engagés		Non engagés		Taux d'engagement		
	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres		Travaux et prestations intellectuelles	Autres		Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles
Central																	
Sahel	0	0	2	0	2	0	9	0	1	4	14	4	12	0	2	100%	86%
Sud-Ouest	3	0	1	0	0	0	5	0	0	4	9	4	9	0	0	100%	100%
DGA	0	0	0	1	0	0	7	0	1	0	9	0	2	0	0	-	22%
Total	12	0	27	1	15	0	69	2	16	56	142	45	113	16	34	80%	80%

Source : Rapport-bilan à mi-parcours des régions

Au total 142 marchés ont été lancés dont 56 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Sur l'ensemble des marchés, 113 ont été engagés dont 45 pour les travaux et les prestations intellectuelles. Cela se traduit par un taux d'engagement de 80% aussi bien pour l'ensemble des marchés engagés que pour les marchés relatifs aux travaux et prestations intellectuelles. Sur l'ensemble les niveaux d'engagement sont acceptables pour la plupart des régions. Par ailleurs, les plus faibles taux d'engagement sont constatés dans la région du Centre pour les travaux et prestations intellectuelles à hauteur de 29% et niveau de la DGA pour le global (marchés d'acquisition de fournitures et prestations de services) estimé à 22%

6 FINANCEMENT DU PROGRAMME

Tableau 29: financement du programme (en millions de francs Cfa)

PN-AEUE	Coût du PN-AEUE	Financement acquis	Gap de financement	Taux de mobilisation
Milieu rural	735 359,1	45 483,2	689 875,9	6,2
Milieu urbain	480 595,6	15 930	464 665	3,3
Ensemble	1 215 954,70	61 413,20	1 154 540,90	5,1

Source : rapports d'activités des directions régionales

Le taux de mobilisation financière du PN-AEUE pour le milieu rural est faible (6,2%) car le secteur a moins de partenaires financiers. Ce qui interpelle l'ensemble des acteurs à plus d'ardeur dans la mobilisation des ressources financières pour une bonne exécution du programme.

Le constat est le même au niveau urbain, imposant ainsi au sous-secteur, un taux global de mobilisation de 5,1.

7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

Tableau 30: difficultés et recommandations

Difficultés	Mesures correctives prises	recommandations
Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural		
Le manque de professionnalisme des prestataires dans le secteur	Etre plus rigoureux dans la sélection des prestataires	Dresser une liste des prestataires défaillants
La non-attractivité des marchés lancés par les Commune dû à leur petite taille	Promouvoir l'intercommunalité	Inciter le Conseil Régional à porter le leadership de l'intercommunalité
Le faible taux de construction des superstructures des latrines semi-finies	Réaliser les latrines dans les ménages qui en font la demande	Impliquer les communes et les leaders dans la sensibilisation pour la construction des superstructures
absence des programmations par les acteurs des activités de sensibilisation de masse		Prise en compte des activités de sensibilisations de masse dans les programmations (théâtre forum, utilisation des média)
Contraintes liées à la mise en œuvre de l' ATPC : non priorisation par les acteurs de l'approche		Œuvrer à l'accompagnement effectif de la mise en œuvre de l'approche au niveau régional
Insuffisance du suivi des villages déclenchés par les acteurs responsables		Renforcer le suivi des villages déclenchés en vue de leur permettre d'atteindre le statut FDAL
non maitrise de l'approche ATPC par certains acteurs sur le terrain	Formation des bureaux d'études et ONG sur l'approche	Veiller à ce que les facilitateurs en ATPC soient formés avant dérouler l'approche
Non-respect du guide d'intermédiation sociale (IMS) en matière d'assainissement par certains bureaux d'étude		Veiller à l'application des guides d'intermédiation sociale en assurant un suivi effectif des bureaux d'étude
Insuffisance de financement et de partenaire	-	Augmenter le budget pour la mise en œuvre de cette action

Difficultés	Mesures correctives prises	recommandations
Difficultés dans la gestion des ouvrages d'assainissement par les bénéficiaires		Renforcer l'IEC dans les ménages Recruter et former des gestionnaires pour les latrines publiques
Problème de planification et capitalisation des auto-réalisations des latrines	Aucune	Intégrer les points focaux communaux dans le suivi post-déclenchement
Le nombre de points focaux et le temps accordé à la collecte des latrines familiales sont insuffisants	Aucune	Opérationnaliser le DISE Augmenter le nombre de points focaux par commune Augmenter le temps de collecte
Faible allocation budgétaire pour le suivi des villages déclenchés et déclarés FDAL entraînant une insuffisance dans le suivi de ces villages	Aucune	Augmenter le budget alloué à la mise en œuvre de l'ATPC
Le maintien du statut des villages déclarés FDAL pour la certification	Aucune	Renforcer le suivi post-déclenchement et post-déclaration
Manque de concertation entre les acteurs lors des différentes interventions		Interpellation les acteurs fautifs
Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain		
Retard dans l'élaboration de la stratégie de fin de défécation à l'air libre en milieu urbain		Accélérer le processus d'élaboration la stratégie par l'ONEA
Insuffisance de capitalisation des activités d'IMS menées par les acteurs		Instituer un meilleur canal communication sur les activités IMS par les autres acteurs
Lenteur dans la passation des marchés		Anticiper la passation des marchés
Problème de planification et capitalisation des auto-réalisations des latrines		Intégrer les points focaux communaux dans le suivi post-déclenchement
Faible engouement des bénéficiaires des latrines semi-finies dans la		Donner les latrines aux bénéficiaires qui remplissent les conditions

Difficultés	Mesures correctives prises	recommandations
réalisation des superstructures par les ménages		
Faible capacité technique et financière des entreprises		Diligenter la sélection des entreprises Sanctionner les entreprises fautives
Insuffisance d'IEC pour la construction des superstructures des latrines semi-finies		Intensifier les campagnes de sensibilisation
Insuffisance de moyen financier et matériel pour la supervision des activités	-	Renforcer la capacité financière et matérielle des DREA
Non assiduité du personnel et le non maintien du matériel des entreprises et bureaux d'études sur le terrain	Interpellation des entreprises pour le respect des clauses du contrat	Renforcer les capacités technico-administratives des DREA pour la supervision des activités sur le terrain. Assurer une supervision effective des bureaux de contrôle
non maitrise de la programmation des acteurs	Sensibilisation des acteurs au cours des ateliers de ciblage.	Améliorer la communication entre acteurs et DREA à travers des comptes rendus périodiques
Retards observés dans la passation de certains marchés		Revoir le circuit de passation des marchés telle sorte qu'un maillon de la chaine ne puisse bloquer le processus
linsuffisance de ressources humaines et matérielles du secteur au niveau des communes		Renforcer les capacités des communes en matière de ressources humaines
Faible allocation budgétaire pour la réalisation des infrastructures d'assainissement	Aucune	Augmenter le budget alloué pour l'assainissement
Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain		
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale		
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l'assainissement des eaux usées et excreta		

Difficultés	Mesures correctives prises	recommandations
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur		
Baisse des financements alloués aux acteurs pour la mise en œuvre du PN-AEUE	Accroître les plaidoyers auprès des partenaires techniques financiers	Tenir compte de cibles fixées dans l'allocation des ressources financières aux DREA
La lenteur dans les passations des marchés due aux mouvements d'humeur des agents du Ministère en charge des Finances		
Multitude des interventions des acteurs sur le terrain		Harmoniser les interventions des acteurs
Insuffisance de moyens financiers pour un suivi efficace des travaux		Augmenter le budget alloué au suivi des travaux
Mise à disposition tardive des fiches de collecte et des canevas des rapports régionaux	-	
		Faire signer l'arrêté portant désignation des membres du Comité de Pilotage de la PNE au niveau régional
		Opérationnaliser le guide IMS Opérationnaliser la stratégie de communication pour l'information, la sensibilisation de tous les acteurs du PN AEUE
Insuffisance des fonds alloués au secteur AEUE		Augmentation des fonds alloués pour la mise en œuvre du programme

Source : rapports d'activité à mi-parcours régionaux

CONCLUSION

La mise en œuvre du programme au cours du premier semestre 2018 s'est déroulée dans un contexte social assez trouble marqué par des grèves dans l'administration des finances et des régulations budgétaires.

Le bilan de ce semestre montre qu'en termes de réalisations physiques, les niveaux d'exécution des ouvrages sont relativement faibles en général en milieu rural comme en milieu urbain.

En milieu rural, pour l'éradication de la défécation à l'air libre, 358 villages sont déclenchés, 112 sont déclarés FDAL et 49 villages ont été certifié FDAL.

On note au total la réalisation de 12 071 nouvelles latrines familiales et 1 181 réhabilitations, la réalisation de 130 blocs de latrines dans les écoles, 25 blocs dans les centres de santé et 27 blocs de latrines dans les lieux publics.

Le taux global d'exécution financière est de 49,4% soit d'environ sur la base des engagement.de 2018

En milieu urbain, 2 886 latrines familiales ont été réalisées, 1 733 puisards domestiques, 5 latrines dans les écoles et 21 dans les lieux publics.

Plusieurs actions ont été menées en matière d'accompagnement et de renforcement des capacités des acteurs à différents niveaux de responsabilité. Aussi, de nombreuses actions de sensibilisation pour le changement de comportement ont également été menées.

Au regard du niveau d'avancement des réalisations à mi-parcours, des efforts considérables doivent être fournis par tous les acteurs pour améliorer les niveaux de réalisation en fin d'année.

En perspectives, il s'agira d'achever les travaux en cours, d'accélérer la passation des marchés restants et de renforcer l'appui technique aux différents acteurs.

Une attention particulière devra être accordée à la mise en œuvre efficace des fonds transférés aux communes, aux actions de sensibilisation des ménages sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en général et surtout pour l'achèvement des latrines semi-finies.

ANNEXES

Tableau 31: Axes stratégiques du PN-AEUE

Objectifs	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources/moyens de vérification	Hypothèses
Objectif Général	Assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta	Indicateur 1 : Taux de prévalence des maladies diarrhéiques Indicateur 2 : Proportion d'ouvrages d'assainissement familial réalisées entièrement sans subvention publique	I1 : Statistiques du Ministère de la Santé I2 : Rapports annuels du PN-AEUE ou enquêtes périodiques	Les actions menées dans le cadre du programme amèneront les populations à adopter les bonnes pratiques propices à leur santé et à prendre charge le financement de leurs installations privées
Objectif Spécifique 1	Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural	Indicateur 1 : Proportion de villages qui demeurent FDAL après leur certification Indicateur 2 : Proportion de populations ayant adopté de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	I1 : Rapports bilan annuels du PN AEUE I2 : Rapport d'enquête à la fin de chaque phase	Les communautés adhèrent aux messages de sensibilisation
Objectif Spécifique 2	Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène en milieu urbain	Indicateur 1 : Proportion de secteurs qui demeurent FDAL après leur certification Indicateur 2 : Proportion de populations ayant adopté de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	I1 : Rapports bilan annuels du PN AEUE I2 : Rapport d'enquête à la fin de chaque phase	Les communautés adhèrent aux messages de sensibilisation
Objectif 3	Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural	Indicateur 1 : Taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural Indicateur 2 : Taux d'équipement en ouvrages d'assainissement des institutions et lieux publics	Rapports bilan annuels du PN AEUE	Les communautés adhèrent aux messages de sensibilisation

Objectifs	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources/moyens de vérification	Hypothèses
Objectif Spécifique 4	Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain	Indicateur 1 : Taux d'accès à l'assainissement familial en milieu urbain Indicateur 2 : Taux d'équipement en ouvrages d'assainissement des institutions et lieux publics	Rapports bilan annuels du PN AEUE	Il sera possible de disposer de statistiques, à un coût raisonnable, sur les ménages vulnérables de chaque communauté
Objectif spécifique 5	Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange	Indicateur 1 : Proportion de villes disposant de sites de dépotage réglementaires Indicateur 2 : Proportion des eaux usées et boues de stations valorisées	Enquêtes en fin de chaque phase Rapports d'exploitation des stations de traitement	Les activités de sensibilisation permettront de lever les barrières socio-culturelles
Objectif Spécifique 6	Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	Indicateur 1 : Proportion d'innovations prises en compte dans les actions d'assainissement	Rapport d'activités des projets et programmes sectoriels	Il existe un potentiel d'amélioration de l'offre technologique et des pratiques en tenant compte du contexte local
Objectif Spécifique 7	Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	Indicateur 1 : Taux de mobilisation des financements du PN-AEUE	Rapports bilan annuels du PN AEUE	volonté politique de réforme du sous-secteur sera maintenue

Source : Document de programme du PN-AEUE (version finale), octobre 2017

Tableau 32 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations		
				2016	2017	2018
ACTION 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	Objectif opérationnel : Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages déclenchés	2A1bis.1	478	729	358
		Nombre de villages certifiés FDAL	??	17	85	49
		Proportion de villages certifiés FDAL	2A1.1	1,1	5,0	8,4
ACTION 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de secteurs déclenchés	2A1bis.2			
		Nombre de secteurs certifiés FDAL				
		Proportion de secteurs certifiés FDAL	2A1.2			
ACTION 1 & 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau national	Objectif opérationnel : Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages et secteurs déclenchés	2A1bi			
		Nombre de villages et secteurs déclarés FDAL	??			
		Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL	2A1s			
ACTION 05 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges	Objectif opérationnel : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	Nombre de communes disposant d'un site de dépotage adéquat des boues de vidange	2A4			
		Nombre de sites de dépotages réalisés	??	2	0	
		Volume de boue de vidange traité par an	??			
ACTION 11207 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	Objectif Opérationnel : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE	1A1			6,2
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta base engagement	1A2			49,4

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations		
				2016	2017	2018
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta base liquidation	1A2bis			
		Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales	1G2	0,4	1,8	2,0
		Nombre de personnes bénéficiaires d'un renforcement de capacité dans le domaine de l'AEUE				2 235
		Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE				100
		Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE.	4A11			56,3

Source : Document du DISE, Aout 2017 et Document du PNAEUE, mai 2016

Tableau 33 : Plan d'opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE

N°	Actions/Activités	Unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programma tions initiales 2018	Programma tions révisées 2018
1.	Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural					
1.1	Réaliser des études CAP dans les villages pour le déclenchement de l'ATPC	Etude CAP réalisée				
1.2	Faire une relecture de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'ATPC	Stratégie relue				
1.3	Former /recycler des formateurs en ATPC	Formateur				
1.4	Former des facilitateurs	Facilitateur				
1.5	Mettre en place un comité national de coordination de l'ATPC	Comité national				
1.6	Mettre en place des comités régionaux de coordination de l'ATPC	Comité régional				
1.7	Pré-déclencher les villages	Village pré-déclenché				
1.8	Déclencher des villages	Village déclenché	478	729		
1.9	Suivre et évaluer les villages déclenchés (post déclenchement)	Village déclenché suivi				
1.10	Certifier les villages déclarés FDAL	Village certifié FDAL	17	83		
1.11	Organiser des activités de vulgarisation des stratégies PHA en milieu scolaire et sanitaire	Activité de vulgarisation				
1.12	Mener des sensibilisations de masse	Campagne Sensibilisation de masse				
1.13	Mener des sensibilisations de proximité	Campagne Sensibilisation de proximité				
2.	Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain					
2.1	Elaborer une stratégie pour l'atteinte de l'état FDAL en milieu urbain					
2.2	Organiser des formations sur la mise en œuvre de la stratégie FDAL élaborée					
2.3	Organiser des séances de vulgarisation de la stratégie FDAL en milieu urbain					
2.4	Pré-déclencher les secteurs en milieu urbain					
2.5	Déclencher les secteurs en milieu urbain					
2.6	Suivre et évaluer les secteurs déclenchés (post déclenchement)					
2.7	Certifier les secteurs déclarés FDAL					
2.8	Mener des sensibilisations de masse					
2.9	Mener des sensibilisations de proximité					
2.10	Organiser des activités de vulgarisation des stratégies PHA en milieu scolaire					

N°	Actions/Activités	Unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programma tions initiales 2018	Programma tions révisées 2018
	et sanitaire					
3.	Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural					
3.1	Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance					
3.2	Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome	Etude réalisée				
3.3	Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes	Mission effectuée				
3.4	Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics	Etude réalisée				
3.5	Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes	Mission effectuée				
3.6	Actualiser et mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescriptions techniques, normes et critères...) pour la gestion durable des ouvrages d'assainissement, conformément à l'AFDH ;	Outil actualisé				
3.7	Diffuser et mettre en œuvre la stratégie PPP sectorielle	Stratégie PPP diffusée				
3.8	Accompagner les communes dans l'exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages	Mission effectuée				
3.9	Organiser des campagnes d'information/sensibilisation des communes sur l'intercommunalité, les dispositions légales et réglementaires, leurs importances pour le développement local	Campagne d'information/sensibilisation				
3.10	Inciter, accompagner et Suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d'assainissement ;	Session de travail				
3.11	Evaluer des processus d'intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d'actions.	Mission effectuée				
3.12	Réaliser/réhabiliter des latrines familiales					
3.12.1	Réaliser des latrines familiales	Latrine réalisée	25302	23250		
3.12.2	Réhabiliter des latrines familiales	Latrine réhabilitée	3233	920		
3.13	Réaliser les puisards domestiques	Puisard réalisé	1309	6272		
3.14	Réaliser des ouvrages institutionnels et publics	Latrine institutionnelle et	1246	1782		

N°	Actions/Activités	Unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programma tions initiales 2018	Programma tions révisées 2018
		publique				
4.	Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain					
4.1	Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance					
4.2	Elaborer le guide IMS en matière d'assainissement en milieu urbain					
4.3	Vulgariser le guide IMS en matière d'assainissement en milieu urbain					
4.4	Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE					
4.5	Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome					
4.6	réaliser des études de conception d'ouvrages d'assainissement moderne types pour les lieux publics					
4.7	Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics					
4.8	Réaliser des ouvrages d'assainissement autonome					
4.9	Réaliser/réhabiliter des ouvrages institutionnels et publics					
4.10	Conduire des études pour la réalisation des ouvrages d'assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV)					
4.11	Réaliser des STBV					
4.12	Réaliser des STEP					
4.13	Etendre les réseaux d'assainissement collectif (km)					
4.14	Raccorder les ménages au réseau collectif					
4.15	Exploiter les infrastructures d'assainissement collectif					
4.16	Mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescription techniques, normes et critères...) pour la gestion durable des ouvrages d'assainissement, conformément à l'AFDH ;					
4.17	Accompagner les communes dans l'exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages					
4.18	Organiser des campagnes d'information/sensibilisation des communes sur l'intercommunalité, les dispositions légales et réglementaires, leurs importances pour le développement local					

N°	Actions/Activités	Unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programma tions initiales 2018	Programma tions révisées 2018
4.19	Inciter, accompagner et suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d'assainissement					
4.20	Evaluer des processus d'intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d'actions					
5.	Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale					
5.1	Elaborer une stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement	Stratégie nationale de gestion de la filière assainissement				
5.2	Vulgariser la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement pour sa mise en œuvre	Séance de vulgarisation				
5.3	Mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement	Campagne d'information				
5.4	Valoriser les sous-produits de l'assainissement.	Sous-produit valorisé				
5.5	Mettre en œuvre les actions du PGES	Action mise en oeuvre				
6.	Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l'assainissement des eaux usées et excréta					
6.1	Identifier des thèmes de recherche dans le domaine de l'assainissement en collaboration avec les cadres et instituts existants	Thème de recherche				
6.2	Conduire la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d'innovation (faible coûts, durabilité et prenant en compte le genre)	Produit de recherche				
6.3	Réaliser des études de faisabilité/test pilote pour le passage à l'échelle des produits de la recherche	Etude de faisabilité				
6.4	Vulgariser l'utilisation des résultats et produits de la recherche	Campagne de vulgarisation				
7.	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur					
7.1	Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE	Rapport élaboré				
7.2	Organiser des sanithons pour la collecte de fonds	Sanithon				
7.3	Organiser des tables rondes avec les bailleurs de fonds ou avec la diaspora	Table ronde				

N°	Actions/Activités	Unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programma tions initiales 2018	Programma tions révisées 2018
	pour le financement de l'assainissement					
7.4	Elaborer les BPO régionaux	BPO				
7.5	Mettre en place le dispositif de pilotage du PN-AEUE en lien avec les autres programmes					
7.6	Réaliser une situation de référence (enquête nationale) pour la mise en œuvre du programme	Situation de référence				
7.7	Développer les projets d'investissement dans le cadre du Partenariat Public Privé en matière d'assainissement	Projet d'investissement en matière d'investissement				
7.8	Développer de nouveaux mécanismes de financement endogène de l'assainissement (boutiques d'assainissement, micro crédits, crédits- bail)	Mécanisme endogène				
7.9	Identifier et médiatiser des "champions d'assainissement"					
7.10	Poursuivre la mise en œuvre à l'échelle le transfert des compétences et des ressources financières aux communes	Montant transféré				
7.11	Evaluer les expériences de transferts des ressources aux communes	Rapport d'évaluation				
7.12	Renforcer les capacités des acteurs de l'assainissement à travers des formations, des voyages d'études, des partages d'expérience.....	Acteur touché				
7.13	Elaborer les outils d'opérationnalisation du programme (manuel de suivi évaluation, manuel de procédures administrative, financières et comptable...)	Outil élaboré				
7.14	Opérationnaliser le plan de communication du secteur de l'AEPA	Plan de communication opérationnalisé				
7.15	Elaborer un système de monitoring des principes de l'AFDH dans le cycle de réalisation des ouvrages y compris l'évaluation de l'accès des pauvres aux services d'assainissement	Système élaboré				
7.16	Tenir des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux et communaux de programmation et de revues bilans du secteur de l'AEUE	Atelier				
7.17	Mettre en place une Base de données fiable et actualisée sur l'assainissement au Burkina	Base de donn é mise en place				

Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale)