

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'EAU  
ET DE L'ASSAINISSEMENT


SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE  
DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET  
EXCRETA

BURKINA FASO

Unité – Progrès – Justice

## PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA



## RAPPORT-BILAN NATIONAL SEMESTRIEL 2023

Septembre 2023

## SOMMAIRE

<b>RESUME EXECUTIF</b>	<b>9</b>
<b>1 INTRODUCTION</b>	<b>11</b>
<b>2 METHODOLOGIE</b>	<b>11</b>
<b>3 PRESENTATION DU PN-AEUE</b>	<b>13</b>
<b>3.1 Objectifs</b>	<b>13</b>
<b>3.2 Rappel des points clés de la dernière session</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente</b>	<b>14</b>
<b>4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2023</b>	<b>14</b>
<b>4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural</b>	<b>15</b>
Produit 1.1.1 : situation de mise en œuvre de l'ATPC	15
Produit 1.1.2 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	21
a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages	21
b) Sensibilisation de masse	22
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	23
d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centres de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	25
<b>4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>29</b>
<b>4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>29</b>
Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains	29
Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.	31
a) Formation et coordination	31
Aucune activité n'a été enregistrée dans le cadre de la formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages.	31
b) Sensibilisation de masse	31
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	31
d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centres de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	32
<b>4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)</b>	<b>32</b>
Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	32
Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	38
Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural	44
<b>4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)</b>	<b>45</b>
<b>4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>45</b>

Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	45
Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	48
Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	51
<b>4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>53</b>
<b>4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>53</b>
Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée	53
Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	55
Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal	56
<b>4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>56</b>
<b>4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>56</b>
Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes	56
Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta	56
Produit 6.1.3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement	56
<b>4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur</b>	<b>56</b>
Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	56
Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages	57
Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	58
Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	60
<b>5 BILAN FINANCIER</b>	<b>65</b>
<b>5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural</b>	<b>65</b>
<b>5.2 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural</b>	<b>65</b>
<b>5.3 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>69</b>
<b>5.4 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>70</b>
<b>5.5 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>83</b>
<b>5.6 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>89</b>

<b>5.7</b>	<b>Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>90</b>
<b>5.8</b>	<b>Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur</b>	<b>91</b>
<b>6</b>	<b>SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES</b>	<b>93</b>
<b>7</b>	<b>PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS</b>	<b>97</b>
<b>7.1</b>	<b>Principaux freins</b>	<b>97</b>
<b>8</b>	<b>RECOMMANDATIONS</b>	<b>98</b>
<b>9</b>	<b>CONCLUSION</b>	<b>99</b>

## LISTE DES TABLEAUX

<b>Tableau 1</b> : Récapitulatif des résultats au 31 décembre 2022.	13
<b>Tableau 2</b> : Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action	14
<b>Tableau 3</b> : situation de l'ATPC dans les villages	16
<b>Tableau 4</b> : évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC	17
<b>Tableau 5</b> : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC	19
<b>Tableau 6</b> : formation et coordination	21
<b>Tableau 7</b> : Activités de sensibilisations de masse	22
<b>Tableau 8</b> : sensibilisation dans les ménages	23
<b>Tableau 9</b> : Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation	25
<b>Tableau 10</b> :Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions	26
<b>Tableau 11</b> : activités ATPC	29
<b>Tableau 12</b> : sensibilisation dans les ménages	31
<b>Tableau 13</b> : opérations pré-réalisation de latrines familiales	32
<b>Tableau 14</b> : Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural	34
<b>Tableau 15</b> : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural	35
<b>Tableau 16</b> : Situation de réalisation et de réhabilitation de latrines familiales	36
<b>Tableau 17</b> :Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques	37
<b>Tableau 18</b> : opérations de pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques	38
<b>Tableau 19</b> : Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation	39
<b>Tableau 20</b> : Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles	40
<b>Tableau 21</b> : Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé	41
<b>Tableau 22</b> : Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics	42
<b>Tableau 23</b> : taux d'équipement des écoles et des centres de santé	43
<b>Tableau 24</b> : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI	43
<b>Tableau 25</b> : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI	44
<b>Tableau 26</b> : Formation et suivi	44
<b>Tableau 27</b> : Réalisations de latrines familiales en milieu urbain	46
<b>Tableau 28</b> : Réalisations de latrines familiales en milieu urbain : hors-ONEA	46
<b>Tableau 29</b> : Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain	47
<b>Tableau 30</b> : opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques	48
<b>Tableau 31</b> : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation	48
<b>Tableau 32</b> : Réalisations de latrines dans les centres de santé	49
<b>Tableau 33</b> : Réalisations de latrines dans les lieux publics	51
<b>Tableau 34</b> : Formation et suivi	52
<b>Tableau 35</b> : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges	54
<b>Tableau 36</b> : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif	55
<b>Tableau 37</b> : Extension du réseau collectif	55
<b>Tableau 40</b> : Voyages d'études et partage d'expérience réalisés	60
<b>Tableau 41</b> : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur	61
<b>Tableau 42</b> : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit 1+2)	65
<b>Tableau 43</b> : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit 3)	66
<b>Tableau 44</b> : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1	68
<b>Tableau 45</b> : Taux d'exécution financière de l'Action 2	69
<b>Tableau 46</b> : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)	70
<b>Tableau 50</b> : Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé	76
<b>Tableau 51</b> : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics	78

<b>Tableau 52</b> : taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)	80
<b>Tableau 53</b> : Situation de l'exécution financière du produit 3 (en millions de FCFA)	81
<b>Tableau 54</b> : Taux d'exécution financière de l'action 3	82
<b>Tableau 55</b> : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)	83
<b>Tableau 56</b> : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques	85
<b>Tableau 60</b> : Exécution financière des actions de la recherche	90
<b>Tableau 61</b> : Exécution financière de l'action	91
<b>Tableau 62</b> : Exécution financière globale du PN-AEUE	92
<b>Tableau 63</b> : Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés	93
<b>Tableau 64</b> : état d'exécution des marchés	94
<b>Tableau 65</b> : situation des indicateurs de performance du PN-AEUE	96
<b>Tableau 66</b> : Difficultés et propositions de solutions	97

## SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>ABS</b>	: Appui Budgétaire Sectoriel
<b>ACF</b>	: Association Chant de Femme
<b>ADAE</b>	: Association pour le Développement des Adductions d'Eau
<b>AEP</b>	: Approvisionnement en eau potable
<b>AEPA</b>	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>AEPHA</b>	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
<b>AEUE</b>	: Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
<b>AFDH</b>	: Approche Fondée sur les Droits Humains
<b>AMOC</b>	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communale
<b>ATPC</b>	: Assainissement Total Piloté par la Communauté
<b>ATPL</b>	: Assainissement Total Porté par les Leaders
<b>ASBC</b>	: Agents de Santé à Base Communautaire
<b>BD</b>	: Base de Données
<b>BPO</b>	: Budget Programme par Objectifs
<b>CADEPAC</b>	: Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne
<b>CAP</b>	: Connaissances Attitudes et Pratiques
<b>CCEA</b>	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
<b>CMP</b>	: Cadre de Mesure de Performance
<b>CNP</b>	: Comité National de Pilotage
<b>CRP</b>	: Comité Régional de Pilotage
<b>CSPS</b>	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
<b>CSD</b>	: Cadre Sectoriel de Dialogue
<b>CUCA</b>	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
<b>CUI</b>	: Cadre Unifié d'Intervention
<b>DAL</b>	: Défécation à l'Air Libre
<b>DAO</b>	: Dossier d'Appel d'Offres
<b>DGAEUE</b>	: Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta
<b>DGESS</b>	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
<b>DGEP</b>	: Direction Générale de l'Eau Potable
<b>DISE</b>	: Dispositif Intégré de Suivi Evaluation
<b>DPEA</b>	: Direction Provinciale de l'Eau et de l'Assainissement
<b>DREA</b>	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
<b>ENA</b>	: Enquête Nationale sur l'accès des ménages aux ouvrages d'Assainissement familiales
<b>ECOSAN</b>	: Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)
<b>FDAL</b>	: Fin de la Défécation à l'Air Libre
<b>GBV</b>	: Gestion des Boues de Vidange
<b>GEIS</b>	: Groupe Eau et Ingénierie Sociale
<b>GTEA</b>	: Groupe Thématique Eau et Assainissement
<b>IEC</b>	: Information-Education-Communication
<b>IMS</b>	: Intermédiation Sociale
<b>INOA</b>	: Inventaire National des Ouvrages d'Assainissement en milieu rural
<b>INSD</b>	: Institut National de la Statistique et de la Démographie
<b>LSF</b>	: Latrines Semi Finies
<b>MEEA</b>	: Ministère de l'Environnement de l'Eau et de l'Assainissement
<b>MOC</b>	: Maitrise d'Ouvrage Communal
<b>OCADES</b>	: Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité

<b>ODD</b>	: Objectifs du Développement Durable
<b>OMD</b>	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
<b>ONEA</b>	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
<b>ONG</b>	: Organisation Non Gouvernementale
<b>PCD-AEPA</b>	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>PEA/GIZ</b>	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
<b>PGEA</b>	: Programme Gouvernance Eau et Assainissement
<b>PHA</b>	: Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
<b>PHA-BID-UEMOA</b>	: Programme d'Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA
<b>PN-AEPA</b>	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
<b>PN-AEUE</b>	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
<b>PNDES</b>	: Plan National de Développement Economique et Social
<b>PNGT</b>	: Programme National de Gestion des Terroirs
<b>PPS</b>	: Programme Pilotage et Soutien
<b>PTF</b>	: Partenaire Technique et Financier
<b>RGPH</b>	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
<b>SAMOC</b>	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
<b>SNE</b>	: Stratégie Nationale de l'Eau
<b>STEP</b>	: Station d'Epuration
<b>STBV</b>	: Station de Traitement des Boues de Vidange
<b>TCM</b>	: Toilette à Chasse Manuelle
<b>TIC</b>	: Technologie de l'Information et de la Communication
<b>UNICEF</b>	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
<b>VIP</b>	: Ventilated Improved Pit (Latrines Améliorées à fosses ventilées)
<b>WHH</b>	: Welf Hunger Hilfe



---

## RESUME EXECUTIF

---

Au 30 juin 2023, le bilan d'exécution des activités du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (PN-AEUE) se résume ainsi qu'il suit :

### 1. Bilan physique

Dans l'ensemble, le taux d'exécution physique global du programme au 30 juin 2023 est de **36,4%**. Les détails par action se présentent comme suit :

#### ❖ Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Au premier semestre, **93** villages ont été déclenchés, **177** villages déclarés FDAL avec un taux de réalisation de **29,6%**, et **42** villages certifiés dont certains avaient été déclarés les années antérieures. Au total **3 336** villages ont été déclenchés depuis le début de la mise en œuvre de l'ATPC dont **964** déclarés FDAL et **458** certifiés. Ce qui a permis d'obtenir un taux de certification de **5,1%** et un taux de déclaration FDAL de **10,8%**. En ce qui concerne les sensibilisations de masse, **238** émissions sur divers thèmes de l'hygiène et de l'assainissement ont été réalisées sur le territoire national. Pour les sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, **208 108** personnes ont été touchées dont **40,7%** de femmes et filles.

Ces réalisations ont permis d'obtenir un taux de réalisation physique de **49,9%** avec un taux d'engagement financier de **100%** pour cette action.

#### ❖ Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Au premier semestre, les activités menées se résument essentiellement en la mobilisation des ressources financières pour le déploiement de la stratégie FDAL dans les centres urbains des communes de Dano, Sapouy, Léo et Koudougou

La mise en œuvre de l'ATPC en milieu urbain a permis de déclencher **7** secteurs, déclarer **4** secteurs et certifier **4** secteurs.

Ces réalisations ont permis d'obtenir un taux de réalisation physique de **41,7%** avec un taux d'engagement financier de **100%** pour cette action.

#### ❖ Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural

Le bilan des réalisations à mi-parcours se présente comme suit :

- **12 338** latrines familiales dont **4 024** issues de la programmation soit un taux de réalisation de **11,3%** sur une programmation de 35687.
- **107** latrines familiales réhabilitées dont **102** en hors programmation ;
- **322** puisards dont **212** en hors programmation soit un taux d'exécution de **69,2%** ;
- **328** latrines institutionnelles et publiques dont **150** en hors programmation sur une programmation de 803 soit un taux d'exécution de **22,2%**

La réponse en matière d'hygiène et d'assainissement dans le cadre du WASH urgence s'est traduite principalement par la réalisation de **1 329** latrines et **141** puisards au profit des ménages d'accueil des PDI et de **254** cabines-latrines sur les sites PDI.

Ces réalisations ont permis d'obtenir un taux de réalisation physique de **24,2%** avec un taux d'engagement financier de **12,2%** pour cette action.

❖ **Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain**

Le bilan des réalisations à mi-parcours se présente comme suit :

- **5 811** latrines familiales sur une programmation de **26 668** soit un taux de réalisation de **21,8%**.
- **2 857** puisards sur une programmation de 18 200 soit un taux d'exécution de **15,7%** ;
- **205** latrines institutionnelles et publiques sur une programmation de **367** soit un taux d'exécution de **19,9%**.

Le taux d'exécution physique de cette action est de **18,5%** avec un taux financier base engagement de **73%**.

❖ **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

Au premier semestre, des activités de sensibilisation des acteurs communaux sur la gestion de la chaîne de valeur de l'assainissement à Houndé et à Dano ont été réalisées. Une étude a été menée sur les pratiques au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur de l'assainissement dans les communes de Diébougou, Dano, Houndé et Toma. Aussi les stations de traitement des boues de vidange dans les villes de Ouaga et de Bobo-Dioulasso ont permis de traiter **217 088 m3** de boues de vidange.

Le taux d'exécution de cette action est de **25,8%** avec un taux financier base engagement de **0,1%**.

❖ **Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

Aucune activité n'était prévue dans cette action.

Cependant, dans le cadre de la recherche de solutions pour la valorisation des boues de vidange, une convention a été signée entre l'ONEA et l'université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso pour un accompagnement à la valorisation des boues de vidange (analyse de la qualité, proposition de formulation pour la valorisation, etc.). Les résultats de l'étude sont disponibles et le produit a été testé sur deux spéculations (coton et maïs) sur des sites pilotes et les résultats sont satisfaisants.

❖ **Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur**

Le bilan des réalisations à mi-parcours de cette action se présente comme suit :

- l'engagement et la responsabilisation des ménages dans la prise en charge des questions d'assainissement a permis de réaliser **6 925** latrines subventionnées homologuées ;
- sur le montant de **912,284** millions transférés aux communes au titre de la promotion de l'assainissement en milieu rural, **379,181** millions ont été engagés pour la réalisation de **1757** latrines ;
- **6** voyages d'étude et de partage d'expériences ont été réalisés ;
- la formation de **778** personnes (cadres du MEEA, vidangeurs, maçons, hygiénistes et Agents de Santé à Base Communautaire) dont **278** femmes sur la gestion des boues de vidange, sur l'ATPE, la GHM et sur les normes de réalisation des latrines ;

Le taux d'exécution de cette action est de **54,7%** avec un taux financier base engagement de **100%**.

## 2. Bilan financier

Le taux d'exécution financière base liquidation du PN-AEUE au 30 juin 2023 est de **14,0%** soit **2 221,687** millions liquidés sur **15 864,090** millions programmés. Le taux d'exécution base engagement est de **31,0%**.

---

## 1 INTRODUCTION

---

L'assainissement des eaux usées et excréta en Afrique est crucial pour le bien-être des populations et la protection de l'environnement. Aussi l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies en la matière sont-elles des facteurs fondamentaux pour parvenir à établir des systèmes d'assainissement adéquats dans les zones urbaines, péri-urbaines et rurales de chaque pays. C'est sous cet angle que le Burkina Faso a élaboré puis adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (PN-AEUE) à l'horizon 2030 qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excréta.

Du point de vue stratégique, ce vaste programme vise à assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta et comporte essentiellement sept (07) actions réparties sur cinq (05) axes. Sa mise en œuvre est assurée par plusieurs acteurs (structures étatiques et autres), notamment le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA), le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville (MUHV), le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé. Placé sous le pilotage et la coordination de la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE), le programme est évalué suivant des échéances semestrielles et annuelles par un Comité de Revue et supervisé par un Groupe Thématique National (GTN) des programmes de la stratégie Nationale de l'Eau (SNE).

Le présent rapport, produit sur la base des rapports-bilans à mi-parcours des DREA, de la DGAEUE, de l'ONEA, du rapport de programmation 2023, dresse le bilan semestriel de la mise en œuvre du PN-AEUE au 30 juin de l'année 2023 et traduit l'état d'exécution des activités inscrites au titre des investissements structurants tels que définis dans le Plan Opérationnel 2021-2025 élaboré en cohérence avec le Programme National de Développement Economique et Social (PNDES).

---

## 2 METHODOLOGIE

---

Le rapport bilan semestriel du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l'assainissement durant le premier semestre de l'année en cours. Son élaboration s'appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes successives :

- la révision des canevas des rapports bilans régionaux et leur transmission aux directions régionales de l'eau et de l'assainissement pour remplissage ;
- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR) ;
- la synthèse, le traitement et l'analyse des rapports bilan régionaux du PN-AEUE ;
- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national semestriel ;
- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l'organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur Eau et Assainissement, élaborée par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d'exécution physique des activités, des produits, des actions des programmes du sous-secteur. Le taux de réalisation semestriel calculé sur la base de la programmation physique initiale permet d'apprécier le niveau d'atteinte de l'objectif semestriel.

### Taux de réalisation semestriel (%)

- ✓ **Taux de réalisation physique semestriel d'une activité**

$$\text{Taux de réalisation (activité)} = \frac{\text{réalisation physique semestriel}}{\text{programmation physique annuelle}} \times 100$$

- ✓ **Taux de réalisation physique semestriel de l'action/programme/sous-secteur**

$$\text{Taux de réalisation semestriel(action/programme/sous – secteur)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Tx}_{\text{activité}_i}$$

Où :

$n$  représente le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur ;

$\text{Tx}_{\text{activité}_i}$  représente le taux de réalisation semestriel de l'activité  $i$  de l'action/programme/sous-secteur.

Pour l'exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

### Le taux d'exécution financière global

- **Taux d'exécution financière d'une activité**

$$\text{Taux d'exécution financière (activité)} = \frac{\text{(réalisation financière semestriel (engagé visé))}}{\text{(programmation financière annuelle)}} \times 100$$

- **Taux d'exécution financière de l'action/programme/sous-secteur**

$$\text{Taux d'exécution financière (action/programme/sous – secteur)} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{réalisation financière semestriel (engagé visé)}}{\sum_{i=1}^n \text{programmation financière annuelle}} * 100$$

Avec  $n$  le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties, la première partie traite des performances physiques semestrielles des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières semestrielles.

### 3 PRESENTATION DU PN-AEUE

#### 3.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats.

#### 3.2 Rappel des points clés de la dernière session

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 31 décembre 2022.

Désignation	Programmations physiques initiale 2023	Réalisations physiques au 31 décembre 2022	Programmations financières initiale 2023 (en millions)	Réalisations financières 2022 base engagement (en millions)
Latrines familiales neuves	61 687	35 953	8089,24	7 321,06
Latrines familiales réhabilitées	35	167	7,27	0,96
Latrines écoles neuves	537	607	2200,342	1 720,95
Latrines écoles réhabilitées	54	33	83,6	52,75
Latrines CSPS neuves	221	93	1261,387	293,597
Latrines CSPS réhabilitées	47	4	39,85	17,851
Latrines publiques neuves	325	370	1439,008	287,622
Latrines publiques réhabilitées	1	2	1	3,5
Puisards domestiques neufs	18359	9 718	382,4	172,67

Source : Rapports bilan annuel 2022 et de programmation initiale du PN-AEUE 2023

En rappel le taux d'accès national à l'assainissement au 31 décembre 2022 était de 27,5%.

### 3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

N°	Recommandations	Échéance	Responsable	État de mise en œuvre	Observation/commentaire
1	Organiser courant 2023 la mise en place d'un plan d'action pour l'achèvement des latrines semi-finies ;	Dec 2023	DGAEUE	Non réalisée	Un atelier avec les regions prévu courant T3
2	Organiser un atelier avec les acteurs non étatiques du MEEA sur la mise en œuvre efficace de leurs activités.	Déc 2023	DGAEUE	Non réalisée	En cours de réalisation par la DGESS

## 4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2023

Tableau 2: Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action

Actions mises en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu en millions	Montant réalisé (engagé visé)	Taux d'exécution financier (engagé visé)	Montant réalisé (liquidé)	Taux d'exécution financier (liquidé)
Action 1	49,9%	332,417	377,869	100%	359,806	100%
Action 2	41,7%	8,934	20,462	100%	20,462	100%
Action 3	24,2%	10 096,490	1 230,836	12,2%	707,256	7,0%
Action 4	18,5%	4 353,560	3 177,350	73,0%	1 077,609	24,8%
Action 5	25,8%	989,000	1,392	0,1%	1,392	0,1%
Action 6	-	0,000	-	-	-	-
Action 7	54,7%	83,685	86,137	100%	40,142	48,0%
<b>Total programme</b>	<b>36,4%</b>	<b>15 864,090</b>	<b>4 913,046</b>	<b>31,0%</b>	<b>2 221,867</b>	<b>14,0%</b>

Source : DGAEUE

#### **4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural**

##### **4.1.1. Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural**

###### **Produit 1.1.1 : situation de mise en œuvre de l'ATPC**

La mise en œuvre de l'ATPC dans les différentes régions a permis d'obtenir les résultats contenus dans les tableaux ci-dessous.

**Tableau 3** : situation de l'ATPC dans les villages

Régions	Nombre de villages	Villages déclenchés				Déclaration FDAL de villages				Certification de villages				Nombre de déclenchements institutionnels
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	985	31	35	4	100	27	10	8	7,4	0	0	0	-	0
Cascades	291	0	-	0	-	14	0	0	0	0	0	0	-	0
Centre	188	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
Centre-Est	753	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
Centre-Nord	965	0	-	0	-	30	20	8	40	16	10	0	62,5	2
Centre-Ouest	595	0	-	0	-	104	81	0	77,9	29	17	7	34,5	0
Centre-Sud	541	0	-	0	-	9	0	0	0	9	0	0	0	0
Est	846	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
Hauts-Bassins	483	4	0	0	0	9	0	0	0	4	0	0	0	0
Nord	914	272	37	0	13,6	272	15	0	5,5	272	15	0	5,5	
Plateau Central	581	17	17	0	100	79	48	0	60,8	17	0	0	0	1
Sahel	701	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0
Sud-Ouest	1066	8	4	0	50	0	3	0	-	0	0	0	-	0
<b>Total National</b>	<b>8909</b>	<b>332</b>	<b>93</b>	<b>4</b>	<b>26,8</b>	<b>544</b>	<b>177</b>	<b>16</b>	<b>29,6</b>	<b>347</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>10,1</b>	<b>3</b>

Source : Rapports bilan régionaux



La mise en œuvre de l'ATPC se poursuit dans les régions avec des prévisions de nouveaux villages à déclencher. Pour ce bilan à mi-parcours de 2023, 93 villages (dont 04 en hors programmation) ont été déclenchés sur une prévision de 332 soit un taux de réalisation de 26,8%. En termes de résultats d'évaluations après les déclenchements, 177 villages dont 16 villages en hors programmation ont atteint l'état de déclaration FDAL soit un taux de réalisation de 29,6%. Les régions du Centre-Ouest et du Plateau-Central enregistrent des taux élevés de déclaration FDAL. Le nombre de villages déclarés FDAL au 30 juin 2023 est en hausse par rapport à celui de l'année 2022 à la même période qui était de 111 villages déclarés FDAL. Cela traduit l'engagement des partenaires à poursuivre les activités pour l'atteinte de la FDAL. Pour ce qui est de la certification FDAL, seulement 42 villages dont (7) en hors programmation ont été certifiés FDAL soit un taux de réalisation de 10,1%. En matière de certification les régions du Centre-Nord et du Centre-Ouest tiennent la tête avec des performances respectives de 62,5% et 34,5%. Au regard du nombre important de villages qui reste à certifier, il est nécessaire de renforcer les actions de suivi et de communication pour le changement de comportement en vue de maintenir les acquis de la déclaration FDAL et assurer l'aboutissement à la certification FDAL.

En matière d'engagement des acteurs institutionnels dans la mise en œuvre de l'ATPC, les régions du Centre-Nord et du Plateau Central ont tenu durant ce semestre des déclenchements institutionnels. Ces déclenchements institutionnels ont pour but de susciter la prise de conscience des acteurs en matière d'hygiène et d'assainissement, de renforcer la coordination afin que les acteurs puissent jouer leurs rôles dans la mise en œuvre de l'ATPC, en vue d'assurer une pérennisation des acquis.

**Tableau 4:** évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC

Régions	Nombre de villages (a)	Cumul de villages déclenchés (b)	Cumul de villages déclarés FDAL (c)	Taux de déclaration FDAL (d=c/a)	Cumul de villages certifiés FDAL (e)	Taux de certification FDAL (f=e/a)
Boucle du Mouhoun	985	283	34	3,5	0	0,0
Cascades	291	171	1	0,3	0	0,0
Centre	188	44	0	0,0	0	0,0
Centre-Est	753	584	17	2,3	4	0,5
Centre-Nord	965	230	66	6,8	18	1,9
Centre-Ouest	595	341	305	51,3	206	34,6
Centre-Sud	541	201	25	4,6	22	4,1
Est	846	454	229	27,1	148	17,5
Hauts-Bassins	483	226	4	0,8	0	0,0
Nord	914	323	91	10,0	15	1,6
Plateau Central	581	99	61	10,5	0	0,0
Sahel	701	294	87	12,4	39	5,6
Sud-Ouest	1066	86	44	4,1	6	0,6
<b>Total National</b>	<b>8909</b>	<b>3336</b>	<b>964</b>	<b>10,8</b>	<b>458</b>	<b>5,1</b>

Source : Rapports bilan régionaux

De l'évaluation de l'ATPC depuis sa mise en œuvre, on note qu'au premier semestre 2023, la situation au niveau national fait état de 10,8% des villages déclarés FDAL dont 5,1% villages certifiés FDAL, soit 458 villages certifiés Fin de la Défection à l'Air Libre sur 8909 villages que compte le Pays. Les régions du Centre Ouest et de l'Est enregistrent les plus forts taux de déclaration FDAL. Cinq régions n'enregistrent pas de village FDAL. Des efforts ont été fournis par les acteurs mais le rythme actuel d'évolution des indicateurs

ne rassure pas quant à l'atteinte des objectifs à l'horizon 2030. Cette faible performance pourrait s'expliquer entre autres par le contexte sécuritaire difficile qui rend inaccessible certains villages éligibles à l'état FDAL, le non déroulement du processus pour la FDAL dans la mise en œuvre de certains projets, la lenteur du passage à l'échelle de l'ATPC. Dans l'optique de l'accélération de la FDAL à l'horizon 2030, les acteurs doivent prendre en compte les orientations du document d'accélération de la FDAL au Burkina Faso qui intègre l'ATPC en situation d'urgence et la relance des villages déclenchés et abandonnés.

**Tableau 5** : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC

Régions	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC				Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues				Nombre de rapports de suivi de l'ATPC rédigés			
	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0
Boucle du Mouhoun	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascade s	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	1	-	0	0	0	-
Centre	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre- Est	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre- Nord	20	13	0	100	0	-	0	-	2	0	0	100	0	0	0	-
Centre- Ouest	0	23	23	-	0	-	0	-	4	12	11	25	6	9	7	66,7
Centre- Sud	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0	-	0	-	0	-	0	-	4	0	0	0	0	0	0	-
Hauts- Bassins	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>6</b>	3	0	50	<b>8</b>	4	0	50
Sahel	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud- Ouest	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Régions	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC				Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues				Nombre de rapports de suivi de l'ATPC rédigés			
	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0	Prévisio n (a)	Réalisatio n (b)	Hors- programmatio n (c)	Taux (d)= (b- c)/a*10 0
DGAEUE	0	-	0	-	0	-	0	-	2	18	16	100	2	13	11	100
<b>Total National</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>50</b>

Source : Rapports bilan régionaux

Les activités de renforcement de capacités et de coordination sont des préalables pour accroître l'efficacité des interventions en matière d'ATPC.

Au cours de ce semestre, 36 facilitateurs dont 23 en hors programmation ont été formés sur une prévision de 20 soit un taux de réalisation de 65%. Les régions du Centre-Nord et du Centre-Ouest ont formé des facilitateurs. Ce nombre de facilitateurs formés est très faible par rapport à celui de 2022 à la même période qui était de 283. Cela ne favorise pas le passage à l'échelle et l'accélération des interventions en ATPC sur l'étendue du territoire. Les acteurs doivent intégrer les activités de formations et recyclages dans les planifications annuelles et mobiliser les ressources nécessaires pour leurs réalisations.

Vu le nombre croissant d'acteurs et de projets de mise en œuvre de l'ATPC, il est nécessaire que les DREA en collaboration avec les autres acteurs de mise en œuvre initient des rencontres de coordination pour une meilleure planification et une meilleure capitalisation des actions. Les régions des Cascades, du Centre Nord, du Centre Ouest, et du Plateau Central ont tenu des rencontres de coordination pendant la période. Aussi, la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE) a tenu la revue de la mise en œuvre de l'ATPC avec la participation des 13 régions et des partenaires de mise en œuvre. Au total 36 rencontres dont 28 en hors programmation ont eu lieu sur 18 rencontres programmées, soit un taux de réalisation de 33%.

En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre de l'ATPC, des actions ont été conduites et ont permis d'élaborer 26 rapports de suivi dont 18 en hors programmation sur 16 prévus soit un taux de 50%.

**Produit 1.1.2 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement**

**a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages**

**Tableau 6 : formation et coordination**

Régions	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus				Nombre de campagnes de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisé			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	-	0	-	0	-	0	-
Cascades	0	1	1	-	0	-	0	-
Centre	0	-	0	-	0	-	0	-
Centre-Est	0	2	2	-	0	-	0	-
Centre-Nord	1	1	0	100	33	33	0	100
Centre-Ouest	6	2	0	33,3	624	2	0	0,3
Centre-Sud	0	-	0	-	0	-	0	-
Est	0	-	0	-	32	-	0	0
Hauts-Bassins	0	2	2	-	0	-	0	-
Nord	0	-	0	-	0	-	0	-
Plateau Central	0	-	0	-	1	1	0	100
Sahel	0	-	0	-	0	5	5	-
Sud-Ouest	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>Total National</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>42,9</b>	<b>690</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>5,2</b>

Source : collecte de données auprès des acteurs

Au cours de ce semestre, 08 ateliers dont 05 en hors programmation sur les outils de sensibilisation ont été réalisés dans 05 régions. Des campagnes de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et l'assainissement ont également eu lieu dans les régions du Centre-Nord, du Centre Ouest du Plateau Central et du Sahel. Au total 41 campagnes de communication dont 05 en hors programmation ont été réalisées sur 690 campagnes programmées, d'où un taux d'exécution de 5,2%. Au regard de ce faible taux, les campagnes de communication pour le changement social et de comportement doivent être renforcées dans toutes les régions en vue de lever les barrières comportementales qui entravent l'adoption des bonnes pratiques et ainsi pérenniser les acquis des différentes interventions.

## b) Sensibilisation de masse

Tableau 7: Activités de sensibilisations de masse

Régions	Nombre d'émissions				Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
<b>Boucle du Mouhoun</b>	0	5	5		Sensibilisation et partage d'expérience sur la FDAL Bonnes pratiques d'hygiène Gestion hygiénique des menstrues La construction des latrines et la qualité de l'eau
<b>Cascades</b>	0	0	0		-
<b>Centre</b>	20	64	64	0	Spot radiophonique sur la GHM
<b>Centre-Est</b>	0	28	28		La GHM en milieu scolaire
<b>Centre-Nord</b>	44	44	5	88,6	Utilisation et entretien des latrines Techniques de lavage des mains Entretien des sources d'approvisionnement et de stockage de l'eau, WASH, COVID, Hygiène alimentaire et environnement Promotion de la GHM
<b>Centre-Ouest</b>	59	58	1	96,6	Utilisation et entretien d'une latrine Disposition d'une latrine Nécessité de disposer d'une latrine hygiénique Lavage de mains au savon, 03 spots sur l'hygiène et d'assainissement dans les écoles, formations sanitaires et sur les boutiques d'assainissement
<b>Centre-Sud</b>	6	6	0	100	Gestion Hygiénique des menstrues
<b>Est</b>	33	12	8	12,1	-lavage des mains à l'eau propre avec du savon ou de la cendre - La chaine de l'eau potable - La promotion de l'utilisation et l'entretien des latrines - Hygiène environnemental , corporel , vestimentaire et alimentaire
<b>Hauts-Bassins</b>	4	2	0	50	La nécessité de disposer d'une latrine hygiénique
<b>Nord</b>	9	0	0	0	Moment clé du lavage de mains Entretien de latrine Maladie du péril fécale
<b>Plateau Central</b>	17	15	0	88,2	Bonnes pratiques en matière d'assainissement Prévention des maladies hydriques et la GHM
<b>Sahel</b>	0	4	4		La GHM en milieu scolaire et communautaire

Régions	Nombre d'émissions				Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
					Chaine de l'eau potable Défécation sécurisée
<b>Sud-Ouest</b>	0	0	0		-
<b>Total National</b>	<b>192</b>	<b>238</b>	<b>115</b>	<b>64,1</b>	-

Source : Rapports bilan régionaux

Le bilan des activités de sensibilisation de masse pour ce semestre est de 238 émissions réalisées dont 115 en hors programmation sur une prévision annuelle de 192 émissions soit un taux de réalisation de 64,1%.

Ces émissions ont traité de divers thèmes en lien avec l'hygiène et l'assainissement. Ce sont entre autres l'utilisation et l'entretien de latrines, la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire, la chaîne de l'eau, les conséquences de la défécation à l'air libre, les maladies liées au péril fécal, le Lavage de mains au savon, les spots sur l'hygiène et d'assainissement dans les écoles, les formations sanitaires et sur les boutiques d'assainissement.

### c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 8: sensibilisation dans les ménages

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100			
Boucle du Mouhoun	5120	6 490	6 490	0	20305	1611	Bonnes pratiques d'hygiène La construction des latrines et la qualité de l'eau
Cascades	0	0	0	-	0	0	-
Centre	0	0	0	-	0	0	-
Centre-Est	0	233	233	-	2324	1570	-
Centre-Nord	4411	4 506	3 802	16,0	34063	8141	Entretien des latrines, hygiène de l'habitat, promotion et entretien des latrines, Maladies du péril fécal, GHM, gestion des ordures utilisation et entretien des latrines Techniques de lavage des mains
Centre-Ouest	20868	7 437	2 452	23,9	-	-	Lavage de mains au savon Entretien des latrines Importance de l'utilisation des latrines Sensibilisation sur la

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100			
							chaîne de l'eau Utilisation et l'entretien des latrines
Centre-Sud	0	0	0	-	0	0	-
Est	8 706	12 853	4 147	-	63 277	34 590	Hygiène environnemental, corporel, vestimentaire, alimentaire et lavage des mains Lavage des mains à l'eau propre avec du savon ou de la cendre La chaîne de l'eau potable, la promotion de l'utilisation et de l'entretien des latrines.
Hauts-Bassins	1310	216	110	8,1	1 556	977	Utilisation de la latrine L'entretien d'une latrine Le lavage de main
Nord	0	0	0	-	0	0	-
Plateau Central	5061	4 261	0	84,2	42610	22157	Bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement dans les concessions, Hygiène (corporel, des ouvrage et concessions) ; la gestion et la maintenance des latrines.
Sahel	1276	4 431	3 155	100	37872	13135	Voies et contamination Les barrières et la gestion des selles des Enfants La GHM en milieu scolaire et communautaire, Défécation sécurisée Chaîne de l'eau potable Lavage des mains
Sud-Ouest	875	410	410	0	6101	2514	Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
<b>Total National</b>	<b>38921</b>	<b>40837</b>	<b>20799</b>	<b>51,5</b>	<b>208108</b>	<b>84695</b>	-

Source : Rapports bilan régionaux

Pour renforcer le changement durable de comportement en faveur de l'hygiène et de l'assainissement, des activités de sensibilisation de proximité à travers des visites à domicile, des causeries-débats regroupant différentes couches de la communauté ont été menées. Neuf (09) régions ont mené des sensibilisations au cours de ce semestre. Les sensibilisations de proximité ont porté sur diverses thématiques à savoir les bonnes pratiques d'hygiène, la construction des latrines et la qualité de l'eau, l'utilisation, l'entretien et l'hygiène des latrines, les inconvénients de la DAL, etc.



Les sensibilisations ont permis de toucher 40 837 ménages. Au total, 208 108 personnes dont 84 695 femmes ont été touchées. Des efforts ont été fournis dans les différentes régions par les acteurs, ils sont à encourager à poursuivre l'élan afin d'atteindre les objectifs escomptés du PN-AEUE. Les régions des Cascades, du Centre, du Centre-Sud et du Nord n'ont pas fait de prévision d'activités de sensibilisation pour l'année 2023.

**d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centres de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint**

Tableau 9: Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation

Régions	Nombre d'écoles touchées				Nombre de centres de santé touchés				Nombre de lieux publics			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a* 100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a* 100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a* 100
Boucle du Mouhoun	0	31	26	-	0	0	0	-	0	15	15	-
Cascades	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	14	32	18	100	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	37	37	-	0	5	5	-	0	3	3	-
Centre-Nord	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	109	153	68	78,0	11	10	0	90,9	0	0	0	-
Centre-Sud	7	10	10	0	0	0	0	-	38	35	0	92,1
Est	12	27	15	100	0	28	28	-	0	377	377	-
Hauts-Bassins	0	9	9	-	20	0	0	0	0	0	0	-
Nord	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	64	64	0	100	26	14	0	53,8	14	14	0	100
Sahel	0	40	40	-	0	8	8	-	0	2	2	-
Sud-Ouest	48	48	0	100	0	0	0	-	20	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>254</b>	<b>451</b>	<b>223</b>	<b>89,8</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>42,1</b>	<b>72</b>	<b>446</b>	<b>397</b>	<b>68,1</b>

Source : collecte de données auprès des acteurs

Au cours du semestre, les activités de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles, les centres de santé et les espaces publics ont permis de toucher :

- 4451 écoles dont 224 en hors programmation sur une prévision de 254 soit un taux de réalisation de 89,8% ;
- 65 centres de santé dont 41 en hors programmation sur une prévision de 57 soit un taux de réalisation de 42,1% ;
- 446 lieux publics (marchés, gares, lieux de cultes...) dont 397 en hors programmation sur une prévision de 72 soit un taux de réalisation de 68,1%.

Les régions des Cascades, du Centre-Nord et du Nord n'ont pas réalisé des activités de sensibilisation de proximité dans les institutions.

**Tableau 10:**Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions

Régions	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc.)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	31	10 735	5 744	0	0	0	15	0	0	10 735	5 744	Wash in school, GHM et ATPE
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre	32	15 056	8 165	0	0	0	0	0	0	15 056	8 165	-
Centre-Est	37	0	0	5	1942	1700	3	0	0	1942	1700	-
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	153	18849	9960	10	5000	2600	0	0	0	23849	12560	Comment utiliser les latrines ATPE ; GHM Hygiène et Assainissement
Centre-Sud	10	2161	1347	0	0	0	35	3649	1347	5810	2694	Sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement
Est	27	1 762	1 094	28	981	655	377	5 872	3 430	8 615	5 179	Promotion de l'hygiène, leurs

Régions	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc.)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
												rôles et responsabilités dans le maintien des acquis
Hauts-Bassins	9	485	304	0	0	0	0	0	0	485	304	Sensibilisation sur la chaîne de l'eau, Utilisation et l'entretien des latrines Hygiène corporelle et vestimentaire, Lavage des mains, Lien entre maladies et manque d'hygiène
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	64	13 132	7 200	14	0	0	14	0	0	13 132	7 200	Bonnes pratiques en matière d'assainissement dans les institutions, L'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement

Régions	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc.)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
Sahel	40	24 237	13 300	8	2 794	1 559	2	6 699	3 017	33 730	17906	Lavage des mains Chaîne de l'eau potable Défécation sécurisée La GHM en milieu scolaire et communautaire
Sud-Ouest	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>451</b>	<b>86417</b>	<b>47114</b>	<b>65</b>	<b>10717</b>	<b>6514</b>	<b>446</b>	<b>16220</b>	<b>7794</b>	<b>113354</b>	<b>61452</b>	-

Source : rapports bilan régionaux

Les actions de sensibilisation/communication de masse menées au cours du premier semestre 2023 ont permis de toucher 451 écoles avec environ 86 417 élèves dont 47 114 filles. Au niveau des centres de santé, 10 717 personnes dont 2 214 femmes ont été touchées et dans les lieux publics 16 220 personnes dont 7 987 femmes touchées. On note de façon globale 113354 personnes dont 61452 femmes touchées par les sensibilisations dans les institutions. Les actions de sensibilisation dans les institutions ont connu une grande amélioration par rapport à l'année 2022 à la même période où on avait enregistré 10 564 personnes touchées dont 5455 femmes. Ces résultats pourraient avoir un impact sur l'amélioration de l'utilisation et la gestion des ouvrages d'assainissement dans les institutions.

Les régions des Cascades, du Centre Nord, du Nord et du Sud-Ouest n'ont enregistré aucune action de sensibilisation au profit des écoles.

Diverses thématiques ont été abordées au cours de ces campagnes de sensibilisations dont : le WASH in School ; l'utilisation des latrines, les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions, la promotion de l'hygiène, la GHM, etc.

## 4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

### 4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

#### Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains

Pour ce produit, les activités menées se résument essentiellement en la tenue de deux rencontres avec l'UNICEF et l'ONG APS. La rencontre avec l'UNICEF qui s'est engagé à mobiliser des ressources financières pour le déploiement de la stratégie FDAL dans le centre urbain de la commune de Léo a été tenue le 03 avril 2023 et a porté sur la signature de la convention et la présentation du plan d'action assorti de budget. La contribution de l'UNICEF est estimée à 17 500 000 FCFA et celle de l'ONEA à 19 000 000 FCFA. La signature de la convention est attendue. Pour ce qui est de l'ONG APS, il s'est agi pour l'ONEA d'échanger avec cette structure sur les modalités de partenariat pour le déploiement de la FDAL dans les communes de Dano, Sapouy, Léo et Koudougou.

Tableau 11 : activités ATPC

Régions	Nombre de secteurs	Nombre annuel de secteurs à déclencher	Nombre annuel de secteurs déclarer	Taux de réalisation annuel de déclenchement	Nombre annuel de secteurs à déclarer FDAL	Nombre annuel de secteurs déclarés FDAL	Taux de réalisation annuel de déclaration FDAL	Nombre annuel de secteurs à certifier	Nombre annuel de secteurs certifiés	Taux de réalisation annuel de certification	Nombre de déclenchements institutionnels
Boucle du Mouhoun	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	20										
Centre-Ouest	34	5	0	0	2	0	0	2	0	0	0
Centre-Sud	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Est	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Régions	Nombre de secteurs	Nombre annuel de secteurs à déclencher	Nombre annuel de secteurs déclarer	Taux de réalisation annuel de déclenchement	Nombre annuel de secteurs à déclarer FDAL	Nombre annuel de secteurs déclarés FDAL	Taux de réalisation annuel de déclaration FDAL	Nombre annuel de secteurs à certifier	Nombre annuel de secteurs certifiés	Taux de réalisation annuel de certification	Nombre de déclenchements institutionnels
Nord	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	27	2	2	100%	2	0	0%	2	0	0%	0
<b>Total National</b>	<b>407</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>29%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux

La mise en œuvre de l'ATPC en milieu urbain dans les régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest a permis de déclencher 7 secteurs, de déclarer 4 secteurs et de certifier 4 secteurs.

## Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

En terme de formation, il s'est agi de renforcer les capacités des enseignants des établissements scolaires de la zone d'intervention du PAEA en milieu urbain sur l'éducation à l'hygiène, afin que ceux-ci puissent inculquer les pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement aux élèves.

### a) Formation et coordination

Aucune activité n'a été enregistrée dans le cadre de la formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages.

### b) Sensibilisation de masse

5 émissions réalisées avec 2 au Centre-Nord et 3 au Sahel.

### c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 12 : sensibilisation dans les ménages

Régions	Nombre de ménages touchés	Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	0	0	0	
Cascades	0	0	0	
Centre	0	0	0	
Centre-Est	0	0	0	
Centre-Nord	0	0	0	
Centre-Ouest	0	0	0	
Centre-Sud	0	0	0	
Est	0	0	0	
Hauts-Bassins	110	0	0	
Nord	0	0	0	
Plateau Central	0	0	0	
Sahel	4 100	41 188	13 160	
Sud-Ouest	0	0	0	
<b>Total National</b>	<b>4 210</b>	<b>41 188</b>	<b>13 160</b>	

Source : rapports bilan régionaux

Au bilan du premier semestre de l'année 2023, 41 188 personnes ont été touchés par les activités de sensibilisation de proximité dans les ménages

**d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centres de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint**

Aucune activité n'a été enregistrée dans le cadre de la sensibilisation/communication de masse dans les institutions.

**4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)**

**4.3.1. Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement**

**Produit 3.1.1 :** Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

**Tableau 13:** opérations pré-réalisation de latrines familiales

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)		Ateliers/séances de ciblage		Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
	Programmation	Réalisation	Programmation	Réalisation	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	-	0	-	54 400	0	0	0
Cascades	0	-	0	-	46 062	0	0	0
Centre	0	-	0	-	80	0	0	0
Centre-Est	0	-	0	-	2 000	0	0	0
Centre-Nord	0	-	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	-	0	-	1 560	0	0	0
Centre-Sud	0	-	0	-	0	0	0	-
Est	14	3	2	2	5 500	2900	0	52,7
Hauts-Bassins	0	1	0	-	10	9	3	60
Nord	2	0	0	-	1	0	0	0
Plateau Central	1	0	0	-	6 280	0	0	0
Sahel	0	-	0	-	0	0	0	-



Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)		Ateliers/séances de ciblage		Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
	Programmation	Réalisation	Programmation	Réalisation	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Sud-Ouest	13	0	1	0	59 810	4 810	0	8,0
<b>Total National</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>175 703</b>	11 870	0	4,4

Source : rapports bilan régionaux

Les réalisations des ouvrages d'assainissement sont précédées des ateliers de ciblage et d'activités d'intermédiation sociale. Au cours du premier semestre 2023, la région de l'Est et des Hauts-Bassins ont tenu des ateliers/séances de ciblage. Ces séances de ciblage et d'intermédiation sociale ont permis de toucher au total 11 870 personnes sur 175 703 prévues soit un taux d'exécution physique de 6,8%. Les régions de l'Est et des Hauts-Bassins ont fourni des données sur ces activités.

**Tableau 14:** Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural

Regions	Latrines traditionnelles avec dalle en béton/Latrines SanPlat (b)	Latrines SanPlat améliorées (c)	VIP à une fosse (d)	VIP à double fosse (e)	Ecosan (f)	à chasse d'eau manuelle (g)	à chasse d'eau mécanique (h)	Total homologuées (b+c+d+e+f+g+h)	Puisards	Fosses septiques
Boucle du Mouhoun	200	1 180	816	0	0	0	0	2 196	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	100	10	0	0	0	0	110	0	0
Centre-Nord	0	141	321	0	0	0	0	462	321	0
Centre-Ouest	0	508	1 089	0	0	0	0	1 597	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0
Est	0	5 012	0	0	0	0	0	5 012	0	0
Hauts-Bassins	0	444	55	0	0	0	0	499	1	0
Nord	347	0	0	0	0	0	0	347	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0
Sahel	0	0	441	0	0	0	0	441	0	0
Sud-Ouest	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0
<b>Total National</b>	<b>547</b>	<b>7 515</b>	<b>2 732</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 826</b>	<b>322</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux

Ce tableau fait l'économie des réalisations de latrines finies.

Les réalisations au 1er semestre 2023 sont évaluées à 10 826 latrines familiales homologuées tous types confondus. La proportion de latrines traditionnelles avec dalle en béton/Latrines SanPlat représentant 74,5% des ouvrages montrent que les acteurs devraient consentir des efforts pour réaliser des latrines homologuées.

En matière de gestion des eaux usées, les informations recueillies auprès des acteurs font état de 322 puisards réalisés. La majorité de ces ouvrages est concentrée dans les régions du Centre-Nord et des Haut-Bassins. Aucune réalisation de fosses septiques n'a été enregistrée.

**Tableau 15:** Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Regions	Latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (a)	Latrines SanPlat améliorées (b)	VIP à une fosse (c)	VIP à double fosse (d)	Ecosan (e)	à chasse d'eau manuelle (f)	à chasse d'eau mécanique (g)	Total latrines homologuées (a+b+c+d+e+f+g)
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	5	0	0	0	0	5
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	102	0	0	0	0	0	0	102
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>

Source : rapports bilan régionaux

Au premier semestre 05 latrines familiales VIP une fosse ont été réhabilitées dans la région du Centre-Est et 102 latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat dans la région du Nord.

**Tableau 16:** Situation de réalisation et de réhabilitation de latrines familiales

Régions	Latrines familiales					Réhabilitations				
	Program- mation initial (a)	Réalizations				Program- mation initial (a)	Réalizations			
		Issue de la program- - mation (b)	Hors program- - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issue de la program- - mation (b)	Hors program- - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	5 529	0	2 196	2 196	0,0	0	0	0	0	-
Cascades	7 967	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Centre	226	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Centre-Est	386	10	660	670	2,6	5	5	0	5	100,0
Centre-Nord	1 911	462	0	462	24,2	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	4 677	1 792	89	1 881	38,3	0	0	0	0	-
Centre-Sud	6 607	7	0	7	0,1	0	0	0	0	-
Est	710	410	4 602	5 012	57,7	30	0	0	0	0,0
Hauts-Bassins	2 200	789	0	789	35,9	0	0	0	0	-
Nord	280	0	347	347	0,0	0	0	102	102	-
Plateau Central	1 100	25	0	25	2,3	0	0	0	0	-
Sahel	308	21	420	441	6,8	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	3 786	508	0	508	13,4	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>35 687</b>	<b>4 024</b>	<b>8 314</b>	<b>12 338</b>	<b>11,3</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>102</b>	<b>107</b>	<b>14,3</b>

Source : Rapports régionaux GTR, 2023

Cette section fait le point des latrines homologuées y compris les latrines non achevées (semi-finies). Au 30 juin 2023, 12 338 latrines familiales dont 4024 issues de la programmation ont été réalisées sur une prévision de 35 687 latrines, soit un taux de réalisation de 11,3%. Aucune réalisation de latrines n'a été enregistrée dans les régions des Cascades et du Centre. Cette contre-performance se justifie entre autres par le retard accusé dans le recrutement des prestataires et la situation sécuritaire qui a rendu l'accès difficile à certaines localités. Le nombre élevé de latrines réalisées en hors programmations (8314) s'explique en partie par la non disponibilité des programmations de certains acteurs au moment de l'élaboration des rapports en fin d'année.

Au regard du faible niveau des réalisations, des stratégies et des efforts doivent être développés par l'ensemble des acteurs afin d'améliorer les performances en fin d'année.

En ce qui concerne le volet réhabilitation, 05 latrines issues de la programmation ont été enregistrées au Centre-Est et 102 en hors programmation au Nord.

**Tableau 17:** Situation de réalisation de puits et de fosses septiques

Régions	Puits					Fosses septiques				
	Program -mation initiale (a)	Réalizations				Program -mation initiale (a)	Réalizations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Cascades	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Centre	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Centre-Est	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Centre-Nord	110	110	211	321	100,0	0	-	0	-	-
Centre-Ouest	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Centre-Sud	45	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Est	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Hauts-Bassins	0	0	1	1	-	0	-	0	-	-
Nord	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Plateau Central	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Sahel	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
Sud-Ouest	4	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>159</b>	<b>110</b>	<b>212</b>	<b>322</b>	<b>69,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Source : Rapports régionaux GTR, 2023

La situation de la réalisation des puits pour la gestion des eaux usées fait état de 322 puits dont 212 en hors programmation réalisés sur une prévision de 159, soit un taux de réalisation physique de 69,2%.

Ces réalisations ont été enregistrées principalement au Centre-Nord et dans les Hauts-Bassins.

Par ailleurs aucune réalisation de fosse septique n'a été enregistrée au premier semestre.

D'une manière générale, des efforts sont à fournir par l'ensemble des acteurs pour la réalisation des ouvrages de gestion des eaux usées.

**Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 18:** opérations de pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)		Ateliers/séances de ciblage		Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
	Programmation	Réalisation	Programmation	Réalisation	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	1	0	1	0	0	0	-
Cascades	1	1	0	-	0	0	0	-
Centre	0	-	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	-	0	-	500	0	0	0
Centre-Nord	0	-	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	-	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0	-	0	-	0	0	0	-
Est	0	-	2	2	0	19 440	19440	-
Hauts-Bassins	1	1	0	-	45	72	27	100
Nord	0	-	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	-	0	-	0	0	0	-
Sahel	0	-	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	-	0	-	7230	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7775</b>	<b>19512</b>	<b>19467</b>	<b>0,6</b>

Source : Rapports régionaux GTR, 2023

Dans le cadre de la réalisation des latrines institutionnelles et publiques, 3 études diagnostiques et 3 ateliers de ciblage ont été réalisés. Ces études diagnostiques se sont déroulées dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des cascades et des Hauts-Bassins tandis que les séances de ciblage ont été réalisées dans les régions de l'Est et de la Boucle du Mouhoun. Le nombre de personnes touchées par les séances d'IEC est évalué à 19 512 personnes dont 19 467 en hors programmations et sont toutes enregistrées dans la région de l'Est, des hauts-bassins et du Sud-Ouest.

**Tableau 19:** Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Nombre total de blocs de latrines	Nombre total de blocs de latrines réservées aux filles	Nombre total de blocs de latrines réservées aux enseignants	Nombre de cabines pour gestion des menstrues	Nombre de cabines réservées aux handicapés
Boucle du Mouhoun	29	0	0	0	0
Cascades	25	23	1	18	18
Centre	0	0	0	0	0
Centre-Est	17	5	0	1	0
Centre-Nord	16	0	0	0	0
Centre-Ouest	35	0	0	0	0
Centre-Sud	6	0	0	0	0
Est	41	0	0	0	0
Hauts-Bassins	14	4	0	0	0
Nord	1	0	0	0	0
Plateau Central	23	0	0	0	0
Sahel	2	1	0	0	0
Sud-Ouest	10	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>219</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>18</b>

Source : Rapports régionaux GTR, 2023

Au cours du premier semestre, 219 blocs de latrines ont été réalisés au profit des écoles et des centres de formation. Les blocs réservés aux filles sont au nombre de 33, avec 19 cabines aménagées pour la gestion hygiénique des menstrues.

Ces infrastructures adaptées aux besoins spécifiques des filles, visent à créer un environnement adéquat leur permettant de gérer les menstrues en toute intimité et en toute sécurité. On enregistre également 18 cabines réservées aux personnes à mobilité réduite et 1 blocs de latrines pour le personnel enseignant. Ces réalisations témoignent de la prise en compte de l'approche fondée sur les droits humains dans la planification des acteurs.

**Tableau 20:** Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles

Régions	Latrines neuves					Latrines à réhabiliter				
	Programmation ritiale (a)	Réalizations				Programmation ritiale (a)	Réhabilitations			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)
Boucle du Mouhoun	40	0	0	0	0,0	0	0	29	29	-
Cascades	78	0	9	9	0,0	27	15	1	16	55,6
Centre	5	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Centre-Est	8	3	14	17	37,5	1	0	0	0	0
Centre-Nord	7	0	16	16	0,0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	61	35	0	35	57,4	10	0	0	0	0
Centre-Sud	41	0	0	0	0,0	-	0	6	6	-
Est	6	6	22	28	100,0	4	4	9	13	100
Hauts-Bassins	24	4	10	14	16,7	-	0	0	0	-
Nord	17	1	0	1	5,9	1	0	0	0	0
Plateau Central	13	5	0	5	38,5	11	11	7	18	100
Sahel	5	0	2	2	0,0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	30	4	3	7	13,3	5	3	0	3	60,0
<b>Total National</b>	<b>335</b>	<b>58</b>	<b>76</b>	<b>134</b>	<b>17,3</b>	<b>59</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>55,9</b>

Source : rapports bilan régionaux

Au 30 juin 2023, les réalisations de blocs de latrines dans les écoles se chiffrent à 134 latrines dont 58 issues de la programmation et 76 en hors programmation soit un taux de réalisation de 17 %.

Sur les 59 réhabilitations de latrines programmées, 33 issues de la programmation ont été réalisées soit un taux de 55,9%. On note que six régions ont fait des réhabilitations de latrine dans les écoles au cours de ce semestre.



**Tableau 21:** Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

Régions	Programmation initiale (a)	Réalizations				Programmation initiale (a)	Réhabilitations			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	40	40	3	43	100,0	0	0	0	0	-
Cascades	70	0	1	1	0,0	35	0	0	0	0,0
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Centre-Est	8	8	1	9	100,0	4	4	1	5	100,0
Centre-Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	9	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	5	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Est	10	0	9	9	0,0	2	0	0	0	0,0
Hauts-Bassins	25	2	1	3	8,0	0	0	0	0	-
Nord	31	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-
Plateau Central	7	3	0	3	42,9	5	5	0	5	100,0
Sahel	0	0	1	1	-	0	0	2	2	-
Sud-Ouest	11	0	1	1	0,0	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>216</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	<b>70</b>	<b>24,5</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>19,6</b>

Source : rapports bilan régionaux

Sur une prévision de 216 latrines, 70 dont 53 issues de la programmation ont été réalisées soit un taux de 24,5%. Cela s'explique par la suspension des activités du PAEA qui devrait réaliser 100 blocs de latrines dans les régions des Cascades et de la Boucle du Mouhoun.

En ce qui concerne les réhabilitations, 12 blocs de latrines dont 9 issus de la programmation ont été réhabilités dans 03 régions (Centre-Est, Plateau Central et Sahel) avec un taux de réalisation de 19,6%.

**Tableau 22:** Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics

Régions	Programmation initiale (a)	Réalizations				Programmation initiale (a)	Réhabilitations			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	43	0	0	0	0,0	0	0	0	-	
Cascades	44	0	0	0	0,0	0	0	0	-	
Centre	0	0	0	0	-	-	0	0	-	
Centre-Est	8	0	0	0	0,0	1	1	0	100,0	
Centre-Nord	2	0	0	0	0,0	0	0	0	-	
Centre-Ouest	11	2	0	2	18,2	0	0	0	-	
Centre-Sud	6	0	0	0	0,0	0	0	0	-	
Est	2	0	0	0	0,0	0	0	0	-	
Hauts-Bassins	8	0	0	0	0,0	0	0	14	-	
Nord	6	1	0	1	16,7	0	0	0	-	
Plateau Central	7	0	0	0	0,0	0	0	0	-	
Sahel	1	0	7	7	0,0	0	0	0	-	
Sud-Ouest	13	0	2	2	0,0	0	0	0	-	
<b>Total National</b>	<b>151</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>2,0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>100,0</b>

Source : rapports bilan régionaux

Dans les lieux publics, seulement 12 nouvelles latrines ont été réalisées au plan national sur une programmation initiale de 151 latrines soit un taux de réalisation de 2%. Cette contre-performance interpelle les acteurs à plus d'efforts pour rattraper le retard accusé dans l'ensemble des régions car ce sont les régions du Centre-Ouest et du Nord qui ont réalisés 3 latrines issues de la programmation.

Au cours du premier semestre 2023, c'est la région du Centre-Est qui a programmé et réalisé une (1) réhabilitation. La région des Hauts-Bassins a réhabilité 14 latrines en hors programmation.

**Tableau 23:** taux d'équipement des écoles et des centres de santé

Regions	Ecoles			Centre de santé		
	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (b)	Taux (%) (b/a)	Nombre de CSPS (c)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (d)	Taux (%) (d/c)
Boucle du Mouhoun	1 438	855	59,5	172	105	61,0
Cascades	646	506	78,3	103	99	96,1
Centre	264	184	69,7	56	54	96,4
Centre-Est	1052	895	85,1	187	160	85,6
Centre-Nord	972	848	87,2	105	105	100,0
Centre-Ouest	1398	1206	86,3	233	231	99,1
Centre-Sud	761	650	85,4	143	126	88,1
Est	1229	826	67,2	154	134	87,0
Hauts-Bassins	1181	800	67,7	180	170	94,4
Nord	910	707	77,7	207	178	86,0
Plateau Central	1022	655	64,1	164	141	86,0
Sahel	123	104	84,6	386	296	76,7
Sud-Ouest	894	665	74,4	139	124	89,2
<b>Total National</b>	<b>11 890</b>	<b>8 901</b>	<b>74,9</b>	<b>2 229</b>	<b>1 923</b>	<b>86,3</b>

Source : MENAPLN, MSHP

Les taux d'équipement des écoles et des CSPS au cours du premier semestre 2023, sont respectivement de 74,9% et de 86,3%. Ces taux ont connu une hausse comparativement à ceux de 2022 qui étaient respectivement de 67,2% et de 82,5% pour la même période.

## BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRES)

**Tableau 24 :** Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-Ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total National
<b>Latrines</b>	131	0	0	100	0	0	0	411	0	162	20	505	0	1 329
<b>Puisards</b>	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	141
<b>Fosses septiques</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : rapports bilan régionaux

La réponse en matière d'hygiène et d'assainissement dans les communautés hôtes joue un rôle important dans la protection et la dignité des personnes affectées. Ainsi, au 30 juin 2023, 1 329 latrines et 141 puisards ont été réalisés au profit des ménages d'accueil des PDI.

**Tableau 25** : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI

Régions	Cabines-latrines	Nombre de cabines-latrines pour personnes handicapés	Nombre total de cabines-douches	Nombre de cabines-douches pour personnes handicapés
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0
Est	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0
Sahel	254	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0
<b>Total National</b>	254	0	0	0

Source : *rapports bilan régionaux*

Au premier semestre 2023, les réalisations au profit des populations déplacées internes sur les sites se chiffrent à 254 cabines-latrines. On constate qu'au nombre des régions touchées par l'insécurité, seule la région du Sahel a enregistré des réalisations d'ouvrages sur les sites d'accueil des PDI.

### **Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural**

#### a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

**Tableau 26:** Formation et suivi

Régions	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	48	56	104	0	0
Est	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0

Régions	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
Nord	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux

Au 30 juin 2023, les activités de formation et suivi de la gestion des latrines se sont concentrées uniquement dans la région du Centre-Sud. En effet, l'association Weog La Viim a organisé des formations sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement et des formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement qui ont touché 104 acteurs.

b) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

Un guide de gestion des latrines communautaires a déjà été élaboré par le PAEA puis validé par un comité restreint et est en attente de validation National.

c) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

Aucune activité n'a été enregistrée concernant les latrines suivies dans le cadre de leur gestion.

d) L'intercommunalité

Aucune action n'a été enregistrée dans le cadre de l'intercommunalité

e) Suivi de la mise en œuvre du guide ImS AEUE en milieu rural

f) Autres activités non énumérées

Plan international et la DREA-COS ont doté 95 écoles du Boulkiemdé de 227 DLM et 253 poubelles dans le cadre des projets ATPC mis en œuvre dans cette province

Formation de 50 filles à Tougan sur la gestion hygiénique des menstrues (GHM) par Croix Rouge BF ;

Formation sur la GHM au profit de 05 écoles par SNV dans la commune de Dédougou ;

Formation sur l'assainissement total piloté par les écoles (ATPE) au profit des services techniques déconcentrés par WATER AID.

#### 4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

##### 4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Aucune activité n'a été enregistrée dans le cadre des opérations pré-réalisation de latrines familiales.

**Tableau 27:** Réalisations de latrines familiales en milieu urbain

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	1100	372	0	34%	0	0	0	0
Cascades	800	129	0	16%	0	0	0	0
Centre	11000	2126	0	19%	0	0	0	0
Centre-Est	1475	448	0	30%	0	0	0	0
Centre-Nord	800	292	0	37%	0	0	0	0
Centre-Ouest	1000	248	0	25%	0	0	0	0
Centre-Sud	700	0	0	0%	0	0	0	0
Est	400	28	0	7%	0	0	0	0
Hauts-Bassins	6350	1014	0	16%	0	0	0	0
Nord	900	399	0	44%	0	0	0	0
Plateau Central	775	81	0	10%	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	-	0	0	0	0
Sud-Ouest	700	0	0	0%	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>26 000</b>	<b>5 137</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Source : ONEA

Au 30 Juin, on enregistre 5 137 latrines familiales réalisées par l'ONEA en milieu sur une programmation de 26 000, soit un taux de réalisation de 20%. Aucune réhabilitation d'ouvrage n'a été enregistrée.

**Tableau 28:** Réalisations de latrines familiales en milieu urbain : hors-ONEA

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	-	-	-	-
Cascades	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre	200	206	6	100	-	-	-	-
Centre-Est	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre-Nord	0	0	0	0	-	-	-	-

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Centre-Ouest	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre-Sud	0	0	0	-	-	-	-	-
Est	0	0	0	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	0	0	0	-	-	-	-	-
Nord	0	0	0	-	-	-	-	-
Plateau Central	0	0	0	-	-	-	-	-
Sahel	468	468	0	100	-	-	-	-
Sud-Ouest	0	0	0	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>668</b>	<b>674</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	-	-	-	-

Source : rapports bilan régionaux

Au premier semestre, les régions du Centre et du Sahel ont réalisé 674 latrines dont 6 en hors programmation en milieu urbain.

**Tableau 29:** Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain

Régions	Puisards domestiques				Fosses septiques			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	770	364	0	47,3%	-	-	-	-
Cascades	560	116	0	20,7%	-	-	-	-
Centre	7700	974	0	12,6%	-	-	-	-
Centre-Est	1033	322	0	31,2%	-	-	-	-
Centre-Nord	560	223	0	39,8%	-	-	-	-
Centre-Ouest	700	219	0	31,3%	-	-	-	-
Centre-Sud	492	0	0	0,0%	-	-	-	-
Est	280	11	0	3,9%	-	-	-	-
Hauts-Bassins	4445	154	0	3,5%	-	-	-	-
Nord	630	385	0	61,1%	-	-	-	-
Plateau Central	540	89	0	16,5%	-	-	-	-

Régions	Puisards domestiques				Fosses septiques			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Sahel	-	-	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	490	0	0	0,0%	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>18 200</b>	<b>2 857</b>	<b>0</b>	<b>15,7%</b>	-	-	-	-

Source : ONEA

Au 1er semestre 2023, les taux de réalisation des puisards domestiques sont faibles. En effet, le taux d'exécution des puisards est de 15,7% soit une réalisation de 2 857 puisards sur 18 200 prévus.

**Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 30:** opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-
Cascades	-	-	-	-	-	-
Centre	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	17	17	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-
Nord	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-
Sahel	0	0	3	3	0	100
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	-	-	3	20	17	100

Source : rapports bilan régionaux

Au 30 juin 2023, les séances d'ImS/IEC ont permis de toucher 20 personnes en milieu urbain dans les régions du Centre-Nord et du Sahel.

**Tableau 31:** Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation



Régions	Réalizations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	5											
Cascades	10	0	-	-		0%	0	0	-	-	-	-
Centre	24	13	-	-		54%	0	0	-	-	-	-
Centre-Est	14	2	-	-		14%	0	0	-	-	-	-
Centre-Nord	15	0	-	-		0%	0	0	-	-	-	-
Centre-Ouest	11	0	-	-		0%	0	0	-	-	-	-
Centre-Sud	10	0	-	-		0%	0	0	-	-	-	-
Est	4	0	-	-		0%	0	0	-	-	-	-
Hauts-Bassins	9	0	-	-		0%	0	0	-	-	-	-
Boucle du Mouhoun	5	0	-	-		0%	0	0	-	-	-	-
Nord	13	0	-	-		0%	0	0	-	-	-	-
Plateau Central	5	12	-	-		100%	0	0	-	-	-	-
Sahel	0	0	-	-		-	0	0	-	-	-	-
Sud-Ouest	6	6	-	-		100%	0	0	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>126</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Source : rapports bilan régionaux

Au 30 juin 2023, 33 blocs de latrines ont été enregistrés sur une prévision de 126 blocs d'où un taux d'exécution physique de 26%. On note également que les régions (Cascades, Centre-Nord, Centre-Ouest, Centre Sud, Est, Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun et Nord) n'ont enregistré aucune réalisation au cours du semestre. Aucune Réhabilitation n'a été enregistrée.

**Tableau 32:** Réalisations de latrines dans les centres de santé

Régions	Réalizations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	-	-	-	-
Cascades	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre	7	0	0	0%	-	-	-	-

Régions	Réalizations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Centre-Est	1	0	0	0%	-	-	-	-
Centre-Nord	5	0	0	0%	-	-	-	-
Centre-Ouest	0	0	0	-	-	-	-	-
Centre-Sud	2	0	0	0%	-	-	-	-
Est	0	0	0	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	6	0	0	0%	-	-	-	-
Nord	5	0	0	0%	-	-	-	-
Plateau Central	4	0	0	0%	-	-	-	-
Sahel	0	0	0	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	0	0	0	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	30	0	0	0%	-	-	-	-

Source : rapports bilan régionaux

Sur une prévision 30 ouvrages à réaliser dans les centres de santé, aucun n'a été réalisé au 30 juin 2023. Il faut noter que des demandes ont été reçues pour des formations sanitaires, mais au regard du retard enregistré dans le processus de cotation pour la sélection des artisans, les réalisations n'ont pu être faites.

**Tableau 33:** Réalisations de latrines dans les lieux publics

Régions	Réalisations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	5	2	-	40%	0	0	-	-
Cascades	8	0	-	0%	0	0	-	-
Centre	13	24	-	100%	0	0	-	-
Centre-Est	18	5	-	28%	0	0	-	-
Centre-Nord	21	2	-	9%	0	0	-	-
Centre-Ouest	11	0	-	0%	0	0	-	-
Centre-Sud	18	5	-	28%	0	0	-	-
Est	0	0	-	-	0	0	-	-
Hauts-Bassins	15	0	-	0%	0	0	-	-
Nord	16	2	-	13%	0	0	-	-
Plateau Central	16	0	-	0%	0	0	-	-
Sahel	0	0	-	-	0	0	-	-
Sud-Ouest	4	0	-	0%	0	0	-	-
<b>Total National</b>	<b>145</b>	<b>40</b>		<b>28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Source : ONEA

40 latrines communautaires ont été réalisées sur une prévision de 145 par l'ONEA. Cette situation est liée d'une part à la longue période de suspension des activités du PAEA et d'autre part à la lenteur enregistrée dans le processus de sélection des artisans en vue de l'exécution des travaux. Par ailleurs, 129 autres ont été réalisés dans les régions du Centre, du Centre-Nord et du Sahel.

#### **Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain**

##### a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

Le concept de gestion de la filière de l'assainissement autonome (FAA) dont l'élaboration n'avait pu être achevée par le Bureau GFA commis par le PEA/GIZ à cet effet lors de sa phase précédente a été repris par le groupement DELVIC/DP-Acting. Plusieurs rencontres et ateliers de validation des versions provisoires des livrables ont été tenues avec les parties prenantes à ladite étude au cours du premier semestre 2023. La version finale du document est attendue pour fin août 2023 au plus tard.

##### b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

**Tableau 34:** Formation et suivi

Régions	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0
Nord	10	0	0	10	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	1	1	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	10	0	1	11	0	0

Source : rapports bilan régionaux

Pour cette activité, c'est la région du Sahel qui a réalisé une formation entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

- c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement  
 Dans le souci d'assurer un bon entretien et une bonne utilisation des ouvrages d'assainissement réalisés au profit des populations, un suivi post-réalisation est assuré par les équipes d'intermédiation sociale pour s'assurer du respect des consignes d'utilisation et d'entretien et au besoin insister sur certaines bonnes pratiques.

- d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques  
 Le Programme d'Approvisionnement en Eau et d'Assainissement (PAEA) financé par la banque mondiale a mis l'accent sur l'utilisation et l'entretien des latrines publiques afin d'assurer leur durabilité. C'est pour répondre à cette préoccupation que des animateurs ont été recrutés en

milieu urbain dans la zone couverte par le programme pour accompagner les éventuels bénéficiaires desdits ouvrages à l'élaboration des plans de gestion.

e) L'intercommunalité

Aucune action enregistrée dans le cadre de l'intercommunalité.

f) Autres activités non énumérées

#### **4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

##### **4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

###### **Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée**

1) Rencontres de concertation avec les acteurs de la filière de l'assainissement

La Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta a tenu une rencontre de concertation avec les acteurs de la filière gestion des boues de vidange. L'objectif global de cette rencontre était de favoriser des échanges entre les acteurs sur la situation actuelle du métier de vidangeur et de la gestion des boues de vidange dans la ville de Ouagadougou. L'ONG SNV a également tenu un atelier de partage d'expérience sur la gestion des boues de vidange en milieu rural. Cette rencontre visait à capitaliser les bonnes pratiques en matière de gestion des eaux usées et excreta.

L'ONEA a organisé deux ateliers de sensibilisation des acteurs communaux sur la gestion de la chaîne de valeur de l'assainissement à Houndé et à Dano. Les résultats de l'étude sur les pratiques au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur de l'assainissement ont constitué la base pour la sensibilisation des acteurs.

2) L'état des lieux des acteurs et analyse des pratiques sur les différents maillons de la chaîne de l'assainissement

Une étude a été menée sur les pratiques au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur de l'assainissement dans les communes de Diébougou, Dano, Houndé et Toma avec l'appui du PEA/GIZ. Cette étude a fait ressortir les goulots d'étranglement au niveau de chaque maillon de la chaîne et les résultats ont fait l'objet de restitution lors d'ateliers de sensibilisation des acteurs communaux dans les villes de Houndé et Dano.

### 3) Collecte, traitement et valorisation des boues de vidanges

**Tableau 355** : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

Régions	vidangeurs manuels recensés		vidangeurs mécaniques recensés		vidangeurs professionnels recensés		Existence d'associations de vidangeurs (1=oui ; 2=non) recensées	associations de vidangeurs organisées		Quantité de boues collectées (m <sup>3</sup> )	Quantité de boues traitées (m <sup>3</sup> )	Quantité de boues valorisées
	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant		Nouvelles	Total existant			
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre	-	-	-	-	-	-	1	1	196 212	196 212	-	
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-	1	1	20 876	20 876	-	
Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>217 088</b>	<b>217 088</b>	-	

Source : rapports bilan régionaux

Au premier semestre, au total **217 088 m<sup>3</sup>** de boue de vidanges ont été traités dans les quatre STBV de l'ONEA (Ouagadougou : Zagtoui, Kossodo et Sourgoubila ; Bobo Dioulasso : Dogona). Avec de tels volumes de boues à traiter, les STBV sont en surcharge.

**Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 366** : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif

Régions	Etudes diagnostiques	Nouvelles STBV réalisées	Nouvelles STEP réalisées	Nombre de nouveaux site de dépotage des boues de vidange identifiés		Nombre nouveaux de site de dépotage des boues de vidange aménagés	
				Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	1	0
Cascades	1	-	-	-	1	-	-
Centre	2	-	-	-	3	-	-
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	1	-	-	-	1	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	2	-	-	-	2	1	0
Nord	1	-	-	-	1	-	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	-	-	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	1	0
<b>Total National</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux

Sur une prévision de réalisation de trois nouvelles STBV dans les villes de Houndé, Dano et Toma, seuls les travaux de celle de Dano ont démarré et ont atteint un taux d'exécution de 30% au 30 juin 2023. Le démarrage des travaux dans les villes de Houndé et Dano est conditionné par l'obtention par les communes des titres fonciers des sites devant recevoir les ouvrages.

**Tableau 377**: Extension du réseau collectif

Villes	Réseau d'assainissement collectif (Km)			Raccordés au Réseau collectif (Nbre)		
	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %
Ouagadougou	-	-	-	100	05	5%
Bobo-Dioulasso	-	-	-	-	-	-

Source : rapports bilan régionaux

La campagne de sensibilisation de proximité en préparation au profit des usagers de la nouvelle zone d'extension du réseau d'assainissement collectif, permettra de booster les raccordements audit réseau.

### **Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal**

- 1) Former des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Aucune formation des acteurs communaux n'a été enregistrées sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

## **4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

### **4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

#### **Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes**

Dans le cadre de la recherche de solutions pour la valorisation des boues de vidange, une convention a été signé entre l'ONEA et l'université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso pour un accompagnement à la valorisation des boues de vidange (analyse de la qualité, proposition de formulation pour la valorisation, etc.). Les résultats de l'étude sont disponibles et le produit a été testé sur deux spéculations (coton et maïs) sur des sites pilotes et les résultats sont satisfaisants. Un atelier de présentation des résultats de ladite étude aux acteurs impliqués est en préparation.

#### **Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta**

#### **Produit 6.1.3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement**

## **4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.**

### **4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur**

#### **Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées**

- 1) Organisation d'activités de mobilisation de ressources financières

Aucune activité de sanithon ou nuit de l'assainissement n'a été enregistrée au cours du premier semestre de l'année 2023.

- 2) Organisation de la Journée Mondiale des Toilettes (faire un résumé des activités déroulées)

La Journée Mondiale des Toilettes est célébrée au deuxième semestre de l'année



### 3) Mobilisation de ressources financières

Le processus de recrutement d'un prestataire est en cours a la DGAEUE pour une étude sur le plan de financement du PN-AEUE

Une note conceptuelle pour l'élaboration d'un projet Wash est élaborée par la DGAEUE.

### Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Tableau 38 : efforts des ménages

Régions	Nombre de latrines subventionnées homologuées	Nombre de latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Nombre de latrines traditionnelles sans dalle à béton	Observations
Boucle du Mouhoun	2 065	2 065	-	-
Cascades	-	-	-	-
Centre	-	-	-	-
Centre-Est	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-
Centre-Ouest	508	1 256	1 624	La contribution financière des bénéficiaires est d'environ 15 000 par latrine et concerne seulement les 508 latrines subventionnées
Centre-Sud	-	-	-	-
Est	4 352	177	256	La contribution financière des bénéficiaires est d'environ 60 000 par latrine seulement les 4352 latrines subventionnées
Hauts-Bassins	-	-	-	-
Nord	-	-	-	-
Plateau Central	-	-	-	-
Sahel	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	56	-
<b>Total National</b>	<b>6 925</b>	<b>3 498</b>	<b>1 936</b>	-

Source : rapports bilan régionaux

Au cours de ce semestre, les actions de promotion de l'hygiène et de l'assainissement ont permis de renforcer l'engagement et la responsabilisation des ménages dans la prise en charge des questions d'assainissement. Ainsi, 6 925 latrines subventionnées homologuées ont été réalisées dans 03 régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest et Est).

Dans le cadre de ses interventions dans la région du Centre-Ouest, l'ONG GRET et Plan International ont subventionné la réalisation de 508 latrines au profit des ménages. Les bénéficiaires contribuent à hauteur de 15 000F par latrines et réalisent la superstructure. Également 3 498 latrines homologuées ont été entièrement réalisées par les ménages.

Dans la région de l'Est, grâce aux efforts des ménages et à la subvention de l'ONG GRET et Plan Burkina, 4352 latrines familiales ont été réalisées dans plusieurs communes de la région. La contribution financière des bénéficiaires est d'environ 60 000 FCFA par latrine. De plus, on note que 177 latrines familiales homologuées ont été entièrement réalisées par les ménages au cours de ce semestre.

#### **Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance**

##### 1) Situation des transferts de fonds

**Tableau 39** : Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

Régions	Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
			Nombre			Montants				
			Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé) %	Taux (liquidé) %
Boucle du Mouhoun	3	2022	582	146	25,1	82,08	19,695	19,695	24,0	24,0
Cascades	1	2022	290	0	0,0	39,978	37,782	0	94,5	0,0
Centre	2	2022	292	0	0,0	40,103	20,052	0	50,0	0,0
Centre-Est	1	2022	264	88	33,3	36,38	26,71	8,854	73,4	24,3
Centre-Nord	3	2022 et 2023	690	0	0,0	140	0	0	0,0	0,0
Centre-Ouest	5	2022	1167	284	24,3	160,651	52,16	35,58	32,5	22,1
Centre-Sud	2	2022	438	0	0,0	60,297	0	0	0,0	0,0
Est	1	2022	290	290	100,0	40	40	40	100,0	100,0
Hauts-Bassins	2	2022	566	290	51,2	80	80	40	100,0	50,0
Nord	2	2022	571	281	49,2	78,643	33,693	-	42,8	-
Plateau Central	3	2021 et 2022	520	0	0,0	62,103	17,04	0	27,4	0,0
Sahel	1	2022	290	0	0,0	40	0	0	0,0	0,0
Sud-Ouest	2	2022	378	378	100,0	52,049	52,049	52,049	100,0	100,0
<b>Total National</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>6338</b>	<b>1757</b>	<b>27,7</b>	<b>912,284</b>	<b>379,181</b>	<b>196,178</b>	<b>41,6</b>	<b>21,5</b>

Source : rapports bilan régionaux

Dans le cadre du transfert de fonds aux collectivités au titre de l'année 2023, le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a transféré 100 000 000 FCFA à 3 communes de la région du Centre-Nord pour la réalisation de 425 latrines finies au profit des ménages ruraux.

Les montants transférés des années antérieures non exécutés cumulés à celui de 2023 s'élèvent à 912,284 millions de FCA.

Au premier semestre 2023, 1757 latrines ont été réalisées sur 6338 latrines prévues, soit un taux de réalisation physique de 27,7%. Le montant engagé est de 379,181 millions FCA soit un taux d'engagement de 41,6%.

L'ONEA n'a pas transféré de fonds aux communes au cours du premier semestre 2023. Cette situation est liée au fait que des fonds transférés aux communes depuis 2021 n'ont pu être entièrement utilisés pour la mise en œuvre des activités du fait de la dissolution des conseils municipaux suite aux événements socio-politiques qu'a connu le pays.

## 2) Evaluation de la mise en œuvre des fonds transférés aux communes

L'évaluation des fonds transférés aux communes est annuelle. Elle se fait à la fin de l'année.

## 3) Elaboration du rapport de mise en œuvre des fonds transférés aux communes

La situation d'exécution des activités ainsi que les ressources transférées consommées sont toujours attendues pour certaines communes. La situation de ces rapports est faite en fin d'années

**Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance**

1) Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Tableau 380: Voyages d'études et partage d'expérience réalisés

Régions	Voyage d'étude et partage d'expérience			Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Nombre d'activités réalisées dans le cadre de l'AMOC	Préciser les activités de l'AMOC réalisées
	Prévisions	réalisations	thèmes		Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total		
Boucle du Mouhoun	0	0			0	0	0	1	
Cascades	0	0			0	0	0	0	
Centre	1	1			18	3	21	0	
Centre-Est	0	0			0	0	0	0	
Centre-Nord	0	0			0	0	0	0	
Centre-Ouest	2	5	Voyage de partage d'expérience intercommunautaire dans le cadre de l'ATPC	Leaders communautaires	250	208	458	0	
Centre-Sud	0	0			0	0	0	0	
Est	4	0			0	0	0	0	
Hauts-Bassins	1	0			0	0	0	2	Suivi conjoint dans les écoles qui ont été dotées et formées
Nord	0	0			0	0	0	0	
Plateau Central	0	0			0	0	0	0	
Sahel	0	0			0	0	0	0	
Sud-Ouest	0	0			0	0	0	0	
<b>Total National</b>	<b>8</b>	<b>6</b>			<b>268</b>	<b>211</b>	<b>479</b>	<b>3</b>	

Source : rapports bilan régionaux

Afin de stimuler les différentes communautés et leur permettre d'apprendre les unes des autres, six (6) voyages d'étude et de partage d'expériences ont été réalisés au cours du premier semestre par les régions du Centre et du Centre-Ouest.

Dans la région du Centre-Ouest, ces voyages de partage d'expériences ont été organisés entre les différents villages par PLAN INTERNATIONAL dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC.

Dans la région du Centre, le seul voyage a été organisé par l'ONG Morija.

Ces voyages ont permis de toucher au total 479 personnes dont 211 femmes.

**Tableau 391** : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC.)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
Boucle du Mouhoun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	Formation des maçons y compris la gestion des boues de vidanges	0	0	0	0	0	0	14	0	0	32	46	0	46	Ji-saniyani
Centre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC.)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
Centre-Est		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	Formation sur l'ATPE, GHM et EQAmE Formation sur la réalisation de latrines normées	478	0	0	0	42	0	10	0	0	0	264	266	530	Plan et APS
Centre-Sud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord		0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	HELVETAS
Plateau Central	Wash en milieu scolaire, GHM, technique de construction des latrines prenant en	6	0	0	0	40	0	12	0	0	12	58	12	70	Eau vive

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs	
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC.)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total		
	compte le genre															
Sahel	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONEA		0	0	0	0	0	92	30	0	0	0	122	0	122	ONEA	
<b>Total National</b>		<b>484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>92</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>500</b>	<b>278</b>	<b>778</b>		

Source : rapports bilan régionaux

Au cours du premier semestre 2023, les formations entrant dans le cadre du pilotage et de la gestion du sous-secteur de l'assainissement ont touché au total 778 participants dont 278 femmes. Les thèmes abordés sont :

- le WASH en milieu scolaire,
- la GHM et la technique de construction des latrines prenant en compte le genre,
- la Formation sur l'ATPE , EQAmE ( Ecole qualité ami des enfants),
- la formation sur le « coup de pouce » pour le lavage des mains.

**Produit 7.1.6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires sont assurés par le Ministère l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement à travers le comité de revue du programme**

**1) Elaborer les rapports bilan et programmation**

A mi-parcours, toutes les régions ont élaboré leurs rapports bilan et programmation. Au niveau central, le rapport bilant 2022 et le rapport de programmation 2023 ont été élaborés.

**2) Cadres de concertation communale en matière d'assainissement**

Dans le cadre de la coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires, aucune activité n'a été enregistrée au cours de ce semestre.

**3) Tenir les sessions des groupes thématiques régionaux du PN-AEUE**

A mi-parcours, l'ensemble des régions ont tenu leur GTR.



## 5 BILAN FINANCIER

5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

5.2 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

**Tableau 402** : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2)

Régions	Programmation initiale (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	34,975	34,975	40,947	75,922	100,0	25	40,947	65,947	71,5
Cascades	2,458	0	0,4	0,4	0,0	0	0	0	0,0
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	3,618	3,618	14,01	17,628	100,0	3,618	13,960	17,578	100,0
Centre-Ouest	14,8	7,58	8,185	15,765	51,2	7,58	8,185	15,765	51,2
Centre-Sud	3,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Est	7,3	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Hauts-Bassins	4,22	0	2,5	2,5	0,0	0	0	0	0,0
Nord	24,55	5,078	0	5,078	20,7	5,078	0	5,078	20,7
Plateau Central	66,293	48,505	0	48,505	73,2	48,865	0	48,865	73,7

Régions	Programmation initiale (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Sahel	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	6,613	6,613	-	0	6,613	6,613	-
DGAEUE	281,256	105,541	59,19	164,731	37,5	94,377	56,29	150,667	33,6
<b>Total National</b>	<b>442,97</b>	<b>205,297</b>	<b>131,845</b>	<b>337,142</b>	<b>46,3</b>	<b>184,518</b>	<b>125,995</b>	<b>310,513</b>	<b>41,7</b>

Source : rapport bilan régionaux

Au premier semestre 2023, une programmation financière initiale de **442,97 millions de francs CFA** a été enregistrée dans 09 régions dans le cadre de la fin de la défécation à l'air libre. Le montant engagé de **205,297 millions de FCFA** est en hausse par rapport à celui engagé en 2022 à la même période qui s'élevait à **48,82 millions** sur une prévision de **442,97 millions de francs CFA**. Le taux d'engagement est de **46,3%** et celui liquidé de **41,7%**.

**Tableau 413** : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit 3)

structures	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	9,8	37,237	47,037	#DIV/0!	0	37,237	37,237	#DIV/0!
Cascades	0	0	1,614	1,614	#DIV/0!	0	1,614	1,614	#DIV/0!
Centre	2,74	2,116	11,601	13,717		2,116	11,601	13,717	77,2
Centre-Est	0	0	72,463	72,463	#DIV/0!	0	72,465	72,465	#DIV/0!
Centre-Nord	3,35	3,35	32,259	35,609	100,0	3,35	32,26	35,61	100,0

Centre-Ouest	25,6	7,98	13,49	21,47	31,2	9,58	12,97	22,55	37,4
Centre-Sud	5,735	2,685	4	6,685	46,8	2,685	4	6,685	46,8
Est	34,458	13,02	10,482	23,502	37,8	13,02	10,482	23,502	37,8
Hauts-Bassins	61,4	1,4	6,764	8,164	2,3	1,2	2,964	4,164	2,0
Nord	4,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Plateau Central	15,97	78,554	0	78,554	491,9	78,554	0	78,554	491,9
Sahel	2,25	2,25	11,575	13,825	100,0	2,25	11,575	13,825	100,0
Sud-Ouest	5,7	1,2	0,44	1,64	21,1	1,2	0,44	1,64	21,1
<b>Total National</b>	<b>161,703</b>	<b>122,355</b>	<b>201,925</b>	<b>324,28</b>	<b>75,7</b>	<b>113,955</b>	<b>197,608</b>	<b>311,563</b>	<b>70,5</b>

Source : rapport bilan régionaux

En matière d'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et du Centre-Est n'ont pas fait de programmation financière pour la réalisation des activités de sensibilisation. Au 30 juin 2023, le taux d'exécution base liquidation de la programmation financière en milieu rural est de **70,5%** soit un montant liquidé de **113,9551 millions FCFA** issu de la programmation sur une programmation de **161,703 millions FCFA**. Le montant des réalisations en hors programmation s'élève à **197,608 millions FCFA** portant le montant total engagé **311,563 millions FCFA**.

**Tableau 424** : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1

Régions	Programmation initiale (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	34,975	34,975	87,984	122,959	100,0	25	78,184	103,184	71,5
Cascades	2,458	0	2,014	2,014	0,0	0	1,614	1,614	0,0
Centre	2,74	2,116	11,601	13,717	77,2	2,116	11,601	13,717	77,2
Centre-Est	0	0	72,463	72,463	#DIV/0!	0	72,465	72,465	#DIV/0!
Centre-Nord	6,968	6,968	46,269	53,237	100,0	6,968	46,22	53,188	100,0
Centre-Ouest	40,4	15,56	21,675	37,235	38,5	17,16	21,155	38,315	42,5
Centre-Sud	9,235	2,685	4,000	6,685	29,1	2,685	4,000	6,685	29,1
Est	41,758	13,02	10,482	23,502	31,2	13,02	10,482	23,502	31,2
Hauts-Bassins	65,62	1,4	9,264	10,664	2,1	1,2	2,964	4,164	1,8
Nord	29,05	5,078	0	5,078	17,5	5,078	0	5,078	17,5
Plateau Central	82,263	82,263	44,795	127,058	100,0	82,263	45,156	127,419	100,0
Sahel	2,25	2,25	11,575	13,825	100,0	2,25	11,575	13,825	100,0
Sud-Ouest	5,7	1,2	7,053	8,253	21,1	1,2	7,053	8,253	21,1
DGAEUE	281,256	267,754	229,856	497,61	95,2	222,252	221,638	443,89	79,0
<b>Total National</b>	<b>604,673</b>	<b>435,269</b>	<b>559,031</b>	<b>994,3</b>	<b>72,0</b>	<b>381,192</b>	<b>534,107</b>	<b>915,299</b>	<b>63,0</b>

Source : rapport bilan régionaux

Dans le cadre de l'éradication de la défécation à l'air libre et la promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural, **559,031 millions de FCFA** ont été engagés dont **435,269 millions de FCFA** issus de la programmation initiale qui est de **604,673 millions de FCFA** soit un taux de **72%**.

### 5.3 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Tableau 435 : Taux d'exécution financière de l'Action 2

Régions	Programmation initiale (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	7,902	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	0,000	0	0,792	0,792	-	0	0,792	0,792	-
Centre-Ouest	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	2,800	2,8	16,87	19,67	100	2,8	16,87	19,67	2,8
Sud-Ouest	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>40,702</b>	<b>2,8</b>	<b>17,662</b>	<b>20,462</b>	<b>6,9</b>	<b>2,8</b>	<b>17,662</b>	<b>20,462</b>	<b>6,9</b>

Source : rapport bilan régionaux

Au titre des activités de sensibilisation en milieu rural, le montant engagé s'élève à 20,462. Le taux de liquidation est de 6,9%.

#### 5.4 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

**Tableau 446** : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions softs								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	19,4	1	0	1	5,2	1	0	1	5,2
Cascades	90,295	0	1,5	1,5	0,0	0	1,5	1,5	0,0
Centre	3,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Centre-Est	13,225	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Centre-Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	0,5	0	2,04	2,04	0,0	0	2,04	2,04	0,0
Centre-Sud	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	12,9	11,9	1,331	13,231	92,2	7,9	1,331	9,231	61,2
Hauts-Bassins	5,022	4,662	2,5	7,162	92,8	4,662	0	4,662	92,8
Nord	15,37	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Plateau Central	9,851	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Sahel	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	53,027	4,557	0	4,557	8,6	5,057	0	5,057	9,5
<b>Total National</b>	<b>223,09</b>	<b>22,119</b>	<b>7,371</b>	<b>29,49</b>	<b>9,9</b>	<b>18,619</b>	<b>4,871</b>	<b>23,49</b>	<b>8,3</b>

Source : rapport bilan régionaux

Pour ce qui concerne les ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soit **22,119 millions** de FCFA ont été engagés sur une programmation de **223,09 millions** de FCFA soit un taux de **9,9%**. Ce taux en deçà du taux repère de **50%** s'explique par plusieurs facteurs tels que la lourdeur dans la chaîne d'exécution

financière, le démarrage tardif de l'exécution du budget. On note également une hors programmation de 7,371 millions de FCFA portant ainsi le montant engagé à 29,49 millions de FCFA. Le montant total liquidé s'élève à 18,619 millions de FCFA, soit un taux de liquidation de 8,3%.

**Tableau 47** Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Réalisation de latrines familiales										Réhabilitation de latrines familiales							
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions					Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1070,731	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	1533,182	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	35,052	20,052	2,948	23	57,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	46,557	10,5	38,575	49,075	22,6	10,5	38,575	49,075	22,6	3,07	2,5	0	2,5	81,4	2,5	0	2,5	81,4
Centre-Nord	37,5	37,5	58,800	96,3	100,0	37,5	58,8	96,3	100,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	272,9	133,69	177,8	311,49	49,0	91,21	177,8	269,01	33,4		0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	468,05	1,05	0	1,05	0,2	1,05	0	1,05	0,2	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	89,7	86,238	243,31	329,548	96,1	63,7	243,31	307,01	71,0	4,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	312,3	72,9	14,4	87,3	23,3	16	0	16	5,1	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	53,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	112,703	17,04	12,5	29,54	15,1	0	12,5	12,5	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-

Régions	Réalisation de latrines familiales									Réhabilitation de latrines familiales								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions				
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Sahel	104,75	67,25	39,5	106,75	64,2	8,2	39,5	47,7	7,8	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	702,223	72,18	0	72,18	10,3	72,18	0	72,18	10,3	0	1,2	0	1,2	-	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>4839,248</b>	<b>518,4</b>	<b>587,833</b>	<b>1106,233</b>	<b>10,7</b>	<b>300,34</b>	<b>570,485</b>	<b>870,825</b>	<b>6,2</b>	<b>7,27</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>50,9</b>	<b>2,5</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>34,4</b>

Source : rapport bilan régionaux

Au 30 juin 2023, sur une programmation de **4839,248 millions de FCFA** pour la réalisation de latrines familiales, le montant engagé issus de la programmation est **518,4 millions de FCFA soit un taux de 10,7 %**. Le montant liquidé issu de la programmation est de **300,34 millions de FCFA** soit un taux de liquidation de **6,2 %**. Il faut noter que **587,833 millions de FCFA** ont été engagés en hors programmation portant le montant total engagé à **1106,233 millions de FCFA**. Pour ce qui concerne les réhabilitations, elles touchent les régions du Centre-Est et du Sud-Ouest et le montant engagé est de **3,7 millions de FCFA** sur une programmation de **7,27 millions de FCFA.**, soit un taux de réalisation de **50,9%**.

**Tableau 48** : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques

Régions	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total	Taux (100*b/a) en %	Issus de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total	Taux (100*b/a) en %
				(b+c)				(b+c)	
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	-	0	0	0	-



Cascades	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	8,8	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	1	0,3	1,3	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0,064	0,064	-	0	0,064	0,064	-
Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>18,4</b>	<b>1</b>	<b>0,364</b>	<b>1,364</b>	<b>5,4</b>	<b>0</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0</b>

Source : rapport bilan régionaux

Au premier semestre 2023, le montant engagé est de 1 millions sur une programmation de **18,4 millions de FCFA** pour la réalisation de puisards soit 5,4% comme taux de réalisation.

**Tableau 49** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles

structures	Réalisation de latrines dans les écoles									Réhabilitation de latrines dans les écoles								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions				
	Programme initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issus de la Programme (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %	Programme initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issus de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Boucle du Mouhoun	660	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	35,75	35,75	#DIV/0!	0	35,75	35,75	-
Cascades	437	0	33,373	33,373	0,0	0	33,373	33,373	0,0	13,5	13,5	5,000	18,5	100,0	13,5	5	18,5	0
Centre	17	12	0,302	12,302	70,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	-
Centre-Est	31,7	7,88	32,378	40,258	24,9	7,49	32,378	39,868	23,6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	23,7	23,7	0,3	24	100,0	23,7	0,3	24	100,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	-
Centre-Ouest	188,4	117,46	0	117,46	62,3	114,46	0	114,46	60,8	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	94,7	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	5	5	#DIV/0!	0	5	5	-
Est	39	39	230,98	269,98	100,0	39	104	143	100,0	14,4	12	3,4	15,4	83,3	12	3,4	15,4	83,3
Hauts-Bassins	104,1	86,41	79,49	165,9	83,0	9,51	21,99	31,5	9,1	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	-
Nord	42	4,5	0	4,5	10,7	4,5	0	4,5	10,7	3	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Plateau Central	44	18,788	0	18,788	42,7	17	0	17	38,6	29,7	22,9	0	22,9	77,1	22,9	0	22,9	77,1
Sahel	13,3	0	3	3	0,0	0	3	3	0,0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	-
Sud-Ouest	81,7	16,4	6,07	22,47	20,1	16,4	6,07	22,47	20,1	12	1,2	0	1,2	10	1,2	0	1,2	10,0

structures	Réalisation de latrines dans les écoles									Réhabilitation de latrines dans les écoles								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programme initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issus de la Programme (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %	Programme initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issus de la Programme (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
<b>Total National</b>	<b>1776,6</b>	326,138	385,893	712,031	18,4	232,06	201,111	433,171	13,1	95,6	49,6	49,15	98,75	51,9	49,6	49,15	98,75	<b>37,8</b>

Source : rapport bilan régionaux

Sur une programmation de **1776,5 millions de FCFA** pour la réalisation de latrines dans les écoles, **326,138 millions de FCFA** ont été engagés au cours du premier semestre et sont issus de la programmation soit un taux de **18,4%**. On note une hors programmation de **385,893 millions de FCFA** portant le total engagé à **712,031 millions de FCFA**. Le montant total liquidé s'élève à **232,06 millions de FCFA** soit un taux de **13,1%**. Pour ce qui concerne les réhabilitations, sur une programmation de **95,6 millions de FCFA** répartie dans 9 régions, **49,6 millions de FCFA** ont été engagés et issus de la programmation soit un taux d'exécution de **37,8%**.

**Tableau 450** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé

Régions	Réalisation de latrines dans les centres de santé									Réhabilitation de latrines dans les centres de santé								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Progr mmatio n initiale (a)	Issus de la progr mmatio n (b)	Hors progr mmatio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issus de la progr mmatio n (b)	Hors progr mmatio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Progr mmatio n initiale (a)	Issus de la progr mmatio n (b)	Hors progr mmatio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issus de la progr mmatio n (b)	Hors progr mmatio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %
Boucle du Mouhoun	540	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !
Cascades	339,392	0	6,62	6,62	0,0	0	6,62	6,62	0,0	17,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !
Centre- Est	9,55	9,55	2,95	12,5	100,0	9,55	2,95	12,5	100,0	2,45	1,84	0,46	2,3	75,1	1,84	0,46	2,3	75,1
Centre- Nord	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !
Centre- Ouest	52,84	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !
Centre- Sud	14,917	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !
Est	88,66	88,66	27,39	116,05	100,0	0	16,99	16,99	0,0	13,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts- Bassins	157,476	63,736	3,5	67,236	40,5	1,81	3,5	5,31	1,1	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !
Nord	96	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !

Régions	Réalisation de latrines dans les centres de santé									Réhabilitation de latrines dans les centres de santé								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Progr mmatio n initiale (a)	Issus de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issus de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Progr amm ation initial e (a)	Issus de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issus de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %
Plateau Central	12,83	9,58	0	9,58	74,7	9,58	0	9,58	74,7	5	5	0	5	100	5	0	5	100
Sahel	0	0	1,5	1,5	#DIV/0 !	0	1,5	1,5	#DIV/0 !	0	0	2,5	2,5	#DIV/0 !	0	2,5	2,5	#DIV/0 !
Sud- Ouest	16,882	4,284	4,5	8,784	25,4	0	4,5	4,5	0,0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !
<b>Total National</b>	<b>1328,54 7</b>	<b>175,81</b>	<b>46,46</b>	<b>222,27</b>	<b>13,2</b>	<b>20,94</b>	<b>36,06</b>	<b>57</b>	<b>1,6</b>	<b>38,19</b>	<b>6,84</b>	<b>2,96</b>	<b>9,8</b>	<b>17,9</b>	<b>6,84</b>	<b>2,96</b>	<b>9,8</b>	<b>17,9</b>

Source : rapport bilan régionaux

La programmation financière s'élève à **1328,547 millions de FCFA** pour les réalisations de latrines dans les centres de santé. Au 30 juin 2023, **175,81 millions de FCFA** ont été engagés soit un taux de **13,2%**. On enregistre une hors programmation de **46,46 millions de FCFA** portant le total engagé à **222,27 millions de FCFA**. Pour les réhabilitations, les régions des Cascades, du Centre-Est, de l'Est et du Plateau central ont fait une programmation financière d'un montant total de **38,19 millions de FCFA**. Le montant engagé et liquidé est de **6,84 millions de FCFA** soit un taux d'exécution de **17,9%**.

**Tableau 461** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics

Régions	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics									Réhabilitation de latrines dans les lieux publics								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Progra mmatio n initiale( a)	Issus de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Progra mmatio n initiale (a)	Issus de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %
Boucle du Mouhoun	609,8	11,26	0	11,26	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	312	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre- Est	26,45	0	0	0	0,0	0	0	0	0	1	0,99	0	0,99	99,0	0,99	0	0,99	99,0
Centre- Nord	17	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre- Ouest	36,3	5,9	0	5,9	16,3	3,4	0	3,4	9,4	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre- Sud	11,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	6	6	16,113	22,113	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts- Bassins	16	16	0	16	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	11,558	2,63	0	2,63	22,8	2,63	0	2,63	22,8	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	23,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	3,5	0	14	14	0,0	0	14	14	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud- Ouest	17,4	0	2,2	2,2	0,0	0	2,2	2,2	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-

Régions	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics									Réhabilitation de latrines dans les lieux publics								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Progra mmatio n initiale( a)	Issus de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b /a) en %	Progra mmatio n initiale (a)	Issus de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100 *b/a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %
<b>Total National</b>	<b>1091,00 8</b>	<b>41,79</b>	<b>32,313</b>	<b>74,103</b>	<b>3,8</b>	<b>6,03</b>	<b>16,2</b>	<b>22,23</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	<b>0,99</b>	<b>0</b>	<b>0,99</b>	<b>99,0</b>	<b>0,99</b>	<b>0</b>	<b>0,99</b>	<b>99,0</b>

Source : rapport bilan régionaux

Pour la réalisation des latrines dans les lieux publics, sur une programmation de **1091,01 millions de FCFA**, **41,79 millions de FCFA** ont été engagés soit un taux d'engagement de **3,8 %** et **6,03 millions de FCFA** ont été liquidés soit un taux de **0,6 %** sur base engagement. On enregistre une hors programmation de **32,313 millions de FCFA** portant le montant total engagé à **74,103 millions de FCFA**. Pour ce qui concerne les réhabilitations, la région du Centre-Est a fait une programmation financière à la hauteur de **1 million de FCFA** et on enregistre une réalisation de **0,99 millions de FCFA**, soit un taux de **99%**.

**Tableau 472** : taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)

Régions	Programmation initiale (a)	OUVRAGES							
		Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la Programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	2880,531	11,26	35,75	47,01	0,4	0	35,75	35,75	0,0
Cascades	2652,574	15	43,493	58,493	0,6	15	43,493	58,493	0,6
Centre	52,052	32,052	3,25	35,302	61,6	0	0	0	0,0
Centre-Est	122,777	34,71	72,913	107,623	28,3	34,32	72,913	107,233	28,0
Centre-Nord	87	87	33,3	120,3	100,0	87	33,3	120,3	100,0
Centre-Ouest	571,44	257,05	177,8	434,85	45,0	209,07	177,8	386,87	36,6
Centre-Sud	598,167	1,05	5	6,05	0,2	1,05	5	6,05	0,2
Est	255,2	250,011	505,68	755,691	98,0	114,7	367,7	482,4	44,9
Hauts-Bassins	589,876	237,046	99,454	336,5	40,2	27,32	25,554	52,874	4,6
Nord	206,158	7,13	0	7,13	3,5	7,13	0	7,13	3,5
Plateau Central	227,733	73,308	12,5	85,808	32,2	54,48	12,5	66,98	23,9
Sahel	121,55	67,25	60,5	127,75	55,3	8,2	60,5	68,7	6,7
Sud-Ouest	830,805	95,264	12,77	108,034	11,5	89,78	12,77	102,55	10,8
<b>Total National</b>	<b>9195,86</b>	<b>1168,131</b>	<b>1062,41</b>	<b>2230,541</b>	<b>12,7</b>	<b>648,05</b>	<b>847,28</b>	<b>1495,33</b>	<b>7,0</b>

Source : rapport bilan régionaux



En résumé, un montant total de **9195,86 millions de FCFA** a été programmé pour l'ensemble des ouvrages c'est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines. Sur cette programmation, **2 230,541 millions de FCFA** ont été engagés et issus de la programmation au titre des investissements faisant ainsi un taux d'exécution financière de **12,7%**.

**Tableau 483** : Situation de l'exécution financière du produit 3 (en millions de FCFA)

Régions	produit 3								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale(a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	-	0	0	0	
Cascades	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	2,7	0,54	0	0,54	20,0	0,54	0	0,54	20,0
Centre-Sud	6,15	4,7	0	4,7	76,4	4,7	0	4,7	76,4
Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>8,85</b>	<b>5,24</b>	<b>0</b>	<b>5,24</b>	<b>59,2</b>	<b>5,24</b>	<b>0</b>	<b>5,24</b>	<b>59,2</b>

Source : rapport bilan régionaux

Sur une programmation de **8,85 millions de FCFA** pour des ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'IMS, actions softs, le montant engagé est de **5,24 millions de FCFA** soit un taux de réalisation de **59,2%**.

**Tableau 494:** Taux d'exécution financière de l'action 3

Régions	ACTION 3								
	Programmation initiale (a)	Montant engagé (en millions de FCFA)				Montant liquidé (en millions de FCFA)			
		Issus de la programmation initiale (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	2981,836	12,26	35,75	48,01	0,4	1	35,75	36,75	0,0
Cascades	2833,164	15	44,993	59,993	0,5	15	44,993	59,993	0,5
Centre	59,052	32,052	3,25	35,302	54,3	0	0	0	0,0
Centre-Est	136,727	34,71	72,913	107,623	25,4	34,32	72,913	107,233	25,1
Centre-Nord	87	87	33,3	120,3	100,0	87	33,3	120,3	100,0
Centre-Ouest	1290,36	257,59	179,84	437,43	20,0	209,61	179,84	389,45	16,2
Centre-Sud	602,867	5,75	5	10,75	1,0	5,75	5	10,75	1,0
Est	281,33	261,911	507,011	768,922	93,1	122,6	369,031	491,631	43,6
Hauts-Bassins	600,22	241,708	101,954	343,662	40,3	31,982	25,554	57,536	5,3
Nord	235,898	7,13	0	7,13	3,0	7,13	0	7,13	3,0
Plateau Central	553,024	73,308	12,5	85,808	13,3	54,48	12,5	66,98	9,9
Sahel	188,8	67,25	60,5	127,75	35,6	8,2	60,5	68,7	4,3
Sud-Ouest	936,859	99,821	12,77	112,591	10,7	94,837	12,77	107,607	10,1
<b>Total National</b>	<b>10787,137</b>	<b>1195,49</b>	<b>1069,781</b>	<b>2265,271</b>	<b>11,1</b>	<b>671,909</b>	<b>852,151</b>	<b>1524,06</b>	<b>6,2</b>

Source : rapport bilan régionaux

En résumé un montant total de **10787,137 millions de FCFA** a été programmé pour l'ensemble des ouvrages c'est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines. Sur cette programmation, **1 195,49 millions de FCFA de FCFA** ont été engagés au titre des investissements issus de la programmation faisant ainsi un taux d'exécution financière de **11,1 %**. Sur ce montant engagé, **671,909 millions de FCFA** ont été liquidés soit un taux de **6,2 %** supérieur à celui de 2022 à la même période qui était de **7,9%**. En outre, on relève des hors programmation d'un montant liquidé respectivement de **1 069,781 millions de FCFA** et de **852,151 millions de FCFA** portant ainsi le montant total engagé et liquidé respectivement à **2 265,271 millions de FCFA** et à **1 524,06 millions de FCFA**.

#### 5.5 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

**Tableau 505** : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions softs								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	1,235	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Centre-Ouest	0,000	0	0	0	-	0	2,01	2,01	-
Centre-Sud	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	1,440	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Nord	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions softs								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Plateau Central	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	0,400	0,4	0	0,4	100	0,4	0	0,4	100,0
Sud-Ouest	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
ONEA	86,85	69,85	17	86,85	80,4	47,329	0	47,329	54,5
<b>Total National</b>	<b>89,925</b>	<b>70,25</b>	<b>17</b>	<b>87,25</b>	<b>78,1</b>	<b>47,729</b>	<b>2,01</b>	<b>49,739</b>	<b>53,1</b>

Source : rapport bilan régionaux

En résumé un montant total de **89,925 millions de FCFA** a été programmé pour l'ensemble des ateliers ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS. Sur cette programmation, **70,25 de FCFA** ont été engagés faisant ainsi un taux d'exécution financière de **78,1%**.

**Tableau 516** : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puits et fosses septiques

Régions	Latrines familiales, puits et fosses septiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	26,58	26,58	2,209	28,789	100	26,58	2,209	28,789	100
Centre-Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	131,04	131,04	9,2	140,24	100	131,04	9,2	140,24	100,0
Sud-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
ONEA	5625,33	2622,33	0	2622,33	46,6	647,96	0	647,96	11,5
<b>Total National</b>	<b>5793,95</b>	<b>2779,95</b>	<b>11,409</b>	<b>2791,359</b>	<b>48,0</b>	<b>805,58</b>	<b>11,409</b>	<b>816,989</b>	<b>13,9</b>

Source : rapport bilan régionaux

Sur une programmation de **5793,95 millions de FCFA** pour la réalisation de latrines familiales, puisards et fosses septiques, le montant engagé issu de la programmation est de **2779,95 millions de FCFA** soit un taux de réalisation de **48,0%**.

**Tableau 57** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain

Régions	Latrines institutionnelles et publiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	19,8	13,2	4,364	17,564	66,7	13,2	4,364	17,564	66,7
Centre-Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	0	24	0	24	-	24	0	24	-
Centre-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	97,55	3,8	3,5	7,3	3,9	1,8	3,5	5,3	1,8
Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	94,16	46	12,5	58,5	48,9	46	12,5	58,5	48,9
Sud-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
ONEA	676,48	240,15	0	240,15	35,5	130,1	0	130,1	19,2
<b>Total National</b>	<b>887,99</b>	<b>327,15</b>	<b>20,364</b>	<b>347,514</b>	<b>36,8</b>	<b>215,1</b>	<b>20,364</b>	<b>235,464</b>	<b>24,2</b>

Source : rapport bilan régionaux

Sur une programmation de **887,99millions de FCFA** pour la réalisation de latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics, le montant liquidé est de **215,1 millions de FCFA** soit un taux de réalisation de **24,2%**.



**Tableau 58** : Exécutions financières de l'action 4

Régions	Action4								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	46,380	39,78	6,573	46,353	85,8	39,78	6,573	46,353	85,8
Centre-Est	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	12,235	12,235	11,765	24	100,0	12,235	11,765	24	100,0
Centre-Ouest	0,000	0	0	0	-	0	2,01	2,01	-
Centre-Sud	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	98,990	3,8	3,5	7,3	3,8	1,8	3,5	5,3	1,8
Nord	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	225,600	177,44	21,7	199,14	78,7	186,64	12,5	199,14	82,7
Sud-Ouest	0,000	0	0	0	-	0	0	0	-
ONEA	6388,66	2932,33	17	2949,33	45,9	852,389	0	825.389	13,3
<b>Total National</b>	<b>6771,865</b>	<b>3165,585</b>	<b>60,538</b>	<b>3226,123</b>	<b>46,7</b>	<b>1092,844</b>	<b>36,348</b>	<b>276,803</b>	<b>16,1</b>

Source : rapport bilan régionaux

Au cours de ce semestre, sur une programmation de 6771,865 millions au titre des investissements en matière d'infrastructures d'assainissement en milieu urbain, 1092,844millions ont été liquidés faisant un taux de 16,1%. Par ailleurs on note un taux d'engagement de 46,7%.

### 5.6 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

**Tableau 59** : Exécutions financières de l'action 5

structures	Action5								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Cascades	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Centre	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Centre-Est	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Centre-Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Centre-Ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Centre-Sud	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Est	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Hauts-Bassins	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Nord	9,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Plateau Central	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Sahel	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Sud-Ouest	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
DGAEUE	25	1,392		1,392	5,6	1,392		1,392	5,6
<b>Total National</b>	<b>34</b>	<b>1,392</b>	<b>0</b>	<b>1,392</b>	<b>4,1</b>	<b>1,392</b>	<b>0</b>	<b>1,392</b>	<b>4,1</b>

Source : rapport bilan régionaux

Pour cette action, un montant de **1,392 millions de FCFA** a été engagé sur une programmation de **34 millions de FCFA, soit un taux de 4,1%**. La liquidation s'élève à **1,392 millions de FCFA**.

#### 5.7 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

Tableau 520 : Exécution financière des actions de la recherche

Régions	Action6								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program mation initiale (a)	Issue de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %	Issus de la program mation (b)	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONEA	19	19	0	19	100	15,2	0	15,2	80
<b>Total National</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>15,2</b>	<b>0</b>	<b>15,2</b>	<b>80</b>

Source : rapport bilan régionaux

Sur une programmation initiale est de 19 millions de FCFA qui a trait à la convention signée avec l'Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso pour un accompagnement en vue de la valorisation des boues de vidange, le montant engagé est de 19 millions de FCFA, soit un taux d'engagement de 100%. Le montant liquidé est de 15,2 millions de FCFA, soit un taux de liquidation de 80%.

## 5.8 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 531 : Exécution financière de l'action

structur es	Action7								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmati on initiale (a)	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %	Issus de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %
Boucle du Mouhoun	51	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Cascades	0	0	7,69	7,69	-	0	7,69	7,69	-
Centre	0,58	0,559	0	0,559	96,4	0,559	0	0,559	96,4
Centre- Est	3	3	0	3	100,0	3	0	3	100,0
Centre- Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre- Ouest	3,5	3,5	20,45	23,95	100,0	3,5	20,45	23,95	100,0
Centre- Sud	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	15,67	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Hauts- Bassins	15,34	0,245	0	0,245	1,6	0	0	0	0,0
Nord	0	0	0,37	0,37	-	0	0,37	0,37	-
Plateau Central	11	10,996	0	10,996	100,0	10,996	0	10,996	100,0
Sahel	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud- Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
DGAEUE	252,366	11,553	0	11,6	4,6	8,555	0	8,555	3,4
ONEA	84,35	49,35	0	49,35	58,5	14,8	0	14,8	17,5
<b>Total National</b>	<b>436,806</b>	<b>79,203</b>	<b>28,51</b>	<b>107,76</b>	<b>18,1</b>	<b>41,41</b>	<b>28,51</b>	<b>69,92</b>	<b>9,5</b>

Source : rapport bilan régionaux

Pour la mise en œuvre des activités de renforcement de capacité, la DGAEUE, l'ONEA et 7 régions ont effectué une programmation financière de ainsi que la DGAEUE et l'ONEA millions de FCFA. Au 30 juin 2023, un montant de 79,203 millions de FCFA ont été engagés, soit un taux de 18,1%. On enregistre un montant liquidé de 41,41 millions de FCFA issus de la programmation.

**Tableau 542** : Exécution financière globale du PN-AEUE

Milieu	Prévision (en millions de FCFA)	Exécution (engagé) (millions francs CFA)				Exécution (liquidé) (millions francs CFA)			
		IP	HP	T	Taux (%)	IP	HP	T	Taux (%)
Rural	4 362,494	1 646,884	1 286,297	2 933,181	37,8	1 093,796	1 073,049	2 166,844	25,1
Urbain	11 501,592	3 266,162	48,773	3 314,935	28,4	1 128,071	24,583	1 152,654	9,8
<b>Régional</b>	<b>15 864,090</b>	<b>4 913,046</b>	<b>1 335,069</b>	<b>6 248,116</b>	<b>31,0</b>	<b>2 221,867</b>	<b>1 097,631</b>	<b>3 319,498</b>	<b>14,0</b>

Source : DGAEUE 2023

## 6 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

**Tableau 553:** Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés

Régions	Mode de passation des marchés																		Total de marchés inscrits dans le plan de passation			
	Nbre Appels d'offres			Nbre Demande de prix			Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition			Nbre Demande de cotation			Nbre Entente directe			Demande de proposition allégée						
	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Global
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	1	0	0	1	1	8	0	3	0	0	0			1	8	2	5	15
Cascades	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	3	1	1	5
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	2	0	0	0	0	0	11	1	0	12
Centre-Est	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	4	1	1	6
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	2	0	0	0	0	3	3	1	7
Centre-Ouest	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	1	0	6	2	0	8
Centre-Sud				1						3	1		1			1			5	2	0	7
Est	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
Hauts-Bassins	0	0	0	0	2	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	2	14
Nord	0	0	0		1					1	1	1						1	1	2	2	5
Plateau Central	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	4
Sahel	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Régions	Mode de passation des marchés																		Total de marchés inscrits dans le plan de passation			
	Nbre Appels d'offres			Nbre Demande de prix			Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition			Nbre Demande de cotation			Nbre Entente directe			Demande de proposition allégée						
	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, biens et services	Travaux	Etudes	Global
Sud-Ouest	0	0	0	0	1	0	0	0		4	1		3	0	0	2	0	0	9	2	0	11
DGAEUE	0	0	0	1	1	0	0	0	2	9	0	1	1	0	0	0	0	0	11	1	3	15
Total National	0	3	0	1	11	0	0	1	4	56	5	8	13	2	0	3	1	5	73	23	17	113

Source : DGAEUE, DREA

Tableau 564: état d'exécution des marchés

Régions	Total de marchés inscrits dans le plan de passation				Engagés				Non engagés				Liquidé				Payé				Taux d'exécution base paiement %				Nombre de marchés en souffrance
	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	
Boucle du Mouhoun	8	2	5	15	8	3	1	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0,0	0,0	20,0	6,7	2
Cascades	3	1	1	5	2	0	0	2	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Centre	11	1	0	12	11	0	0	11	0	1	0	1	8	0	0	8	7	0	0	7	63,6	0,0	-	58,3	0
Centre-Est	4	1	1	6	4	2	2	8	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Centre-Nord	3	3	1	7	3	3	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Régions	Total de marchés inscrits dans le plan de passation				Engagés				Non engagés				Liquidé				Payé				Taux d'exécution base paiement %				Nombre de marchés en souffrance
	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, biens et services	travaux	Etudes	Global	
Centre-Ouest	6	2	0	8	6	2	0	8	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	16,7	0,0	-	12,5	0
Centre-Sud	5	2	0	7	5	2		7			0				0					0	0,0	0,0	-	0,0	
Est	1	1	1	3	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Hauts-Bassins	10	2	2	14	9	2	1	12	1	0	0	1	6	0	0	6	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Nord	1	2	2	5	1	2	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Plateau Central	1	2	1	4	1	2	1	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	100,0	0,0	0,0	25,0	0
Sahel	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	-	0,0	0
Sud-Ouest	9	2	0	11	9	2		11				0	7			7	7	0	0	7	77,8	0,0	-	63,6	0
DGAEUE	11	1	3	15	7	0	0	7	4	1	3	8	5	0	0	5	1	0	0	1	9,1	0,0	0,0	6,7	4
<b>Total National</b>	<b>73</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>113</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>97</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>15,9</b>	<b>6</b>

Source : DGAEUE, DREA

Au 30 juin 2023, **113** marchés ont été inscrits dans le plan de passation dont **23** pour les travaux et **17** pour les prestations intellectuelles (études). On note que **97** marchés ont été engagés soit un taux d'engagement global de **85,8%**. Concernant les travaux et les prestations intellectuelles, les taux d'engagements sont respectivement de **95,7%** et de **47,1%**. Au total, **18** marchés ont été payés soit un taux d'exécution base paiement de **15,9%**.

**Tableau 575** : situation des indicateurs de performance du PN-AEUE

<b>Indicateur</b>	<b>Réalisation 2022</b>	<b>Cible 2023</b>	<b>Réalisation 2023</b>	<b>Commentaire</b>
Taux d'accès national à l'assainissement	27,5	28	-	III se calcule en fin d'année
Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural	40,8	22,5	-	III se calcule en fin d'année
Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain	21,9	41,5		III se calcule en fin d'année
Nombre de villages touchés par le déclenchement (annuellement)	239	150	93	A corriger en fin d'année
Proportion de village déclarés FDAL à partir de 2021	8,6	7,3		A corriger en fin d'année
Proportion de village certifiés FDAL	85,1	5		Il est renseigné en fin d'année
Taux d'équipement des écoles en latrine	94,5	85,3		Il est renseigné en fin d'année
Taux d'équipement des centres de santé en latrine	0	91		Il est renseigné en fin d'année
Nombre de sites de dépotages réalisés	0	2		Il est renseigné en fin d'année

Source : DGAEUE



## 7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

### 7.1 Principaux freins

Tableau 586 : Difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions	Responsables
Difficultés d'accès liées au contexte sécuritaire dans certaines localités	-Orienter les réalisations/ réhabilitations des ouvrages d'assainissement vers les sites plus accessibles et dans les familles d'accueil des déplacés internes -Respecter les consignes sécuritaires  - Adapter l'ATPC en urgence dans les zones concernées (approches communautaires, appuis)	-DREA ; -Acteurs de mise en œuvre ; -Partenaires.
La faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des infrastructures d'assainissement	Poursuivre les actions de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement au niveau des ménages	--DREA ; -Acteurs de mise en œuvre ; -Partenaires.
Faible implication de la DREA pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage communale par les communes (fonds transférés)	Impliquer la DREA dans toute la procédure d'exécution des ouvrages	Mairies
Faible capacité technique des communes en matière de prise en charge efficace et efficiente du volet assainissement	Renforcer les capacités opérationnelles du service en charge du volet assainissement des communes	DGAEUE DREA Communes
-Faible synergie d'actions des acteurs (Etat, ONG, etc.)	-Organiser et tenir un cadre de concertation permanent des acteurs	DGESS DGAEUE, DREA et les partenaires.
Lourdeurs administratives concernant les débloques des fonds alloués	Diligenter les procédures administratives	Structures de mise en œuvre
Non maîtrise de la politique locale en matière d'assainissement par les membres de la délégation spéciale	Renforcer les capacités des membres des délégations spéciales sur l'assainissement et la recherche de financement	DGAEUE DREA Communes

Source : DGAEUE, DREA

➤ **A l'endroit des structures centrales :**

- développer des méthodes innovantes de mobilisation de ressources pour le financement des activités WASH ;
- réviser à la hausse les ressources mises à la disposition des régions pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation des populations, de gestion des ouvrages d'assainissement familiales et institutionnels et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage communal ;

➤ **A l'endroit des structures déconcentrées :**

- poursuivre les actions entamées dans le cadre de l'organisation des concertations régionales sur la mise en œuvre de l'ATPC (DREA et partenaires) ;
- former les acteurs communaux, et les responsables des collectivités sur leur rôle dans la mise en œuvre du PN-AEUE. ;

➤ **A l'endroit des communes :**

- améliorer le taux d'absorption des ressources transférées pour la réalisation des ouvrages d'assainissement ;
- mener des activités de mobilisation de fonds auprès des forces vives locales et de la diaspora pour la mise en œuvre des activités d'assainissement ;
- s'investir davantage dans la gestion des ouvrages d'assainissement dans les institutions et lieux publics afin d'assurer leur durabilité ;
- prendre des dispositions pour assurer l'achèvement des latrines familiales semi-finies par les bénéficiaires ;
- prévoir des sites potentiels pour la réalisation des STBV ;

---

## 9 CONCLUSION

---

Au premier semestre de l'année, la mise en œuvre de l'ATPC dans les régions a permis de déclencher 93 villages, de déclarer FDAL 177 villages et de certifier FDAL 42 villages. En ce qui concerne les sensibilisations, 238 émissions ont été réalisées à travers les mass-médias. Les sensibilisations de proximité ont permis de toucher 208 108 personnes dont 84 695 femmes à travers 40 837 ménages. Les sensibilisations dans les institutions ont permis de toucher 113 354 personnes dont 61 452 femmes dans 451 écoles, 65 centres de santé et 446 lieux publics et dans les ménages. En termes de réalisations d'ouvrages, 12 445 latrines familiales en milieu rural et 5 811 en milieu urbain ont été construites soit un total de 18 256 latrines avec 8 422 en hors-programmation sur une programmation initiale globale de 61 722 latrines soit 15,9% de taux de réalisation. Au niveau des latrines institutionnelles et publiques au total 533 blocs de latrines (dont 171 en hors-programmation) ont été réalisés sur un total programmé de 1 185 blocs de latrines soit un taux de réalisation de 30,5%. Quant aux puisards, le taux de réalisation est de 16,2% avec 3 179 puisards réalisés dont 212 réalisés en hors-programmation sur 18 359 programmés. Concernant les interventions en situation d'urgence, **1 329** latrines et **141** puisards ont été réalisés au profit des ménages d'accueil des PDI et de **254** cabines-latrines réalisées sur les sites PDI.

Le taux d'exécution financière base liquidation du PN-AEUE au 30 juin 2023 est **de 14,0%** soit **2 221,867** millions liquidés sur **15 864,090** millions programmés. Le taux d'exécution base engagement est de **31,0%**.

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme sont entre autres : (i) Difficultés d'accès liées au contexte sécuritaire dans certaines localités (ii) La faible mobilisation de la part contributive des ménages pour la réalisation des infrastructures d'assainissement, (iii) Défaillance de certains prestataires (iv) La faible implication par les communes des services techniques en charge de l'assainissement dans l'exécution des fonds transférés.

Au regard du niveau d'avancement des réalisations à mi-parcours, les acteurs sont invités à fournir plus d'efforts pour une amélioration considérable des niveaux de réalisation.