

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT,
DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DREA -CENTRE

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice

PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRÉTAS

BILAN REGIONAL ANNUEL 2023

Janvier 2024

SOMMAIRE

RESUME EXECUTIF	9
1 INTRODUCTION	10
2 METHODOLOGIE	10
3 PRESENTATION DU PN-AEUE	12
3.1 Objectifs	12
3.2 Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2023	12
4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2023	13
4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	13
Produit 1.1.1 : Les villages déclenchés à la phase 1 (2016-2020) sont certifiées FDAL	13
Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages (à partir de 2023)	14
a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages	16
a) Sensibilisation de masse	17
b) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	17
c) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	18
4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	19
4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	19
Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains	19
Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.	21
a) Formation et coordination	21
b) Sensibilisation de masse	21
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	22
d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	22
4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	24
Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	24
Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	27
Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural	31
4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	33
4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement	33
Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	33
Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	34

Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain _____	36
4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale _____	38
4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale _____	38
Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée _____	38
Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur _____	39
Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal _____	39
4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta _____	40
4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta _____	40
Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes _____	40
Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta _____	40
Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement _____	41
4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur. _____	41
4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur _____	41
Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées _____	41
Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages _____	42
Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance _____	42
Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance _____	44
5 BILAN FINANCIER _____	47
5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural _____	47
5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain _____	48
5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement _____	49
5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement _____	58
5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale _____	60
5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta _____	61
5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur _____	62

6	SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES	63
7	PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS	65
7.1	Principaux freins	65
8	RECOMMANDATIONS	66
9	CONCLUSION	66

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2023	12
Tableau 2: Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action	13
Tableau 3 : déclaration et certification de villages déclenchés sur la période 2016-2022	14
Tableau 4 : situation de l'ATPC dans les villages à partir de 2023	14
Tableau 5: évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC	15
Tableau 6 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC	15
Tableau 7 : formation et coordination	16
Tableau 8: Activités de sensibilisations de masse	17
Tableau 9: sensibilisation dans les ménages	17
Tableau 10: Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation	18
Tableau 11: Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions	19
Tableau 12 : activités ATPC	20
Tableau 13 : formation et vulgarisation de la stratégie ATPC	20
Tableau 14 : formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages	21
Tableau 15: Activités de sensibilisations de masse	21
Tableau 16: sensibilisation dans les ménages	22
Tableau 17: Sensibilisation/communication de masse dans les institutions	23
Tableau 18: distribution de kits	24
Tableau 19: opérations pré-réalisation de latrines familiales	24
Tableau 20: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural	25
Tableau 21: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural	26
Tableau 23: Situation de réalisation et de réhabilitation latrines familiales	26
Tableau 24 : Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques	26
Tableau 25: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques	27
Tableau 26: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation	27
Tableau 27 : Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles	28
Tableau 28: Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé	29
Tableau 29: Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics	30
Tableau 30: taux d'équipement des écoles et des centres de santé	30
Tableau 31 : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI	31
Tableau 32 : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI	31
Tableau 33: Formation et suivi	32
Tableau 34 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion	32
Tableau 35 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité	33
Tableau 36: opérations pré-réalisation de latrines familiales	33
Tableau 37: Réalisations de latrines familiales en milieu urbain	34
Tableau 38: Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain	34
Tableau 39: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques	34
Tableau 40: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation	35
Tableau 41: Réalisations de latrines dans les centres de santé	35
Tableau 42: Réalisations de latrines dans les lieux publics	36
Tableau 43: Formation et suivi	36
Tableau 44 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion	37
Tableau 45 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité	37
Tableau 46 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges	38
Tableau 47 : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif	39
Tableau 48: Extension du réseau collectif	39
Tableau 49 : Formation des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	40
Tableau 50 : sanithons et nuits de l'assainissement	41
Tableau 51 : ressources financières mobilisées	42
Tableau 52 : efforts des ménages	42
Tableau 53: Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural	43

Tableau 54: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l'ONEA	43
Tableau 55: Voyages d'études et partage d'expérience réalisés	44
Tableau 56 : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur	45
Tableau 57 : Cadres de concertation communale	46
Tableau 58 : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2)	47
Tableau 59 : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit3)	47
Tableau 60 : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1	48
Tableau 61 : Taux d'exécution financière de l'Action 2	48
Tableau 62 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)	49
Tableau 63 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	49
Tableau 64 : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques	50
Tableau 65 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles	51
Tableau 66: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé	53
Tableau 67 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics	54
Tableau 68: taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)	55
Tableau 69 : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)	56
Tableau 70: Taux d'exécution financière de l'action 3	57
Tableau 71 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)	58
Tableau 72 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques	58
Tableau 73 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain	59
Tableau 74: Exécutions financières du produit 3	59
Tableau 75: Exécutions financières de l'action 4	60
Tableau 76: Exécutions financières de l'action 5	60
Tableau 77: Exécution financière des actions de la recherche	61
Tableau 78 : Exécution financière de l'action	62
Tableau 79 : Exécution financière globale du PN-AEUE au niveau régional	62
Tableau 80: Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés	63
Tableau 81: état d'exécution des marchés	64
Tableau 82: Difficultés et propositions de solutions	65

LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

SIGLES ET ABREVIATIONS

ABS	: Appui Budgétaire Sectoriel
AEP	: Approvisionnement en eau potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPHA	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
AEUE	: Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
AFDH	: Approche Fondée sur les Droits Humains
AMOC	: Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale
ATPC	: Assainissement Total Piloté par la Communauté
ATPL	: Assainissement Total Porté par les Leaders
ASBC	: Agents de Santé à Base Communautaire
BD	: Base de Données
BPO	: Budget Programme par Objectifs
CAP	: Connaissances Attitudes et Pratiques
CCEA	: Cadre de Concertation sur l’Eau et l’Assainissement
CMP	: Cadre de Mesure de Performance
CNP	: Comité National de Pilotage
CRP	: Comité Régional de Pilotage
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CSD	: Cadre Sectoriel de Dialogue
CUCA	: Cadre Unifié de Coordination de l’Assainissement
CUI	: Cadre Unifié d’Intervention
DAL	: Défécation à l’Air Libre
DAO	: Dossier d’Appel d’Offres
DGA	: Direction Générale de l’Assainissement
DGESS	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
DGEP	: Direction Générale de l’Eau Potable
DISE	: Dispositif Intégré de Suivi Evaluation
DPEA	: Direction Provinciale de l’Eau et de l’Assainissement
DREA	: Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement
ENA	: Enquête Nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages d’Assainissement familiales
ECOSAN	: Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)
FDAL	: Fin de la Défécation à l’Air Libre
GBV	: Gestion des Boues de Vidange
GTEA	: Groupe Thématique Eau et Assainissement
IEC	: Information-Education-Communication
IMS	: Intermédiation Sociale
INOA	: Inventaire National des Ouvrages d’Assainissement en milieu rural
INSD	: Institut National de la Statistique et de la Démographie
LSF	: Latrines Semi Finies
MEA	: Ministère de l’Eau et de l’Assainissement
MOC	: Maitrise d’Ouvrage Communale
OCADES	: Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PCD-AEPA	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEA/GIZ	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
PGEA	: Programme Gouvernance Eau et Assainissement
PHA	: Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
PNDES	: Plan National de Développement Economique et Sociale
PNGT	: Programme National de Gestion des Terroirs
PPS	: Programme Pilotage et Soutien
PTF	: Partenaire Technique et Financier
RGPH	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SAMOC	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
SNE	: Stratégie Nationale de l'Eau
STEP	: Station d'Epuratoin
STBV	: Station de Traitement des Boues de Vidange
TCM	: Toilette à Chasse Manuelle
TIC	: Technologie de l'Information et de la Communication
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIP	: Ventilated Improved Pit (Latrines Améliorées à fosses ventilées)

RESUME EXECUTIF

Au 31 décembre 2023, le bilan d'exécution des activités du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE) pour la région du Centre se résume ainsi qu'il suit :

1. Bilan physique

Dans l'ensemble, le taux d'exécution physique global du programme au 31 décembre 2023 est de 78.57 %. Les détails par action se présentent comme suit :

- ❖ **Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural : 66.67%**

- ❖ **Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain : 75%**

- ❖ **Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural : 51.16%**

- ❖ **Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain :100%**

- ❖ **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale : -**

- ❖ **Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta : -**

- ❖ **Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur : 100%**

2. Bilan financier

Sur le plan financier, les acteurs ont pu mobiliser deux cent vingt millions huit cent quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante-dix-sept (220 893 577) FCFA par rapport à la programmation révisée qui était de deux cent quatre-vingt-douze millions trois cent soixante-treize mille trois cent cinquante (292 373 150) FCFA. Des activités ont été réalisées en hors programmation.

1 INTRODUCTION

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l'horizon 2030 qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excréta. L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (07) actions réparties sur cinq (05) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs: les structures étatiques telles que le Ministère de l'Environnement, l'Eau et de l'Assainissement (MEEA), le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP), le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Ministère de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat, le Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (DGAEUE). Le programme est évalué par un Comité de Revue et supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des Programmes de la Politique Nationale de l'Eau. Ainsi au niveau régional le programme est évalué par le Groupe Thématique Régional (GTR).

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au 31 décembre de l'année 2023 dans la région du Centre. Il fait ressortir des informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements programmés par les acteurs en janvier 2023. Il est établi sur la base des données collectées auprès des acteurs et du rapport de programmation révisé 2023.

2 METHODOLOGIE

Le rapport bilan annuel du PN-AEUE de la région du Centre est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l'assainissement durant l'année 2023. Son élaboration s'appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes successives :

- la révision des fiches de collecte N°1 du « bilan annuel au 31 décembre 2023 » et leur transmission aux différents acteurs intervenants dans la région pour remplissage ;
- la centralisation des fiches de collecte validées ;
- la synthèse, le traitement et l'analyse des fiches de collecte ;
- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan régional annuel du PN-AEUE ;
- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du Groupe Thématique Régional (GTR) ;

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d'exécution physique des activités, des produits, des actions, des programmes et du sous-secteur. Le taux de réalisation annuel calculé sur la base de la programmation physique révisée permet d'apprécier le niveau d'atteinte de l'objectif annuel.

Taux de réalisation annuel (%)

- ✓ Taux de réalisation physique annuel d'une activité

$$\text{Taux de réalisation (activité)} = \frac{\text{réalisation physique annuelle}}{\text{programmation physique annuelle révisée}} \times 100$$

- ✓ Taux de réalisation physique annuel de l'action/programme/sous-secteur

$$\text{Taux de réalisation annuel (action/programme/sous – secteur)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Tx}_{\text{activité}_i}$$

Où :

n représente le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur ;

$\text{Tx}_{\text{activité}_i}$ représente le taux de réalisation annuel de l'activité i de l'action/programme/sous-secteur.

Pour l'exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

Le taux d'exécution financière global

- *Taux d'exécution financière d'une activité*

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (activité)} \\ = \frac{(\text{réalisation financière annuelle (engagé visé)})}{(\text{programmation financière annuelle révisée})} \times 100 \end{aligned}$$

- Taux d'exécution financière de l'action/programme/sous-secteur

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (action/programme/sous – secteur)} \\ = \frac{\sum_{i=1}^n \text{réalisation financière annuelle (engagé visé)}}{\sum_{i=1}^n \text{programmation financière annuelle révisée}} * 100 \end{aligned}$$

Avec n le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties, la première partie traite des performances physiques annuelles des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières annuelles.

3 PRESENTATION DU PN-AEUE

3.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats.

3.2 Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2023

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2023

Désignation	Programmation physiques révisées au 30 juin 2023	Réalisations physiques au 30 juin 2023	Programmation financières révisées au 30 juin 2023 (en millions)	Montant engagé au 30 juin 2023 (en millions)
Latrines familiales neuves	595	206	78.9	51.7885
Latrines familiales réhabilitées	0	0	0	0
Latrines écoles neuves	29	4	93.001355	36.2
Latrines écoles réhabilitées	3	3	4.364035	4.364035
Latrines CSPS neuves	2	0	13.24016	0
Latrines CSPS réhabilitées	0	0	0	0
Latrines publiques neuves	6	0	35.25	0
Latrines publiques réhabilitées	0	0	0	0
Puisards domestiques neufs	0	0	0	0

Source : Rapports bilan à mi-parcours et de programmation révisée du PN-AEUE 2023 dans la région du Centre.

Commentaire : En rappel le taux d'accès régional à l'assainissement au 31 décembre 2022 était de 36% pour le milieu rural. A la date du 30 juin 2023, seuls les acteurs Morija et UNICEF avaient enregistré des réalisations de latrines dans familiales et dans les écoles. Pour Unicef, il s'agissait de la réhabilitation de trois blocs de latrines. A la même date, la programmation révisée des acteurs était de cinq cent quatre-vingt-

quinze (595) latrines familiales, de vingt-neuf (23) nouvelles réalisations de latrines dans les écoles, de deux (2) nouvelles réalisations dans les centres de santé, de six (6) nouvelles réalisations dans les lieux publics et enfin de trois (3) réhabilitation de latrines dans les écoles. Le montant financier révisé pour la réalisation physique de ces ouvrages est estimé à deux cent vingt-quatre millions sept cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante (224 755 550) FCFA. Le montant engagé à la date du 30 juin est estimé à quatre-vingt-douze millions trois cent cinquante-deux mille cinq cent trente-cinq (92 352 535) FCFA.

4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2023

Tableau 2: Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action

Actions mises en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu en millions	Montant réalisé (engagé visé)	Taux d'exécution financier (engagé visé)	Montant réalisé (liquidé)	Taux d'exécution financier (liquidé)
Action 1	66.67	53.962	52.712	97.68	52.712	97.68
Action 2	75	8,6008	6.928	80.55	6.928	80.55
Action 3	51.16	148,787315	80.230542	53.92	18.495596	12.43
Action 4	100	80,464035	80,464035	100	4.364035	5.42
Action 5	-	-	-	-	-	-
Action 6	-	-	-	-	-	-
Action 7	100	0.559	0,559	100	0,559	100
Total programme	78.57	292.37315	220.893577	75.55	83.068631	28.41

Source : Collecte de donnée

4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

4.1.1. Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Produit 1.1.1 : Les villages déclenchés à la phase 1 (2016-2020) sont certifiées FDAL

La mise en œuvre de l'ATPC dans les différentes régions a permis d'obtenir les résultats contenus dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 3 : déclaration et certification de villages déclenchés sur la période 2016-2022

Structures	Bailleurs	Communes	Nombre de villages	Cumul de villages déclenchés	Déclaration FDAL de villages				Certification de villages				
					Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun acteur n'avait programmé d'activité de suivi de villages déclenchés durant la période 2016-2022 et précédemment. Au 31 décembre, la région n'enregistre aucune activité pour ce volet.

Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages (à partir de 2023)

Tableau 4 : situation de l'ATPC dans les villages à partir de 2023

Structures	Bailleurs	Communes	Nombre de villages	Villages déclenchés				Déclaration FDAL de villages				Certification de villages				Nombre de déclenchements institutionnels
				Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : En 2023, aucun acteur n'avait de programmation de déclenchement de village dans la région. Au 31 décembre, la région n'a enregistré aucune activité relative au déclenchement, à la déclaration et à la certification FDAL. Il en était de même en 2022.

Tableau 5: évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC

Communes	Nombre de villages (a)	Cumul de villages déclenchés (b)	Cumul de villages déclarés FDAL (c)	Taux de déclaration FDAL (d=c/a)	Cumul de villages certifiés FDAL (e)	Taux de certification FDAL (f=e/a)
Komsilga	36	0	0	0	0	0
Koubri	25	0	0	0	0	0
Komki-Ipala	19	7	0	0	0	0
Saaba	23	12	0	0	0	0
Pabré	22	0	0	0	0	0
Tanghin Dassouri	59	10	0	0	0	0
Ouagadougou	17	15	0	0	0	0
Total Régional	201	44	0	0	0	0

Source : DREA-Centre

Commentaire : A la date du 31 décembre 2023, seulement 44 villages sur les 201 villages que compte les communes rurales de la région du centre ont été déclenchés soit un taux de déclenchement de **21,89%**. Aucun village n'a déclaré Fin de Défection à l'air libre (FDAL). Cette situation peut s'expliquer par la fin des projets et la non programmation des étapes de l'ATPC tel que définies dans les documents stratégiques. Depuis 2016, la région aucun acteur n'a mené d'activités de mise en œuvre de l'ATPC dans la région du Centre. A ce jour ces villages sont considérés comme déclenchés et abandonnés.

. Tableau 6 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC

Structures	Baillours	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC				Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues				Nombre de rapport de suivi de l'ATPC rédigés			
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d) = (b-c)/a*100
DREA	UNICEF	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Pour l'année 2023, seule la DREA-C a réalisé en hors programmation une formation en ATPC au profit des acteurs régionaux dans le cadre des activités de mise en œuvre de l'ATPC prévues en 2024 dans 10 villages des communes de Koubri et de Komsilga.

Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages

Tableau 7 : formation et coordination

Structures	Bailleurs	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus				Nombre de campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées			
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Croix Rouge	Croix Rouge	1	1	1	0	-	-	-	-
Total		1	1	1	0	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Lors de la session à mi-parcours du GTR, la Croix Rouge Burkinabè avait prévu de former vingt (20) femmes en gestion des ordures ménagère dans la commune de Pabré. Au 31 décembre cette activité n'a pas pu être tenue. Le même acteur a cependant réalisé en lieu et place, une formation en PHAST des volontaires et animatrice en hors programmation à hauteur d'un million deux cent soixante-quinze mille (1 275 000) FCFA. Cette formation a touché 4 personnes dont 2 femmes.

a) Sensibilisation de masse

Tableau 8: Activités de sensibilisations de masse

Structures	Bailleurs	Nombre d'émissions				Thèmes abordés
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
AMUS	UNICEF	64	64	0	100	Spot radiophonique sur la GHM -
Total région		64	64	0	100	-

Source : Rapports bilan régionaux

Commentaires : La programmation révisée au 30 juin 2023 prévoyait la réalisation de soixante-quatre (64) spots radiophoniques sur la GHM par l'acteur AMUS sous financement UNICEF. Cette activité a été réalisée pour un montant de deux cent cinquante-six mille (256 000) FCFA. En 2022, aucune réalisation n'avait été enregistrée pour ce volet

b) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 9: sensibilisation dans les ménages

Structures	Bailleurs	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100			
Croix Rouge	Croix Rouge	-	ND	ND	-	28	13	WASH
Total région		-	-	-	-	28	13	ND

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La Croix Rouge a mené des actions de sensibilisation de proximité au niveau des ménages de la région du Centre. Il s'agissait d'une sensibilisation sur le WASH qui a touché 28 personnes dont 13 femmes.

c) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint

Tableau 10: Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation

Q

Structures	Bailleurs	Nombre d'écoles touchées				Nombre de centres de santé touchés				Nombre de lieux publics			
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Water-Aid	Unicef	22	22	0	100	0	0	-	-	0	0	-	-
DREA-C	Unicef	10	10	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Croix Rouge	Croix Rouge	0	1	1	-	-	-	-	-	0	1	0	-
Total		32	33	1	100	-	-	-	-	0	1	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : L'acteur AMUS à travers WaterAid sur financement UNICEF a réalisé une évaluation FDAL de plusieurs établissements scolaires et a tenu des sessions de causeries débat entre élèves et parent d'élèves sur la GHM. En plus, le même acteur a déclenché 6 établissements scolaire en ATPE et au total 22 établissements ont été touchés. La DREA-C a par ailleurs mené des activités d'ATPE dans 10 établissements sur financement UNICEF au cours du premier semestre. Le même acteur a aussi mis en place des clubs scolaire sur la GHM dans 6 établissements. La Croix Rouge est également intervenue dans la région en hors programmation à travers plusieurs activités dont : un concours écoles propre, un théâtre forum, des activités de WASH écoles propre et une campagne de sensibilisation communautaire sur le Wash.

Tableau 11: Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions

Structure s	Bailleur s	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc.)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
WaterAid	UNICEF	22	11372	6348	0	0	0	0	0	0	11372	6348	-
DREA-C	UNICEF	10	3684	1817	0	0	0	0	0	0	3684	1817	-
Croix Rouge	Croix Rouge	1	580	-	-	-	-	-	ND	ND	580	-	-
Total région		33	15636	8 165	0	0	0	0	0	0	15636	8165	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Au cours de l'année, l'ensemble de ces activités en matière de sensibilisation de proximité dans les institutions a permis de toucher au total 15 636 élèves dont 8165 élèves filles.

4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains

Tableau 12 : activités ATPC

Structures	Bailleurs	Communes	Nombre de villages	Nombre de secteurs	Nombre annuel de secteurs à déclencher	Nombre annuel de secteurs déclenchés	Taux de réalisation annuel de déclenchement	Nombre annuel de secteurs à déclarer FDAL	Nombre annuel de secteurs déclarés FDAL	Taux de réalisation annuel de déclaration FDAL	Nombre annuel de secteurs à certifier	Nombre annuel de secteurs certifiés	Taux de réalisation annuel de certification	Nombre de déclenchements institutionnels
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total région		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La collecte de données n'a pas permis d'identifier des acteurs ayant mis en œuvre des activités ATPC dans le milieu urbain de la région à la date du 31 décembre 2023. Il en était de même en 2022.

Tableau 13 : formation et vulgarisation de la stratégie ATPC

Structures	Bailleurs	Formation sur la mise en œuvre de la stratégie FDAL			Séances de vulgarisation de la stratégie FDAL
		Intitulés	Total participants	Participants femmes	Nombre
Néant	Néant	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Pour le milieu urbain, aucun acteur n'a organisé de formation et d'activité de vulgarisation de la stratégie ATPC à la date du 31 décembre. Les acteurs n'avaient pas fait de programmation lors de la session à mi-parcours. De même, aucune activité de formation et de vulgarisation n'avait également été menée en 2023.

Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

a) Formation et coordination

Tableau 14 : formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages

Structures	Bailleurs	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus	Nombre de campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées
MORIJA	MORIJA	2	1
Total		2	1

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Au cours de l'année 2023, l'acteur MORIJA avait prévu de réaliser deux ateliers sur les outils de sensibilisation à l'endroit des COGES ainsi que des enseignants sur le WASH. En plus de ces activités, le même acteur a réalisé des panneaux de sensibilisation dans le cadre de la communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement. La campagne a touché 19 945 personnes.

b) Sensibilisation de masse

Tableau 15: Activités de sensibilisations de masse

Structures	Bailleurs	Nombre d'émissions	Thèmes abordés
MORIJA	MORIJA	1	Eau hygiène et assainissement
Total		1	Eau hygiène et assainissement

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : En ce qui concerne les activités de sensibilisation de masse en milieu urbain, l'acteur MORIJA a réalisé une émission radiophonique sur le WASH. Il était également prévu, 10 rediffusions de cette émission.

c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)

Tableau 16: sensibilisation dans les ménages

Structures	Bailleurs	Nombre de ménages touchés	Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
Néant	Néant	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Au cours de l'année 2023 il n'y a pas eu d'activité de sensibilisation de proximité dans les secteurs urbains. Il en était de même en 2022.

d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint

Tableau 17: Sensibilisation/communication de masse dans les institutions

Structures	Bailleurs	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchés (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
MORIJA	MORIJA	ND	ND	ND	-	-	-	ND	19945	8560	19945	8560	Sensibilisation communautaire à l'hygiène Sensibilisation scolaire à l'hygiène
Total		ND	ND	ND	-	-	-	ND	19945	8560	19945	8560	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Pour ce qui est de la sensibilisation/communication de masse dans les institutions en milieu urbain, l'acteur MORIJA a réalisé deux campagnes de sensibilisation dont une sensibilisation communautaire à l'hygiène et une sensibilisation scolaire à l'hygiène au cours de l'année 2023. Ces campagnes ont permis de toucher dix-neuf mille neuf cent quarante-cinq (19 945) personnes dont quarante-neuf mille cent trente-quatre femmes.

4.2.2 Situation de distribution des kits dans les ménages et les sites et d'accueil de personnes déplacées internes

Tableau 18: distribution de kits

Kit d'hygiène : 1 kit pour 7 personnes		Kit dignité : 1 kit par femme de 14 à 45 ans		Kit d'entretien pour latrines familiale		Kit assainissement environnemental		Tout kit	Coût total
Kit complet	Kit minimal	Kit complet	Kit minimal	Kit complet	Kit minimal	Kit complet	Kit minimal		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucune structure n'a mené des actions de distribution de kits d'hygiène, de dignité, d'entretien des latrines familiales ou d'assainissement environnemental dans la région du centre.

4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

4.3.1. Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 19: opérations pré-réalisation de latrines familiales

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
				Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
NEANT	NEANT	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : En marge de la réalisation de ces ouvrages familiaux, aucun acteur n'a mené des opérations pré-réalisation de latrines familiales

Tableau 20: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural

structures	Latrines						Toilettes		Total latrines		Puisards	Fosses septiques
	traditionnelles sans dalle en béton (a)	Latrines traditionnelles avec dalle en béton/Latrines SanPlat (b)	Latrines SanPlat améliorées (c)	VIP à une fosse (d)	VIP à double fosse (e)	Ecosan (f)	à chasse d'eau manuelle (g)	à chasse d'eau mécanique (h)	homologuées (b+c+d+e+f+g+h)	tout type (a+b+c+d+e+f+g+h)		
NEANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun des acteurs ayant fait des programmations pour la réalisation de latrines, de puisards domestiques et de fosses septiques n'a pu exécuter les travaux.

Tableau 21 : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

structures	Latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (a)	Latrines SanPlat améliorées (b)	VIP à une fosse (c)	VIP à double fosse (d)	Ecosan (e)	à chasse d'eau manuelle (f)	à chasse d'eau mécanique (g)	Total latrines homologuées (a+b+c+d+e+f+g)
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La région n'a enregistré aucune réhabilitation de latrines familiales en milieu rural au cours de l'année 2023. Aucune programmation n'avait été faite par les acteurs lors de la session à mi-parcours. Il en était de même pour 2022.

Tableau 22 : Situation de réalisation et de réhabilitation latrines familiales

Structures	Bailleurs	Latrines familiales					Réhabilitations				
		Programmation révisée (a)	Réalizations			Taux (100*b/a) en %	Programmation révisée (a)	Réalizations			
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Commune de Pabré	Fonds transféré MEEA	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total régional		195	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La commune de Pabré avait programmé la réalisation de 195 latrines familiales mais aucune réalisation n'a été enregistré à la date du 31 décembre 2023. Les travaux seront reportés pour 2024. Au 31 décembre 2023, les acteurs de la région totalisaient sept cent quatre-vingt-quatre (784) ouvrages familiales réalisés par la DREA-C, Eau Vive et l'ONG Koanssanga.

Tableau 23 : Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques

Structures	Bailleurs	Puisards					Fosses septiques				
		Programmation révisée (a)	Réalizations			Taux (100*b/a) en %	Programmation révisée (a)	Réalizations			
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
NEANT	NEANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun acteur n'a réalisé de puisards et de fosses septiques au cours de l'année 2023. En 2022, c'est l'ONG Eau vive qui avait fait une programmation de 7 lavoirs-puisards.

Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 24: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
				Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
DREA-C	Etat	-	-	400	400	0	100
Total		-	-	400	400	0	100

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucune structure en plus de la DREA-C n'avait programmé des séances d'ImS/IEC en marge des travaux dans la région en milieu rural. A la date du 31 décembre 2023, ces activités ont été réalisées conformément à la programmation (100%).

Tableau 25: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation

Structures	Bailleurs	Nombre total de blocs de latrines	Nombre total de blocs de latrines réservés aux filles	Nombre total de blocs de latrines réservés aux enseignants	Nombre de cabines pour gestion des menstrues	Nombre de cabines réservées aux handicapés
DREA-C	Etat	4	0	0	0	4
Commune de Komki-Ipala	Fonds propre	1	-	-	-	-
Commune de Komsilga	Fonds propre, FT MENAPLN	6	-	-	-	-
Total		11	0	0	0	4

Source : Collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Pour l'année 2023, en plus de la DREA-C qui a réalisé 4 blocs de latrines, les communes de Komsilga et de Komki-ipala ont réalisé respectivement 6 blocs et 1 blocs de latrines au niveau des écoles.

Tableau 26 : Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles

Structures	Bailleurs	Latrines neuves					Latrines à réhabiliter				
		Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
			Issues de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)
Commune de Komki-lpala	Fonds propre	2	1	0	1	50	0	0	0	0	-
Commune de Komsilga	Fonds propre, FT MENAPLN	4	4	2	6	100	0	0	0	0	-
Commune de Tanghin-Dassouri	Fonds Propre	13	0	0	0	0	0	0	0	0	-
DREA-C	ETAT, UNICEF	4	4	0	4	100	0	0	0	0	-
Total		23	9	2	11	39,13	0	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Lors de la session à mi-parcours, les communes de Tanghin Dassouri, Komki-lpala et Komsilga avaient programmé la réalisation de dix-neuf (19) blocs de latrines dans les écoles. A cela s'ajoute la réalisation de quatre (04) blocs de latrine par la DREA-C. A la date du 31 décembre 2023, au total onze (11) blocs ont été réalisés avec deux (02) en hors programmation. La commune de Tanghin-Dassouri n'a réalisé de latrine conformément à sa programmation, quant à la commune de Komki-ipala un (1) blocs a été réalisé sur deux (2) programmés. En 2022, les acteurs avaient réalisé quarante (40) blocs de latrines dans les écoles.

Tableau 27: Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

Structures	Bailleurs	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Commune de Komsilga	Fonds Transférés	2	2	0	2	100	-	-	-	-	-
Total		2	2	0	2	100	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Au niveau des centres de santé, seule la Commune de Komsilga avait fait une programmation de réalisation de blocs de latrines dans les centres de Santé. Au 31 décembre, l'ensemble des travaux programmés ont été réalisés soit un taux de réalisation de 100%. En 2022, c'est la Croix Rouge qui avait programmé et réalisé des latrines dans les centres de santé.

Tableau 28: Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics

Structures	Bailleurs	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Commune de Komsilga	Fonds minier Fonds propre	3	0	19	19	0	0	0	0	0	0
Commune de Koubri	Fonds minier	3	1	0	1	33,33	-	-	-	-	-
Total		6	1	19	20	16,665	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : En juin 2023, les communes de Komsilga et de Koubri cumulaient ensemble une programmation de six (6) blocs de latrines. A la date du 31 décembre, on dénombre vingt (20) latrines réalisées dans les communes de Komsilga et de Koubri dont 19 en hors programmation. Ces réalisations ont été faite sur fond propre et sur financement du fond minier.

Tableau 29: taux d'équipement des écoles et des centres de santé

Regions	Ecoles			Centre de santé		
	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (b)	Taux (%) (b/a)	Nombre de CSPS (c)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (d)	Taux (%) (d/c)
Centre	264	184	69,7	56	54	96,43

Source : MENA, MS

Commentaire : Sur les deux cent seize (216) écoles que compte la région, cent vingt-deux (122) sont dotées de latrines fonctionnelles soit un taux de fonctionnalité de 56.48%. En ce qui concerne les centres de santé de la région, cinquante-quatre (54) centre de santé sur les cinquante-six de la région sont dotés de latrines fonctionnelles. Le taux de fonctionnalité des latrines dans les centres de santé est donc estimé à 96.43%.

BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE)

Tableau 30 : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI

Provinces	Communes	Latrines	Puisards	Fosses septiques
Néant	Néant	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : la collecte n'a pas permis de relever des réalisations d'ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI.

Tableau 31 : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI

Provinces	Communes	Cabines-latrines	Nombre de cabines-latrines pour handicapé	Nombre total de cabines-douches	Nombre de cabines-douches pour handicapé
Néant	Néant	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : la collecte n'a pas permis de relever des réalisations d'ouvrages d'AEUE dans les sites d'accueil des PDI.

Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural

- a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

La direction fait partie du comité technique en charge de la validation du guide de gestion des latrines communautaires dont le Programme Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement est le commanditaire. Elle a par ailleurs participé à la validation nationale dudit document.

- b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

Tableau 32: Formation et suivi

Structures	Bailleurs	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
DREA-C	Etat	-	20	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Conformément à la programmation, la DREA-C a procédé dans le cadre de ses interventions, à la formation de vingt (20) acteur sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement.

c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

Aucune autre activité rentrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement n'a été réalisée.

d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

Tableau 33 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion

Structures	Bailleurs	Nombre de latrines confiées à un gestionnaire				Institutions abritant les latrines	Type de latrines	Mode de gestion	Acteurs responsables du suivi	Observations
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a* 100					
NEANT	NEANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Les latrines dont la réalisation est prévue par la DREA-C dans les écoles seront gérées par les structures bénéficiaires qui sont elles-mêmes formées à cet effet.

e) L'intercommunalité

Tableau 34 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité

Structures	Bailleurs	Nombre de campagnes d'informations	Nombre de communes accompagnées dans le cadre de la MOC	Observations
Néant	Néant	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La collecte de données n'a pas permis de relever des actions menées dans le cadre de l'intercommunalité.

f) Suivi de la mise en œuvre du guide ImS AEUE en milieu rural

Aucune activité n'a été menée dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du guide ImS AEUE en milieu rural dans la région du Centre

g) Autres activités non énumérées

Aucune autre activité non énumérée n'a été réalisée en milieu rural au cours de ce semestre.

4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 35: opérations pré-réalisation de latrines familiales

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
				Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucune réalisation d'opérations de pré-réalisation de latrines familiales n'a été enregistrée en milieu urbain. De même qu'en 2022.

Tableau 36: Réalisations de latrines familiales en milieu urbain

Structures	Bailleurs	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Morija	Morija	400	450	50	100	0	0	0	-
Total		400	450	50	100	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Seul l'ONG Morija a réalisé en milieu urbain 450 latrines familiales dont 50 latrines en hors programmation à la date du 31 décembre 2023. En 2022, le même acteur avait réalisé 200 latrines familiales. En termes de réhabilitation, aucun acteur n'a prévu ni réalisé des travaux.

Tableau 37: Réalisations de puits domestiques et de fosses septiques en milieu urbain

Structures	Bailleurs	Puits domestiques				Fosses septiques			
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun acteur n'a réalisé de puits domestiques ou de fosses septiques en milieu urbain à la date du 31 décembre 2023. Aucune programmation n'avait été faite par les acteurs.

Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 38: opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
				Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun acteur n'a réalisé d'opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles ou publiques en milieu urbain à la date du 31 décembre 2023.

Tableau 39: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation

Structures	Bailleurs	Réalisations						Réhabilitations					
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
MORIJA	MORIJA	6	8	ND	ND	2	100	0	0	0	0	0	-
UNICEF	UNICEF	0	0	0	0	0	-	3	3	3	0	0	100
Total		6	8	-	-	5	100	3	3	3	-	0	100

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : A la date du 31 décembre 2023, Morija a réalisé huit (8) blocs de latrines dans les écoles dont 2 en hors programmation. UNICEF a quant à elle réhabilité 3 blocs de latrines dans les écoles.

Tableau 40: Réalisations de latrines dans les centres de santé

Structures	Bailleurs	Réalisations				Réhabilitations			
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun acteur n'a réalisé des latrines dans les centres de santé en milieu urbain à la date du 31 décembre 2023. Il était de même pour l'année 2022.

Tableau 41: Réalisations de latrines dans les lieux publics

Structures	Bailleurs	Réalisations				Réhabilitations			
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Mairie centrale	Fonds propre	0	1	1	-	0	0	0	-
Total		0	1	1	-	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Pour l'année 2023, seule la mairie centrale a acquis une (1) latrine mobile pour les lieux publics en milieu urbain.

Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

La Direction n'a participé à aucune activité entrant dans le cadre de l'actualisation de documents de gestion de l'assainissement en milieu urbain.

b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

Tableau 42: Formation et suivi

Structures	Bailleurs	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
Néant	Néant	-	--	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun acteur n'a effectué en 2023 de formation en matière de suivi et de gestion de service d'assainissement dans les institutions et lieux publics dans la région du centre.

c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

La collecte n'a permis d'identifier aucune autre activité rentrant dans le cadre de la gestion des ouvrages en 2023 en milieu urbain

d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

Tableau 43 : latrines suivies dans le cadre de leur gestion

Structures	Bailleurs	Nombre de latrines confiées à un gestionnaire	Institutions abritant les latrines	Types de latrines	Acteurs responsables du suivi	Observations
Néant	Néant	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : la collecte de donnée n'a pas permis de relever des latrines suivies dans le cadre de leur gestion dans le milieu urbain de la région au cours de l'année.

e) L'intercommunalité

Tableau 44 : actions menées dans le cadre de l'intercommunalité

Structures	Bailleurs	Nombre de campagnes d'informations	Nombre de communes accompagnées dans le cadre de la MOC	Observations
Néant	Néant	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : aucun acteur n'a mis en œuvre des actions dans le cadre de l'intercommunalité en milieu urbain à la date du 31 décembre 2023.

f) Autres activités non énumérées

L'ONG MORIJA a fait une dotation en savon à un coût de trois cent trente mille (330 000) FCFA.

4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée

1) Rencontres de concertation avec les acteurs de la filière de l'assainissement

La Direction a participé à l'ensemble des rencontres tenues avec les acteurs de la filière de l'assainissement notamment les vidangeurs ainsi que l'ONEA.

2) Collecte, traitement et valorisation des boues de vidanges

Tableau 45 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

vidangeurs manuels recensés		vidangeurs mécaniques recensés		vidangeurs professionnels recensés		Existence d'association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) recensés	association de vidangeurs organisées		Quantité de boues collectées (m ³)	Quantité de boues traitées (m ³)	Quantité de boues valorisées
NEANT	NEANT	-	-	-	-		-	-			

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La collecte de données n'a pas permis d'identifier des vidangeurs dans la région du centre en 2023.

Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

Tableau 46 : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif

Structures	Bailleurs	Etudes diagnostiques	Nouvelles STBV réalisées	Nouvelles STEP réalisées	Nombre de nouveau site de dépotage des boues de vidange identifiés		Nombre nouveaux de site de dépotage des boues de vidange aménagés	
					Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La collecte de données n'a pas permis de relever des actions entrant dans le cadre du développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif.

Tableau 47: Extension du réseau collectif

Structures	Bailleurs	Réseau d'assainissement collectif (Km)			Raccordés au Réseau collectif (Nbre)		
		Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La collecte de données n'a pas permis de relever des actions entrant dans le cadre de l'extension du réseau collectif.

Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal

1) Former des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Tableau 48 : Formation des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Structures	Bailleurs	Nombre de formations des acteurs sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement		Nombre d'acteurs formés	Nombre de femmes formés
		Prévisions	Réalisations		
Néant	Néant	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucun acteur n'a réalisé de formation des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement au cours de l'année 2023 dans la région du Centre.

4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes

Dans la région, aucun acteur n'a pas mené d'activité entrant dans le cadre de la recherche orientée dans le domaine de l'assainissement.

Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta

Aucun acteur n'a mené en 2022 dans la région du Centre des activités entrant dans le cadre de la recherche orientée à l'amélioration des technologies

Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement

La région n'a pas connu d'activité entrant dans le cadre de l'amélioration des approches, des pratiques et comportement en matière d'assainissement.

4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

- 1) Organisation d'activités de mobilisation de ressources financières

Tableau 49 : sanithons et nuits de l'assainissement

Structures	Bailleurs	Nombre de sanithons tenus		Nombre de nuits de l'assainissement tenues		Nombre de table-rondes		Observations
		Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La collecte de données n'a pas permis de relever des activités relatives aux Sanithons et aux nuits de l'assainissement.

- 2) Organisation de la Journée Mondiale des Toilettes (faire un résumé des activités déroulées)

La Direction a participé à l'organisation et a la tenue de la journée Mondiale des toilettes célébré dans la région du Centre Sud..

3) Mobilisation de ressources financières

Tableau 50 : ressources financières mobilisées

Structures	Bailleurs	Mécanismes endogènes de financement				Stratégie de mobilisation de ressources extérieures				Autres stratégies (à préciser) (i)	Montant total mobilisé (millions)
		Sanithons (a)	Nuits d'assainissement (b)	Fonds propres des communes (c)	Ménages (d)	Diaspora (e)	Coopération décentralisée (jumelage) (f)	PTF (g)	Tables-rondes (h)		A+b+c+d+e+f+g+h+i
NEANT	NEANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Au cours de l'année 2023, aucun acteur n'a mobilisé des ressources financières dans le cadre de la réalisation d'ouvrage.

Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages

Tableau 51 : efforts des ménages

Structures	Bailleurs	Nombre de latrines subventionnées homologuées	Nombre de latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Nombre de latrines traditionnelles sans dalle à béton	Observations
NEANT	NEANT	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : La collecte de donnée n'a pas permis de relever les efforts fournis par les ménages pour la réalisation d'ouvrage.

Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

1) Situation des transferts de fonds

Tableau 52: Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
		Nombre			Montants				
		Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)%	Taux (liquidé)%
Pabré	2022	146	0	0	20.051580	20.051580	0	100	0
Saaba	2022	146	0	0	20.051580	0	0	0	0
Total		292	0	0	40.10316	20.051580	0	20	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : En 2022, deux communes de la région ont bénéficié de fonds transférés par le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA). Il s'agit des communes de Pabré et de Saaba ayant bénéficié de vingt millions (20 051 580) de FCFA chacune pour la réalisation de deux cent quatre-vingt-douze (292) latrines semi-finies. A la fin de l'année, aucune réalisation n'a été enregistré. La commune de Saaba dit n'avoir pas reçu de fonds transférés contrairement à l'arrêté qui mentionne le transfert de fonds.

Tableau 53: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l'ONEA

Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
		Nombre			Montants				
		Prévu	Réalisé	Taux	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)	Taux (liquidé)
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Aucune information relative à des transferts de fonds aux collectivités territoriales en milieu urbain n'a été collectée.

2) Evaluation de la mise en œuvre des fonds transférés aux communes

Les fonds transférés aux communes de la région du Centre en 2022 n'ont pas connu de début de réalisation.

3) Elaboration du rapport de mise en œuvre des fonds transféré aux communes

Le rapport de mise en œuvre des fonds transférés aux communes est en cours d'élaboration.

Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

1) Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Tableau 54: Voyages d'études et partage d'expérience réalisés

Structures	Bailleurs	Voyage d'étude et partage d'expérience			Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Nombre d'activités réalisées dans le cadre de l'AMOC	Préciser les activités de l'AMOC réalisées
						Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total		
		Prévisions	réalisations	thèmes						
Morija	Morija	1	1	ND	ND	18	3	21	ND	ND
Total		1	1	ND	ND	18	3	21	ND	ND

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Seul l'ONG Morija a réalisé conformément à sa programmation un voyage d'études au cours de l'année 2023. Ce voyage a concerné vingt une (21) personnes dont trois femmes.

Tableau 55 : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

Structur es	Baille urs	Thèmes des formatio ns réalisée s	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteu rs
			Agen ts du MEA	Autr es agen ts de l'Etat	Agents des collectivi tés (maire, SG, ATC..)	ONG/associ ation	Enseigna nts	Vidange urs	Maço ns	Hygiénis tes et ASBC	Animate urs et prestatai res	Autre s acteu rs	Homm es	Femm es	Tot al	
NEANT	NEAN T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Pour ce qui est des formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur, aucun autre acteur n'a réalisé formation n'a fait de réalisation dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur .

Produit 7.1.6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires sont assurés par le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement à travers le comité de revue du programme

1) Elaborer les rapports bilans et programmations

La direction à travers le service assainissement a élaboré l'ensemble des rapports relatifs à la tenue des GTR dans la région du Centre conformément aux canevas transmis par la Direction Générale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE). Il s'agit notamment du rapport bilan annuel 2022, du rapport de programmation 2023, du rapport bilan semestriel 2023, du rapport de programmation révisée, d'un rapport de programmation révisé de la DREA-C, de Quatre rapports trimestriels et d'un rapport de programmation révisé de la DREA-C

2) Cadres de concertation communale en matière d'assainissement

Tableau 56 : Cadres de concertation communale

Structures	Bailleurs	Type de cadre	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants		
				Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total
Néant	Néant	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Les communes n'ont pas réalisé de cadre de concertation communale dans le domaine de l'assainissement au cours de l'année 2023.

3) Tenir les sessions des groupes thématiques régionaux du PN-AEUE

Les deux sessions du GTR de la région du Centre ont été tenues

5 BILAN FINANCIER

5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Tableau 57 : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2)

structures	bailleurs	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
			Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA-C	UNICEF	0	0	8.501	8.501	-	0	8.501	8.501	-
TOTAL		0	0	8.501	8.501	-	0	8.501	8.501	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : En juin aucun acteur n'avait fait de programmation concernant les produits 1 et 2 de l'action. Cependant au 31 décembre 2023, la région enregistre la réalisation d'une session de formation des acteurs régionaux en ATPC pour un montant de huit millions cinq cent un mille (8 501 000) FCFA.

Tableau 58 : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit3)

structures	bailleurs	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
			Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA-C	UNICEF	49.5	49.5	0	49.5	100	49.5	0	49.5	100
WaterAid	UNICEF	3.212	3.212	0.42	3,632	100	3.212	0.42	3,632	100
Croix Rouge	Croix Rouge	1.25	0	16.886118	16.886118	0	0	16.886118	16.886118	0
TOTAL		53.962	52.712	17.306118	70.018118	97.68	52.712	17.306118	70.018118	97.68

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Concernant le produit 3 de l'action 1, trois acteurs ont réalisé des activités. Il s'agit de la DREA-C, de Water Aid, et de la Croix rouge. Le montant prévu lors de la session à mi-parcours était de cinquante-trois millions neuf cent soixante-deux mille (53 962 000) FCFA. Il faut noter que la programmation initiale de la Croix rouge n'a pas été exécutée. Le montant engagé et liquidé issus de la programmation initiale est donc estimé à cinquante-deux millions sept cent douze mille (52 712 000) FCFA. Deux acteurs a savoir Water-Aid et Croix

Rouge ont par ailleurs engagé et liquidé en hors programmation dix sept millions trois cent six mille cent dix-huit (17 306 118) FCFA. Le taux d'engagement et de liquidation est estimé à 97.68%

Tableau 59 : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1

structures	bailleurs	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
			Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation ©	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation ©	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Water Aid	UNICEF	49.5	49.5	8.501	58.001	100	49.5	49.5	8.501	100
DREA-C	UNICEF	3.212	3.212	0.42	3,632	100	3.212	0.42	3,632	100
Croix Rouge	Croix Rouge	1.25	0	16.886118	16.886118	0	0	16.886118	16.886118	0
TOTAL		53.962	52.712	25.807118	78.519118	97.68	52.712	25.807118	78.519118	97.68

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Pour l'ensemble de l'action 1 les activités ont concernées les activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural ainsi qu'une formation en ATPC. Le montant engagé pour cette action est de soixante-dix-huit millions cinq cent dix-neuf mille cent dix-huit (78 519 118). Le taux régional en termes de taux d'engagement est estimé à 97.68%.

5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Tableau 60 : Taux d'exécution financière de l'Action 2

structures	bailleurs	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
			Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation ©	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation ©	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
MORIJA	MORIJA	8,6008	6.928	10.926	17.854	80.55	6.928	10.926	17.854	80.55
TOTAL		8,6008	6.928	10.926	17.854	80.55	6.928	10.926	17.854	80.55

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : L'acteur Morija avait fait une programmation révisée d'un montant de huit millions six cent mille huit cent (8 600 800) FCFA dans le cadre des activités promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain. A la date du 31 décembre l'acteur a réalisé un montant total de dix-sept millions huit cent cinquante-quatre mille (17 854 000) FCFA dont dix millions neuf cent vingt-six mille (10 926 000) FCFA en hors programmation. Les activités en hors programmations consistaient en une campagne a travers des panneaux publicitaire et à une émission radiophonique.

5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 61 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)

structures	bailleurs	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions softs								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA-C	ETAT	4.4958	4.4958	0	4.4958	100	4.4958	0	4.4958	100
TOTAL		4.4958	4.4958	0	4.4958	100	4.4958	0	4.4958	100

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Lors de la session à mi-parcours, la DREA a prévu quatre millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cent (4 495 800) FCFA pour mener des activités de sensibilisation en marge de la réalisation de ses ouvrages physiques. L'activité a été réalisée et l'ensemble du montant prévu engagé et liquidé.

Tableau 62 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

structures	bailleurs	Réalisation de latrines familiales									Réhabilitation de latrines familiales								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Commune de Pabré	Fonds transférés	23	23	0	23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		23	23	0	23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : lors de la session à mi-parcours, la commune de Pabré avait engagé vingt-trois millions dans le cadre de la réalisation de latrines familiales. Ce financement est issu des fonds transférés du MEEA. A ce jour aucun montant n'a été liquidé soit un taux de liquidation de 0%.

Tableau 63 : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques

structures	bailleurs	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Au cours de l'année 2023, aucun acteur n'a réalisé des puisards et des fosses septiques.

Tableau 64 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles

structures	bailleurs	Réalisation de latrines dans les écoles									Réhabilitation de latrines dans les écoles								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions				
		Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA-C	ETA T	13.999 796	13.999 796	0	13,9 9979 6	100	13,999 796	0	13,9 9979 6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komsilga	FT MEN APL N	12,301 559	8.5720 35	3.0919 5	11,9 6554 4	69.6 8	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komki-lpala	Fonds propre	9,5	3,9674 56	0	3,96 7456	41,7 6	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commune de Tanghin Dassouri	Fonds propre	37	0	0	0	0	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		72,801 355	26.539 287	3.0919 5	29,9 3280 6	36.4 5		13,999 796	0	13,9 9979 6	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Au niveau des écoles en milieu rural, en plus de la DREA-C qui avait prévu la réalisation de latrines d'un montant de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-seize (13 999 796) FCFA, les communes de Komsilga, de Tanghin-Dassouri et de Komki-lpala avaient prévu respectivement

douze millions trois cent un mille ;cinq cent cinquante-neuf (12 301 559) FCFA, trente-sept millions (37 000 000) FCFA et neuf millions cinq cent mille (9 500 000) FCFA pour la réalisation de latrines. Au 31 décembre, la commune de Komsilga a engagé onze millions neuf cent soixante-cinq mille cinq cent quarante-quatre (11 965 544) FCFA dont trois millions quatre-vingt-onze mille neuf cent (3 091 900) FCFA en hors programmation. La DREA-C a réalisé conformément à sa programmation, quatre (4) blocs de latrines à hauteur de treize millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-seize (13 999 796) FCFA. Au 31 décembre, ce montant a été liquidé à 100%. Quant à la commune de Tanghin-Dassouri, elle n'a pas réalisé de latrine conformément à sa programmation. La commune de Komki-Ipala a engagé trois millions neuf cent soixante-sept mille quatre cent cinquante-six (3 967 456) FCFA pour la réalisation d'un bloc de latrine. Le taux d'engagement est estimé à 36.45%.

Tableau 65: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé

structures	bailleurs	Réalisation de latrines dans les centres de santé									Réhabilitation de latrines dans les centres de santé								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Programme révisé (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programme révisé (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Commune de Komsilga	Fonds transférés	13,24016	5,741115	0	5,741115	43,36	5,741115	0	5,741115	43,36	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		13,24016	5,741115	0	5,741115	46,36	5,741115	0	5,741115	46,36	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Au niveau des centres de santé, la commune de Komsilga a réalisé en deux blocs de latrines pour un montant de cinq millions sept cent quarante un mille cent quinze (5 741 115) FCFA.

Tableau 66 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics

structures	bailleurs	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics									Réhabilitation de latrines dans les lieux publics								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Prog ram mati on révis ée (a)	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progr amm ation (c)	Total (b+c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmati on (c)	Tot al (b+ c)	Tau x (100 *b/a) en %	Progra mmatio n révisée (a)	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	T ot al (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %	Issues de la progra mmatio n (b)	Hors progra mmatio n (c)	T ot al (b +c)	Tau x (100 *b/a) en %
KOMSILG A	Fonds propre	21	9.2624 8	24.0 8897 8	33.35 1458	44.1 0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Commune de Koubri	Fonds minier	14,2 5	11,491 86	0	11,49 186	80,6 446	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
TOTAL		35,2 5	20.754 34	24.0 8897 8	44.84 3318	58.8 8	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : En 2023, la commune de Komsilga a réalisé des latrines publiques à hauteur de trente-trois millions trois cent cinquante un mille quatre cent cinquante-huit (33 351 458) FCFA dont vingt-quatre millions quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-dix (24 088 970) . La commune de Koubri a aussi réalisé trois blocs de latrines publique d'un montant de onze millions quatre cent quatre-vingt-onze mille huit- cent soixante (11 491 860) FCFA issu de la programmation. Le taux financier engagé au 31 décembre 2023 est de 58.88%.

Tableau 67: taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)

structures	bailleurs	Programmation révisée (a)	OUVRAGES							
			Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
			Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
DREA-C	Etat	13.999796	13.999796	0	13.999796	100	13.999796	0	13.999796	100
Commune de Pabré	FT MEEA	23	23	0	23	100	0	0	0	0
Commune de Komsilg	-	46.541719	23.27563	27.180928	50.456558	50.01	0	0	0	0
Commune de Komki-lpala	-	9.5	3.967456	0	3.967456	41.76	0	0	0	0
Koubri	-	14.25	11.49186	0	11.49186	80.64	0	0	0	0
Commune de Tanghin Dasso uri	-	37	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		144.291515	52.734768	27.180928	102.91567	71.32	13.999796	0	13.999796	9.7

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Pour ce qui concerne la réalisation d'ouvrage physique, la DREA-C et les communes de Pabré, de Komsilga, Komki-lpala et Koubri avaient programmés un montant de cent quarante-quatre millions deux cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quinze (144 291 515) de FCFA lors de la session à mi-parcours du GTR. Au cours de l'année, un montant total de cinquante-deux millions sept cent trente-quatre mille sept cent soixante-huit (52 734 768) FCFA ont été engagés par l'ensemble des acteurs issus de la programmation. Le montant total engagé est estimé à cent deux millions neuf cent quinze mille six cent soixante-dix (102 915 670) FCFA. Seule la DREA-C a

liquidé un montant de treize millions neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent quatre-vingt-seize (13 999 796) FCFA. Le taux de liquidation est estimé à 9.7% tandis que le taux d'engagement est de 71.32%.

Tableau 68 : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)

structures	bailleurs	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'IMS, actions softs et autres								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Néant	Néant	-	-	-	-	--	-	-	--	-
TOTAL		-	-	-	-	--	-	-	--	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucun atelier de ciblage, études diagnostiques, ou séances d'IMS n'a été réalisé tout comme en 2022.

Tableau 69: Taux d'exécution financière de l'action 3

structures	bailleurs	ACTION 3								
		Programma tion révisée (a)	Montant engagé (en millions de FCFA)				Montant liquidé (en millions de FCFA)			
			Issues de la programmation révisée (b)	Hors programm ation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmatio n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Komsilga	FT MENAPLN	46.541719	23.27563	27.18092 8	50.456558	50.01	0	0	0	0
Komki-lpala	Fonds propres	9.5	3.967456	0	3.967456	41.76	0	0	0	0
Commune de Tanghin- Dassouri	Fonds propre	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Commune de Koubri	Fonds minier	14,25	11,49186	0	11,49186	80,64	0	0	0	0
DREA C	Etat	18,495596	18,495596	0	18,495596	100	18,495596	0	18,495596	100
Commune de Pabré	FT MEEA	23	23	0	23	100	0	0	0	0
TOTAL		148,787315	80.230542	27.18092 8	107.41147	53.92	18,495596	0	18,495596	12.43

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Pour l'action 3, au 31 juin 2023, les acteurs avaient prévu en révision cent quarante-huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille trois cent quinze (148 787 315) FCFA. Au 31 décembre cent sept millions quatre cent onze mille cent quarante-sept (107 411 147) FCFA ont été engagés dont vingt-sept millions cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-huit (27 180 928) FCFA en hors programmation. Le taux d'engagement financier pour l'année est estimé à 53.92% et le taux de liquidation de 12.43%

5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 70 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 (en millions de FCFA)

structures	bailleurs	ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmati on (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucun atelier de ciblage, études diagnostiques, ou séances d'IMS n'a été réalisé en milieu urbain de la région du centre tout comme au cours de l'année 2022.

Tableau 71 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques

structures	bailleurs	Latrines familiales, puisards et fosses septiques								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmati on (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
MORIJA	MORIJA	55,9	55,9	3.905	59.805	100	0	-	-	-
TOTAL		55,9	55,9	3.905	59.805	100	0	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Seule Morija a réalisé une exécution financière pour la réalisation de latrines familiales à la date du 31 décembre. Pour un montant prévu de cinquante-cinq millions neuf cent mille (55 900 000) FCFA, cinquante-neuf millions huit cent cinq mille (59 805 000) ont été engagés. Le taux d'exécution financière est donc de 100%. Trois millions neuf cent cinq mille ont été engagés en hors programmation.

Tableau 72 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain

structures	bailleurs	Latrines institutionnelles et publiques								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmati on (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
Morija	Morija	20,2	20,2	6,6	26,8	100	0	-	-	-
UNICEF	UNICEF	4,36403 5	4,36403 5	0	4,36403 5	100	4,3640 35	0	4,3640 35	100
TOTAL		24,5640 35	24,5640 35	6,6	31,1640 35	100	4.3640 35	0	4.3640 35	17. 76

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : A la date du 31 décembre 2023 le montant total engagé et liquidé est de trente-un millions cent soixante-quatre mille trente-cinq (31 164 035) FCFA pour un taux d'engagement de 100%. En début d'année le montant prévu était de vingt-quatre millions cinq cent soixante-quatre mille trente-cinq (24 564 035) FCFA. L'UNICEF a par ailleurs réhabilité des blocs de latrines dans les écoles pour un montant de quatre millions trois cent soixante-quatre mille trente-cinq (4 364 035) FCFA.

Tableau 73: Exécutions financières du produit 3

structures	bailleurs	Produit 3								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmati on (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucune activité n'a été réalisé pour le compte du produit 3 de l'action 4 au cours de l'année 2023.

Tableau 74: Exécutions financières de l'action 4

structures	bailleurs	action4								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmati on (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
MORIJA	MORIJA	76,1	76,1	10.505	86.605	100	0	-	-	-
UNICEF	UNICEF	4,36403 5	4,36403 5	0	4,36403 5	100	4,3640 35	0	4,3640 35	100
TOTAL		80,4640 35	80,4640 35	10.505	90.9690 35	100	4.3640 35	0	4.3640 35	5.4 2

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Pour l'ensemble de l'action 4, le montant prévu par les acteurs était de quatre-vingt millions quatre cent soixante-quatre mille trente-cinq (80 464 035) FCFA. Au 31 décembre 2023, un total de quatre-vingt-dix millions neuf cent soixante-neuf mille trente-cinq (90 969 035) FCFA ont été engagés dont dix millions cinq cent cinq mille (10 505 000) FCFA a été engagé en hors programmation. Le taux de liquidation est de 5.42%.

5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

Tableau 75: Exécutions financières de l'action 5

structures	bailleurs	Action5								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmati on (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucune activité n'a été réalisé dans le cadre de l'action 5 du PN-AEUE dans la région du centre.

5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

Tableau 76: Exécution financière des actions de la recherche

structures	bailleurs	Action6								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmati on (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Aucune activité n'a été réalisé dans le cadre de l'action 6 du PN-AEUE dans la région du centre.

5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 77 : Exécution financière de l'action

structures	bailleurs	Action7								
		Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
		Program mation révisée (a)	Issues de la program mation (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %	Issues de la progra mmati on (b)	Hors progra mmati on (c)	Total (b+c)	Tau x (10 0*b/ a) en %
Morija	Morija	0,559	0,559	0	0,559	100	0,559	0	0,559	100
Total		0,559	0,559	0	0,559	100	0,559	0	0,559	100

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaires : Un montant de cinq cent cinquante-neuf mille (559 000) FCFA a été prévu et réalisé par Morija d'où un taux d'engagement et de liquidation de 100%.

Tableau 78 : Exécution financière globale du PN-AEUE au niveau régional

Milieu	Prévision (en millions de FCFA)	Exécution (engagé) (millions francs CFA)	Taux engagé (%)	Exécution (liquidé) (millions francs CFA)	Taux liquidé (%)
Rural	202.749315	132.942542	65.57	71.207596	35.12
Urbain	89,623835	87.951035	98.13	11.851035	13.22
Régional	292.37315	220.893577	75.55	142,730027	28.41

Source : collecte de données auprès des acteurs

Commentaire : Le montant prévu au niveau régional pour l'ensemble des actions du programme au cours de l'année 2023 est de deux cent quatre-vingt-douze millions trois cent soixante-treize mille cent cinquante (292 373 150) FCFA. La part du milieu rural est de deux cent deux millions sept cent quarante-neuf mille trois cent quinze (202 749 315) FCFA contre quatre-vingt-neuf millions six cent vingt-trois mille huit cent trente-cinq (89 623 835) FCFA en milieu urbain. Nous avons des taux engagés de 65.57% en milieu rural et 98.13% en milieu urbain. Pour les taux de liquidation, nous avons des taux de 35.12% en milieu rural, 13.22% en milieu urbain contre 13.22%. Il faut cependant noter que la région a connu des réalisations en hors programmation. Les données de ce tableau ne prennent pas en compte les montants engagés en hors programmation.

6 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Tableau 79: Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : mode de passation des marchés

Structure	Mode de passation des marchés																		Total de marchés inscrits dans le plan de passation			
	Nbre Appels d'offres			Nbre Demande de prix			Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition			Nbre Demande de cotation			Nbre Entente directe			Demande de proposition allégée			Acquisitions, Fournitures, biens	Travaux	Études	Global
	Acquisitions, Fournitures,	Travaux	Études	Acquisitions, Fournitures,	Travaux	Études	Acquisitions, Fournitures,	Travaux	Études	Acquisitions, Fournitures,	Travaux	Études	Acquisitions, Fournitures,	Travaux	Études	Acquisitions, Fournitures,	Travaux	Études				
DREA-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	2	0	0	0	0	0	11	1	0	12

Source : DREA-C

Commentaire : La DREA a prévu dans le cadre de la passation des marchés publics, dix (10) demande de cotation (9 acquisitions/ fournitures et 1 pour les travaux) et deux ententes directes pour l'acquisition et la fourniture de biens et services. Au total, il est donc prévu dans le plan de passation de marché de la DREA-C, douze (12) marchés dont onze (11) acquisitions et un (1) travaux.

Tableau 80: état d'exécution des marchés

Structure	Total de marchés inscrits dans le plan de passation				Engagés				Non engagés				Liquidé				Payé				Taux d'exécution base paiement %				Nombre de marchés en souffrance
	Acquisitions, travaux	Etudes	Global		Acquisitions, travaux	Etudes	Global		Acquisitions, travaux	Etudes	Global		Acquisitions, travaux	Etudes	Global		Acquisitions, Fournitures, bien	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien	travaux	Etudes	Global	
DREA-C	11	1	0	12	12	0	0	12	0	0	0	0	11	1	0	12	11	0	0	11	100	0	0	91.66	0

Source : DREA-C

Commentaire : l'ensemble des marchés inscrit au titre du PPM 2023 ont été exécuté.

7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Principaux freins

Tableau 81: Difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions	Responsables
Non transmission des données financières	Organiser un atelier de collecte afin d'expliquer aux acteurs les fiches de collectes et des sorties de collecte des données	DREA-C

Source : collecte de données auprès des acteurs, DREA

8 RECOMMANDATIONS

Pour ce qui est des recommandations, nous pouvons retenir :

- La tenue d'un atelier de collecte des données auprès des acteurs

9 CONCLUSION

L'accès à des conditions d'assainissement adéquats demeurent l'un des défis majeurs pour le Burkina. Pour l'année 2023, la région du centre a enregistré des réalisations d'ouvrages aussi bien en milieu rural qu'urbain.

En milieu rural, le bilan de la réalisation des ouvrages d'assainissement familiaux n'est pas satisfaisant. En effet le seul acteur ayant fait une programmation n'a pas pu l'exécuter. En termes de sensibilisation pour le changement de comportement ont été menés par différents acteurs dont la DREA-C, la Croix Rouge Burkinabè et Water-AID. Le montant total mobilisés deux cent quatre-vingt-quinze millions trois cent douze mille six cent vingt-trois dont soixante-quatorze millions neuf cent soixante-dix-huit mille trente-huit (74 978 038)