

MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT DU CENTRE



BURKINA FASO
UNITE-PROGRES-JUSTICE

PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA



RAPPORT-BILAN REGIONAL ANNUEL

PERIODE CONSIDEREE : 2020 – JANVIER A DECEMBRE

Janvier 2021

SOMMAIRE

1	Le contexte	7
2	Présentation de la region ET POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION	7
2.1	Présentation de la Région	7
3	Présentation du programme	10
3.1	Objectif	10
3.2	POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION (Mai 2020)	11
4	bilan physique	13
4.1	Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	14
Produit 1	: La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs	14
Produit 2	: Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	15
4.2	Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	19
Produit 1	: Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)	19
Produit 2	: Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	23
Produit 3	: Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	30
4.3	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	32
Produit 1	: Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	32
Produit 2	: La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats	32
Produit 4	: Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	33
Produit 5	: Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	33
5	bilan financier	35
5.1	Action1	35
5.2	Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	37
5.2	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	46
6	Financement du programme	53
7	Principaux freins, actions correctives et recommandations	54
7.1	Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020	55

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session _____	11
Tableau 2: Synthèse de l'exécution physique et financière régionale du programme _____	13
Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l'abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l'année _____	14
Tableau 4 : Récapitulatif abandon de la DAL dans les villages administratif depuis 2011 _____	14
Tableau 5 : Sensibilisation de masse _____	15
Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural _____	20
Tableau 7: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural _____	21
Tableau 8: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs en milieu rural _____	21
Tableau 9: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales _____	23
Tableau 10: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural _____	23
Tableau 11: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural _____	24
Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural _____	25
Tableau 13: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural _____	27
Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural _____	28
Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural _____	28
Tableau 16 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural _____	29
Tableau 17: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement. _____	30
Tableau 18: mobilisation de ressources financières _____	32
Tableau 19: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional/national sur l'AEUE en année N : au niveau régional, cela s'effectuera par commune bénéficiaire) _____	33
Tableau 20: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux _____	33
Tableau 21: Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain _____	34
Tableau 22: Etudes et partage d'expérience réalisés dans le cadre des voyages _____	34
Tableau 23: Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural _____	35
Tableau 24 : Taux d'exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural _____	36
Tableau 25 : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1 _____	36
Tableau 26 : taux d'exécution financière globale de l'action 3 relative aux activités soft (sensibilisations et autres) _____	37
Tableau 27 : Bilan financier de la réalisation et réhabilitation des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA) _____	38
Tableau 28 : Bilan financier de la réalisation des puisards domestiques (en millions de FCFA) _____	40
Tableau 29 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des ouvrages les écoles et centre de formation (en millions de FCFA) _____	40
Tableau 30 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les centres de santé en milieu rural (en millions de FCFA) _____	42
Tableau 31 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les lieux publics en milieu rural (en millions de FCFA) _____	43
Tableau 32: Taux d'exécution globale financière de l'action3 _____	44
Tableau 33: Taux d'exécution financière du produit 1 _____	46

Tableau 34: Taux d'exécution financière de du produit 2	47
Tableau 35: Taux d'exécution financière de du produit 4	48
Tableau 36: Taux d'exécution financière de du produit 5	49
Tableau 37 : Taux d'exécution financière du produit 6	50
Tableau 38 : Taux d'exécution globale financière de l'action7	50
Tableau 39 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics	51
Tableau 40: financement du programme	53
Tableau 41: difficultés et propositions de solutions	54
Tableau 42 : Plan d'opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE	56
Tableau 43 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)	67

LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée.

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ABS	: Appui Budgétaire Sectoriel
ACF	: Association Chant de Femme
AEP	: Approvisionnement en eau potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPHA	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
AEUE	: Assainissement des Eaux Usées et Excreta
AFDH	: Approche Fondée sur les Droits Humains
AMOC	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
ATPC	: Assainissement Total Piloté par les Communautés
AUE	: Association des Usagers de l'Eau
BD	: Base de Données
BPO	: Budget Programme par Objectif
CAP	: Connaissances Aptitudes et Pratiques
CCEA	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
CEMEau	: Centre des Métiers de l'Eau
CNP	: Comité National de Pilotage
CRP	: Comité Régional de Pilotage
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CUCA	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
CUI	: Cadre Unifié d'Intervention
DAL	: Défécation à l'Air Libre
DGA	: Direction Générale de l'Assainissement
DGESS	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
DGEP	: Direction Générale de l'Eau Potable
DPEA	: Direction Provinciale de l'Eau et de L'Assainissement
DREA	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
ENA	: Enquête Nationale sur l'Assainissement
FDAL	: Fin de Défécation à l'Air Libre

IEC	: Information-Education-Communication
IMS	: Intermédiation Sociale
INO	: Inventaire National des Ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieu rural
MOC	: Maitrise d'Ouvrage Communal
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PAAMU	: Promotion de l'Assainissement Autonome en milieu urbain
PCD-EPA	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEA/GIZ	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta
PNDES	: Plan National de Développement Economique et Sociale
SAMOC	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
STBV	: Station de Traitement des Boues de Vidange
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIP	: Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées)

1 LE CONTEXTE

La Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre (DREA-CEN) est responsable de la mise en œuvre dans son ressort territorial du Programme National d'Assainissement des Eaux usées et Excréta (PN-AEUE) à l'horizon 2030, adopté par arrêté ministériel du 02017/041/MEA/CAB.

Le Programme est dirigé au niveau national par un Comité d'orientation et supervisé par le Comité de Pilotage des Programmes de la Stratégie Nationale de l'Eau qui réunit les représentants de l'Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers).

Par ce rapport, la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre entend porter à la connaissance de l'ensemble des membres du Groupe Thématique Régionale Eau et Assainissement de la Région du Centre, les informations relatives aux activités réalisées en lien avec le programme au cours de l'année 2020.

Le présent rapport présente donc l'état d'avancement du PN-AEUE dans la région du Centre pour la période du 1er Janvier au 31 décembre 2020. Il a été rédigé sur la base des données recueillies auprès des principaux acteurs intervenants dans la région dont les activités entrent dans le cadre du PN-AEUE.

2 PRESENTATION DE LA REGION ET POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION

2.1 Présentation de la Région

✓ Situation physique et administrative

La région du Centre est située dans la partie Centrale du Burkina Faso avec une superficie de 2 857 Km², soit 1.1% du territoire national (Profil des Régions du Burkina Faso, DGATDLR, 2010). Elle est limitée au Nord, au Nord-ouest et à l'est par la région du Plateau Central, à l'ouest par la région du Centre Ouest et au sud par la région du Centre-sud.

La région du Centre est constituée d'une seule comprenant une commune urbaine à statut spéciale (Ouagadougou) et six (06) communes rurales (Komki-lpala, Komsilga, Koubri, Pabré, Saaba et Tanghin Dassouri). La loi n°066-2009/AN du 22 décembre 2009 portant découpage de communes urbaines à statuts particuliers subdivise la urbaine de Ouagadougou en 12 arrondissements et 55 secteurs qui intègrent dix-sept (17) villages initialement rattachés à certains secteurs urbains mais aujourd'hui absorbés par l'urbanisation. La région compte au total deux cent (01) 201 villages. Le chef-lieu de la région est la ville de Ouagadougou qui est aussi la capitale politique du Burkina Faso.

✓ Population

Des résultats préliminaires du 5^{ème} recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2019, la région comptabilise 3 032 668 habitants soit 14.8% de la population nationale. Elle est donc la région la plus peuplée du pays. La population rurale y est estimée à 579 172 habitants. Cette

situation particulière de la région impose des défis importants en matière d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et excréta.

✓ **Le milieu physique**

• **Climat et végétation**

La région du Centre a un climat soudano-sahélien caractérisé par une saison sèche et une saison pluvieuse. Les moyennes pluviométriques annuelles se situent entre 600 et 800 mm. Les mois de juillet et août sont les mois les plus pluvieux avec environ 60% des précipitations totales. Les températures varient entre 19° et 42°C en fonction de la saison.

• **Relief**

Le relief de la région du centre est plat et les sols sont généralement peu profonds et peu fertiles. Ce sont notamment les sols tropicaux ferrugineux très lessivés et les sols peu évolués d'érosion issus du démantèlement des cuirasses ferrugineuses (sols argilo-sableux, argilo-limoneux). Dans les dépressions et les bas-fonds, on rencontre des vertisols qui sont des sols riches et favorables à la culture du mil et du sorgho.

• **Hydrographie**

Sur le plan hydrographique, la région du Centre est située dans le bassin versant du Nakanbé. La région se caractérise par l'existence de nombreux plans d'eau dispersés sur toute l'aire de la région. Les principaux cours d'eau qui coulent dans la région sont : le Massili au Nord-Est, le Koulohoko au Nord, le Boulbi au Sud, le Kalalé au Sud-Ouest et le Nariaré à l'Est.

Au centre de la région (Ouagadougou), on trouve le marigot de Boulmiougou qui emprunte le thalweg s'allongeant d'Est en Ouest et draine la quasi-totalité de l'agglomération urbaine. Quatre cours d'eau lui sont associés sur la rive droite. Sur la rive gauche, trois marigots drainent les quartiers Nord de la ville et deux autres marigots drainent les eaux d'une partie des secteurs 28, 15 et 30. Tous ces cours d'eau sont temporaires.

• **Géologie**

La région du Centre est située dans une zone de socle cristallin et cristallophyllien du Paléozoïque, affectée par de grandes fractures orientées NE-SW, NW-SE et N-S. Ces formations sont enfouies sous une épaisse couverture d'altération qui dépasse par endroits 40 mètres et dont le profil complet comprend une cuirasse latéritique aluminifère surmontant des altérites argileuses et les arènes grenues.

• **Hydrogéologie**

L'horizon sommital fait de cuirasse latéritique est entaillé par les rivières et donne lieu à une nappe à surface libre peu profonde (3 à 15 m) exploitée par des puits de grand diamètre et des puisards. Ces aquifères constituent souvent des ressources en eau alluvionnaires et temporaires qui viennent à épuisement en fin de saison sèche (avril-mai) et deviennent avec l'urbanisation très vulnérables à la pollution.

Une deuxième nappe plus profonde est celle constituée par les arènes grenues et le socle cristallin fissuré et fracturé donc la profondeur varie entre 40 à 90m. Du fait de sa dominante argileuse, l'horizon

d'arènes très fluentes et grenues résultant de l'altération de la roche originelle se caractérise par une porosité d'interstice significative et une perméabilité relativement faible. Lorsqu'il est saturé, cet horizon assure une bonne capacité de stockage des eaux souterraines au sein du système aquifère. Le socle est constitué de granite affecté, sur une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres, par des fissures et injecté de filons de pegmatite qui augmentent sa productivité. Ce niveau a une fonction essentiellement conductrice. Il est atteint par la plupart des forages réalisés dans la région.

3 PRESENTATION DU PROGRAMME

3.1 Objectif

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta.

Les objectifs spécifiques du PN-AEUE sont les suivants :

- Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;
- Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats suivants.

3.2 POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION (Mai 2020)

Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session

Désignation	Programmation physiques révisées au 31 mai de l'année 2020	Réalisations physiques au 31 mai de l'année 2020	Programmation financières révisées au 31 mai de l'année 2020 (en millions)	Montant engagé au 31 mai de l'année 2020
Latrines familiales neuves	3711	2870	373.64	242.84
Latrines familiales réhabilitées	0	0	0	0
Latrines écoles neuves	17	6	44.405	38.68
Latrines écoles réhabilitées	0	0	0	0
Latrines CSPS neuves	3	0	ND	0
Latrines CSPS réhabilitées	0	0	0	0
Latrines publiques neuves	8	2	21	19.70
Latrines publiques réhabilitées	0	0	0	0
Puisards domestiques neufs	1920	1920	33.6	33.6
Taux d'accès à l'assainissement de l'année 2019	37.5%			

Source : Rapport bilan PN-AEUE au 31 mai 2020

Commentaires : Les données recueillies auprès des acteurs permettent de constater qu'au 31 mai de l'année 2020 la région comptabilisait quatre types d'ouvrages réalisés. En effet, le rapport montre que les acteurs ont réalisé au cours de ce premier semestre 2870 ouvrages latrines familiales, 6 blocs de latrines dans les écoles, 2 blocs de latrines publiques et 1920 puisards domestiques. La programmation a connu une hausse sauf pour ce qui est des latrines dans les CSPS. Ainsi la programmation des latrines familiales est passée de 2571 ouvrages à 3711 ouvrages. Celles dans les écoles sont passées de 8 blocs prévus à 17 blocs et les puisards de 600 à 1920. Pour le cas spécifique de la DREA-Centre, les programmations ont connu une baisse notamment dû à des régulations budgétaires. Pour ce faire seules 350 latrines familiales sur 550 programmées ont été maintenues et la programmation de 4 blocs dans les centres de santé a été annulée. Pour l'ensemble de ces programmations révisées, l'enveloppe allouée est passée de 374.4 millions de FCFA à 472.64 millions de FCFA dont 334.82 millions ont été engagés.

Il faut cependant signaler que les données transmises par l'ONG Eau Vive et la commune de Komki Ipala et prises en compte lors de l'élaboration de ce rapport à mi-parcours comportaient des erreurs. En effet les données transmises par l'ONG Eau vive concernaient l'ensemble du projet SONGO-LAM mis en œuvre dans deux régions que sont le centre-Sud et le Centre. Ainsi, au lieu des 1920 latrines réalisées, seules 557 ont été réalisées dans la région du Centre. Il en est de même pour les puisards domestiques dont 557 seulement concernaient la région du Centre. Pour le cas de la commune de Komki-Ipala, les réalisations sur fond belfore sont de 54 latrines Ecosan en lieu et place des 75 transmises lors de la collecte à mi-parcours.

Dans la suite du rapport, les données utilisées sont celles corrigées.

4 BILAN PHYSIQUE

Tableau 2: Synthèse de l'exécution physique et financière régionale du programme

Actions mise en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu	Montant réalisé (engagé)	Taux d'exécution financier (engagé)	Montant réalisé (liquidé)	Taux d'exécution financier (liquidé)
Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre en milieu rural	100	30.16	30.16	100	30.16	100
Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre en milieu urbain	-	-	-	-	-	-
Action 3 : Accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	50	472.64	290.791	61.52	288.430342	61.02
Action 4 : Accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-	-	-
Action 5 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	-	-	-	-	-	-
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	-	-	-	-	-	-
Action 7 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	100	5.98	5.98	100	5.98	100
Programme	83.33	508.78	326.931	64.25	324.570342	63.78

Source : Collecte de données, DREA-CEN, 2020

Commentaires : A l'instar des années précédentes, seules les actions 1,3 et 7 ont été mises en œuvre dans le milieu rural de la région au cours de l'année 2020. Au 31 décembre, les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces trois actions sont à un taux d'exécution physique de 83.33%. Sur un montant prévisionnel de 508.891 millions de FCFA, 326.891 millions ont été engagés, soit un taux d'exécution de 64.24%. Ainsi, le montant liquidé est estimé à 326.891 millions de FCFA, soit un taux de 64.24%

4.1 Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l'abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l'année

Structures	Bailleurs	Communes	Nbre de village total (a)	Nbre de villages déclenchés (b)	Nbre de villages déclarés FDAL (c)	Nbre de village certifiés FDAL	Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-
Total région		-	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Au cours de l'année 2020, aucun village n'a fait l'objet de déclenchement par les acteurs. En janvier 2020, la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre et l'ONG Eau-Vive avaient programmé de déclencher un total de 20 villages. Cependant lors de la session du GTR à mi-parcours, ces programmations ont été annulées du fait de la situation sanitaire du pays. En 2019 aucun village n'avait été déclenché. Depuis 2011 ce sont au total 44 villages de la région qui ont été déclenchés. Cependant, ces villages n'ont pas été suivis en vue de leurs déclaration/certification Fin de Défécation à l'Air Libre (FDAL).

Tableau 4 : Récapitulatif abandon de la DAL dans les villages administratif depuis 2011

Structures	Bailleurs	Communes	Nombre total de villages (a)	Nombre total de villages déclenchés depuis le début (b)	le Nombre de villages déclarés FDAL depuis le début (c)	Nombre de villages certifiés FDAL depuis Début (d)	Taux de déclaration FDAL (e=c/b)	Taux de certification (f=d/b)
AMUS USAID WATER-AID		Tanghin Dassouri Komki-lpala Pabré Saaba	201	44	0	0	0	0

Total région	-	201	44	0	0	0	0
--------------	---	-----	----	---	---	---	---

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Depuis 2011, ce sont au total 44 villages de la région du centre qui ont été déclenchés par les acteurs AMUS, WATER-AID et USAID. Pour l'ensemble de ces villages, aucun suivi n'a été fait en vue de leur déclaration/certification FDAL. Les acteurs intervenants dans la région n'avaient pas prévu dans leur programmation la poursuite du processus jusqu'à la déclaration/certification FDAL.

Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

Tableau 5 : **Sensibilisation de masse**

Structures	Bailleurs	Communes	Nombre d'émissions	Thèmes abordés	Nombre de personnes estimatif	Coût global des émissions de la région (engagé visé)	Coût global des émissions de la région (Coût payé)
Néant	Néant	Néant	0	-	-	-	-
Total région		Néant	0	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : En 2020, aucune activité de sensibilisation de masse n'avait été programmée, ni réalisée par les acteurs dans la région. En 2019, ce sont deux activités qui ont été menées par la commune de Koubri d'une part et d'autre part par la mission Fas'eau en collaboration avec le Gouvernorat du Centre et la DREA. Ces deux activités avaient permis de toucher environ 1000 personnes pour un coût de 0.4 millions de FCFA.

Sensibilisation de proximité : dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...),

Structures	Bailleurs	Communes	Nombre de ménages touchés	Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés	Coût engagé visé)	Coût payé)
Communes	Fonds transférés Fond propre	Saaba	380	ND	ND	Sensibilisation dans le cadre de la réalisation de latrines familiales	2	2
Commune	Fonds transférés	Tanghin Dassouri	475	ND	ND	Sensibilisation dans le cadre de la réalisation de latrines familiales	2.5	2.5
Commune	Fonds transférés Fond propre	Saaba	380	ND	ND	Sensibilisation dans le cadre de la réalisation de latrines familiales	2	2
DREA-CEN	Etat	Communes de Saaba et de Koubri	350	ND	ND	Sensibilisation dans le cadre de la réalisation de latrines familiales	12.25	12.25
TOTAL	-	-	1585	ND	ND	-	18.75	18.75

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Pour ce qui est des activités de sensibilisation dans les ménages, trois communes bénéficiaires des fonds transférés de 2019 avec un report pour 2020 et la DREA-CEN avait fait des programmations en début d'année 2020. Ces activités devaient permettre de toucher 1835 ménages dont 600 pour la DREA-Cen et 1235 pour les communes sur fonds transférés du MEA. A la date du 31 décembre, 1585 ménages ont pu être effectivement touchés par ces sensibilisations. Les communes ont pu réaliser l'activité à 100%. Cependant la programmation de la DREA-Cen a été revue à la baisse à mi-parcours passant de 600 à 350 ménages touchés. Cette révision est due à des régulations budgétaires du fait de la situation sanitaire du pays. La programmation révisée de la DREA a par ailleurs été réalisée à 100%. Le coût de l'ensemble de ces activités est estimé à 18.75 millions de FCFA dont l'ensemble a été engagée et liquidé. En 2019, deux acteurs avaient programmé et réalisé des activités de sensibilisation de

proximité dans les ménages pour un montant global de 7.99 millions de FCFA. Il s'agissait de la DREA-CEN sur financement de l'État et la commune de Komki-Ipala sur financement Belfore.

Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint)

Structures	Bailleurs	Communes	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc.)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés	Coût engagé visé)	Coût payé)
DREA-CEN	Etat	Les communes de la région du Centre	3	ND	ND	0	0	0	3	ND	ND	ND	ND	Intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réalisation des ouvrages	11	11
DREA-CEN	PROVALAB	Koubri	0	0	0	0	0	0	1	45	25	45	25	Sensibilisation à l'entretien et à l'utilisation des toilettes	0.4143	0.4143
Croix Rouge	-	-	16	ND	ND	0	0	0	0	0	0	ND	ND	Wash in school	0.5	0.5
Total	-	-	19		ND	0	0	0	4	45	25	45	25	-	11.9143	11.9143

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : la programmation concernant les sensibilisations dans les centres de santé, écoles et lieux publics avait été faite par DREA-Cen. Elles devaient permettre de toucher 3 écoles, 2 centres de santé et 3 lieux publics. Lors du GTR à mi-parcours la programmation de la DREA-Cen avait connu une baisse. En effet, les sensibilisations dans les centres de santé ont été annulées du fait de la régulation budgétaire. Ainsi trois centres de santé et trois lieux publics ont pu bénéficier des activités de sensibilisation

par la DREA-Cen au cours de l'année. Il faut cependant noter que la Croix rouge burkinabé a intervenu au cours du premier semestre dans 16 établissements scolaires à travers des activités Wash in school et que le projet ProVaLab à travers la DREA a mené des activités de sensibilisation sur un site de réalisation de latrines publique. Pour l'ensemble de ces activités, le coût réalisé est de 11.9143 millions de FCFA.

4.2 Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural

Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)

Les principales activités menées dans le cadre de l'intermédiation sociale dans la région du Centre sont entre autres :

- IEC dans le cadre de la réalisation de latrines dans les écoles par la DREA-CEN dans les communes de Pabré, Komsilga et la commune urbaine de Ouaga
- IEC dans le cadre de la réalisation de latrines publiques par la DREA-CEN dans les communes de Koubri, Tanghin Dassouri et de Komki-Ipala
- IEC dans le cadre de la réalisation de latrines familiales par la DREA-CEN dans les communes de Koubri et Saaba,
- Wash in school dans 16 écoles de la région par la Croix Rouge Burkinabé,
- Recyclage de 4 hygiénistes et de 4 ASBC et la réalisation de séances de sensibilisation sur l'hygiène de l'eau de boisson, l'entretien des latrines la chaîne de l'eau et l'hygiène du cadre de vie
- Formation de 60 maçons

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :

Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural

Structures	Bailleurs	communes	Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelles avec dalle en béton (b)	Sanplat / VIP une fosse (c)	VIP double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	Puisard	Fosse septique	Total (a+b+c+d+e+f+g)
Commune de Saaba	Fond Transféré	Saaba	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Commune de Tanghin Dassouri	Fond Transféré	Tanghin Dassouri	0	0	475	0	0	0	0	0	0	475
Commune de Tanghin Dassouri	Belfore	Tanghin Dassouri	0	0	0	0	72	0	0	0	0	72
Commune de Koubri	Fonds Transférés	Koubri	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Commune de Koubri	Fond propre	Koubri	0	0	205	0	0	0	0	0	0	205
Commune de Komki Ipala	Belfore	Komki-Ipala	0	0	0	0	54	0	0	0	0	54
Eau-vive International	UE	Tanghin Dassouri, Komki-Ipala, Komsilga	0	0	557	0	0	0	0	557	0	1114
DREA-CEN	Etat	-	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350

Structures	Bailleurs	communes	Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelles avec dalle en béton (b)	Sanplat / VIP une fosse (c)	VIP double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	Puisard	Fosse septique	Total (a+b+c+d+e+f+g)
Total Régional			0	0	2387	0	126	0	0	557	0	3070

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Au total, 3070 ouvrages dont 2513 latrines et 557 puisards domestiques ont été réalisés en 2020 dans la région par les acteurs. Ces réalisations sont à mettre à l'actif des communes sur fonds transférés du MEA et sur fonds Belfore, de l'ONG Eau Vive et de la DREA-CEN. Trois types d'ouvrages ont été réalisés : les latrines VIP à une fosse, les latrines Ecosan et les puisards domestiques. En 2019 ce sont 945 latrines qui avaient été réalisées dans la région.

Tableau 7: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Structures	Bailleurs	communes	Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelles avec dalle en béton (b)	Sanplat / VIP une fosse (c)	VIP double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	Total
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-
	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-
Total régional		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Aucune réhabilitation de latrines familiales n'a été programmée ni réalisée dans la région en 2020. Il en était de même en 2019.

Tableau 8: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs en milieu rural

Structures	Bailleurs	Communes	Latrines Familiales		Puisards domestiques	
			Programmation	Réalisations	Program-	Réalisations

Rapport bilan annuel du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre

			révisée (a)	Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %	programmation révisée (a)	Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %
DREA-CEN	Etat	Koubri, Saaba	350	350	0	350	100	0	0	0	0	0
Eau-Vive International	UE	Tanghin-Dassouri, Komsilga, Komki-Ipala	1920	557	0	557	29.01	1920	557	0	557	29.01
Komki-Ipala	Belfore	Komki Ipala	150	54	0	54	36	0	0	0	0	0
Tanghin Dassouri	Belfore	Tanghin Dassouri	511	511	36	547	100	0	0	0	0	0
	Fonds Transférés											
Saaba	Fonds Transférés	Saaba	400	400	0	400	100	0	0	0	0	0
Koubri	Fonds Transférés	Koubri	380	380	225	605	100	0	0	0	0	0
	Fonds propre											
Total régional		-	3711	2252	261	2513	60.68	1920	557	0	557	29.01

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : A la date du 31 décembre 2020, la région avait bénéficié de la réalisation de 2513 latrines familiales dont 2252 issues de la programmation révisée et 261 en hors programmation. Le taux de réalisation physique est donc estimé à 60.68 %. Ces réalisations sont à mettre à l'actif des communes, de l'ONG Eau-vive et de la DREA-Cen. Les taux de réalisation des communes sur les fonds transférés et de la DREA-Cen sont estimés à 100% chacun. Par ailleurs la commune de Koubri avait réalisé 225 ouvrages sur fonds propres en hors programmation. Le faible taux de réalisation enregistré par l'ONG Eau-vive s'explique par des erreurs commises lors de la transmission des données. En effet les données transmises par l'ONG concernaient l'ensemble de sa programmation pour l'année 2020 pour deux régions et pas seulement pour la région du Centre. La prise en compte de ces données lors de la programmation révisée a eu pour conséquence la surestimation de la programmation de l'ONG par rapport aux réalisations prévues dans la région. Il faut également signaler qu'une erreur similaire s'est produite dans la transmission des données de la commune de Komki Ipala où le nombre d'ouvrages réalisés est de 54 au lieu des 75 transmis lors de la collecte du mois de Mai 2020.

Comparativement à 2019, les réalisations ont connu une hausse passant de 945 à 2513 latrines familiales. En termes de performance également, on note que les acteurs ont de façon générale été plus performants et le nombre d'ouvrages réalisés en hors programmation est en baisse. Le taux de réalisation physique était de 24.42 % en 2019.

Pour ce qui est des puisards domestiques, seule l'ONG Eau-Vive avait prévu des réalisations. Au 31 décembre, le taux de réalisation est estimé à 29.01%. Il est également à signaler que la même erreur qu'au niveau des latrines familiales a été faite. Ce qui explique ce faible taux de réalisation de 29.01%. En 2019, aucun acteur n'avait fait de programmation, ni fait de réalisation de ce type d'ouvrages dans la région du Centre.

Tableau 9: **performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales**

Structures	Bailleurs	communes	Programmation révisée(a)	Réhabilitations			Taux (100*b/a) en %
				Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-
Total régional		-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Pour ce qui est des réhabilitations de latrines familiales, aucune programmation n'a été faite en 2020. Il en était de même en 2019 et en 2018. A la date du 31 Décembre, aucune réhabilitation n'a été enregistrée dans la Région du Centre.

Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Activité1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Tableau 10: **Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural**

Structures	Bailleurs	Communes	Total réalisations	Total réalisations réservées aux filles	Total réhabilitations	Total réhabilitations réservées aux filles
DREA-CEN	Etat	Communes de la Région du Centre	6	3	0	0
Commune de Komki-Ipala	Fond propre	Komki-Ipala	3	0	0	0
Croix Rouge	-	Tanghin Dassouri	6	3	0	0

		Pabré				
Komsilga	MENA	Komsilga	1	0	0	0
Saaba	Fonds propre	Saaba	3	0	0	0
ASMADE	-	-	1	0	0	0
TOTAL REGIONAL		-	20	6	0	0

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : En 2020, la région a comptabilisé 20 nouvelles réalisations dans les écoles. Les acteurs ayant intervenu dans les écoles sont notamment la DREA-Cen, la Croix Rouge Burkinabè et les communes sur fonds propre. En 2019 la région avait enregistré 6 nouvelles réalisations. Aucune réhabilitation d'ouvrage n'a été enregistrée en 2020 comme en 2019.

Tableau 11: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

Structures	Bailleurs	communes	Latrines neuves						Latrines à réhabiliter					
			Programmation initiale	Réalizations					Programmation initiale (b)	Réhabilitations				
				Issues de la programmation (b)	Réservées aux filles (c)	Hors programmation (d)	total e= b+d	Taux (b/a*100)		Issue de la programmation (b)	Réservée aux filles ©	Hors programmation (d)	total e= b+d	Taux b/a*100
DREA-CEN	Etat	Communes de la Région du Centre	6	6	3	0	6	100	0	0	0	0	0	0
Commune de Komki-lpala	Fond propre	Komki-lpala	4	3	0	0	3	75	0	0	0	0	0	0

Croix Rouge	-	Tanghin Dassouri , Pabré	6	6	3	0	6	100	0	0	0	0	0	0
Komsilga	MENA	Komsilga	1	1	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
Saaba	Fonds propre	Saaba	0	0	0	3	3	-	0	0	0	0	0	0
ASMADE	-	-	0	0	0	1	0	-	0	0	0	0	0	0
Total Régional			17	16	6	4	20	94.11	0	0	0	0	0	0

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : La programmation révisée des ouvrages dans les écoles était de 17 blocs de latrines. A la date du 31 décembre, 20 nouvelles réalisations ont été enregistrées. Sur ces 20 ouvrages, 16 sont issues de la programmation révisée soit un taux de réalisation physique de 94.11%. La DREA-Cen, la Croix Rouge et la commune de Komsilga enregistrent chacune un taux de réalisation de 100%. La commune de Komsilga quant à elle n'a pu réaliser que trois ouvrages sur les 4 programmés soit un taux de réalisation de 75%. La commune de Saaba et l'ONG ASMADE qui n'avaient pas fait de programmation ont réalisé 4 blocs de latrines en hors programmation. En 2019 la région comptabilisait 6 nouvelles réalisations dont 2 en hors programmation et un taux de réalisation physique de 100%. Pour l'ensemble des acteurs intervenants, seul la DREA-Cen et la Croix Rouge Burkinabè ont pris en compte la dimension Genre/AFDH avec la réalisation de 6 blocs réservés au fille/femme

Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural

Structures	Bailleurs	communes	Total réalisations	Total réhabilitations
Komsilga	-	Komsilga	3	0
Total REGIONAL		-	3	0

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Pour les interventions dans les centres de santé, trois nouvelles réalisations ont été comptabilisées dans la région. Toutes ces réalisations sont à l'actif de la commune de Komsilga. Aucune réhabilitation n'a été enregistrée tout comme en 2019.

Tableau 13: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

Structures	Bailleurs	Communes	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
				Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Komsilga	-	Komsilga	3	3	0	3	100	0	0	0	0	0
	Total régional		3	3	0	3	100	0	0	0	0	0

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Pour ce qui est des réalisations de latrines dans les centres de santé, la région comptabilise 3 nouvelles réalisations sur une programmation révisée de 3 blocs de latrines soit un taux de réalisation physique de 100%. La programmation de quatre blocs de latrines de la DREA-Cen a été revue à mi-parcours passant de 4 à 0. Aucune réalisation en hors programmation n'a été enregistrée. En 2019 la région avait bénéficié de 4 blocs réalisés par la DREA-Cen.

Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural

Structures	Bailleurs	communes	Total réalisations	Total réhabilitations
DREA-CEN	Etat	Les communes de la région du Centre	4	0
Provalab	-	Koubri	2	0
TOTAL REGIONAL	-	-	6	0

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Au 31 décembre 2020, 6 nouvelles réalisations dans les lieux publics ont été enregistrées. Ces réalisations sont à l'actif de la DREA-Cen et du ProVaLab. Aucune réhabilitation n'a été enregistrée. En 2019, aucune réhabilitation, ni réalisation n'a été comptabilisée dans les lieux publics de la région.

Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

Structures	Bailleurs	communes	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
				Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
DREA-CEN	Etat	Les communes de la région du Centre	6	4	0	4	66.6	0	0	0	0	0
Provalab	-	Koubri	2	2	0	2	100	0	0	0	0	0
TOTAL REGIONAL	-	-	8	6	0	6	75	0	0	0	0	0

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Dans les lieux publics, 6 nouveaux ouvrages ont été réalisés sur une programmation révisée de 8 ouvrages. Ce qui donne un taux de 75%. La DREA-Cen et le ProVaLab sont les acteurs à l'origine de ces réalisations. La Direction Régionale qui avait programmée 6 blocs de latrines n'a pu en réceptionner que 4. En effet les travaux des 2 blocs prévus dans le marché de Tintilou dans la commune rurale de Komki-lpala n'ont pas pu être achevés du fait de la présence d'une nappe captive qui a été perforée lors des fouilles. En 2019, aucun acteur n'avait fait de réalisation dans les lieux publics. Aucune réhabilitation d'ouvrage n'a également été enregistrée. Il en était de même en 2019.

Tableau 16 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

Communes	Ecoles				Centre de santé			
	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines (b)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (c)	Taux (%) (c/a)	Nombre de CSPS (a)	Nombre de CSPS équipés de latrines (b)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c/a)	Taux (%) (c/a)
Région du Centre	216	189	ND	ND	56	56	ND	ND
Total régional	216	189	ND	ND	56	56	ND	ND

Source : DRS, DREPPNF 2016

Commentaires : De l'analyse du tableau, il ressort que pour ce qui est des écoles, sur les 216 que compte le milieu rural de la région, 189 sont dotées de latrines soit un taux d'équipement de 87.5%. Tous les 56 centres de santé que compte la région, sont dotés de blocs de latrines ; soit un taux d'équipement de 100%.

Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

a) Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l'adaptant aux principes d'accès durable à l'assainissement, d'équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé :

Au cours de l'année 2020 , la DREA-CEN a :

- Pris en compte les normes et critères lors du ciblage et de la réalisation de ses ouvrages,
- Diffusé les normes et critères dans le domaine de l'assainissement à ses partenaires,
- Participé à une rencontre du CLUSTER Wash ,
- Participé aux rencontres préparatoires ainsi qu'à l'enquête sur la réflexion Nationale sur la mise en œuvre de l'ATPC au Burkina Faso
- Été membre du comité technique de suivi de l'étude sur le renforcement du cadre législatif et règlementaire de l'assainissement autonome des eaux usées et excreta.

b) Formations des acteurs au niveau communal (formation à l'endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES...

Tableau 17: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement.

Communes	Types de latrines (<i>institutionnelles, publiques</i>)	Nombre de latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire	Mode de gestion	Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements...)	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)	Observation
						Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total			
Ouadougou, Komsilga, Pabré	Institutionnelles	6	Mise en place d'un club de santé	Formation du personnel enseignant, des responsables et des enfants sur la gestion et l'utilisation des latrines	Enseignants et élève	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tanghin Dassouri, Koubri,	Publiques	4	Mis en place d'un comité de	Formation du comité de gestion sur	Comité de gestion	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Komki Ipala			gestion et recrutement d'un prestataire	l'utilisation et l'entretien des latrines							
Total Région	-	10	-	-	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Au cours de l'année 2020, la DREA-Cen a formé/redynamisé les COGES et les Clubs de santé scolaires dans le cadre de ses interventions dans les écoles et lieux publics. Le coût de ces interventions est directement inclus dans le coût de l'intermédiation sociale réalisée par les bureaux d'études.

4.3 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Tableau 18: mobilisation de ressources financières

Structure	bailleurs	Communes	Montant total mobilisé	sanithon	Mécanismes endogènes de financement		Stratégie de mobilisation de ressources extérieures				Autres stratégies (à préciser)
					Fonds propres	ménages	ressortissants extérieurs	Coopération décentralisée (jumelage)	PTF	tables-rondes	
Tanghin Dassouri	Belfore	Tanghin Dassouri	25.2	-	-	-	-	25.2	-	-	-
Komki Ipala	Belfore	Komki Ipala	18.9	-	-	-	-	18.9	-	-	-
Eau-Vive International	UE	-	41.775	-	-	-	-	-	41.775	-	-
Koubri	-	Koubri	19.84	-	19.84	-	-	-	-	-	-
Asmade	-	-	2.6	-	-	-	-	-	2.6	-	-
Croix rouge	-	-	17.23	-	-	-	-	-	17.23	-	-
Saaba	-	Saaba	17.19	-	17.19	-	-	-	-	-	-
Komsilga	-	Komsilga	4.83	-	4.83	-	-	-	-	-	-
Total régional			147.265	-	41.86	-	-	44.1	51.85	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaire : En 2020, plusieurs acteurs ont mobilisé des fonds pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement dans la région du centre. Les sources de ces financements sont de trois types : fonds propres, coopération décentralisée et ONG. Ainsi les communes de Saaba, Komsilga et Koubri ont mobilisé 41.86 millions de FCFA pour la réalisation de latrines familiales et institutionnelles. Outre ces investissements, les communes de Tanghin Dassouri et de Komki-Ipala ont également bénéficié de la réalisation de latrines ECOSAN sur financement Belfore. Les ONG ASMADE, Eau Vive et la Croix rouge Burkinabè ont quant à elles investi 51.85 millions de FCFA pour la réalisation d'ouvrages. Le montant total mobilisé par les acteurs pour la région est donc estimé à 147.265 millions de FCFA. En 2019, ce sont 15 millions de FCFA qui avaient été mobilisés par les communes sur fonds propres.

Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats

La direction régionale a participé aux différents travaux du comité technique de suivi mis en place dans le cadre de l'étude sur renforcement du cadre législatif et réglementaire de la sous filière assainissement des eaux usées et excreta réalisée par la Direction Générale de l'Assainissement.

Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Tableau 19: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional/national sur l'AEUE en année N : au niveau régional, cela s'effectuera par commune bénéficiaire)

Structure	bailleurs	Communes	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines						
				Nombre			Montants			
				Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu	Réalisé (engagé)	Réalisé (payé)	Taux (d'exécution) %
Koubri	MEA	Koubri	2019	380	380	100	38	38	38	100
Saaba	MEA	Saaba	2019	380	380	100	38	38	38	100
Tanghin Dassouri	MEA	Tanghin Dassouri	2019	475	475	100	47.5	47.5	47.5	100
total région			-	1235	1235	100	123.5	123.5	123.5	100

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaire : Aucune commune de la région du Centre n'a bénéficié de transfert de fonds du MEA pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement en 2020. Cependant, les fonds transférés en 2019 aux communes de Koubri, Saaba et tanghin Dassouri n'avaient pas pu être utilisés au cours de la même année. Les travaux engagés sur la base de ces fonds ont donc été achevés en 2020. Au 31 décembre 2020, les travaux ont connu un taux de réalisation de 100% soit 1235 ouvrages réalisés sur les 1235 prévus.

Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 20: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

Structure	bailleurs	Communes	Formations réalisées (sujet)	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
					Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total		
OCADES	Secours Catholiques	-	Sensibilisation sur l'hygiène de l'eau de boisson, l'entretien des latrines, chaîne de l'eau, hygiène	4 hygiénistes et 4 ASBC	162	326	488	2.54	2.54

Rapport bilan annuel du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre

			du cadre de vie, sensibilisation sur l'environnement						
Eau Vive	UE	Tanghin Dassouri, Komki-Ipala et Komsilga	Formation de 89 maçons	89 maçon	ND	ND		1.44	1.44
ASMAD E	-	-	Formation des élèves et APE sur la gestion des latrines	-	ND	ND		0.8	0.8
Total Régional					-			4.78	4.78

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaire : Trois formations ont été réalisées en 2020 dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur. Ces trois formations ont été réalisées par OCADES , l'ONG ASMADE et Eau-Vive International pour un montant estimé à .4.78 millions de FCFA et ont permis de toucher 488 personnes dont 326 femmes et de former 89 maçons qualifiés. La formation de ASMADE a été réalisée en hors programmation. En 2019, ces mêmes acteurs avaient également réalisé des formations pour un montant global de 2.48 millions de FCFA.

Tableau 21: Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Structure	bailleurs	Communes	Intitulé de l'étude réalisée	Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
Néant	Néant	Néant	-	-	-
Total Régional			-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaire : Aucune étude n'a été réalisée dans le cadre de l'exécution des activités terrain. En 2019, une situation de référence avait été réalisée dans le cadre du projet SONGO-LAM par l'ONG Eau -vive.

Tableau 22: Etudes et partage d'expérience réalisés dans le cadre des voyages

Structure	bailleurs	Communes	Voyage d'étude et partage d'expérience	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
					Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total		
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaire les acteurs n'ont pas programmé de voyage d'étude au cours de l'année 2020 et au 31 décembre aucune activité rentrant dans le cadre d'un voyage d'étude n'a été enregistrée.

Cadre de concertation ou de revu (réservée à la commune)

Structure	bailleurs	Communes	Type de cadre	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
					Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total		
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	
Total Régional			-	-	-	-	-	-	

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : les communes de la région n'ont pas prévu de cadre de concertation ou de revue au cours de l'année 2020. Seuls les cadres de concertation prévus par la DREA-CEN GTR, atelier de ciblage) sont programmés et réalisés.

5 BILAN FINANCIER

5.1 Action1

Tableau 23: Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural

Structure	Bailleurs	Communes	Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Régional			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : l'ensemble des activités rentrant dans le cadre de mise en œuvre de l'éradication de la DAL n'ont pas pu être menées au cours de l'année. Les acteurs qui avaient prévu des activités ont annulé leur programmation à mi-parcours. En 2019 également, aucun investissement n'avait été fait pour l'atteinte de cet objectif.

Tableau 24 : Taux d'exécution financière des activités de sensibilisation en milieu rural

Structure	Bailleurs	Communes	Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
DREA-CEN	ETAT	Les communes de la Région	23.25	23.25	0	23.25	100	23.25	0	23.25	100
DREA-CEN	ProVaLab	Koubri	0.4143	0.4143	0	0.4143	100	0.4143	0	0.4143	100
Communes	FT	Saaba, Koubri, Tanghin Dasouri	6.5	6.5	0	6.5	100	6.5	0	6.5	100
Croix Rouge	-	Les communes de la Région	0	0	0.5	0.5	-	0	0.5	0.5	-
Total			30.16	30.16	0.5	30.66	100	30.16	0.5	30.66	100

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : La programmation financière révisée pour la sensibilisation s'élevait à 30.16 millions de FCFA. Au 31 décembre l'ensemble de ce montant a été engagé et liquidé soit un taux de réalisation financière de 100%. Par ailleurs une activité de sensibilisation menée par la Croix Rouge Burkinabè en hors programmation a été estimée à 0.5 millions de FCFA. Le montant global s'élève donc à 30.66 millions de FCFA. En 2019, les activités de sensibilisations avaient mobilisé 18.9 millions de FCFA. On note donc une progression en termes de montant mobilisé pour les activités de sensibilisation par rapport à 2019.

Tableau 25 : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1

Structure	Bailleurs	Communes	Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
DREA-CEN	ETAT	Les communes de la Région	23.25	23.25	0	23.25	100	23.25	0	23.25	100
DREA-CEN	ProVaLab	Koubri	0.4143	0.4143	0	0.4143	100	0.4143	0	0.4143	100

Structure	Bailleurs	Communes	Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Communes	FT	Saaba, Koubri, Tanghin Dasouri	6.5	6.5	0	6.5	100	6.5	0	6.5	100
Croix Rouge	-	Les communes de la Région	0	0	0.5	0.5	-	0	0.5	0.5	-
Total			30.16	30.16	0.5	30.66	100	30.16	0.5	30.66	100

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Le montant mobilisé pour la réalisation de l'ensemble des activités de l'action 1 s'élève à 30.66 millions de FCFA. Le taux de réalisation financière de l'action est estimé à 100%. Toutes les activités programmées ont concerné les sensibilisations de proximité dans les familles, lieux publics, et dans les écoles.

5.2 Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural

Tableau 26 : taux d'exécution financière globale de l'action 3 relative aux activités soft (sensibilisations et autres)

Structure	Bailleurs	Communes	Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Régional			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Les activités de sensibilisation et autres activités soft réalisées dans le cadre de la réalisation des ouvrages physiques ont déjà été pris en compte dans le produit 2 de l'action 1 relative à l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

Tableau 27 : Bilan financier de la réalisation et réhabilitation des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

Structure	Baileurs	communes	Réalisation de latrines familiales (en millions de FCFA)								Réhabilitation de latrines familiales (en millions de FCFA)									
			Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant payé				Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %				
Commune de Koubri	Fonds Transférés	Koubri	38	35.88	0	35.88	94.42	35.88	0	35.88	94.42	0	0	0	0	0	0	0	0	
Commune de Tanghin Dasso uri	Fonds Transférés	Tanghin Dasso uri	47.5	47.5	0	47.5	100	47.5	0	47.5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Commune de Tanghin Dasso uri	Belfore	Tanghin Dasso uri	7.2	7.2	18	25.2	100	7.2	18	25.2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Commune de Saaba	Fonds Transférés	Saaba	39.4	39.44	0	39.44	100	39.44	0	39.44	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Commune de Koubri	Fond propre	Koubri	0	0	19.84	19.84	-	0	19.84	19.84	-	0	10	0	0	0	0	0	0	
Commune de Komki	Belfore	Komki-Ipala	85.6	18.9	0	18.9	22.07	18.9	0	18.9	22.07	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapport bilan annuel du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre

Structure	Baillurs	communes	Réalisation de latrines familiales (en millions de FCFA)								Réhabilitation de latrines familiales (en millions de FCFA)									
			Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé				Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %				
Ipala																				
Eau-vive International	-	-	110.4	32.02	0	32.02	29	32.02	0	32.02	29	0	0	0	0	0	0	0	0	
DREA-CEN	Etat	-	45.5	45.5	0	45.5	100	45.5	0	45.5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total			373.64	226.44	37.84	264.28	60.59	226.44	37.84	264.28	60.59	0	0	0	0	0	0	0	0	

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Au 31 décembre 2020, la programmation financière révisée pour la réalisation des latrines familiales a connu un taux d'exécution de 60.59%. Sur les 373.64 millions prévus, 226.44 millions ont donc pu être réalisés. Il faut noter que la programmation révisée de l'ONG l'Eau-Vive ne reflète pas leur prévision pour la région du Centre mais pour l'ensemble de leur intervention pour l'année 2020 dans le cadre du Projet Songo-Lam. Cela explique leur faible taux de réalisation financière de 29 % par rapport à la programmation révisée. Des activités ont également été réalisées en hors programmation par la commune de Koubri et de Tanghin Dassouri pour un montant de 37.84 millions de FCFA portant l'ensemble des investissements pour la réalisation de latrines familiales à 264.28 millions de FCFA. Comparativement à l'année 2019, les investissements ont connu une hausse passant de 60.17 millions de FCFA à 60.59 millions de FCFA.

Aucune réhabilitation de latrines n'a été prévue et réalisée dans la région en 2020. Il en était de même en 2019.

Tableau 28 : Bilan financier de la réalisation des puisards domestiques (en millions de FCFA)

Structure	Baillleurs	Communes	Réalisation de puisards domestiques (en millions FCFA)								
			Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Eau Vive International	UE	-	33.6	9.74	0	9.74	28.98	9.74	0	9.74	28.98
Total			33.6	9.74	0	9.74	28.98	33.6	0	9.74	28.98

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Seule l'ONG Eau Vive avait programmé des travaux de réalisation de puisards domestiques. Également pour cette programmation, les données transmises concernaient l'ensemble des activités du projet SONGO LAM et pas seulement dans la région du Centre. Cela explique leur faible taux de réalisation de 28.98 %. En effet 9.74 millions de FCFA ont été mobilisés pour réaliser 557 puisards au lieu des 33.6 millions pour les 1920 puisards de la programmation révisée. En 2019, ainsi qu'en 2018 aucune programmation de réalisation de puisards n'avait été faite.

Tableau 29 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des ouvrages les écoles et centre de formation (en millions de FCFA)

Structure	Baillleurs	communes	Réalizations de latrines dans les écoles (en millions FCFA)								Réhabilitation de latrines dans les écoles (en millions FCFA)									
			Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé				Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %				

Rapport bilan annuel du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre

Structure	Baillleurs	communes	Réalizations de latrines dans les écoles (en millions FCFA)								Réhabilitation de latrines dans les écoles (en millions FCFA)									
			Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé				Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %				
DREA-CEN	Etat	Communes de la Région du Centre	18	17.680	0	17.68	98.22	17.68	0	17.68	98.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commune de Komki-lpala	Fond propre	Komki-lpala	5.4	ND	0	ND	-	ND	0	ND	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Croix Rouge	-	Tanghin Dasso uri, Pabré	21.005	17.23	0	17.23	82.02	17.23	0	17.23	82.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Komsi lga	MEN A	Komsi lga	0	0	2.29	2.29	-	0	2.29	2.29	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saab a	Fonds propre	Saab a	0	0	15.75	15.75	-	0	15.75	15.75	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASM ADE	-	-	0	0	2.6	2.6	-	0	2.6	2.6	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total			44.405	34.91	20.64	55.55	78.61	34.91	20.64	55.55	78.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : La programmation financière des latrines dans les écoles s'élevait à 44.405 millions de FCFA. La DREA-CEN, la Croix Rouge Burkinabè, et la commune de Komki Ipala sur fonds propres avaient fait des programmations d'investissement. Au 31 décembre 2020, 34.91 millions de FCFA ont pu être liquidés soit un taux de réalisation de 78.61%. Cependant, il faut noter que les données financières de la commune de Komki Ipala n'ont pas pu être prises en compte car non transmises à la Direction Régionale. Outre ces investissements, les ONG ASMADE, les communes de Saaba et de Komsilga ont fait des réalisations en hors programmation pour un montant estimé à 20.64 millions de FCFA. Le montant total investi dans les écoles est donc estimé à 55.55 millions de FCFA. En 2019, seules les communes de Komsilga et de Pabré avaient réalisé des investissements dans les écoles pour un montant de 14.65 millions de FCFA. Les investissements en 2020 ont donc connu une forte hausse.

Tableau 30 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les centres de santé en milieu rural (en millions de FCFA)

Structure	Baillleurs	communes	Réalizations de latrines dans les centres de santé (en millions FCFA)								Réhabilitation de latrines dans les centres de santé (en millions FCFA)									
			Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé				Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %				
Komsilga	-	Komsilga	0	0	4.83	4.83	-	0	4.83	4.83	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total			0	0	4.83	4.83	-	0	4.83	4.83	-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Les investissements pour les réalisations de latrines dans les Centres de santé s'élèvent à 4.83 millions de FCFA. Cette programmation a été faite pour la réalisation de 3 blocs de latrines par la commune de Komsilga. Cependant, la DREA-CEN ne disposait pas des données financières relatives à cette programmation physique lors de la session à mi-parcours. En 2019 seule la DREA-Cen avait intervenu dans les Centres de santé pour un montant de 10.90 millions de FCFA. Il faut également rappeler que la programmation faite par la DREA pour la réalisation de 4 blocs de latrines dans les centres de santé a été annulée suite à une régulation budgétaire.

Comparativement à 2019, les investissements ont donc connu une baisse.

Tableau 31 : Bilan financier de la réalisation et de la réhabilitation des latrines dans les lieux publics en milieu rural (en millions de FCFA)

Structure	Baillleurs	communes	Réalizations de latrines dans les lieux publics (en millions FCFA)									Réhabilitation de latrines dans les lieux publics (en millions FCFA)									
			Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé					Programation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)		Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %					
DRE A-CEN	Etat	Les communes de la région du Centre	21	19.701	0	19.701	93.81	17.340342	0	17.340342	82.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provalab	-	Koubri	ND	ND	0	ND	-	ND	0	ND	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total			21	19.701	0	19.701	93.81	17.340342	0	17.340342	82.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Le montant des investissements dans les lieux publics est de 17.340342 millions de FCFA. Ces investissements ont été réalisés par la DREA-Cen. Le taux de réalisation financière est estimé à 82.57%. Par ailleurs, deux blocs de latrines ont été réalisés par le projet ProVaLab dans la commune de Koubri. Les données financières n'ont pas été obtenues. Comparativement à 2019, on note une augmentation des investissements. En effet aucun acteur n'avait fait de réalisation en 2019 dans les lieux publics de la Région du Centre.

Tableau 32: Taux d'exécution globale financière de l'action3

Structure	Bailleurs	Communes	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Commune de Koubri	Fonds transférés Fond propre	Koubri	38	35.88	19.84	55.72	94.4	35.88	19.84	55.72	94.4
Commune de Saaba	Fonds transférés Fond propre	Saaba	39.44	39.44	15.75	55.19	100	39.44	15.75	55.19	100
Commune de Komki-Ipala	Fonds transférés Belfore	Komki-Ipala	91	18.9	0	18.9	20.76	18.9	0	18.9	20.76
Commune de Tanghin Dassouri	Fonds transférés Belfore	Tanghin Dassouri	54.7	54.7	18	72.7	100	54.7	18	72.7	100
Commune de Komsilga	Fonds propre	Komsilga	0	0	7.12	7.12	-	0	7.12	7.12	-
ONG Eau-Vive	UE	Komsilga, Komki-Ipala , Tanghin Dassouri	144	41.76	0	41.76	29	41.76	0	41.76	29
Croix Rouge	-	Tanghin Dassouri, Pabré	21.005	17.23	0	17.23	82.02	17.23	0	17.23	82.02

Rapport bilan annuel du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre

Structure	Bailleurs	Communes	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Provalab	-	Koubri	-	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	-
ASMADE	-	-	0	0	2.6	2.6	-	0	2.6	2.6	-
DREA-CEN	Etat	Toutes les communes	84.5	82.881	0	82.881	98.08	80.520342	0	80.520342	95.3
Total			472.65	290.791	63.31	354.101	61.52	288.430342	63.31	351.740342	61.02

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Pour l'ensemble de l'action 3, les acteurs avaient programmé d'investir 472.65 millions de FCFA lors de la programmation révisée. Au 31 décembre, 351.740342 millions de FCFA ont été réalisés dont 63.31 millions en hors programmation. Par rapport à la programmation révisée, les acteurs ont réalisé une performance de 61.02 %. L'ensemble des investissements engagés, 61.02% ont été liquidés. En 2019, ce sont 82.1 millions de FCFA qui avaient été mobilisée dans le cadre de l'action 3 du PN-AEUE.

5.2 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Exécution globale

Produit1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées : sanithons, tables rondes, développer de nouveaux mécanismes de financement

Tableau 33: Taux d'exécution financière du produit 1

Structure	Bailleurs	Communes	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Aucune activité de mobilisation des ressources financières telle que les tables rondes, sanithons etc. n'a été réalisée dans la région du Centre au cours de l'année 2020. De même qu'en 2019.

Produit2 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées : éditer les documents, élaborer un système de monitoring, mettre en place le dispositif de pilotage

Tableau 34: Taux d'exécution financière de du produit 2

Structure	Bailleurs	Communes	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Aucune activité rentrant dans le cadre du produit 2 de l'action 7 n'a été réalisée dans la région

Produit4 : évaluer les expériences et mener les activités de MOC

Tableau 35: Taux d'exécution financière de du produit 4

Structure	Bailleurs	Communes	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Néant	Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Aucune activité rentrant dans le cadre de l'évaluation des expériences de la MOC n'a été réalisée dans la région au cours de l'année.

Produit 5 : réaliser des formations, des études terrain et voyage d'étude

Tableau 36: Taux d'exécution financière de du produit 5

Structu re	Baille urs	Commu nes	Programm ation révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programm ation révisée (b)	Hors programm ation (c)	Tot al (b+ c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programm ation révisée (b)	Hors programm ation (c)	Tot al (b+ c)	Taux (100* b/a) en %
OCAD ES	-	-	2.54	2.54	0	2.5 4	100	2.54	0	2.5 4	100
EAU VIVE	UE	-	1.44	1.44	0	1.4 4	100	1.44	0	1.4 4	100
ASMA DE	-	-	0	0	0.8	0.8	-	0	0.8	0.8	-
Total			3.98	3.98	0	4.7 8	100	3.98	0	4.7 8	100

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Aucune étude terrain ni voyage d'étude n'a été réalisé dans la région au cours de l'année. Néanmoins, les ONG OCADES , ASMADE et Eau vive Internationale ont réalisé des formations à l'endroit des maçons, des APE et élèves ainsi que des hygiénistes dans la région pour un montant de 4.78 millions de FCFA. Déjà en 2019, ces mêmes acteurs avaient réalisé des formations et études à hauteur de 4.384 millions de FCFA

Produit 6 : élaboration de rapports bilan et programmation, tenue des ateliers régionaux, provinciaux et communaux de programmation et de revues bilans

Tableau 37 : Taux d'exécution financière du produit 6

Structure	Bailleurs	Communes	Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation ©	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation ©	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
DREA-CEN	Etat	-	2	2	0	2	100	2	0	2	100
Total			2	2	0	2	100	2	0	2	100

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : Le DREA-Cen a tenu au cours de l'année ses différentes instances de concertation à savoir le Groupe Thématique Régional pour un montant de 2 millions de CFA. Cette activité a été réalisée à 100%.

Tableau 38 : Taux d'exécution globale financière de l'action7

Structure	Bailleurs	Communes	Programme révisée (a)	Montant engagé				Montant payé			
				Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation ©	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation ©	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
OCADES	-	-	2.54	2.54	0	2.54	100	2.54	0	2.54	100
EAU VIVE	UE	-	1.44	1.44	0	1.44	100	1.44	0	1.44	100
ASMADE	-	-	0	0	0.8	0.8		0	0.8	0.8	
DREA-CEN	Etat	-	2	2	0	2	100	2	0	2	100
Total			5.98	5.98	0.8	6.78	100	5.98	0.8	6.78	100

Source : Collecte de données, DREA-CEN 2020

Commentaires : En 2020, 6.78 millions de FCFA ont été mobilisés pour la réalisation des activités de l'action 7 du PN-AEUE. Ce montant a permis notamment la réalisation de formation et la tenue des instances de la DREA-CEN. En 2019 ce sont 5.884 millions de FCFA qui avaient été mobilisés pour cette même action

Tableau 39 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics

Rapport bilan annuel du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta dans la région du Centre

Structure	Mode de passation des marchés											Total de marchés inscrits dans le plan de passation	Etat d'exécution																												
	Nbre Appels d'offres		Nbre Demande de prix		Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition		Nbre Demande de cotation		Nbre Entente directe				Engagés				Non engagés				Liquidé			Payé			Taux d'exécution base paiement														
	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)		Autres (Carburant, etc.)	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Global	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Global	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Global	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Global	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Global	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Global				
DREA-C	6	0	0	0	4	0	0	2	7	0	0	1	6	6	7	19	4	4	7	15	2	2	0	4	4	4	7	15	4	4	4	7	15	4	4	7	15	27%	27%	46%	100%

Source : DREA-CEN 2020

Commentaires : Au cours de l'année 2020, la DREA-Cen a lancé un dossier d'appel d'offre subdivisé en 6 lots pour le recrutement de prestataires pour la réalisation des travaux de latrines familiales, institutionnelles et publiques. Pour le suivi de ces travaux, 4 manifestations d'intérêt et deux demandes de cotations ont été lancés. Le nombre total de marchés inscrits dans le plan de passation est de 19 dossiers. Cependant pour les dossiers lancés, deux lots pour les travaux et deux dossiers de prestation intellectuelle n'ont pas pu être engagés pour cause de régulation budgétaire. En termes de taux d'exécution pour le paiement, 100% des dossiers engagés ont été liquidés et payés.

6 FINANCEMENT DU PROGRAMME

Tableau 40: financement du programme

Actions	Coût du PN-AEUE (loi de finance) (a)	Financement acquis (BPO) (b)	Gap de financement (a-b)	Taux de mobilisation (100*b/a)
Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	-	-	-	-
Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-
Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	1 152 383 907	1 878 500 508	-753 116 601	166%
Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	-	-	-	-
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l'assainissement des eaux usées et excreta	-	-	-	-
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	-	-	-	-

Source : DREA-CEN 2020

Commentaire : A l'instar des années précédentes, le financement du programme s'est orienté vers les actions 1, 3, et 7 en 2020. Les 4 autres actions n'ont pas été financées par le budget de la DREA-CEN et les autres acteurs intervenant dans la région. Seule l'action 3 relative à la réalisation des ouvrages est programmée dans le PN-AEUE. Ce qui rend difficile l'estimation du GAP pour les autres actions.

7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Principaux freins

Tableau 41: difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions
Difficultés de capitalisation des investissements des acteurs dans le domaine de l'AEUE dans la région	Continuer le plaidoyer auprès des acteurs afin qu'ils fournissent les informations financières de leur réalisation
Régulation budgétaire	-
Insuffisance de la prise en compte du volet Eradication de DAL dans la région par les acteurs	Plaidoyers auprès des acteurs pour la mise en œuvre de l'ATPC suivant la stratégie nationale
Non prise en compte des principes de l'AFDH lors de la réalisation des ouvrages par les acteurs	Plaidoyer auprès des acteurs du secteur pour une prise en compte des principes de l'AFDH
Difficulté de capitalisation des interventions des acteurs sur le terrain.	Promouvoir une meilleure collaboration entre la DREA-CEN et les acteurs intervenants dans la région

Source : DREA-CEN 2020

7.2 Recommandations

A l'issue des activités menées au cours de l'année 2020, les principales recommandations peuvent être résumées comme suit :

- Améliorer la communication entre les acteurs du domaine.
- Continuer le plaidoyer auprès des acteurs pour une mise en œuvre de l'ATPC tel que défini dans la stratégie nationale de l'ATPC et la prise en compte des principes de l'AFDH lors de leurs interventions.
- Inviter les acteurs à plus de transparence dans la transmission pour capitalisation des données de leurs interventions notamment les données financières.

Conclusion

En conclusion, nous pouvons retenir que les activités menées dans le cadre du PN-AEUE dans la région du Centre ont permis la réalisation de 2513 latrines familiales, 557 puisards domestiques, 20 latrines dans les écoles, 3 dans les centres de santé et 8 dans les lieux publics. Contrairement à l'année 2019, la région a enregistré des réalisations dans les lieux publics. Le taux de réalisation physique est estimé à 60.68% pour les latrines familiales, à 29.01% pour les puisards, 94.11 pour les latrines dans les écoles, 100% pour les latrines dans les centres de santé et 75% pour les lieux publics.

Pour ce qui concerne les activités liées à l'action 1 PN-AEUE, les interventions pour le déclenchement des villages ont été annulées notamment à cause de la situation nationale caractérisée par la persistance de la COVID

19. Néanmoins, les activités de sensibilisations de proximité ont pu être réalisées par la DREA-Cen, les communes et la Croix rouge Burkinabè. L'action 7 quant à elle, a connu un taux de réalisation de 100%. Cependant, plusieurs activités de formation ont dû être reportées lors de la programmation révisée du fait de la COVID 19.

Pour le volet investissement, l'ensemble des acteurs ont pu mobiliser 388.38 millions de FCFA dont 64.61 millions de FCFA en hors programmation. Le montant global prévu pour l'ensemble du programme était de 508.78 millions de FCFA. Le taux de réalisation financière est donc estimé à 61.02%.

ANNEXES

7.1 Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020

Tableau 42 : Plan d'opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta							
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	Sensibilisation		74	2	384	1541	1541
Objectif Opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural							
Produit1: La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs							
Faire une relecture de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'ATPC	-	-	-	-	-	-	-
Former /recycler des formateurs en ATPC	-	-	-	-	-	-	-
Former des facilitateurs	-	-	-	-	-	-	-
Mettre en place un comité national de coordination de l'ATPC	-	-	-	-	-	-	-
Mettre en place des comités régionaux de coordination de l'ATPC	-	-	-	-	-	-	-
Déclencher des villages	Village	-	-	-	-	-	-
Suivre et évaluer les villages déclenchés (post déclenchement)	Village	-	-	-	-	-	-
Certifier les villages déclarés FDAL	Village	-	-	-	-	-	-
Produit2: Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement							
Sensibiliser en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire)	Ecole	-	3	2	0	3	3
Sensibiliser en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire)	Centre de santé	-	3	0	2	0	0
sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)&	Lieux publics	-	4	0	0	3	3

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta

Activités	unit é	Réalisat ions 2016	Réalisatio ns 2017	Réalisatio ns 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
Sensibiliser à travers des visites à domicile	domicile	-	64	0	380	1585	1585
Mener des sensibilisations de masse (médias)	-	-	0	0	2	0	0
TOTAL ACTION 1			74	2	384	1591	1591
Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain							
Objectif Spécifique 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène en milieu urbain							
Produit1: La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des secteurs urbains							
Elaborer une stratégie pour l'atteinte de l'état FDAL en milieu urbain	-	-	-	-	-	-	-
Organiser des formations sur la mise en œuvre de la stratégie FDAL élaborée	-	-	-	-	-	-	-
Organiser des séances de vulgarisation de la stratégie FDAL en milieu urbain	-	-	-	-	-	-	-
Déclencher les secteurs en milieu urbain	-	-	-	-	-	-	-
Suivre et évaluer les secteurs déclenchés (post déclenchement)	-	-	-	-	-	-	-
Certifier les secteurs déclarés FDAL	-	-	-	-	-	-	-
Produit2: Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement							
Sensibiliser en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire)	-	-	-	-	-	-	-
Sensibiliser en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire)	-	-	-	-	-	-	-
sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)&	-	-	-	-	-	-	-
Sensibiliser à travers des visites à domicile	-	-	-	-	-	-	-
Mener des sensibilisations	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta

Activités	unit é	Réalisat ions 2016	Réalisatio ns 2017	Réalisatio ns 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
de masse (médias)							
TOTAL ACTION 2	-	-	-	-	-	-	-
Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural							
Objectif Spécifique 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural							
Produit1: Le développement de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur							
Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance	Plan ificat ion annuelle	01	01	01	01	01	01
Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome	Étud es réali sée	-	01	01	0	0	0
Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes	Miss ions effec tuée s	-	01	01	01	01	01
Réaliser des latrines familiales	Latri nes réali sée	-	1354	1302	399	3711	3070
Réhabiliter des latrines familiales	Latri nes reha bilite e	-	0	0	0	0	0
Réaliser les puisards domestiques	Puis ard réali sé	-	0	0	0	1920	557
Produit2: Le développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en							

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta

Activités	unit é	Réalisat ions 2016	Réalisatio ns 2017	Réalisatio ns 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur							
Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics	Etud es réali sée	0	0	0	0	0	0
Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des ouvrages institutionnels et publics	Miss ions effec tuée	1	1	1	1	1	1-
Réaliser des latrines dans les écoles	Latri nes réali sée	-	11	21	6	17	20
Réhabiliter des latrines dans les écoles	Latri ne réha bilité e	-	0	0	0	0	0
Réaliser des latrines dans les centres de santé	Latri nes réali sée	-	4	6	4	3	3
Réhabiliter des latrines dans les centres de santé	Latri ne réha bilité e	-	0	0	0	0	0
Réaliser des latrines dans les lieux publics	Latri nes réali sée	-	0	0	0	8	8
Réhabiliter des latrines dans les lieux publics	Latri ne réha bilité e						
Produit3: La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural							
Actualiser et mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescriptions techniques, normes et critères...) pour la gestion	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta							
Activités	unit é	Réalisat ions 2016	Réalisatio ns 2017	Réalisatio ns 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
durable des ouvrages d'assainissement, conformément à l'AFDH ;							
Accompagner les communes dans l'exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages	-	-	-	-	-	-	-
Organiser des campagnes d'information/sensibilisation des communes sur l'intercommunalité, les dispositions légales et réglementaires, leurs importances pour le développement local	-	-	-	-	-	-	-
Inciter, accompagner et Suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d'assainissement ;	-	-	-	-	-	-	-
Evaluer des processus d'intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d'actions.	-	-	-	-	-	-	-
Formations des acteurs au niveau communal (formation à l'endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES)	For mation	-		4	2	8	8
TOTAL ACTION 3							
Action4: Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain							
Objectif Spécifique 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain							
Produit1: Le développement de l'assainissement autonome familial est							

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta

Activités	unit é	Réalisat ions 2016	Réalisatio ns 2017	Réalisatio ns 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur							
Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance	-	-	-	-	-	-	-
Elaborer le guide IMS en matière d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-	-	-	-
Vulgariser le guide IMS en matière d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-	-	-	-
Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE	-	-	-	-	-	-	-
Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome	-	-	-	-	-	-	-
réaliser des études de conception d'ouvrages d'assainissement moderne types pour les lieux publics	-	-	-	-	-	-	-
Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics	-	-	-	-	-	-	-
Réaliser des ouvrages d'assainissement autonome	-	-	-	-	-	-	-
Produit2: Le développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur							
Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance	-	-	-	-	-	-	-
Elaborer le guide IMS en matière d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-	-	-	-
Vulgariser le guide IMS en matière d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-	-	-	-
Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta

Activités	unit é	Réalisat ions 2016	Réalisatio ns 2017	Réalisatio ns 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome	-	-	-	-	-	-	-
réaliser des études de conception d'ouvrages d'assainissement moderne types pour les lieux publics	-	-	-	-	-	-	-
Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics	-	-	-	-	-	-	-
Réaliser/réhabiliter des ouvrages institutionnels et publics	-	-	-	-	-	-	-
Produit3: Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur							
Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance	-	-	-	-	-	-	-
Conduire des études pour la réalisation des ouvrages d'assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV)	-	-	-	-	-	-	-
Réaliser des STBV	-	-	-	-	-	-	-
Réaliser des STEP	-	-	-	-	-	-	-
Etendre les réseaux d'assainissement collectif (km)	-	-	-	-	-	-	-
Raccorder les ménages au réseau collectif	-	-	-	-	-	-	-
Produit4: La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée en milieu urbain							
Exploiter les infrastructures d'assainissement collectif	-	-	-	-	-	-	-
Mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques,	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta

Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
prescription techniques, normes et critères...) pour la gestion durable des ouvrages d'assainissement, conformément à l'AFDH ;							
Accompagner les communes dans l'exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages	-	-	-	-	-	-	-
Organiser des campagnes d'information/sensibilisation des communes sur l'intercommunalité, les dispositions légales et réglementaires, leurs importances pour le développement local	-	-	-	-	-	-	-
Inciter, accompagner et suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d'assainissement	-	-	-	-	-	-	-
Evaluer des processus d'intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d'actions	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTION 4							
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale							
Objectif Spécifique 5 : Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange							
Produit1: La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée							
Vulgariser la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement pour sa mise en œuvre	-	-	-	-	-	-	-
Mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta							
Activités	unit é	Réalisat ions 2016	Réalisatio ns 2017	Réalisatio ns 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
Valoriser les sous-produits de l'assainissement.	-	-	-	-	-	-	-
Produit2: Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal							
Mettre en œuvre les actions du PGES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTION 5							
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l'assainissement des eaux usées et excreta							
Objectif Spécifique 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excreta							
Produit1: La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes							
Identifier des thèmes de recherche dans le domaine de l'assainissement en collaboration avec les cadres et instituts existants	-	-	-	-	-	-	-
Conduire la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d'innovation (faible coûts, durabilité et prenant en compte le genre)	-	-	-	-	-	-	-
Réaliser des études de faisabilité/test pilote pour le passage à l'échelle des produits de la recherche	-	-	-	-	-	-	-
Produit2: Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excreta							
Vulgariser l'utilisation des résultats et produits de la recherche	-	-	-	-	-	-	-
Produit3: Les produits de la recherche améliorent les approches, les pratiques et les comportements en matière							

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta							
Activités	unit é	Réalisat ions 2016	Réalisatio ns 2017	Réalisatio ns 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
d'assainissement							
Vulgariser l'utilisation des résultats et produits de la recherche	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTION 6							
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur							
Objectif Spécifique 7 :Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.							
Produit1: Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées							
Organiser des sanithons pour la collecte de fonds	-	-	-	-	-	-	-
Organiser des tables rondes avec les bailleurs de fonds ou avec la diaspora pour le financement de l'assainissement	-	-	-	-	-	-	-
Elaborer les BPO régionaux	BPO	1	1	1	1	1	1
Développer de nouveaux mécanismes de financement endogène de l'assainissement (boutiques d'assainissement, micro crédits, crédits- bail)	-	-	-	-	-	-	-
Produit2: La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats							
Elaborer un système de monitoring des principes de l'AFDH dans le cycle de réalisation des ouvrages y compris l'évaluation de l'accès des pauvres aux services d'assainissement	-	-	-	-	-	-	-
Mettre en place le dispositif de pilotage du PN-AEUE en lien avec les autres programmes	-	-	-	-	-	-	-
Produit3: Une part de plus en plus importante de							

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta

Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.							
Identifier et médiatiser des "champions d'assainissement"	-	-	-	-	-	-	-
Produit4: Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance							
Poursuivre la mise en œuvre à l'échelle du transfert des compétences et des ressources financières aux communes	Montant transféré	-	-	150 000 000	130 000 000	0	0
Evaluer les expériences de transferts des ressources aux communes							
Produit5: Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance							
Renforcer les capacités des acteurs de l'assainissement à travers des formations, des voyages d'études, des partages d'expérience.....	Voyage d'étude	0	0	1	0	0	0
Réaliser des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux	-	-	-	-	-	-	-
Renforcer les capacités des acteurs de l'assainissement à travers des voyages d'études et des partages d'expérience	-	-	-	-	-	-	-
Développer les projets d'investissement dans le cadre du Partenariat Public Privé en matière d'assainissement	-	-	-	-	-	-	-
Produit6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires							

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta

Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Réalisations 2018	Réalisations 2019	Programmations révisées au 30 juin 2020	Réalisations au 31 décembre 2020
est assurée à travers le CUCA							
Réaliser une situation de référence (enquête nationale) pour la mise en œuvre du programme	-	-	-	-	-	-	-
Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE	Rapport	3	3	3	3	3	3
Elaborer les outils d'opérationnalisation du programme (manuel de suivi évaluation, manuel de procédures administrative, financières et comptable...)	-	-	-	-	-	-	-
Opérationnaliser le plan de communication du secteur de l'AEPA	-	-	-	-	-	-	-
Tenir des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux et communaux de programmation et de revues bilans du secteur de l'AEUE	Atelier	2	2	2	2	2	2
Mettre en place une Base de données fiable et actualisée sur l'assainissement au Burkina	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTION 7							
TOTAL PROGRAMME AEUE							

Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale)

Tableau 43 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations		Cibles		
				2016	2017	2018	2019	2020
				-	-	-	-	-
ACTION 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Objectif opérationnel : Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption	Nombre de villages déclenchés	2A1bis.1					
		Nombre de villages déclarés FDAL	??	5	26	ND	ND	ND
		Proportion de villages certifiés FDAL	2A1.1	0	0	ND	ND	ND

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations		Cibles		
				2016	2017	2018	2019	2020
en milieu rural	pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de latrines familiales construites	2A5.1	0	0	ND	ND	ND
ACTION 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de secteurs déclenchés	2A1bis.2	937	1354	250	250	1075
		Nombre de secteurs déclarés FDAL						
		Proportion de secteurs certifiés FDAL	2A1.2					
		Nombre de latrines familiales construites	2A5.2					
ACTION 1 & 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau régional	Objectif opérationnel : Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages et secteurs déclenchés	2A1bi	20492	15604			
		Nombre de villages et secteurs déclarés FDAL	??	478	729			
		Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL	2A1s	66	175			
		Nombre de latrines familiales construites	2A5	1,1	5,0			
		Proportion des ouvrages d'assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation	4A12	49027	39774			
ACTION 05 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges	Objectif opérationnel: Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale	Nombre de communes disposant d'un site de dépotage adéquat des boues de vidange	2A4					
		Nombre de sites de dépotages réalisés	??					

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations		Cibles		
				2016	2017	2018	2019	2020
	et sociale	Volume de boue de vidange traité par an	??	2	0			
ACTION 11207: Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	Objectif Opérationnel : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE	1A1					
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excreta base engagement	1A2	10.7%	11.74%	3.55%	5.22%	35.66%
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excreta base liquidation	1A2bis	100%	100%	100%	100%	100%
		Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales	1G2	100%	100%	100%	100%	100%
		Nombre de personnes bénéficiaires d'un renforcement de capacité dans le domaine de l'AEUE		0	0	0.16	0.2	0.2
		Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE (cadres réglementaire)		26	21	0	20	20

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations		Cibles		
				2016	2017	2018	2019	2020
		Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE.	4A11	100%	100%	100%	100%	100%

Source : Document du DISE, Aout 2017 et Document du PNAEUE, mai 2016