

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DREA-CEN – ONEA

BURKINA FASO

UNITE-PROGRES-JUSTICE

PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA



RAPPORT-BILAN REGIONAL SEMESTRIEL N°1
PERIODE CONSIDEREE : 2019 – JANVIER A MAI

Mai 2019

SOMMAIRE

1	Le contexte	5
2	Présentation du programme	6
2.1	Objectif	6
2.2	POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION	7
	<i>Source : Rapport bilan PN-AEUE Centre 2018, Rapport de Programmation PN-AEUE Centre 2019</i>	7
3	bilan physique	8
3.1	Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	9
	Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs	9
3.2	Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	11
	Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)	11
	Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	16
	Commentaire : Aucune nouvelle réalisation ni réhabilitation de latrines publiques n'avait été programmée. A la date du 31 mai aucune réalisation n'a été enregistrée.	19
	Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	22
3.1	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	22
	Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	22
	Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	24
4	bilan financier	26
4.1	Action1	26
4.2	Action3	27
4.3	Action7	30
5	Suivi des procédures de dévolution des marchés	30
6	Financement du programme	32
7	Principaux freins, actions correctives et recommandations	33
	Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020	34

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session	7
Tableau 2: Synthèse de l'exécution physique et financière régionale du programme	8
Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l'abandon de la DAL dans les communes de la région au cour de l'année	9
Tableau 4 : Sensibilisation de masse	9
Tableau 5: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural	13
Tableau 6: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural	14
Tableau 7: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs en milieu rural	14
Tableau 8: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales	16
Tableau 9: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural	16
Tableau 10: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural	17
Tableau 11: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural	17
Tableau 12: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural	18
Tableau 13: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural	18
Tableau 14 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural	19
Tableau 15: Programmation physique révisée des ouvrages d'AEUE en milieu rural	19
Tableau 16 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural	21
Tableau 17: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement.	22
Tableau 18: mobilisation de ressources financières	23
Tableau 19: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional/national sur l'AEUE en année N : au niveau régional, cela s'effectuera par commune bénéficiaire)	23
Tableau 20: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux	24
Tableau 21: taux d'exécution financière de l'action 1	26
Tableau 22: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA)	26
Tableau 23 : Situation de l'exécution financière des latrines en milieu rural (en millions de FCFA)	27
Tableau 24: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l'action 3	28
Tableau 25: Programmation financière révisée des ouvrages d'AEUE en milieu rural (en million de francs CFA)	29
Tableau 26: Taux d'exécution financière de l'action 7	30
Tableau 27: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l'action 7	30
Tableau 28 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics	30
Tableau 29: financement du programme	32
Tableau 30: difficultés et propositions de solutions	33
Tableau 31 : Plan d'opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE	34
Tableau 32 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)	39

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ABS	: Appui Budgétaire Sectoriel
ACF	: Association Chant de Femme
AEP	: Approvisionnement en eau potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPHA	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
AEUE	: Assainissement des Eaux Usées et Excréta
AFDH	: Approche Fondée sur les Droits Humains
AMOC	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
ATPC	: Assainissement Total Piloté par les Communautés
AUE	: Association des Usagers de l'Eau
BD	: Base de Données
BPO	: Budget Programme par Objectif
CAP	: Connaissance Aptitude
CCEA	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
CEMEau	: Centre des Métiers de l'Eau
CNP	: Comité National de Pilotage
CRP	: Comité Régional de Pilotage
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CUCA	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
CUI	: Cadre Unifié d'Intervention
DAL	: Défécation à l'Air Libre
DGA	: Direction Générale de l'Assainissement
DGESS	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
DGEP	: Direction Générale de l'Eau Potable
DPEA	: Direction Provinciale de l'Eau et de L'Assainissement
DREA	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
ENA	: Enquête Nationale sur l'Assainissement
FDAL	: Fin de Défécation à l'Air Libre
IEC	: Information-Education-Communication
IMS	: Intermédiation Sociale
INO	: Inventaire National des Ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieu rural
MOC	: Maitrise d'Ouvrage Communal
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PAAMU	: Promotion de l'Assainissement Autonome en milieu urbain
PCD-EPA	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEA/GIZ	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta
PNDES	: Plan National de Développement Economique et Sociale
SAMOC	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
STBV	: Station de Traitement des Boues de Vidange
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIP	: Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées)

1 LE CONTEXTE

La Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre (DREA-CEN) est responsable de la mise en œuvre du Programme National d'Assainissement des Eaux usées et Excréta (PN-AEUE) à l'horizon 2030, adopté par arrêté Ministériel du 02017/041/MEA/CAB dans son ressort territorial.

Le Programme est dirigé par un Comité d'orientation et supervisé par le Comité de Pilotage des Programmes de la Stratégie Nationale de l'Eau qui réunit les représentants de l'Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers). Par ce rapport, le responsable du Programme entend porter à la connaissance des instances de pilotage que sont : le comité d'orientation et le comité de pilotage, les informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le PNDES.

Cette juxtaposition de données a pour objet d'apporter aux parties prenantes en toute transparence et selon des procédures qui garantissent la qualité, la sincérité, l'exhaustivité l'assurance que : i) le programme se déroule conformément à la prévision et/ou selon des processus maîtrisés et ii) que les acteurs de mise en œuvre (DGA, ONEA, DREA, Communes...) ont les capacités et l'organisation nécessaires pour assurer la régulation du service et l'accompagnement des communes dans le développement et la gestion du service.

Le présent rapport présente le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PN-AEUE dans la région du Centre pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019.

2 PRESENTATION DU PROGRAMME

2.1 Objectif

L'état Burkinabé a élaboré 2006 en lien avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et en Assainissement (PN-AEPA) qui s'est achevé en 2015 avec un taux d'accès à l'assainissement de 15% au niveau nationale et de 24,3% pour la région du Centre.

A la fin du PN-AEPA en 2015, le Burkina Faso a adopté le Programme Nationale de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE, 2016-2030) qui lui s'inspire des Objectifs de Développement Durable (ODD) et constitue aussi le document de référence de toute intervention dans le domaine de l'assainissement.

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta.

Les objectifs spécifiques du PN-AEUE sont les suivants :

- Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;
- Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

2.2 POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION

Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session

Désignation	Programmation physiques initiale de l'année 2019	Réalisations physiques au 31 décembre de l'année 2018	Programmation financières initiales de l'année 2019 (en millions)	Montant engagé au 31 décembre de l'année 2018 (en millions)
Latrines familiales neuves	1633	1302	160.56	151.59
Latrines familiales réhabilitées	0	0	0	0
Latrines écoles neuves	1	21	4	59.32
Latrines écoles réhabilitées	0	0	0	0
Latrines CSPS neuves	4	6	11	9.48
Latrines CSPS réhabilitées	0	0	0	0
Latrines publiques neuves	0	11	0	5.49
Latrines publiques réhabilitées	0	4	0	2
Puisards domestiques neufs	0	0	0	0
Taux d'accès à l'assainissement de l'année 2018	35.6%			

Source : Rapport bilan PN-AEUE Centre 2018, Rapport de Programmation PN-AEUE Centre 2019

Commentaire : L'Analyse du tableau des points clés de la dernière session du GTR montre que la région capitalise au 31 décembre 2018, la réalisation de 1302 latrines familiales, 11 blocs dans les lieux publics, 21 blocs de latrines dans les écoles, 6 blocs dans les CSPS et la réhabilitation de 4 blocs dans les lieux publics. Les acteurs projettent de faire bénéficier aux populations en 2019 de 1633 latrines familiales, 1 bloc de latrine dans les écoles et de 4 blocs dans les CSPS. Ces programmations sont à mettre à l'actif de la DREA-CEN, des Communes (fonds transférés et fonds propres) et de l'ONG OCADES. Le montant investi en 2018 s'élève à 151.59 millions. Celui projeté en 2019 s'évalue à 160.56 millions soit une hausse de 5.91 %

3 BILAN PHYSIQUE

Tableau 2: Synthèse de l'exécution physique et financière régionale du programme

Actions mise en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu (en millions)	Montant réalisé (en millions)	Taux d'exécution financier	Montant réalisé (liquidé) (en millions)	Taux d'exécution financier (liquidé) (en millions)
Action 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	0	18.9	12	63.49	0	0
Action 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	0	0	0	0	0	0
Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	0	181.63	38.45	21.17	0	0
Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	0	0	0	0	0	0
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	0	0	0	0	0	0
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l'assainissement des eaux usées et excréta	0	0	0	0	0	0
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	0	0	0	0	0	0
Programme	0	200.53	50.45	25.16	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : Au cours du premier semestre de l'année, seules les activités concernant les procédures de passation de marché ont été exécutées. Cela se traduit au niveau de la DREA-Cen par l'engagement de 12 millions de FCFA pour l'action 1 et de 38.45 millions de FCFA pour l'action 3. Soit un taux de réalisation de réalisation globale de 25.16.%. Aucun montant n'a été liquidé.

3.1 Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l'abandon de la DAL dans les communes de la région au cour de l'année

Structures	Bailleurs	Nbre de village total	Nbre de villages déclenchés	Nbre de villages déclarés FDAL	Nbre de village certifiés FDAL	Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-
Total région			-	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire :

Aucune activité relative au déclenchement, à la déclaration ou à la certification FDAL de village n'a été menée par un acteur au cours du premier semestre de l'année 2019 dans la région du centre. Un processus piloté par la DREA-CEN, AMUS et WATER AID a été acté afin de bâtir une stratégie pour conduire les villages déclenchés en ATPC vers l'Etat FDAL. A cet effet des correspondances ont été adressées aux ONG précitées afin de renforcer la collaboration pour l'atteinte des objectifs. Néanmoins, les différents acteurs intervenants dans le sous-secteur assainissement sont interpellés sur la nécessité de consentir des efforts pour l'accompagnement des villages de la région à atteindre ce statut désiré.

Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

Tableau 4 : Sensibilisation de masse

Structures	Bailleurs	nombre d'émissions	Thèmes abordés	Coût global des émissions de la région (engagé visé)	Coût global des émissions de la région Coût (liquidé visé)
Commune de Koubri	Fond propre	1	Sensibilisation sur les droits d'accès à l'Eau et à l'Assainissement	ND	ND
Total région		1	-	-	-

Source : Atelier de collecte

Commentaire :

Au regard du tableau ci-haut, la région a enregistré au cours du semestre une activité de sensibilisation sur les droits d'accès à l'Eau et à l'Assainissement réalisée par la commune de Koubri sur fond propre en hors programmation. Au titre des activités programmées en 2019, figure une séance de sensibilisation à l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans le cadre des 72 heures de la région du Centre qui sera organisé par le gouvernorat du Centre.

Tableau 5 : Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint)

Structures	Bailleries	Nombre de personnes touchées dans les ménages (a)	Nombre de femmes touchées dans les ménages (a1)	Nombre d'écoles touchées (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé touchés (c)	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (c1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, ...)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (d)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (d1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	thèmes	Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total régional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire :

Au titre des sensibilisations de proximité pour l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène, la région totalise pour l'année 2019 deux prévisions d'activités d'intermédiation sociale. Elles n'ont pas pu être déroulées au cours du 1er semestre mais programmées pour le second semestre à cause des mouvements d'humeurs des agents des finances.

3.2 Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural

Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)

Principales activités menées dans le cadre de l'intermédiation sociale dans la région :

A la date du 31 mai 2019, aucune activité d'intermédiation sociale n'a été menée dans la région du Centre par les différents acteurs. Les actions se sont orientées vers la sélection des prestataires compte tenu des mouvements sociaux des partenaires de la chaîne des marchés publics.

Tableau 5: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural

Structures	Fonds transférés MEA	Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelles avec dalle en béton (b)	Sanplat / VIP une fosse (c)	VIP double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	Puisard	Fosse septique	Total (a+b+c+d+e+f+g)
SAABA	Fonds transférés MEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TANGHIN DASSOURI	Fonds transférés MEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOUBRI	Fonds transférés MEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAT	ETAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONG	Secours Catholique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : Pour l'ensemble des acteurs ayant fait des programmations d'ouvrages familiales, aucune réalisation physique n'a pu être enregistrée. Le premier semestre a été consacré au processus de passation des marchés publics.

Tableau 6: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Structures	Bailleurs	Types de latrines							Total
		Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelles avec dalle en béton (b)	Sanplat / VIP une fosse (c)	VIP double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-
Total régional									

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : Aucune activité de réhabilitation de latrines familiales n'a été programmée par les acteurs. A la date 31 mai aucune réhabilitation n'a été enregistrée.

Tableau 7: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs en milieu rural

Structures	Bailleurs	Latrines Familiales					Puisards domestiques				
		Programmation initiale (a)	Réalizations			Taux de réalisation (100*b/a) en %	Programmation initiale (a)	Réalizations			Taux de réalisation (100*b/a) en %
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
SAABA	Fonds transférés MEA	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TANGHIN DASSOURI	Fonds transférés MEA	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Structures	Bailleurs	Latrines Familiales					Puisards domestiques				
		Programmation initiale (a)	Réalisations			Taux de réalisation (100*b/a) en %	Programmation initiale (a)	Réalisations			Taux de réalisation (100*b/a) en %
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
KOUBRI	Fonds transférés MEA	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETAT	ETAT	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONG	Secours Catholique	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total régional		1633	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : La programmation initiale pour les latrines familiales était de 1633 latrines programmées par trois acteurs. La DREA-Cen totalise une programmation de 380 latrines, tandis que les communes ont prévu réaliser 1235 latrines sur fonds transférés du MEA. Pour le compte des partenaires, seul l'ONG OCADES a prévu réaliser 18 latrines qui sont des reports de l'année 2018. Au cours du premier semestre aucune réalisation physique n'a été enregistrée sur le terrain. A la même période en 2018, la région avait comptabilisé 294 nouvelles réalisations dont 30 en hors programmation. Cette contreperformance des acteurs peut être expliquée par le retard accusé dans le processus de passation des marchés publics. Pour ce qui concerne la DREA-Cen, les procédures de passation des marchés sont achevées et les prestataires sont sur le terrain. L'ONG OCADES quant à elle totalise la réalisation de 5 fouilles pour la réalisation des latrines familiales.

Tableau 8: **performance physique relative aux** réhabilitations des latrines familiales

Structures	Bailleurs	Programmation initiale (a)	Réhabilitations			Taux (100*b/a) en %
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Néant	Néant	-	-	-	-	-
	Total régional	-	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : Aucune réhabilitation d'ouvrage n'a été enregistrée dans la région. Aucune programmation n'avait été faite par les acteurs.

Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Tableau 9: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural

Structures	Bailleurs	Total réalisations	Total réalisations réservées aux filles	Total réhabilitations	Total réhabilitations réservées aux filles
Komsilga	Fonds propre	0	0	0	0
REGIONAL		0	0	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : En ce qui concerne les réalisations dans les écoles, seule la commune de Komsilga avait programmé sur fond propre la réalisation d'un bloc de latrine. On ne note aucune réalisation effective sur le terrain à la date du 31 mai.

Tableau 10: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

Structures	Bailleurs	Programmation initiale		Réalizations						Programmation initiale		Réhabilitations					
		Globale (a)	Réservée aux filles(b)	Globale (c) issue de la	Réalisées issues de la programmation réservée aux	Hors programmation (e)	total f= c+e	Taux global programmé (c/a*100)	Taux réservé aux filles d/b*100)	Globale (a)	Réservée aux filles(b)	Globale (c) issue de la programmation	Réalisées issues de la programmation réservée aux	Hors programmation	total f= c+e	Taux global programmé c/a*100	Taux réservé aux filles d/b*100
Komsilga	Fond propre	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	REGIONAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : Seule la commune de Komsilga a programmé la réalisation d'un bloc de latrine dans les écoles. A la date du 31 mai aucune réalisation physique n'a pu être comptabilisée. Les procédures de passation de marchés publics sont toujours en cours.

Tableau 11: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural

Structures	Bailleurs	Total réalisations	Total réhabilitations
DREA-CEN	ETAT	0	0
	REGIONAL	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : La seule programmation de latrine dans les CSPS est à mettre à l'actif de la DREA-Cen avec quatre (4) blocs. Aucune réalisation physique n'a pu être comptabilisée. Mais les prestataires ont été sélectionnés et la réunion de cadrage a eu lieu le mercredi 15 mai 2019. Aucune réhabilitation d'ouvrage n'avait été programmée ni enregistrée à la date du 31 mai 2019.

Tableau 12: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

Structures	Bailleurs	Programmation initiale (a)	Réalizations				Programmation initiale (a)	Réhabilitations			
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
DREA-CENEN	ETAT	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total régional		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : En ce qui concerne les latrines dans les centres de santé, au 31 décembre seule la DREA-Cen avait programmé des réalisations. Au 31 mai aucune réalisation physique n'est enregistrée soit un taux de 0%. Les procédures de passation des marchés publics sont achevées et les entreprises sont sur le terrain. Aucune réhabilitation de latrine dans les centres de santé n'avait été programmée et aucune réhabilitation n'a été comptabilisée.

Tableau 13: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural

Structures	Bailleurs	Total réalisations	Total réhabilitations
NEANT	NEANT	-	-
REGIONAL			

Source : Atelier de collecte mai 2019, DREA-CEN

Commentaire : Aucune programmation n'avait été faite par les acteurs. Aucune réalisation n'a été enregistrée.

Tableau 14 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

Structures	Bailleurs	Programmation initiale (a)	Réalizations				Programmation initiale (a)	Réhabilitations			
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
NEANT	NEANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL REGIONAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte

Commentaire : Aucune nouvelle réalisation ni réhabilitation de latrines publiques n'avait été programmée. A la date du 31 mai aucune réalisation n'a été enregistrée.

Tableau 15: Programmation physique révisée des ouvrages d'AEUE en milieu rural

Structures	Bailleurs	Latrines des établissements scolaires et centres de formation				Latrines Centre de santé				Latrines Lieux Publics				Latrines familiales				Puisards	
		Neuves		Réhabilitées		Neuves		Réhabilitées		Neuves		Réhabilitées		Neuves		Réhabilitées		Neufs	
		Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée	Progr initiale	Progr révisée
KO MSI LGA	Fond propre	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAA BA	Fonds tran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	380	-	-	-	-

	sférés MEA																		
TAN GHI N DAS SOU RI	Fonds transférés MEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	475	-	-	-	-
KO UBR I	Fonds transférés MEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	380	-	-	-	-
ETA T	ETA T	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	380	380	-	-	-	-
ON G	Secours Catholique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	19	-	-	-	-
Total régional		1	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	1633	1634	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte mai 2019, DREA-CEN

Commentaire : la programmation initiale au 31 décembre des différents acteurs a connu une évolution. Ainsi la programmation de latrine dans les écoles par la commune de Komsilga a connu une hausse passant d'un bloc de latrine à 4 blocs. Quant aux latrines familiales, la programmation est passée de 1633 latrines à 1634 latrines. Cette révision est à mettre à l'actif de l'ONG OCADES dont la programmation est passée de 18 ouvrages

à 19 ouvrages. Les programmations de latrines dans les CSPS n'ont pas connu de changement. Outre les réalisations physiques, la commune de Pabré et l'ONG OCADES ont programmé en révision des activités d'intermédiation sociale. Les thématiques qui seront abordées sont entre autre :

- Le transport de l'eau, l'utilisation des latrines, les maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau, l'entretien des points d'eaux (Pabré)
- L'utilisation et l'entretien des latrines, le lavage des mains, les maladies hydriques dans les écoles (Pabré)
- Avantages, utilisation et entretien d'une latrine (OCADES)
- Sensibilisation suivant la méthode ATPC. (OCADES).

Tableau 16 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

Structures	Bailleurs	Ecoles				Centre de santé			
		Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines (b)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (c)	Taux (%) (c/a)	Nombre de CSPS (a)	Nombre de CSPS équipés de latrines (b)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c/a)	Taux (%) (c/a)
Région du Centre		216	189	ND	ND	56	56	ND	ND
Total régional		216	189	ND	ND	56	56	ND	ND

Source : DRS, DRENA 2016

Commentaire : De l'analyse du tableau, il ressort que pour ce qui est des écoles, sur les 216 que compte la région, 189 sont dotées de latrines soit un taux d'équipement de 87.5%. Ce taux était de 78.70% en 2017. Pour les centres de santé sur l'ensemble des 56 que compte la région, tous les 56 sont dotés de bloc de latrines soit un taux d'équipement de 100%.

Mais ce taux d'équipement cache des disparités en termes de norme et critères en matière d'équipement et de réalisation de latrine.

Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

- a) Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l'adaptant aux principes d'accès durable à l'assainissement, d'équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé :

Aucune activité rentrant dans le cadre de la mise en œuvre d'outils existant en l'adaptant aux principes d'accès durable à l'assainissement, d'équité avec un rôle plus affirmé et systématique de recours au secteur privé n'a été menée dans la région au cours du premier semestre de l'année 2019.

- b) Formations des acteurs au niveau communal (formation à l'endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES...

Tableau 17: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement.

Communes	Types de latrines (institutionnelles, publiques)	Nombre latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire	Mode de gestion	Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements...)	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)	observation
						Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total			
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte mai 2019, DREA-CEN

Commentaire : Aucune activité rentrant dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures n'a été enregistrée dans la région à la date du 31 mai 2019, mais ces activités seront menées au cours deuxième semestre de l'année pendant la réalisation des latrines familiales et dans les centres de santé.

3.1 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Tableau 18: mobilisation de ressources financières

provinc es	commun es	Monta nt total mobili sé (en million s)	Sanith on (en million s)	Mécanismes endogènes de financement		Stratégie de mobilisation de ressources extérieures				Autres stratégi es (à précise r) (en millions)
				Fonds propres (en million s)	Ménag es (en millions)	ressortissa nts extérieurs (en millions)	Coopérati on décentralis ée (jumelage) (en millions)	PTF (en million s)	tables - ronde s (en million s)	
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total régional										

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire

A l'observation du tableau, nous pouvons relever qu'aucune mobilisation de financement à travers les différents mécanismes n'a été effectuée lors de la première moitié de l'année 2019.

Tableau 19: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional/national sur l'AEUE en année N : au niveau régional, cela s'effectuera par commune bénéficiaire)

provi nces	Nom bre com mune s	Nomb re comm unes bénéfi ciaires	Nouvelles réalisations de latrines							Réhabilitations de latrines						
			Nombre			Montants				Nombre			Montants			
			Pr év u	Ré alis é	T au x %	Pr év u	Réal isé (eng agé) (en milli ons)	Réa lisé (liqu idé) (en milli ons)	Taux (eng agé) %	Pr év u	Ré alis é	T au x %	Pr év u	Réal isé (eng agé) (en milli ons)	Réa lisé (liqu idé) (en milli ons)	Taux (eng agé) %
Kadi ogo	6	3	12 35	0	0	12 3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total régio n	6	3	12 35	0	0	12 3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire

Trois communes de la région du centre ont bénéficié dans le cadre du transfert des fonds du MEA aux collectivités de la somme de 123.5 millions pour la réalisation de 1 235 latrines en 2019. On note cependant au cours des cinq premiers mois la non-réalisation physique de latrine et le non engagement d'un montant. Soit un taux d'exécution physique et financier de 0%. Ce retard d'exécution peut trouver une explication dans les mouvements sociaux des agents du ministère en charge des finances.

Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 20: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

Province	commune	Formations réalisées (sujet)	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé) (en millions)	Coût (liquidé visé) (en millions)	Acteurs/commanditaires
				Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total			
Néant	Néant	-	-	-	-	-	-	-	RAS
Total Régional		-	-	-	-	-	-	-	RAS

Source : Atelier de collecte mai 2019, DREA-CEN

Commentaire

A ce jour, Aucune formation n'a été réalisée dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur à l'intention des acteurs communaux et régionaux en hors programmation. Rappelons qu'en 2019, aucun acteur n'a programmé ce genre d'activité.

Tableau 25 : Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Provinces	communes	Intitulé de l'étude réalisée	Acteurs/commanditaires	Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
NEANT	NEANT	-	-	-	-
TOTAL					

Source : Atelier de collecte mai 2019, DREA-CEN

Commentaire :

Aucune étude dans le cadre de l'exécution des activités terrain n'a été réalisée dans la région du Centre à la date du 31 mai. Aucune étude n'avait été programmée en début d'année.

Tableau 26 : Etudes et partage d'expérience réalisés dans le cadre des voyages

Provinces	communes	Voyage d'étude et partage d'expérience	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants	Acteurs/commanditaires	Coût (engagé visé) (en millions)	Coût (liquidé visé) (en millions)
-----------	----------	--	-------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

				Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total			
<i>NEANT</i>	<i>NEANT</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : On constate à la lumière du tableau ci-dessus que les acteurs n'ont pas encore réalisé d'activité d'étude et de partage d'expérience. Ils n'avaient pas prévu ce type d'activité au cours de l'année 2019.

Tableau 27 : Cadre de concertation ou de revu (réservée à la commune)

Provinces	communes	Type de cadre	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Coût (engagé visé) (en millions)	Coût (liquidé visé) (en millions)
				Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total		
<i>NEANT</i>	<i>NEANT</i>	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte mai 2019, DREA-CEN

Commentaire : Au cours du premier semestre, les communes n'ont pas tenu de cadre de concertation ou de revu.

4 BILAN FINANCIER

4.1 Action1

a) Exécution globale

Tableau 21: taux d'exécution financière de l'action 1

Intitulé de l'activité	Programma- tion révisée (a)	Montant engagé (en millions)				Montant liquidé (en millions)			
		Issues de la programma- tion révisée (b)	Hors programma- tion (c)	Tot al (b+ c)	Taux (100*b/ a) en %	Issues de la programma- tion révisée (b)	Hors programma- tion (c)	Tot al (b+ c)	Taux (100*b/ a) en %
Intermédiatio n sociale conforméme nt au guide IMS-AEUE (DREA-Cen)	12	12	0	12	100	0	0	0	0
Intermédiatio n sociale conforméme nt au guide IMS-AEUE (communes)	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensibilisatio n à l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainisse ment	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : Atelier de collecte mai 2019 DREA-CEN

Commentaire : Dans le cadre de la mise en œuvre de l'action 1, La DREA-CEN a engagé au cours du semestre la somme de douze (12) millions pour la réalisation d'activité d'intermédiation sociale, soit un taux d'engagement de 100%. Cependant aucun montant n'a fait l'objet de liquidation par elle. Les communes qui avaient programmé aussi ce type d'activité n'ont pas pu engager un montant compte tenu des mouvements sociaux des partenaires financiers.

b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 22: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA)

Source de financement	Budget (a)	Paiement (b)	Taux d'exécution base paiement (100*b/a) en %
DREA-CEN	11.25	4.99	44.35
TOTAL	11.25	4.99	44.35

Source : DREA-CEN, Budget 2019

Commentaire : Pour l'Action 1, l'exécution du budget programme par la DREA-CEN en 2018 s'est effectué avec un paiement de 4.99 millions sur une somme budgétisée de 11.25 millions soit un taux d'exécution de 44.35%. Cette contreperformance aurait pu être améliorée si le budget de la DREA-CEN n'avait pas connu de régulation.

4.2 Action3

a) Détails de l'exécution globale

Tableau 23 : Situation de l'exécution financière des latrines en milieu rural (en millions de FCFA)

Intitulé de l'activité	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Réalisation de latrines familiales	160.63	27,55	0	27,55	17.15	0	0	0	0
Réhabilitation de latrines familiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réalisation de puisards domestiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réalisations de latrines dans les écoles	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Réalisations de latrines dans les centres de santé	11	10,90	0	10,90	0	0	0	0	0
Réalisations de latrines dans les lieux publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte, mai 2019 DREA-CEN

Commentaire :

- Latrines familiales :

A la date du 31 décembre 2018, la programmation financière des latrines familiales était estimée à 160.56 millions de FCFA. Cette programmation initiale a connu une légère hausse passant à 160.63 millions de FCFA. A la date du 31 mai seul 27.55 millions ont été engagés par la DREA-Cen soit un taux d'engagement de 17.15%. En ce qui concerne les autres acteurs, aucune somme n'a été engagée.

- **Latrine dans les écoles :**

La programmation financière des latrines dans les écoles était de 4 millions de FCFA au 31 décembre 2018 et est à mettre à l'actif de la commune de Komsilga. Cette programmation financière a connu une hausse passant à 10 millions de FCFA. Aucun engagement n'est enregistré soit un d'engagement de 0%.

- **Latrine dans les Centres de Santé :**

Seul la DREA-Cen avait programmé des réalisations de latrines dans les CSPS pour un montant de 11 millions de FCFA. Au 31 mai elle a pu engager la somme de 10.90 millions de FCFA représentant le cout du marché. Le taux d'engagement est estimé à 90.09%.

b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 24: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l'action 3

Source de financement	Budget (a)	Paiement (b)	Taux d'exécution base paiement (100*b/a) en %
DREA-CEN	60,25	11,79	19,56
TOTAL	60.25	11.79	19.56

Source ; DREA-Cen Budget 2019

Commentaire :

En 2018, le budget mobilisé par la DREA-Cen dans ce cadre de l'Action 3 pour les réalisations d'ouvrages physiques était estimé à 60.25 millions de FCFA. Au 31 Décembre seul 11.79 millions de FCFA ont été payés aux prestataires soit un taux d'exécution de 19.56%. Cette contreperformance peut être expliquée par les régulations budgétaires subies par la direction.

c) Programmations révisées

Tableau 25: Programmation financière révisée des ouvrages d'AEUE en milieu rural (en million de francs CFA)

Structures	Bailleurs	Latrines des établissements scolaires et centres de formation				Latrines Centre de santé				Latrines Lieux Publics				Latrines familiales				Puisards	
		Neuves		Réhabilitées		Neuves		Réhabilitées		Neuves		Réhabilitées		Neuves		Réhabilitées		Neufs	
		Progr initial e	Progr révis ée	Progr initial e	Progr révis ée	Progr initial e	Progr révis ée	Progr initial e	Progr révis ée	Progr initial e	Progr révis ée	Progr initial e	Progr révis ée	Progr initial e	Progr révis ée	Progr initial e	Progr révis ée	Progr initial e	Progr révis ée
DREA-CEN	ETAT	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	35.8	35.8	-	-	-	-
KOMSILGA	Fond propre	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOUBRI	Fonds transférés MEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38.	-	-	-	-
SAABA	Fonds transférés MEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	-	-	-
TANGHIN DASSOURI	Fonds transférés MEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,5	47.5	-	-	-	-
ONG OCADES	Secours catholique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.26	1.33	-	-	-	-
	régional	4	10	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	160.56	160.63	-	-	-	-

Source : Atelier de collecte mai 2019, DREA-CEN

Commentaire :

Le tableau des programmations financières révisées nous montre une hausse ou stagnation des investissements révisés par rapport aux prévisions en début d'année. Si la programmation des latrines neuves dans les CSPS qui était de 11 millions n'a pas évoluée, celles des latrines familiales et des latrines dans les écoles ont augmenté passant respectivement de 160.56 à 160.63 millions et de 4 millions à 10 millions de FCFA.

4.3 Action7

a) Exécution globale

Tableau 26: Taux d'exécution financière de l'action 7

Intitulé de l'activité	Programmation révisée (a)	Montant engagé (en millions)				Montant liquidé(en millions)			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
NEANT	-	-	-	-	-	-	-	--	

Source : Atelier de Collecte mai 2019DREA-CEN

Commentaire : Les activités de l'action 7 n'ont pas fait l'objet d'exécution financière.

b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 27: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l'action 7

Source de financement	Budget (a)	Paiement (b)	Taux d'exécution base paiement (100*b/a) en %
DREA-CEN	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Source : DREA-Cen

Commentaire : Aucune activité relative à l'action 7 n'avait été programmée et budgétisée dans la loi de finance 2018.

5 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Le tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés fait l'historique de la dévolution de chaque marché passé au titre du PN-AEUE. Il est utilisé pour le calcul des indicateurs de performance de la passation des marchés.

Tableau 28 : Tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés publics

Mode de passation des marchés									Total de marchés inscrits dans le plan de passation		Etat d'exécution					
Appels d'offres		Demande de prix		Manifestation d'intérêt +Demande de proposition		Demande de cotation	Entente directe				Engagés		Non engagés		Taux d'engagement	
Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres		Travaux et prestations intellectuelles	Autres	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global
0	0	2	0	0	0	2	0	0	4	4	4	4	0	0	100%	100%

Source : Plan de passation de la DREA-Cen 2019

Commentaire : En 2019, la DREA-Cen a lancé deux demandes de prix dans le cadre des travaux de réalisation de latrines familiales et Institutionnelles. Pour le suivi de ces travaux elle a recruté deux bureaux d'étude suivant la procédure de Consultation de consultants. Au cours du 1er semestre l'ensemble des dossiers ont été engagés soit un taux d'engagement de 100%.

6 FINANCEMENT DU PROGRAMME

Tableau 29: financement du programme

Actions	Coût du PN-AEUE (loi de finance) (a) (en milliards)	Financement acquis (BPO) (b) (en milliards)	Gap de financement (a-b) (en milliards)	Taux de mobilisation (100*b/a)
Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	-	-	-	-
Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-
Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	1,982 368	0.524 620	1,406 948	26.46%
Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	-	-	-	-
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l'assainissement des eaux usées et excréta	-	-	-	-
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	-	-	-	-

Source : rapport d'activités de la DREA-CEN

7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Principaux freins

Tableau 30: difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions	Acteur de mise en œuvre	Echéance
- Mouvements sociaux des partenaires financiers	- trouver une solution définitive à ses mouvements	- MINIFID	- -
- Insuffisance des investissements dans le domaine de l'assainissement.	- Continuer le Plaidoyer auprès des acteurs pour mobiliser des fonds	- DREA-CEN	- Continue
- Non prise en compte du genre et des personnes en situation de mobilité réduite lors des programmations	- Sensibilisation des acteurs	- DREA-CEN	- Continue

Source : DREA-CEN mai 2019

7.2 Recommandations :

- Améliorer la communication entre les acteurs du domaine.
- Continuer la sensibilisation des acteurs pour la prise en compte de l'AFDH

Conclusion

Au titre des nouvelles réalisations de l'année 2019, les acteurs avaient prévu de réaliser 1633 latrines familiales et 5 blocs de latrines institutionnelles pour un montant prévisionnelle de 175.56 millions de FCFA. Cette programmation a connu une légère hausse. En effet la prévision de l'ONG OCADES est passé de 18 latrines à 19 latrines portant le nombre total de latrines familiales à réaliser est passé de 1633 à 1634 ouvrages. Les latrines institutionnelles ont également connu une légère hausse passant de 5 à 9 ouvrages. Le montant global révisé est estimé à 181.63 millions de FCFA.

Les activités au cours du premier semestre ont porté essentiellement sur les procédures de passation de marché qui s'est traduit par un taux d'engagement de 25.16%. Aucune réalisation physique d'ouvrage n'a été enregistré soit un taux d'exécution physique de 0%. Cette situation peut s'expliquer par les mouvements sociaux des partenaires financiers.

ANNEXES

Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020

Tableau 31 : Plan d'opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmation révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural					
Objectif Opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural					
Produit1: La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs					
Mettre en place des comités régionaux de coordination de l'ATPC	Comité Régional	0	0	0	0
Déclencher des villages	Village déclenché	5	26	0	0
Suivre et évaluer les villages déclenchés (post déclenchement)	Village suivi et évalué	0	0	31	0
Certifier les villages déclarés FDAL	Village déclaré	0	0	31	0
Produit2: Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement					
Sensibiliser en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire)		0	3	2	2
Sensibiliser en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire)		0	3	2	0
sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)&	-		4	0	0
Sensibiliser à travers des visites à domicile	Campagne de sensibilisation de proximité	26	64	0	0
Mener des sensibilisations de masse (médias)	Campagne de	0	0	0	0

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmation révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
	sensibilisation de masse				
TOTAL ACTION 1					
Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural					
Objectif Spécifique 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural					
Produit1: Le développement de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur					
Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance	Planification annuelle	01	01	01	01
Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome	Etudes réalisées	01	01	01	01
Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes	Mission effectuée	01	01	00	00
Réaliser des latrines familiales	Latrines réalisées	937	1354	1734	1302
Réhabiliter des latrines familiales	Latrines réhabilités	0	0	0	0
Réaliser les puisards domestiques	Puisard domestique réalisé	0	50	25	0
Produit2: Le développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur					
Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics	Etude réalisée	0	0	0	0

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des ouvrages institutionnels et publics	Mission effectuée	0	1	1	1
Réaliser des latrines dans les écoles	Latrine réalisée	0	11	19	21
Réhabiliter des latrines dans les écoles	Latrine réhabilitée	0	0	0	0
Réaliser des latrines dans les centres de santé	Latrine réalisée	0	4	4	6
Réhabiliter des latrines dans les centres de santé	Latrine réhabilitée	0	0	0	0
Réaliser des latrines dans les lieux publics	Latrine réalisée	0	14	12	11
Réhabiliter des latrines dans les lieux publics	Latrine réhabilitée	0	0	0	4
Produit3: La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural					
Accompagner les communes dans l'exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages	Mission effectué	0	0	0	0
Organiser des campagnes d'information/sensibilisation des communes sur l'intercommunalité, les dispositions légales et réglementaires, leurs importances pour le développement local	Campagne d'information/sensibilisation	0	0	0	0
Inciter, accompagner et Suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d'assainissement ;	Session de travail	0	0	0	0
Evaluer des processus d'intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d'actions.	Mission effectuée	0	0	0	0

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmation révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
Formations des acteurs au niveau communal (formation à l'endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES)	Formation	0	7	4	2
TOTAL ACTION 3					
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale					
Objectif Spécifique 5 : Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange					
Produit1: La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée					
Vulgariser la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement pour sa mise en œuvre	Séance de vulgarisation	0	0	0	0
Mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement	Campagne d'information	0	0	0	0
Valoriser les sous-produits de l'assainissement.	Sous-produits valorisés	0	0	0	0
Produit2: Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal					
Mettre en œuvre les actions du PGES	Action mis en œuvre	0	0	0	0
TOTAL ACTION 5					
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur					

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmation révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
Objectif Spécifique 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.					
Produit1: Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées					
Organiser des sanithons pour la collecte de fonds	Sanithon	0	0	0	0
Organiser des tables rondes avec les bailleurs de fonds ou avec la diaspora pour le financement de l'assainissement	Table ronde	0	0	0	0
Elaborer les BPO régionaux	BPO	1	1	1	1
Développer de nouveaux mécanismes de financement endogène de l'assainissement (boutiques d'assainissement, micro crédits, crédits- bail)	-	0	0	0	0
Produit3: Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.					
Identifier et médiatiser des "champions d'assainissement"	Champion identifié	0	0	0	0
Produit4: Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance					
Poursuivre la mise en œuvre à l'échelle du transfert des compétences et des ressources financières aux communes	Montant transféré	0	0	150.000.000	
Evaluer les expériences de transferts des ressources aux communes	Rapport d'évaluation	0	0	0	0
Produit5: Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance					
Renforcer les capacités des acteurs de l'assainissement à travers des formations, des voyages d'études, des partages d'expérience.....	Acteur touché	0	0	8	8

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmation révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
Réaliser des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux	Formation	0	0	0	0
Renforcer les capacités des acteurs de l'assainissement à travers des voyages d'études et des partages d'expérience	Voyage d'étude	0	0	0	1
Développer les projets d'investissement dans le cadre du Partenariat Public Privé en matière d'assainissement	Projet	0	0	0	0
Produit6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA					
Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE	Rapport	3	3	3	3
Elaborer les outils d'opérationnalisation du programme (manuel de suivi évaluation, manuel de procédures administrative, financières et comptable...)					
Opérationnaliser le plan de communication du secteur de l'AEPA	Plan de communication	0	0	0	0
Tenir des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux et communaux de programmation et de revues bilans du secteur de l'AEUE	Atelier	2	2	2	2
TOTAL ACTION 7					
TOTAL PROGRAMME AEUE					

Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale)

Tableau 32 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)

	OBJECTIF OPERATION NEL	INDICATE URS	COD E DISE	Réalizations			Cibles	
				2016	2017	2018	2019	2020

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations			Cibles	
				2016	2017	2018	2019	2020
ACTION 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	Objectif opérationnel : Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages déclenchés	2A1bis.1	5	26	0	0	ND
		Nombre de villages déclarés FDAL	??	0	0	0	0	ND
		Proportion de villages certifiés FDAL	2A1.1	0	0	0	0	ND
		Nombre de latrines familiales construites	2A5.1	937	1354	1302	1634	1075
ACTION 1 & 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau régional	Objectif Opérationnel : Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et	Nombre de villages et secteurs déclenchés	2A1bi					
		Nombre de villages et secteurs déclarés FDAL	??					
		Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL	2A1s					
		Nombre de latrines familiales construites	2A5					

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations			Cibles	
				2016	2017	2018	2019	2020
	d'assainissement	Proportion des ouvrages d'assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation	4A12					
ACTION 11207: Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	Objectif Opérationnel : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE	1A1	10.7 %	11.74 %	3.55 %	5.22 %	35.66 %
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta base engagement	1A2	100 %	100%	100 %	100 %	100%

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations			Cibles	
				2016	2017	2018	2019	2020
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta base liquidation	1A2bis	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales	1G2	0	0	0.16	0.2	0.2
		Nombre de personnes bénéficiaires d'un renforcement de capacité dans le domaine de l'AEUE		26	21	0	20	20
		Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE (cadres réglementaire)		100 %	100%	100 %	100 %	100%

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations			Cibles	
				2016	2017	2018	2019	2020
		Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE.	4A11	0	0	0	100 %	100%

Source : Document du DISE, Aout 2017 et Document du PNAEUE mai 2016 , DREA-CEN mai 2019