

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

.....
SECRETARIAT GENERAL

.....
DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT DU CENTRE

BURKINA FASO
Unité-Progress-Justice



*Programme National d'Approvisionnement en Eau
Potable à l'horizon 2030*
[PN-AEP 2030]

**PROGRAMMATION
REGIONALE REVISEE DES
ACTIVITES 2023**

Juillet 2023

SIGLES ET ABREVIATIONS

AEP	: Approvisionnement en Eau Potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPS	: Adduction d'Eau Potable Simplifiée
AUE	: Association d'Usagers d'Eau
BPO	: Budget Programme par Objectif
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CUI	: Cadre Unifié d'Intervention
DGA	: Direction Générale de l'Assainissement
DGEP	: Direction Générale de l'Eau Potable
DREA	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
FCFA	: Francs des Communautés financières d'Afrique
IEC	: Information, Education, Communication
INO	: Inventaire National des Ouvrages
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisme Non Gouvernemental
PCD-AEPA	: Plan Communal de Développement sectoriel Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEM	: Point d'Eau Moderne
PGEA	: Programme de Gouvernance du secteur Eau et Assainissement
PMH	: Pompe à Motricité Humaine
PN-AEP	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National de l'Assainissement des Eaux Usée et Excrétas
PN-AH	: Programme National des Aménagements Hydrauliques
PNE	: Politique Nationale de l'Eau
PN-GIRE	: Programme National de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
PTF	: Partenaires Techniques et Financiers
SE	: Suivi-évaluation

Table des matières

I.	Action 1 : Accès universel à l'eau potable.....	8
I.1	Milieu rural.....	8
I.1.1	<i>Intermédiation sociale suivant le guide IMS-AEP.....</i>	8
I.1.2	<i>Programmations physiques et financières d'ouvrages neufs.....</i>	17
I.1.3	<i>Programmations physiques et financières d'ouvrages à réhabiliter.....</i>	23
I.1.4	<i>Prise en compte de l'AFDH.....</i>	26
I.2	Milieu urbain	Erreur ! Signet non défini.
II.	Action 2 : Gestion du service public de l'eau.....	27
II.1	Milieu rural.....	27
II.1.1	<i>Accompagnement des communes dans leur rôle de maîtres d'ouvrage</i>	27
III.	Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel.....	36
III.1	Informations sur le PN-AEP	36
III.2	Programmation révisée des outils d'opérationnalisation du PN-AEP.....	36
IV.	Programmation révisée du plan de passation des marchés.....	38
V.	Risques et contraintes	39
	CONCLUSION	40

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Coût du programme par action	8
Tableau 2 : Proportion d'acteurs appliquant le guide IMS.....	8
Tableau 3 : Conduire l'IMS pour la réalisation des PMH.....	10
Tableau 4 : Conduire l'IMS pour la réalisation des AEPS.....	12
Tableau 5 : Conduire l'IMS pour la réalisation des AEP/MV.....	15
Tableau 6 : Programmation physique révisée forages équipés de pompe, Forages à gros débit, Puits Modernes, P.....	17
Tableau 7: Programmation physique révisée des AEPS neuves et PEA neufs	18
Tableau 8 : Programmation physique révisée des Etudes et constructions de CPE.....	18
Tableau 9 : Programmation physique révisée des Etudes et réalisations de Systèmes Adduction d'eau potable Multi-villages (AEP-MV).....	20
Tableau 10 : Programmation physique révisée des Détails des éléments du système d'adduction d'eau potable multi-village (AEP-MV)	20
Tableau 11 : Programmation révisée de forages équipés de pompe et de PEA	21
Tableau 12 : Programmation révisée des Réhabilitations de forages équipés de pompe, Puits modernes, AEPS	23
Tableau 13 : Programmation révisée des études de réhabilitation et d'extensions/MAN d'AEPS	24
Tableau 14 : Programmation révisée des extensions des AEPS et PEA Réhabilités.....	25
Tableau 15 : Programmation révisée de PEA et de forages équipés de pompe	25
Tableau 16 : activités en lien avec l'AFDH	26
Tableau 17a : Programmation révisée 2023 des ouvrages d'AEP	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 17b : Programmation révisée 2023 des ouvrages d'AEP	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 19 : Récapitulatif régional révisé des réalisations dans les zones non-loties en milieu urbain.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 20 : Programmation révisée détaillée des extensions dans les villages rattachés des communes urbaines.....	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 21 : Transfert de ressources financières aux collectivités territoriales en 2023.....	27
Tableau 22 : Promotion et signature de protocoles de collaboration d'AMOC-AEPHA	28
Tableau 23: Organisation d'un atelier régional d'appropriation des formats reporting.	29
Tableau 24: élaboration des rapports d'exercice de la MOC et de l'AMOC en matière d'AEPHA.....	29
Tableau 27: recrutement et formation des ATC-AEPHA.....	30
Tableau 28: Contribution financière lors de la réalisation des ouvrages d'AEP (révisée)	31
Tableau 29: Programmation révisée des formations des personnels des services techniques déconcentrés (Eau, Santé, éducation) sur les modules relatifs à l'AMOC	32
Tableau 28: Programmation révisée des formations des acteurs communaux sur les modules relatifs à la MOC.....	33

Tableau 29 : Programmation financière révisée des activités de mise en œuvre du dispositif de gestion des ouvrages d’AEP	35
Tableau 30 : Programmation révisée de l’élaboration de PR-AEP / actualisation des PCD-AEPA/	35
Tableau 31 : Programmation révisée de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et la sensibilisation des Acteurs	36
Tableau 32 : Programmation révisée de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et la sensibilisation des acteurs.....	36
Tableau 33 : Récapitulatif régional ciblage	36
Tableau 36 : ateliers de formations et de collecte de données (auprès des acteurs et points focaux).....	37
Tableau 37 : dialogues et cadres de concertation dans le domaine de l’eau potable au niveau régional (GTR)	37
Tableau 38 : Risques et contraintes.....	39

Introduction

Le Burkina Faso à l'instar de la Communauté internationale s'est engagé en septembre 2015 à réaliser à l'horizon 2030 les 17 Objectifs de Développement Durable. L'objectif n°6 vise à « garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ». Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement a adopté en juin 2016 le Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP).

Objectifs du programme

L'objectif stratégique du PN-AEP est de satisfaire durablement les besoins en eau potable des populations en quantité et en qualité. Ses objectifs opérationnels sont : (i) Assurer un accès universel des populations aux services d'eau potable conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ; (ii) Contribuer à la gestion durable des infrastructures d'AEP dans le respect de l'accès universel au service public de l'eau potable ; (iii) Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur de l'AEP.

Dans la zone d'intervention de l'ONEA, il s'agit de faire progresser le taux d'accès de 89,9% en 2015 à 100% en 2030. Dans les autres localités, il s'agit de faire progresser le taux d'accès de 65% en 2015 à 100% en 2030.

Le programme contribue à opérationnaliser la politique sectorielle de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement dont la vision est formulée comme suit : « A l'horizon 2026, les filles et fils du Burkina Faso ont un accès équitable à l'eau, à un cadre de vie sain et à un environnement de qualité ».

Sa mise en œuvre est coordonnée par la Direction Générale de l'Eau Potable (DGEP) en collaboration avec l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) au niveau central et avec les Directions Régionales de l'Eau et de l'Assainissement (DREA) ainsi que les collectivités territoriales au niveau déconcentré.

Méthodologie de collecte de données et d'élaboration du rapport

L'avancement de la programmation annuelle est suivi à travers les réalisations à mis parcours, et les réalisations en fin d'année d'où l'élaboration du rapport de programmation révisé. Ce rapport est soumis à l'examen et à l'adoption du Groupe Thématique Régional- Eau Assainissement.

Le présent rapport de programmation révisée est établi sur la base de plusieurs sources et dispositifs de collecte d'informations. Il s'agit principalement de la programmation initiale 2023 et des réalisations en hors programmation au 30 juin 2023.

Pour le volet rural, les données des réalisations physiques au 30 juin 2023 ont été fournies par la collecte de données auprès des acteurs et les rapports d'avancement pour le volet urbain.

Celles des programmations physiques révisées et financières révisées sont les programmations initiales issues du rapport bilan annuel adopté à la première session ordinaire du Comité de Revue du PN-AEP, plus les réalisations en hors programmation au 30 juin 2023. L'exécution financière a été établie sur la base des engagements effectués. Pour le cas spécifique du budget de l'Etat alloué au secteur de l'eau potable en milieu rural (appui budgétaire sectoriel et fonds propres), l'information financière a été fournie par le circuit informatisé de la dépense.

Le présent rapport de programmation révisée élaboré à partir des données collectées suivant le canevas et la méthodologie proposés par les structures centrales est soumis au Groupe Thématique Régional-Eau Assainissement (GTR-EA) pour validation.

PROGRAMMATION REVISEE 2023 DES ACTIVITES DU PN-AEP

Les activités menées dans le cadre du PN-AEP entre dans l'une des trois (03) actions du programme à savoir (1) l'Accès universel à l'eau potable, (2) la Gestion du service public de l'eau et (3) le Renforcement du cadre institutionnel. Le tableau 1 résume le coût du programme par action. Les détails sur les programmations initiales et révisées 2023 sont ensuite présentés par action et par milieu d'intervention à savoir rural ou urbain.

Tableau 1 : Coût du programme par action

Actions	Montant initial Programmé (en millions de FCFA) (a)	Montant révisé Programmé (en millions de FCFA) (b)	Variation du montant (b-a)	Part budgétaire de l'action (%)
Action 1 : Accès universel à l'eau potable	1347.7	1365.9	18.2	1.35
Action 2 : Gestion du service public de l'eau	2.5	2.5	0	0
Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel	2.6	2.6	0	0
Total	1352.8	1371	18.2	1.345

Pour l'Action 1 qui est l'Accès Universel à l'Eau Potable, on note une variation d'un montant de dix-huit millions deux cent mille (18 200 000) FCFA. Cela s'explique par l'ajout des réalisations en hors programmation.

I. Action 1 : Accès universel à l'eau potable

Les financements acquis pour sa mise en œuvre sont de 1347.7 millions de FCFA. Ce budget se répartit comme suit par activité :

I.1 Milieu rural

En milieu rural, on note pour un montant initial de 1352.8 millions, un montant total révisé de 1371 millions pour un taux total de 1.345%

I.1.1 Intermédiation sociale suivant le guide IMS-AEP

Tableau 2 : Proportion d'acteurs appliquant le guide IMS

Acteurs	Programmation Initiale		Programmation Révisée	
	Application du guide IMS-AEP (cocher oui ou non)		Application du guide IMS-AEP (cocher oui ou non)	
	OUI	NON	OUI	NON
Eau Potable			Programmation 2023	

DREA C	x			
DGEP	x			
Water Aid	x			
Morija			x	
Croix-Rouge			x	
Total Régional	5			

Pour le premier semestre de l'année 2023, au total seize (16) acteurs ont programmé des activités d'AEP dans la région du Centre. Mais parmi eux, seul cinq (05) ont prévu de réaliser des activités d'IMS soit une proportion de 31,25% des acteurs.

Tableau 3 : Conduire l'IMS pour la réalisation des PMH

Activités	Unité	Programmation physique Initiale	Programmation physique Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Phase 1 : Avant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 : Information et Planification des travaux				
Activité 1.1 Information générale préalable au niveau communal	<i>Rencontre communale</i>	1	1	
Activité 1.2 Information préalable au village	<i>Rencontre communale</i>	1	1	
Etape 2 : Etudes préliminaires				
Activité 2.1 Identification des sites potentiels d'implantation des ouvrages	<i>Site</i>			
Etape 3 : Organisation de la gestion du service				
Activité 3.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE	<i>AUE</i>			
Activité 3.2 Mise en place de l'AUE	<i>AUE</i>			
Activité 3.3 Dynamisation / mise à niveau de l'AUE	<i>AUE</i>			
Activité 3.4 Renouvellement des AUE	<i>AUE</i>	0	1	
Phase 2 : Pendant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation / recyclage des acteurs (élus locaux, AUE, maintenanciers/ artisans réparateurs)				
Activité 1.1 Formation / recyclage des élus locaux	<i>Elu local</i>	0	1	
Activité 1.2 Formation de l'AUE (Session 1)	<i>AUE</i>	0	1	
Activité 1.3 Formation des maintenanciers / artisans réparateurs (session 1)	<i>Session</i>			
Activité 1.4 Formation de l'AUE (Session 2)	<i>AUE</i>			
Etape 2 Appui-Conseil				
Activité 2.1 Appui à la commune pour la fixation du prix de l'eau	<i>Commune</i>			
Activité 2.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH	<i>AUE</i>			

Activités	Unité	Programmation physique Initiale	Programmation physique Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Activité 2.4 Appui à la commune pour le recrutement des maintenanciers	Commune			
Etape 3 Sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement				
Activité 3.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l'AUE	BE-AUE			
Activité 3.2 Sensibilisation des maintenanciers et des gestionnaires de points d'eau sur l'hygiène et l'assainissement	Séance			
Phase 3 Après la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation				
Activité 1.1 Formation des élus locaux (recyclage)	Elu local	0	1	
Activité 1.2 Formation des AUE (recyclage)	AUE	0	1	
Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau de boisson	Séance	0	1	
Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et l'assainissement autour des points d'eau	Séance	0	1	
Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit d'accès à l'eau	Séance			
Etape 3 : Suivi-Evaluation				
Activité 3.1 Appui à la commune pour le suivi des maintenanciers et des gestionnaires des PMH	Commune			
Activité 3.3 Suivi-Appui de l'AUE	AUE			

Source : collecte des données auprès des acteurs

Dans le cadre de la réalisation des PMH, certains acteurs tels que Croix Rouge et Morija ont réalisé des activités d'IMS en programmation révisée pour un montant de deux millions cent soixante-douze mille huit cent (2 172 800) FCFA pendant le premier semestre de l'année 2023.

Tableau 4 : Conduire l'IMS pour la réalisation des AEPS

<i>Activités</i>	<i>UNITE</i>	<i>Programmation physique Initiale</i>	<i>Programmation physique Révisée</i>	<i>Montant révisé (en million de FCFA)</i>
Phase 1 : Avant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Information et Planification des travaux				
Activité 1.1 Information générale préalable au niveau communal	Rencontre communale	3	2	
Activité 1.2 Information préalable au village	Rencontre communale	3	2	
Etape 2 Etudes préliminaires				
Activité 2.1 Identification des sites potentiels d'implantation des ouvrages	Site	3	1	
Activité 2.2 Etude de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages)	Etudes	3	1	
Activité 2.3 Restitution des études de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) au niveau de la commune	Etudes			
Activité 2.4 Restitution des études de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) au niveau village	Etudes			
Etape 3 Organisation de la gestion du service				
Activité 3.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE	AUE	1	1	
Activité 3.2 Mise en place de l'AUE	AUE			
Activité 3.3 Dynamisation / mise à niveau de l'AUE	AUE			
Activité 3.4 Renouvellement des AUE	AUE			
Phase 2 : Pendant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation / recyclage des acteurs (élus locaux, AUE, maintenanciers/ artisans réparateurs)				
Activité 1.1 Formation / recyclage des élus locaux	Commune			
Activité 1.2 Formation de l'AUE (Session 1)	AUE			
Activité 1.3 Formation des maintenanciers / artisans réparateurs (session 1)	Maintenanciers			
Activité 1.4 Formation de l'AUE (Session 2)	AUE			
Etape 2 Appui-Conseil				
Activité 2.1 Appui à la commune pour la fixation du prix de l'eau	Commune			
Activité 2.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH	AUE			

Activités	UNITE	Programmation physique Initiale	Programmation physique Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Activité 2.3 Appui à la commune pour le recrutement du délégataire de gestion des PEA/AEPS/AEP Multi-villages	Commune			
Activité 2.4 Appui à la commune pour le recrutement des maintenanciers	Commune			
Activité 2.5 Appui à la Commune pour la mise en place d'une régie du service d'eau potable	Commune			
Etape 3 Sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement				
Activité 3.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l'AUE	BE - AUE			
Activité 3.2 Sensibilisation des maintenanciers et des gestionnaires de points d'eau sur l'hygiène et l'assainissement	Séance			
Phase 3 : Après la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation				
Activité 1.1 Formation des élus locaux (recyclage)	Commune			
Activité 1.2 Formation des AUE (recyclage)	AUE			
Etape 2 Sensibilisation à l'hygiène, à l'assainissement et aux droits humains				
Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau de boisson	Séance			
Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et l'assainissement autour des points d'eau	Séance			
Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit d'accès à l'eau	Séance			
Etape 3 : Suivi-Evaluation				
Activité 3.1 Appui à la commune pour le suivi des maintenanciers et des gestionnaires des PMH	Commune			
Activité 3.2 Appui à la commune pour le suivi du fermier pour l'exploitation des AEPS, PEA, AEP Multi-villages	Commune			
Activité 3.3 Suivi-Appui de l'AUE	AUE			

Source : collecte des données auprès des acteurs

Dans le cadre de la réalisation des études de systèmes AEPS (réhabilitation, extension ou réalisation), certains acteurs tels que DGEP et DREA C ont prévu et réalisé des activités d'IMS. Pour la DREA C, le montant des activités d'IMS est estimé à huit millions trois cent mille (8 300 000) FCFA pendant le premier semestre de l'année 2023.

Tableau 5 : Conduire l'IMS pour la réalisation des AEP/MV

<i>Activités</i>	<i>UNITE</i>	<i>Programmation physique Initiale</i>	<i>Programmation physique Révisée</i>	<i>Montant révisé (en million de FCFA)</i>
Phase 1 : Avant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Information et Planification des travaux				
Activité 1.1 Information générale préalable au niveau communal	Rencontre communale	3	3	
Activité 1.2 Information préalable au village	Rencontre communale	3	3	
Etape 2 Etudes préliminaires				
Activité 2.1 Identification des sites potentiels d'implantation des ouvrages	Site			
Activité 2.2 Etude de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages)	Etudes			
Activité 2.3 Restitution des études de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) au niveau de la commune	Etudes			
Activité 2.4 Restitution des études de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) au niveau village	Etudes			
Etape 3 Organisation de la gestion du service				
Activité 3.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE	AUE			
Activité 3.2 Mise en place de l'AUE	AUE			
Activité 3.3 Dynamisation / mise à niveau de l'AUE	AUE			
Activité 3.4 Renouvellement des AUE	AUE			
Phase 2 : Pendant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation / recyclage des acteurs (élus locaux, AUE, maintenanciers/ artisans réparateurs)				
Activité 1.1 Formation / recyclage des élus locaux	Elu local			
Activité 1.2 Formation de l'AUE (Session 1)	AUE			
Activité 1.3 Formation des maintenanciers / artisans réparateurs (session 1)	Maintenanciers			
Activité 1.4 Formation de l'AUE (Session 2)	AUE			
Etape 2 Appui-Conseil				
Activité 2.1 Appui à la commune pour la fixation du prix de l'eau	Commune			
Activité 2.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH	AUE			

Activité 2.3 Appui à la commune pour le recrutement du délégué de gestion des PEA/AEPS/AEP Multi-villages	Commune	1	1	
Activité 2.4 Appui à la commune pour le recrutement des maintenanciers	Commune			
Activité 2.5 Appui à la Commune pour la mise en place d'une régie du service d'eau potable	Commune			
Etape 3 Sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement				
Activité 3.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l'AUE	BE - AUE			
Activité 3.2 Sensibilisation des maintenanciers et des gestionnaires de points d'eau sur l'hygiène et l'assainissement	Séance			
Phase 3 : Après la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation				
Activité 1.1 Formation des élus locaux (recyclage)	Commune			
Activité 1.2 Formation des AUE (recyclage)	AUE			
Etape 2 Sensibilisation à l'hygiène, à l'assainissement et aux droits humains				
Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau de boisson	Séance	1	1	
Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et l'assainissement autour des points d'eau	Séance	1	1	
Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit d'accès à l'eau	Séance	1	1	
Etape 3 : Suivi-Evaluation				
Activité 3.1 Appui à la commune pour le suivi des maintenanciers et des gestionnaires des PMH	Commune			
Activité 3.2 Appui à la commune pour le suivi du fermier pour l'exploitation des AEPS, PEA, AEP Multi-villages	Commune			
Activité 3.3 Suivi-Appui de l'AUE	AUE			

Source : collecte des données auprès des acteurs

Dans le cadre de la réalisation des systèmes AEP MV, les acteurs tels que Croix Rouge et DREA C ont prévu et réalisé des activités d'IMS pour le premier semestre de l'année 2023. Pour la DREA C le montant des activités d'IMS est de cinq millions (5 000 000) FCFA.

La programmation 2023 des ouvrages d'AEP par région se présente comme suit :

Eau Potable

Programmation 2023

I.1.2 Programmations physiques et financières d'ouvrages neufs

- **Ouvrages communautaires**
- ✚ **Points d'eau moderne**

Tableau 6 : Programmation physique révisée forages équipés de pompe, Forages à gros débit, Puits Modernes, P

Acteurs Communes	Bailleurs	Forages à gros débit			Forages neufs équipés de PMH			Puits modernes neufs			Piézomètres		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
MORIJA	ONG	0	0	0	10	10	54.15	0	0	0	0	0	0
SAABA	COMMUNE	0	0	0	0	1	7.9583	0	0	0	0	0	0
TANGHIN DASSOURI	COMMUNE	0	0	0	0	4	20	0	0	0	0	0	0
QATAR CHARITY	ONG	0	0	0	15	36	170.3	5	0	0	0	0	0
KOMSILGA	COMMUNE	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0
OUAGADOUGOU	COMMUNE	0	0	0	0	3	18	0	0	0	0	0	0
DREA-C	ABS	6	6	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOUBRI	COMMUNE	0	0	0	0	4	22.2						
Total région		6	6	30	25	59	299.6083	0	0	0	0	0	0

Source : collecte des données auprès des acteurs

Pour les forages à gros débit, seule la DREA C qui avait programmée initialement six (06) réalisations l'a maintenue en programmation révisée pour un coût de trente millions (30 000 000) de franc CFA. Les acteurs tels que Morija, Qatar Charity, les communes de Saaba, Koubri, Tanghin Dassouri, Komsilga et Ouagadougou ont révisé leur programmation initiale de forage neuf communautaire, pour un montant de deux cent-quatre-vingt-dix-neuf millions six cent huit mille trois cent (299 608 300) FCFA.

 **Adduction d'Eau Potable Simplifiée et Poste d'Eau Autonome**

Tableau 7: Programmation physique révisée des AEPS neuves et PEA neufs

Acteurs Communes	Bailleurs	Etudes AEPS			AEPS Neuves			PEA Neuf		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
SAABA	COMMUNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOMSILGA	COMMUNE	0	0	0	1	1	15	0	0	0
KOMKI-IPALA	COMMUNE	0	0	0	0	0	0	1	1	12
PABRE	COMMUNE	0	0	0	0	0	0	0	1	8
QATAR CHARITY	ONG	0	0	0	0	0	0	0	6	57.3
DGEP		1	1	-						
Total Régional		1	1	0	1	1	15	1	2	70.3

Aucun acteur n'a fait de programmation révisée pour la réalisation d'étude d'AEPS mais seule la DGEP a maintenu sa programmation initiale mais aucun montant n'a été communiquée. La commune de Komsilga a conservé sa programmation initiale de réalisation d'AEPS neuve à un montant de quinze millions (15 000 000) de FCFA. Pour les PEA neufs, les communes de Pabre et Komki Ipala ainsi que l'acteur Qatar Charity ont révisé leurs programmations initiales à un montant de soixante-dix millions trois cent milles (70 300 000) FCFA.

 **Adduction d'Eau Potable Multi-Village**

Tableau 8 : Programmation physique révisée des Etudes et constructions de CPE

Acteurs Communes	Bailleurs	Nombre d'études de CPE			Nombre de CPE construits		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Croix rouge		0	0	0	3	3	-
Total Régional							

Source : collecte des données auprès des acteurs

Aucun acteur n'a programmé de réaliser des études de CPE. Cependant l'acteur Croix Rouge a conservé sa programmation initiale de réalisation de trois (03) CPE , aucun montant n'a été précisée.

Tableau 9 : Programmation physique révisée des Etudes et réalisations de Systèmes Adduction d'eau potable Multi-villages (AEP-MV)

Acteurs Communes	Bailleurs	Nombre d'études d'adduction d'eau potable multi-villages réalisées			Nombre de systèmes d'adduction d'eau potable multi-villages construits		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Croix rouge		-	-	-	3	3	-
Total Régional		-	-	-	3	3	-

Source : collecte des données auprès des acteurs

La programmation initiale pour la construction de trois (03) systèmes AEP-MV par le partenaire Croix-Rouge a été maintenue. Aucune programmation d'études de système AEP-MV n'a été révisée par un acteur.

Tableau 10 : Programmation physique révisée des Détails des éléments du système d'adduction d'eau potable multi-village (AEP-MV)

Communes	Bailleurs	Bâche		Château		Bornes fontaines		Branchements particuliers	
		Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée
Komki Ipala	DREA-C	0	0	0	0	12	12	3	3
Tanghin Dassouri	Croix rouge	0	0	3	3	15	15	0	0
Total régional		0	0	3	3	27	27	3	3

Source : collecte des données auprès des acteurs

La programmation initiale pour la construction de vingt-sept (27) bornes fontaines et trois (03) châteaux d'eau métallique par la Croix rouge et la DREA C ont été maintenues en programmation révisée.

➤ **Ouvrages Institutionnels**

Tableau 11 : Programmation révisée de forages équipés de pompe et de PEA

Acteurs Communes	Bailleurs	Forages Ecoles			PEA Ecoles			Forages CSPS			PEA CSPS		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
CROIX-ROUGE	ONG	8	8	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDATION GEORGIE BADIEL	ONG	2	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOMKI-IPALA	COMMUNE	1	1	6.80975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MENAPLN	ETAT	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TANGHIN-DASSOURI	COMMUNE	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOUBRI	COMMUNE	0	1	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WATER AID	ONG	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PABRE	COMMUNE	0	0	0	1	1	7	0	0	0	2	3	21.5
SAABA	COMMUNE	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0
QATAR CHARITY	ONG	0	3	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total région	COMMUNE	11	18	114.40975	1	1	7	0	1	8	2	3	21.5

Source: collecte des données auprès des acteurs

Pour les ouvrages institutionnels, les acteurs Croix Rouge, MENAPLN, Water Aid, Qatar Charity, la fondation Goergie Badiel, ainsi que les communes de Komki Ipala, Tanghin Dassouri et Kouabri ont révisé leurs programmations initiales de onze (11) à dix-huit (18) forages dans les écoles pour un montant de cent quatorze millions quatre cent neuf mille sept cent cinquante (114 409 750) FCFA.

La commune de Pabré a révisé sa programmation initiale avec un (01) PEA dans école pour un montant de sept millions (7 000 000) de franc CFA et trois (03) PEA dans CSPS pour vingt-un millions cinq cent milles (21 500 000) FCFA. La commune de Saaba a révisé sa programmation initiale à un (01) forage dans CSPS pour un coût de huit millions (8 000 000) FCFA.

I.1.3 Programmes physiques et financiers d'ouvrages à réhabiliter

➤ Ouvrages communautaires

Tableau 12 : Programmation révisée des Réhabilitations de forages équipés de pompe, Puits modernes, AEPS

Acteurs Communes	Bailleurs	Forages réhabilités			Puits réhabilités			AEPS réhabilitées		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
MORIJA	ONG	10	10	9	0	0	0	0	0	0
SAABA	COMMUNE	0	2	8.9583	0	0	0	0	1	60
TANGHIN DASSOURI	COMMUNE	0	4	8	0	0	0	0	0	0
CONSEIL REGIONAL	ETAT	0	0	0	0	0	0	0	2	90
Total région		10	16	25.9583	0	0	0	0	3	150

Source: collecte des données auprès des acteurs

Aucun acteur n'a prévu réhabiliter un puits en programmation révisée, par contre le Conseil Régional et la commune de Saaba ont programmé en révision la réhabilitation de trois (03) AEPS pour un coût de cent cinquante millions (150 000 000)FCFA. Les communes de Saaba et Tanghin Dassouri ainsi que l'acteur Morija ont révisé la programmation initiale des forages communautaires à réhabiliter pour un montant de vingt-cinq millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent (25 958 300)FCFA.

Tableau 13 : Programmation révisée des études de réhabilitation et d'extensions/MAN d'AEPS

Acteurs Communes	Bailleurs	Etudes de réhabilitation AEPS			Etudes d'extension / MAN d'AEPS		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
DREA C	Etat	2	2	61	-	-	-
Total Régional		2	2	61	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs

Seule la DREA C a confirmé sa programmation initiale pour les études de réhabilitation extension de systèmes. Ces études prennent en compte la réhabilitation et l'extension des systèmes AEPS existants. Le montant de soixante-un million (61 000 000) de FCFA prévu pour ces études est maintenu en programmation révisée.

Tableau 14 : Programmation révisée des extensions des AEPS et PEA Réhabilités

Acteurs Communes	Bailleurs	Extension AEPS			Mise à niveau de réseaux AEPS			PEA Réhabilités		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
NEANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total région		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source: collecte des données auprès des acteurs

Il n'y a aucune programmation pour des travaux d'extension d'AEPS. Il en est de même pour les travaux de réhabilitation de PEA.

➤ **Ouvrages institutionnels**

Tableau 15 : Programmation révisée de PEA et de forages équipés de pompe

Acteurs Communes	Bailleurs	Forages Ecoles			PEA Ecoles			Forages CSPS			PEA CSPS		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
CROIX ROUGE	ONG	0	1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAABA	COMMUNE	0	1	7.9583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TANGHIN DASSOURI	COMMUNE	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KOMSILGA	COMMUNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5.75
Total région		0	3	12.3583	0	0	0	0	0	0	1	1	5.75

Source : collecte des données auprès des acteurs

Il n'y a aucune programmation pour les travaux de réalisation de forages dans CSPA et de PEA dans école. La commune de Komsilga a maintenu sa programmation initiale d'un (01) PEA dans CSPA à cinq millions sept cent cinquante mille (5 750 000) FCFA. La Croix Rouge, les communes de Saaba et Tanghin Dassouri ont révisé leurs programmations initiales afin de réaliser trois (03) forages dans les écoles à un montant de douze millions trois cent cinquante-huit mille trois cent (12 358 300) FCFA.

I.1.4 Prise en compte de l'AFDH

Tableau 16 : activités en lien avec l'AFDH

Acteurs/Communes	Tenir des journées de redevabilité		Réalisation de PMH tenant compte des personnes à mobilité réduite		Réalisation de BF tenant compte des personnes à mobilité réduite		Réalisation de PEA tenant compte des personnes à mobilité réduite	
	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Régional	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs

Il n'y a aucune programmation par les acteurs pour des activités en lien avec l'AFDH.

II. Action 2 : Gestion du service public de l'eau

II.1 Milieu rural

Au titre de l'action 2, la programmation financière révisée s'élève à XX millions de FCFA. Ce montant correspond au financement acquis pour la mise en œuvre de la gestion du service public de l'eau.

II.1.1 *Accompagnement des communes dans leur rôle de maîtres d'ouvrage*

💧 **Transfert de ressources financières aux collectivités territoriales en 2023**

Tableau 17 : Transfert de ressources financières aux collectivités territoriales en 2023

Communes	Forages équipés de PMH						AEPS					
	Nouvelles réalisations			Réhabilitations			Nouvelles réalisations			Réhabilitations		
	Programmation initiale	Programmation révisée	Coût (millions)	Programmation initiale	Programmation révisée	Coût (millions)	Programmation initiale	Programmation révisée	Coût (millions)	Programmation initiale	Programmation révisée	Coût (millions)
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : arrêté de transfert aux communes

Il n'y a aucune programmation pour des activités en lien avec le transfert de ressources financières aux collectivités. En effet aucune collectivité territoriale n'a bénéficié de fond transféré.

Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale (AMOC) :

- Promotion et signature des protocoles de collaboration d’AMOC-AEPHA

Tableau 18 : Promotion et signature de protocoles de collaboration d’AMOC-AEPHA

Communes	Sessions municipales de promotion du protocole de collaboration d’AMOC-AEPHA			Signature des protocoles de collaboration d’AMOC-AEPHA			Prévision de prise de délibération pour le recrutement, formation et prise en charge de l’ATC-EA (OUI/NON)
	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	
Néant	0	0	0	0	0	0	NON
Total communes	0	0	0	0	0	0	0
Organisation de l’atelier régional de promotion du protocole	0	0	0	0	0	0	0

Source : collecte de données auprès des acteurs et DREA

Aucune programmation de promotion de protocole de collaboration d’AMOC AEPHA lors de sessions municipales n’a été faite. Il en est de même pour la signature du protocole.

- **Appropriation des canevas reporting**

Tableau 19: Organisation d'un atelier régional d'appropriation des formats reporting

Nombre de communes	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)
DREA-C	1	1	-
DGEP	1	1	0.5

Source : Collecte de données auprès des acteurs du PN AEP

La DREA et la DGEP ont révisé leur programmation initiale afin d'organiser l'atelier régional d'appropriation des formats reporting.

- **Elaboration de rapports communaux d'exercice de la MOC et de l'AMOC en matière d'AEPHA**

Tableau 20: élaboration des rapports d'exercice de la MOC et de l'AMOC en matière d'AEPHA

Communes	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)
Komki-Ipala	1	1	-
Komsilga	1	1	-
Koubri	1	1	-
Pabre	1	1	-
Saaba	1	1	-
Tanghin Dassouri	1	1	-
Total communes	6	6	-
Elaboration du rapport régional d'exercice de l'AMOC	1	1	-

Source : Collecte auprès des acteurs et de la DREA

Il est prévu la réalisation de rapport d'exercice de la MOC et de l'AMOC AEPHA par les communes.

- **Recrutement et formation initiale des Agents Techniques Communaux (ATC-AEPHA)**

Tableau 21: recrutement et formation des ATC-AEPHA

Communes	Recrutement d'agents techniques communaux			Formation des agents techniques communaux		
	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)
Néant	0	0	0	0	0	0
Total Communal	0	0	0	0	0	0

Source : Collecte de données auprès des acteurs

Il n'y a aucune programmation pour le recrutement d'agents techniques communaux ainsi que la Formation des agents techniques communaux.

Systématisation des contributions financières comme modalité communale de mobilisation des ressources financières pour le secteur de l'AEP

Tableau 22: Contribution financière lors de la réalisation des ouvrages d'AEP (révisée)

Communes	Organisation des rencontres/sessions municipales de promotion de la note de contribution financière			Programmation révisée de prise de délibération sur le prix de l'eau prenant en compte la contribution financière	Contributions financières lors des travaux d'AEP		Redevances lors de l'exploitation des ouvrages	
	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)		Montant révisé à recouvrir au niveau des forages	Montant révisé à recouvrir au niveau des AEPS/PEA	Montant révisé à recouvrir au niveau des forages	Montant révisé à recouvrir au niveau des AEPS/PEA
Morija	0	0	0	0	0	0	0	0
Qatar Charity	0	0	0	0	0	0	0	0
Komki Ipala	0	0	0	0	0	1 120 000	0	0

Source : Collecte de données auprès des acteurs

Aucun acteur n'a prévu l'organisation d'atelier de promotion de la note de contribution financière. Seule la DREA C à travers a pu collecter la somme d'un million cent-vingt mille (1 120 000) FCFA comme contribution financière dans le cadre des travaux de l'AEP MV phase 2 dans la commune de Komki Ipala.

💧 Formations à réalisées

Tableau 23: Programmation révisée des formations des personnels des services techniques déconcentrés (Eau, Santé, éducation) sur les modules relatifs à l'AMOC

Modules MOC concernés	Acteurs bénéficiaires	Bailleurs	Nombre de personnes			Coût de la formation (million de FCFA)	Financement	Acteurs de mise en œuvre
			Hommes	Femmes	Total			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données auprès des acteurs

Il n'y a aucune programmation de formation des personnels des services techniques déconcentrés (Eau, Santé, éducation).

Tableau 24: Programmation révisée des formations des acteurs communaux sur les modules relatifs à la MOC

Module MOC concernés	Acteurs bénéficiaires	Bailleurs	Nombre de personnes			Coût de la formation (million de FCFA)	Financement	Acteurs de mise en œuvre
			Hommes	Femmes	Total			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs

Il n'y a aucune programmation de formations des acteurs communaux sur les modules relatifs à la MOC.

Tableau 25 : Elaboration, validation et promotion des outils d'exercice de la MOC et de l'AMOC

Désignation	Programmation initiale	Programmation Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Financement	Structure de mise en œuvre
-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données auprès des acteurs

Il n'y a aucune programmation pour l'élaboration, la validation ou promotion des outils d'exercice de la MOC et de l'AMOC.

💧 Promotion et suivi de l'intercommunalité

Tableau 26 : Processus de mise en place des structures intercommunales

Organisation d'atelier régional d'information sur l'intercommunalité			Mise en place de structures intercommunales			Communes concernées par l'intercommunalité	Nom de la structure intercommunale
Programmation initiale	Programmation Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)		
-	-	-	-	-	-	-	-

Il n'y a aucune programmation pour le processus de mise en place des structures intercommunales.

Tableau 27 : Programmation financière révisée des activités de mise en œuvre du dispositif de gestion des ouvrages d’AEP

Acteurs/Communes	Bailleur	Activités	Coût (Millions FCFA)
DGEP	ETAT	Mise à jour des bases de données des ouvrages d’AEP	1
Total			1

Source : collecte des données auprès des acteurs

La DGEP a programmé pour un montant d’un million (1 000 000) FCFA des activités de mise en œuvre du dispositif de gestion des ouvrages d’AEP.

 **Elaboration PR-AEP /actualisation des PCD-AEPA**

Tableau 28 : Programmation révisée de l’élaboration de PR-AEP /actualisation des PCD-AEPA/

Communes	Bailleurs	Prévision (Oui = 1, Non = 0)	Montant (Millions FCFA)
Néant	-	0	0
Total régional	-	0	0
Elaboration PR-AEP	-	0	0

Source : collecte des données auprès des acteurs

Il n’y a aucune programmation pour l’élaboration de PR-AEP et l’actualisation des PCD-AEPA.

III. Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel

III.1 Informations sur le PN-AEP

➤ Milieu rural

Tableau 29 : Programmation révisée de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et la sensibilisation des Acteurs

Thème	Nombre de participants			Coût (en millions de FCFA)
	Hommes	Femmes	Total	
Néant	-	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs

Il n’y a pas eu de programmation d’activité dans le cadre la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et la sensibilisation des acteurs dans la région du Centre.

➤ Milieu Urbain

Tableau 30 : Programmation révisée de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et la sensibilisation des acteurs

Thème	Nombre de participants			Coût (Millions FCFA)
	Hommes	Femmes	Total	
Total Régional				

Source : ONEA, 2023

III.2 Programmation révisée des outils d’opérationnalisation du PN-AEP

Tableau 31 : Récapitulatif régional ciblage

Région	Nombre d’ateliers de programmation et de ciblage prévu	Coût (Millions FCFA)
DREA C	2	0.6

Source : collecte des données auprès des acteurs

La DREA C a programmé la tenue de deux ateliers pour un montant de six cent milles (600 000) FCFA.

Tableau 32 : ateliers de formations et de collecte de données (auprès des acteurs et points focaux)

Région	Nombre d'ateliers de formation et de collecte de données prévu	Coût (Millions FCFA)
Centre	3	2,6728

Source : collecte des données auprès des acteurs

Pour l'année 2023, il est prévu trois (03) ateliers de formation et de collecte pour un montant de deux millions six cent soixante-douze mille huit cent (2 672 800) FCFA.

Tableau 33 : dialogues et cadres de concertation dans le domaine de l'eau potable au niveau régional (GTR)

Région	Nombre cadres de concertation prévus	Coût (Millions FCFA)
CENTRE	2	1

Source : collecte des données auprès des acteurs

Pour l'année 2023, il est prévu deux cadres de concertation pour un montant d'un million (1 000 000) FCFA.

IV. Programmation révisée du plan de passation des marchés de la DREA

Tableau 34 : Plan de passation des marchés

Mode de passation des marchés																	Total de marchés inscrits dans le plan de passation	Montant total du PPM révisé de la DREA
Appels d'offres		Demande de prix		Manifestation d'intérêt + Demande de proposition allégée			Demande de cotation			Entente directe								
Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres (Carburant, etc)	Travaux		Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services et Autres	Travaux	Global	
00	00	01	00	02	00	00	01	07	00	01	03	01		04	10	02	16	297 500 000

V. Risques et contraintes

Tableau 35 : Risques et contraintes

Risques et contraintes	Proposition de solutions	Structures de mise en œuvre
La non-maitrise de la programmation de certains acteurs	Inviter les acteurs à se conformer à la stratégie du ministère de l'eau en matière de planification et de programmation	MEEA, GTR, GTN, DREA-C
La difficulté d'avoir des informations de certains acteurs lors de la collecte des données	Mener des plaidoyers auprès des acteurs sur la nécessité de communiquer les informations relatives à la programmation et réalisation des activités AEPA	MEEA, MATDS, SPONG et Association...
Insuffisance de ressources pour le recrutement des artisans réparateurs	Disponibiliser les ressources	Communes

CONCLUSION

En milieu rural, pour le premier semestre de l'année 2023, la programmation physique révisée régionale est de six (6) forages à gros débit pour des systèmes AEPS/AEP MV, dix-neuf (19) forages à réhabiliter, une (01) AEPS neuves, trois (03) réhabilitations d'AEPS et douze (12) bornes fontaines pour AEP-Multi village à réaliser.

Le montant global du programme régional révisé 2023 du PN-AEP est de 1371 millions de FCFA.