

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMEN,
DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

.....
SECRETARIAT GENERAL

.....
DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT DU CENTRE

BURKINA FASO
Unité-Progress-Justice



*Programme National d'Approvisionnement en Eau
Potable à l'horizon 2030*
[PN-AEP 2030]

**PROGRAMMATION
REGIONALE REVISEE DES
ACTIVITES 2024**

JUIN 2024

SIGLES ET ABBREVIATIONS

AEP	: Approvisionnement en Eau Potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPS	: Adduction d'Eau Potable Simplifiée
AUE	: Association d'Usagers d'Eau
BPO	: Budget Programme par Objectif
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
DGEP	: Direction Générale de l'Eau Potable
DREA	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
DREA- HBS	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement des Hauts-Bassins
FCFA	: Francs des Communautés Financières d'Afrique
IEC	: Information, Education, Communication
INO	: Inventaire National des Ouvrages
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PCD- AEPA	: Plan Communal de Développement sectoriel Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEM	: Point d'Eau Moderne
PGEA	: Programme de Gouvernance du secteur Eau et Assainissement
PMH	: Pompe à Motricité Humaine
PN-AEP	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National de l'Assainissement des Eaux Usée et Excrétas
PN-AH	: Programme National des Aménagements Hydrauliques
PNE	: Politique Nationale de l'Eau
PN-GIRE	: Programme National de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
PTF	: Partenaires Techniques et Financiers
SE	: Suivi-évaluation

Table des matières

I.	Action 1 : Accès universel à l'eau potable	7
I.1	Milieu rural.....	8
I.1.1	<i>Programmations physiques et financières d'ouvrages neufs</i>	15
I.1.2	<i>Programmations physiques et financières d'ouvrages à réhabiliter</i>	22
I.1.3	<i>Prise en compte de l'AFDH</i>	26
I.2	Milieu urbain	27
II.	Action 2 : Gestion du service public de l'eau.....	30
II.1	Milieu rural.....	30
II.1.1	<i>Accompagnement des communes dans leur rôle de maîtres d'ouvrage</i>	30
III.	Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel.....	42
III.1	Informations sur le PN-AEP.....	42
III.2	Programmation révisée des outils d'opérationnalisation du PN-AEP	44
IV.	Programmation révisée du plan de passation des marchés de la DREA	46
V.	Risques et contraintes.....	47
	CONCLUSION	48

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Coût du programme par action.....	7
Tableau 2 : Proportion d'acteurs appliquant le guide IMS	8
Tableau 3 : Conduire l'IMS pour la réalisation des PMH.....	9
Tableau 4 : Conduire l'IMS pour la réalisation des AEPS.....	11
Tableau 5 : Conduire l'IMS pour la réalisation des AEP/MV.....	13
Tableau 6 : Programmation physique révisée forages équipés de pompe, Forages à gros débit, Puits Modernes, Piézomètres.....	15
Tableau 7: Programmation physique révisée des AEPS neuves et PEA neufs	17
Tableau 8 : Programmation physique révisée des Etudes et constructions de CPE.....	18
Tableau 9 : Programmation physique révisée des Etudes et réalisations de Systèmes Adduction d'eau potable Multi-villages (AEP-MV)).....	19
Tableau 10 : Programmation physique révisée des Détails des éléments du système d'adduction d'eau potable multi-village (AEP-MV).....	20
Tableau 11 : Programmation révisée de forages équipés de pompe et de PEA	21
Tableau 12 : Programmation révisée des Réhabilitations de forages équipés de pompe, Puits modernes, AEPS.....	22
Tableau 13 : Programmation révisée des études de réhabilitation et d'extensions/MAN d'AEPS.....	23
Tableau 14 : Programmation révisée des extensions des AEPS et PEA Réhabilités	24
Tableau 15 : Programmation révisée de PEA et de forages équipés de pompe	25
Tableau 16 : activités en lien avec l'AFDH.....	26
Tableau 17a : Programmation révisée 2023 des ouvrages d'AEP.....	27
Tableau 187b : Programmation révisée 2023 des ouvrages d'AEP.....	27
Tableau 19 : Récapitulatif régional révisé des réalisations dans les zones non-loties en milieu urbain.....	28
Tableau 20 : Programmation révisée détaillée des extensions dans les villages rattachés des communes urbaines	28
Tableau 21 : Transfert de ressources financières aux collectivités territoriales en 2023.....	30
Tableau 22 : Promotion et signature de protocoles de collaboration d'AMOC-AEPHA	31
Tableau 23: Organisation d'un atelier régional d'appropriation des formats reporting	32
Tableau 24: élaboration des rapports d'exercice de la MOC et de l'AMOC en matière d'AEPHA.....	32
Tableau 25: recrutement et formation des ATC-AEPHA.....	33

Tableau 26: Contribution financière lors de la réalisation des ouvrages d'AEP (révisée).....	34
Tableau 27: Programmation révisée des formations des personnels des services techniques déconcentrés (Eau, Santé, éducation) sur les modules relatifs à l'AMOC	35
Tableau 28: Programmation révisée des formations des acteurs communaux sur les modules relatifs à la MOC	35
Tableau 29 : Elaboration, validation et promotion des outils d'exercice de la MOC et de l'AMOC.....	36
Tableau 30 : Processus de mise en place des structures intercommunales.	38
Tableau 31 : Programmation financière révisée des activités de mise en œuvre du dispositif de gestion des ouvrages d'AEP	38
Tableau 32 : Programmation révisée de l'élaboration de PR-AEP /actualisation des PCD-AEPA/	39
Tableau 33 : Programmation révisée de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l'information et la sensibilisation des Acteurs	42
Tableau 34 : Programmation révisée de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l'information et la sensibilisation des acteurs.....	43
Tableau 35 : Récapitulatif régional ciblage.....	44
Tableau 36 : ateliers de formations et de collecte de données (auprès des acteurs et points focaux)	44
Tableau 37 : dialogues et cadres de concertation dans le domaine de l'eau potable au niveau régional (GTR)	45
Tableau 38 : Plan de passation des marchés.....	46
Tableau 39 : Risques et contraintes	47

Introduction

Le secteur de l'eau, pour marquer la fin des OMD, a entamé la relecture du document de la politique nationale de l'eau (PNE) assortit de cinq programmes qui sont : le Programme National de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE), le Programme Pilotage et Soutien (PPS), le Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP), le Programme National de l'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) et le Programme National des Aménagements Hydrauliques (PN-AH). L'adoption de cette politique et de ces programmes vise l'atteinte de l'objectif N°6 des Objectifs du Développement Durable (ODD) en 2030 qui est d'assurer un accès universel à l'eau et à l'assainissement pour les populations et une gestion durable de la ressource en eau.

Adopté en 2016 par le gouvernement, la mise en œuvre du PN-AEP passe par tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'eau. Ce programme vise un accès universel à l'eau potable d'ici 2030 conformément aux ODD.

La programmation étant une activité qui vise à renforcer la gestion, la responsabilité et l'implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre des activités d'AEP. Elle est effectuée à travers des rencontres de planification régionale organisées par les directions en charge de l'eau et de l'assainissement. La responsabilisation et l'implication des acteurs locaux que sont les communes, les ONG, les Projets et Programmes supposent que ceux-ci aient toute l'information sur le secteur de l'eau et de l'assainissement au niveau régional et puissent participer aux activités de planification et de programmation en communiquant leurs activités de réalisation et en assistant aux séances de restitution.

Le cadre programmatique du PN-AEP est toujours basé sur celle du PN-AEPA 2015.

Ce rapport de programmation prend en compte les prévisions révisées au 30 juin 2023 de tous les acteurs qui interviennent dans la région et permet d'obtenir des informations d'ordre physique et financier par structure, le domaine d'intervention et les sources de financement.

Il faut noter que la programmation physique prend en compte les ouvrages non achevés au cours des années précédentes, dont les travaux se poursuivront en 2024, cependant les montants déjà engagés pour ces travaux ne sont pas pris en compte dans la révision. Cette programmation révisée servira de référence pour le bilan annuel 2024.

PROGRAMMATION REVISEE 2024 DES ACTIVITES DU PN-AEP

Les activités menées dans le cadre du PN-AEP rentrent dans l'une des trois (03) actions du programme à savoir (1) l'Accès universel à l'eau potable, (2) la Gestion du service public de l'eau et (3) le Renforcement du cadre institutionnel.

Le tableau 1 résume le coût du programme par action. Les détails sur les programmations initiales et révisées 2024 sont ensuite présentés par action et par milieu d'intervention à savoir rural ou urbain.

Tableau 1 : Coût du programme par action

Actions	Montant initial Programmé (en millions FCFA) (a)	Montant révisé Programmé (en millions FCFA) (b)	Variation du montant (b-a)	Part budgétaire de l'action (%)
Action 1 : Accès universel à l'eau potable	1590,8	973,4	617,4	99,74
Action 2 : Gestion du service public de l'eau	0,4	15,2	14,8	0,0250
Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel	3,75	3,8	0,05	0,235
Total	1594,9	992,4	602,5	100

La programmation initiale du PN-AEP qui était de 1594,4 millions de FCFA a été revue à la baisse pour un montant révisé de 992,4 millions de FCFA. Le montant de l'action 1 représente une part budgétaire 99,74%. Les montants des actions 2 et 3 sont faibles.

I. Action 1 : Accès universel à l'eau potable

Le budget acquis révisé pour la mise en œuvre de l'action 1 est de 973,4 **millions de FCFA**. Ce budget se répartit comme suit par activité :

I.1 Milieu rural

Tableau 2 : Proportion d'acteurs appliquant le guide IMS

Acteurs	Programmation Initiale		Programmation Révisée	
	Application du guide IMS-AEP (cocher oui ou non)		Application du guide IMS-AEP (cocher oui ou non)	
	OUI	NON	OUI	NON
DREA-C	X	X	X	X
KOMKI-IPALA		X		X
KOUBRI		X		X
TANGHIN DASSOURI		X		X
KOMSILGA		X		X
SAABA		X		X
PABRE		X		X
CONSEIL REGIONAL		X		X
CROIX ROUGE		X		X
QATAR CHARITY		X		X
MAIRIE CENTRALE		X		X
MORIJA		X		X
WORLD VISION		X		X
PROVALAB		X		X
FONDATION GB		X		X
OCADES		X		X
WATER-AID		X		X
DGEP		X		X
		X		X
Nombre Total d'acteurs de la région	18			
Proportion	16,67 %			

Au niveau de la région du centre, on enregistre au total dix-huit acteurs intervenant dans le secteur de l'AEP. La proportion d'acteur appliquant rigoureusement le guide IMS est de 16,67%.

Tableau 3 : Conduire l'IMS pour la réalisation des PMH

Activités	Unité	Programmation physique Initiale	Programmation physique Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Phase 1 : Avant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 : Information et Planification des travaux				
Activité 1.1 Information générale préalable au niveau communal	<i>Rencontre communale</i>	-	-	-
Activité 1.2 Information préalable au village	<i>Rencontre communale</i>	-	-	-
Etape 2 : Etudes préliminaires				
Activité 2.1 Identification des sites potentiels d'implantation des ouvrages	<i>Site</i>	-	-	-
Etape 3 : Organisation de la gestion du service				
Activité 3.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE	<i>AUE</i>	-	-	-
Activité 3.2 Mise en place de l'AUE	<i>AUE</i>	-	-	-
Activité 3.3 Dynamisation / mise à niveau de l'AUE	<i>AUE</i>	-	-	-
Activité 3.4 Renouvellement des AUE	<i>AUE</i>	-	-	-
Phase 2 : Pendant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation / recyclage des acteurs (élus locaux, AUE, maintenanciers/ artisans réparateurs)				
Activité 1.1 Formation / recyclage des élus locaux	<i>Elu local</i>	-	-	-
Activité 1.2 Formation de l'AUE (Session 1)	<i>AUE</i>	-	-	-
Activité 1.3 Formation des maintenanciers / artisans réparateurs (session 1)	<i>Session</i>	-	-	-
Activité 1.4 Formation de l'AUE (Session 2)	<i>AUE</i>	-	-	-
Etape 2 Appui-Conseil				
Activité 2.1 Appui à la commune pour la fixation du prix de l'eau	<i>Commune</i>	-	-	-
Activité 2.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH	<i>AUE</i>	-	-	-

Activités	Unité	Programmation physique Initiale	Programmation physique Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Activité 2.4 Appui à la commune pour le recrutement des maintenanciers	<i>Commune</i>	-	-	-
Etape 3 Sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement				
Activité 3.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l'AUE	<i>BE-AUE</i>	-	-	-
Activité 3.2 Sensibilisation des maintenanciers et des gestionnaires de points d'eau sur l'hygiène et l'assainissement	<i>Séance</i>	-	-	-
Phase 3 Après la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation				
Activité 1.1 Formation des élus locaux (recyclage)	<i>Elu local</i>	-	-	-
Activité 1.2 Formation des AUE (recyclage)	<i>AUE</i>	-	-	-
Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau de boisson	<i>Séance</i>	-	-	-
Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et l'assainissement autour des points d'eau	<i>Séance</i>	-	-	-
Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit d'accès à l'eau	<i>Séance</i>	-	-	-
Etape 3 : Suivi-Evaluation				
Activité 3.1 Appui à la commune pour le suivi des maintenanciers et des gestionnaires des PMH	<i>Commune</i>	-	-	-
Activité 3.3 Suivi-Appui de l'AUE	<i>AUE</i>	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Pour le premier semestre de l'année 2024, aucune activité d'IIMS n'a été programmée dans le cadre de la réalisation des forages équipés de PMH.

Tableau 4 : Conduire l'IMS pour la réalisation des AEPS

<i>Activités</i>	<i>UNITE</i>	<i>Programmation physique Initiale</i>	<i>Programmation physique Révisée</i>	<i>Montant révisé (en million de FCFA)</i>
Phase 1 : Avant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Information et Planification des travaux				
Activité 1.1 Information générale préalable au niveau communal	Rencontre communale	1	1	
Activité 1.2 Information préalable au village	Rencontre communale	1	1	
Etape 2 Etudes préliminaire				
Activité 2.1 Identification des sites potentiels d'implantation des ouvrages	Site	1	1	
Activité 2.2 Etude de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages)	Etudes	-	1	
Activité 2.3 Restitution des études de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) au niveau de la commune	Etudes	-	1	
Activité 2.4 Restitution des études de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) au niveau village	Etudes	-	-	-
Etape 3 Organisation de la gestion du service				
Activité 3.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE	AUE	-	-	-
Activité 3.2 Mise en place de l'AUE	AUE	-	-	-
Activité 3.3 Dynamisation / mise à niveau de l'AUE	AUE	-	-	-
Activité 3.4 Renouvellement des AUE	AUE	-	-	-
Phase 2 : Pendant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation / recyclage des acteurs (élus locaux, AUE, maintenanciers/ artisans réparateurs)				
Activité 1.1 Formation / recyclage des élus locaux	Commune			
Activité 1.2 Formation de l'AUE (Session 1)	AUE	-	-	-
Activité 1.3 Formation des maintenanciers / artisans réparateurs (session 1)	Maintenanciers	-	-	-
Activité 1.4 Formation de l'AUE (Session 2)	AUE	-	-	-
Etape 2 Appui-Conseil				
Activité 2.1 Appui à la commune pour la fixation du prix de l'eau	Commune	-	-	-
Activité 2.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH	AUE	-	-	-
Activité 2.3 Appui à la commune pour le recrutement du délégué de gestion des PEA/AEPS/AEP Multi-villages	Commune	-	-	-
Activité 2.4 Appui à la commune pour le recrutement des maintenanciers	Commune	-	-	-

Activités	UNITE	Programmation physique Initiale	Programmation physique Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Activité 2.5 Appui à la Commune pour la mise en place d'une régie du service d'eau potable	Commune	-	-	-
Etape 3 Sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement				
Activité 3.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l'AUE	BE - AUE	-	-	-
Activité 3.2 Sensibilisation des maintenanciers et des gestionnaires de points d'eau sur l'hygiène et l'assainissement	Séance	-	-	-
Phase 3 : Après la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation				
Activité 1.1 Formation des élus locaux (recyclage)	Commune	-	-	-
Activité 1.2 Formation des AUE (recyclage)	AUE	-	-	-
Etape 2 Sensibilisation à l'hygiène, à l'assainissement et aux droits humains				
Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau de boisson	Séance	-	-	-
Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et l'assainissement autour des points d'eau	Séance	-	-	-
Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit d'accès à l'eau	Séance	-	-	-
Etape 3 : Suivi-Evaluation				
Activité 3.1 Appui à la commune pour le suivi des maintenanciers et des gestionnaires des PMH	Commune	-	-	-
Activité 3.2 Appui à la commune pour le suivi du fermier pour l'exploitation des AEPS, PEA, AEP Multi-villages	Commune	-	-	-
Activité 3.3 Suivi-Appui de l'AUE	AUE	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Pour le premier semestre de l'année 2024, la DREA C a programmé des activités d'IMS dans le cadre des études et réalisation des systèmes d'AEPS, le montant de ces activités d'IMS est de un (01) million de francs (1 000 000) FCFA. Le montant initial n'a pas été modifié.

Tableau 5 : Conduire l'IMS pour la réalisation des AEP/MV

<i>Activités</i>	<i>UNITE</i>	<i>Programmation physique Initiale</i>	<i>Programmation physique Révisée</i>	<i>Montant révisé (en million de FCFA)</i>
Phase 1 : Avant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Information et Planification des travaux				
Activité 1.1 Information générale préalable au niveau communal	Rencontre communale	1	1	
Activité 1.2 Information préalable au village	Rencontre communale	1	1	
Etape 2 Etudes préliminaires				
Activité 2.1 Identification des sites potentiels d'implantation des ouvrages	Site	1	1	
Activité 2.2 Etude de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages)	Etudes	-		
Activité 2.3 Restitution des études de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) au niveau de la commune	Etudes	-	-	-
Activité 2.4 Restitution des études de faisabilité socio-économique (PEA/AEPS/AEP Multi-villages) au niveau village	Etudes	-	-	-
Etape 3 Organisation de la gestion du service				
Activité 3.1 Appréciation de la fonctionnalité de l'AUE	AUE	-	-	-
Activité 3.2 Mise en place de l'AUE	AUE	-	-	-
Activité 3.3 Dynamisation / mise à niveau de l'AUE	AUE	-	-	-
Activité 3.4 Renouvellement des AUE	AUE	-	-	-
Phase 2 : Pendant la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation / recyclage des acteurs (élus locaux, AUE, maintenanciers/ artisans réparateurs)				
Activité 1.1 Formation / recyclage des élus locaux	Elu local	-	1	
Activité 1.2 Formation de l'AUE (Session 1)	AUE	-	-	-
Activité 1.3 Formation des maintenanciers / artisans réparateurs (session 1)	Maintenanciers	-	-	-
Activité 1.4 Formation de l'AUE (Session 2)	AUE	-	-	-
Etape 2 Appui-Conseil				
Activité 2.1 Appui à la commune pour la fixation du prix de l'eau	Commune	-	-	-
Activité 2.2 Appui à l'AUE pour le choix du gestionnaire de PMH	AUE	-	-	-
Activité 2.3 Appui à la commune pour le recrutement du délégataire de gestion des PEA/AEPS/AEP Multi-villages	Commune	-	-	-

Activités	UNITE	Programmation physique Initiale	Programmation physique Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Activité 2.4 Appui à la commune pour le recrutement des maintenanciers	Commune	-	-	-
Activité 2.5 Appui à la Commune pour la mise en place d'une régie du service d'eau potable	Commune			
Etape 3 Sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement				
Activité 3.1 Sensibilisation du Bureau Exécutif de l'AUE	BE - AUE	-	-	-
Activité 3.2 Sensibilisation des maintenanciers et des gestionnaires de points d'eau sur l'hygiène et l'assainissement	Séance	-	-	-
Phase 3 : Après la réalisation des ouvrages				
Etape 1 Formation				
Activité 1.1 Formation des élus locaux (recyclage)	Commune	-	-	-
Activité 1.2 Formation des AUE (recyclage)	AUE	-	-	-
Etape 2 Sensibilisation à l'hygiène, à l'assainissement et aux droits humains				
Activité 2.1 Sensibilisation des hygiénistes sur l'hygiène de l'eau de boisson	Séance	-	-	-
Activité 2.2 Sensibilisation des usagers sur l'hygiène et l'assainissement autour des points d'eau	Séance	-	-	-
Activité 2.3 Sensibilisation des usagers sur le droit d'accès à l'eau	Séance			
Etape 3 : Suivi-Evaluation				
Activité 3.1 Appui à la commune pour le suivi des maintenanciers et des gestionnaires des PMH	Commune	-	-	-
Activité 3.2 Appui à la commune pour le suivi du fermier pour l'exploitation des AEPS, PEA, AEP Multi-villages	Commune	-	-	-
Activité 3.3 Suivi-Appui de l'AUE	AUE	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs

Pour le premier semestre de l'année 2024, la DREA C a programmé des activités d'IMS dans le cadre des travaux de réalisation de la phase 3 de l'AEP MV, le montant de ces activités d'IMS est de un (01) million de francs (1 000 000) FCFA. Le montant initial n'a pas été modifié.

I.1.1 Programmations physiques et financières d'ouvrages neufs

➤ Ouvrages communautaires

✚ Points d'eau moderne

Tableau 6 : Programmation physique révisée des forages équipés de pompe, Forages à gros débit, Puits Modernes, Piézomètres

Acteurs/ Communes	Bailleurs	Forages à gros débit			Forages neufs équipés de PMH			Puits modernes neufs			Piézomètres		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
DREA C		4	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAABA		1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOUBRI		-	-	-	4	4	22,99	-	-	-	-	-	-
TANGHIN DASSOURI		-	-	-	2	2	17	-	-	-	-	-	-
CONSEIL REGIONAL		-	-	-	6	3	36	-	-	-	-	-	-
CROIX ROUGE		-	-	-	3	0	0	-	-	-	-	-	-
QATAR CHARITY		-	-	-	15	0	0	-	-	-	-	-	-
MAIRIE CENTRALE		-	-	-	3	3	18	-	-	-	-	-	-
SAABA		-	-	-	6	7	45,75	-	-	-	-	-	-
Total Régional		5	4	25	39	19	139,74		-	-	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Pour le premier semestre de l'année 2024, la programmation initiale pour les travaux de forages à gros débit a été révisée à la baisse ainsi que le montant. Le nombre de forage passe de cinq (05) à quatre (04) pour un montant de vingt-cinq

millions (25 000 000) de FCFA. Il en est de même pour les forages équipés de PMH qui passe de trente-neuf (39) à dix-neuf (19) pour un montant de cent-dix-neuf millions sept cent quarante milles (119 740 000) de FCFA. Aucune programmation n'a été faite dans le cadre de la réalisation de puits modernes neufs et de piézomètre.

✚ Adduction d'Eau Potable Simplifiée et Poste d'Eau Autonome

Tableau 7: Programmation physique révisée des AEPS neuves et PEA neufs

Acteurs Communes	Bailleurs	Etudes AEPS			AEPS Neuves			PEA Neuf		
		Programmat ion initiale	Programmat ion révisée	Montant révisé (en million de FCFA	Programmat ion initiale	Programmat ion révisée	Montant révisé (en million de FCFA	Programmat ion initiale	Programmat ion révisée	Montant révisé (en million de FCFA
TANGHIN DASSOURI		-	-	-	-	-	-	6	6	30
KOMSILGA		-	-	-	1	1	48,21	3	2	61,5
KOMKI IPALA		-	-	-	-	-	-	4	4	36
QUATAR CHARITY		-	-	-	-	-	-	50	3	30,675
World Vision		-	-	-	-	-	-	0	1	15
MORIJA		-	-	-	-	-	-	0	1	11,26
KOUBRI		-	-	-	1	1	48,21	-	-	-
SAABA		-	-	-	2	2	94,21	-	-	-
Total Régional		-	-	-	4	4	190,63	63	17	184,435

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Pour le premier semestre de l'année 2024, la programmation initiale pour les travaux de PEA a été révisée à la baisse ainsi que le montant. Le nombre de PEA passe de soixante-trois (63) à dix-sept (17) pour un montant de cent quatre-vingt-quatre millions quatre cent trente-cinq milles (184 435 000) de FCFA. Par contre la programmation physique et financière des AEPS neuves sont maintenues comme initialement. Aucune programmation n'a été faite pour les études AEPS.

🚦 Adduction d'Eau Potable Multi-Village

Tableau 8 : Programmation physique révisée des Etudes et constructions de CPE

Acteurs/ Communes	Bailleurs	Nombre d'études de CPE			Nombre de CPE construits		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Néant		-	-	-		3	-
Total Régional		-	-	-		3	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière révisés des CPE pour l'année en cours est de 3 dans la région du centre. Aucune programmation n'a été faite pour les études de CPE.

Tableau 9 : Programmation physique révisée des Etudes et réalisations de Systèmes Adduction d'eau potable Multi-villages (AEP-MV))

Acteurs/ Communes	Bailleurs	Nombre d'études d'adduction d'eau potable multi-villages réalisées			Nombre de systèmes d'adduction d'eau potable multi-villages construits		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Néant	-	-	-	-	-	-	-
Total Régional		-	-	-	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Aucune programmation physique et financière n'a été faite pour les études et réalisations de systèmes Adduction d'eau potable Multi-villages (AEP-MV)).

Tableau 10 : Programmation révisée des études d'impact environnementales des AEPS, CPE et AEP multi-villages (AEP-MV)

Acteurs/ Commune	EIE/NIES AEPS			EIE/NIES CPE			EIE/NIES AEP-MV		Montant révisé (en millions de FCFA)
	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en millions de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en millions de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Régional	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Aucune programmation physique et financière n'a été faite pour les études d'impact sur l'AEP.

Tableau 11 : Programmation physique révisée des Détails des éléments du système d'adduction d'eau potable multi-village (AEP-MV)

Acteurs/Communes	Bailleurs	Bâche		Château		Bornes fontaines		Branchements particuliers	
		Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée
DREA C	-	-	-	-	-	7	6	-	-
Total régional		-	-	-	-	7	6	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique de borne fontaine est passée de sept (07) à six (06).

➤ **Ouvrages Institutionnels**

Tableau 12 : Programmation révisée de forages équipés de pompe et de PEA

Acteurs / Communes	Bailleurs	Forages Ecoles			PEA Ecoles			Forages CSPPS			PEA CSPPS		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
KOUBRI		1	1	5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAIRIE CENTRALE		2	2	13,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CROIX ROUGE		-	-	-	0	2	18,9	-	-	-	1	1	16
Total Régional		3	3	13,08	0	2	18,9	-	-	-	1	1	16

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière des forages dans les lieux institutionnels et de PEA dans les CSPPS sont maintenues comme initialement pour des montants respectivement de treize millions quatre-vingt milles (13 080 000) de FCFA pour trois (03) forages dans les écoles et seize millions (16 000 000) de FCFA pour un (01) PEA dans un CSPPS. Par contre la programmation physique de PEA dans les écoles est passée de zéro (00) à deux (02) avec un montant de dix-huit millions neuf cent mille (18 900 000) de FCFA..

I.1.2 Programmations physiques et financières d'ouvrages à réhabiliter

➤ Ouvrages communautaires

Tableau 13 : Programmation révisée des Réhabilitations de forages équipés de pompe, Puits modernes, AEPS

Acteurs/ Communes	Bailleurs	Forages réhabilités			Puits réhabilités			AEPS réhabilitées		
		Programmatio n initiale	Programmatio n révisée	Montant révisé (en million de FCFA	Programmatio n initiale	Programmatio n révisée	Montant révisé (en million de FCFA	Programmatio n initiale	Programmatio n révisée	Montant révisé (en million de FCFA
TANGHIN DASSOURI		5	5	10	-	-	-			
SAABA		3	0	0	-	-	-	1	0	0
CROIX ROUGE		3	1	1,066	-	-	-	-	-	-
WORLD VISION		0	2	4,696	-	-	-	-	-	-
Morija		0	10	9	-	-	-	-	-	-
DREA C		-	-	-	-	-	-	4	4	81,756
CONSEIL REGIONAL		-	-	-	-	-	-	2	1	45
Total Régional		11	18	24,762		-	-	7	5	126,756

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Pour le premier semestre de l'année 2024, la programmation initiale pour les travaux de forages à réhabiliter a été révisée à la hausse ainsi que le montant. Le nombre de forages passe de onze (11) à dix-huit (18) pour un montant de vingt-quatre millions sept cent soixante-deux milles (24 762 000) de FCFA. Par contre la programmation physique et financière des AEPS à réhabilités a connu une baisse en passant de sept (07) à cinq (05) pour un montant de cent-vingt-six millions sept cent cinquante-six mille (126 756 000) de FCFA. Aucune programmation n'a été faite pour les puits.

Tableau 14 : Programmation révisée des études de réhabilitation et d'extensions/MAN d'AEPS

Acteurs Communes	Bailleurs	Etudes de réhabilitation AEPS			Etudes d'extension / MAN d'AEPS		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
DREA C		1	1	20	-	-	-
Total Régional		1	1	20	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière des études de réhabilitation et d'extensions/mise à niveau d'AEPS sont maintenues comme initialement soit un (01) pour un montant de vingt millions (20 000 000) de FCFA.

Tableau 15 : Programmation révisée des extensions des AEPS et PEA Réhabilités

Acteurs / Communes	Bailleurs	Extension AEPS			Mise à niveau de réseaux AEPS			PEA Réhabilités		
		Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)
Tanghin Dassouri		6	6	30	-	-	-	-	-	-
Total régional		6	6	30	-	-	-	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière des extensions des AEPS et PEA réhabilités sont maintenues comme initialement soit six (06) systèmes pour un montant de trente millions (30 000 000) de FCFA.

➤ **Ouvrages institutionnels**

Tableau 16 : Programmation révisée de PEA et de forages équipés de pompe

Acteurs Communes	Bailleurs	Forages Ecoles			PEA Ecoles			Forages CSPPS			PEA CSPPS		
		Programmatio n initiale	Programmatio n révisée	Montant révisé (en million de FCFA	Programmatio n initiale	Programmatio n révisée	Montant révisé (en million de FCFA	Programmatio n initiale	Programmatio n révisée	Montant révisé (en million de FCFA	Programmatio n initiale	Programmatio n révisée	Montant révisé (en million de FCFA
WORL Vision		0	3	7,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Régional		0	3	7,044	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Pour le premier semestre de l'année 2024, la programmation initiale pour les travaux de forages dans les écoles a été révisée à la hausse ainsi que le montant. Le nombre de forage passe de zéro (00) à trois (03) pour un montant de sept millions quarante-quatre milles (7 044 000) de FCFA. Aucune programmation n'a été faite pour les PEA dans les lieux institutionnels et les forages dans CSPPS.

I.1.3 Prise en compte de l'AFDH

Tableau 17 : activités en lien avec l'AFDH

Acteurs/Communes	Tenir des journées de redevabilité		Réalisation de PMH tenant compte des personnes à mobilité réduite		Réalisation de BF tenant compte des personnes à mobilité réduite		Réalisation de PEA tenant compte des personnes à mobilité réduite	
	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée	Programmation initiale	Programmation révisée
Néant	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Régional	-	-	-	-	-	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Aucune programmation physique et financière n'a été faite pour les activités en lien avec l'AFDH.

I.2 Milieu urbain

Tableau 10a : Programmation révisée 2024 des ouvrages d'AEP

Communes	Réseau			Branchement Particulier			Borne Fontaines			Capacité de stockage		
	Program mation initiale (km)	Program mation révisée (km)	Montant révisé (en million de FCFA)	Program mation initiale	Program mation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Program mation initiale	Program mation révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Program mation initiale (m ³)	Program mation révisée (m ³)	Montant révisé (en million de FCFA)
Total région												

Source : ONEA, 2023

Commentaire.....

Tableau 17b : Programmation révisée 2024 des ouvrages d'AEP

Communes	Forages à réaliser			Borne Fontaines			Capacité de production		
	Programmati on initiale (nbre)	Programmati on révisée (nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmati on initiale (nbre)	Programmati on révisée (nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmati on initiale (m ³ /j)	Programmati on révisée (m ³ /j)	Montant révisé (en million de FCFA)

Total région									

Source : ONEA, 2024

Commentaire.....

Tableau 18 : Récapitulatif régional révisé des réalisations dans les zones non-loties en milieu urbain

Centre ONEA	Communes	Nombre de Zones non loties	Bornes fontaines (BF)			Branchements particuliers (BP)		
			Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)
Total Régional								

Source : ONEA, 2024

Commentaire.....

Tableau 19 : Programmation révisée détaillée des extensions dans les villages rattachés des communes urbaines

		Bornes fontaines (BF)	Longueur du réseau	Etudes réalisées par

Centre ONEA	Village rattaché	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA	Programmation initiale (m)	Programmation révisée (m)	Montant révisé (en million de FCFA	l'ONEA relatives à l'extension des réseaux vers les villages rattachés aux centres urbains
Total Régional								

Source : ONEA, 2023

Commentaire.....

II. Action 2 : Gestion du service public de l'eau

II.1 Milieu rural

Au titre de l'action 2, la programmation financière révisée s'élève à **15,2 millions de FCFA**. Ce montant correspond au financement acquis pour la mise en œuvre de la gestion du service public de l'eau.

II.1.1 *Accompagnement des communes dans leur rôle de maîtres d'ouvrage*

Transfert de ressources financières aux collectivités territoriales en 2024

Tableau 20 : Transfert de ressources financières aux collectivités territoriales en 2024

Communes	Forages équipés de PMH						AEPS					
	Nouvelles réalisations			Réhabilitations			Nouvelles réalisations			Réhabilitations		
	Programmation initiale	Programmation révisée	Coût (million)	Programmation initiale	Programmation révisée	Coût (million)	Programmation initiale	Programmation révisée	Coût (million)	Programmation initiale	Programmation révisée	Coût (million)
KOUBRI	-	-	-	-	-	-	1	1	48,21	-	-	-
KOMSILGA	-	-	-	-	-	-	1	1	48,21	-	-	-
SAABA	-	-	-	-	-	-	1	1	48,21	-	-	-
Total Régional	-	-	-	-	-	-	3	3	144,63	-	-	-

Source : arrêté de transfert aux communes 2024

La programmation physique et financière pour les fonds transférés sont maintenues comme initialement soit (03) systèmes pour un montant de cent quarante-quatre millions six cent trente milles (144 630 000) de FCFA.

💧 **Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communale (AMOC) :**

▪ **Promotion et signature des protocoles de collaboration d’AMOC-AEPHA**

Tableau 21 : Promotion et signature de protocoles de collaboration d’AMOC-AEPHA

Communes	Sessions municipales de promotion du protocole de collaboration d’AMOC-AEPHA			Signature des protocoles de collaboration d’AMOC-AEPHA			Prévision de prise de délibération pour le recrutement, formation et prise en charge de l’ATC-EA (OUI/NON)
	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	
	Néant						
Total communes	-	-	-	-	-	-	-
Organisation de l’atelier régional de promotion du protocole		-	-	-	-	-	-

Source : collecte de données auprès des acteurs et DREA 2024

Aucune programmation physique et financière n’a été faite pour la promotion et la signature de protocoles de collaboration d’AMOC-AEPHA.

- **Appropriation des canevas reporting**

Tableau 22 : Organisation d'un atelier régional d'appropriation des formats reporting

Nombre de communes	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)
Néant	-	-	-
Total régional	-	-	-

Source : Collecte de données auprès des acteurs du PN AEP 2024

Aucune programmation physique et financière n'a été faite.

Elaboration de rapports communaux d'exercice de la MOC et de l'AMOC en matière d'AEPHA

Tableau 23 : élaboration des rapports d'exercice de la MOC et de l'AMOC en matière d'AEPHA

Communes	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)
Total communes	6	6	0.3
Elaboration du rapport régional d'exercice de l'AMOC	-	-	-

Source : Collecte auprès des acteurs et de la DREA 2024

La programmation physique et financière pour l'élaboration des rapports d'exercice de la MOC et de l'AMOC en matière d'AEPHA sont maintenues comme initialement.

- **Recrutement et formation initiale des Agents Techniques Communaux (ATC-AEPHA)**

Tableau 24: recrutement et formation des ATC-AEPHA

Communes	Recrutement d'agents techniques communaux			Formation des agents techniques communaux		
	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)
Total Communal	-	-	-	-	-	-

Source : Collecte de données auprès des acteurs 2024

Aucune programmation physique et financière n'a été faite pour le recrutement et la formation initiale des Agents Techniques Communaux.

Systematisation des contributions financières comme modalité communale de mobilisation des ressources financières pour le secteur de l'AEP

Tableau 25 : Contribution financière lors de la réalisation des ouvrages d'AEP (révisée)

Communes	Organisation des rencontres/sessions municipales de promotion de la note de contribution financière			Programmation révisée de prise de délibération sur le prix de l'eau prenant en compte la contribution financière	Contributions financières lors des travaux d'AEP		Redevances lors de l'exploitation des ouvrages	
	Programmation initiale (Nbre)	Programmation révisée (Nbre)	Montant révisé (en million de FCFA)		Montant révisé à recouvrir au niveau des forages	Montant révisé à recouvrir au niveau des AEPS/PEA	Montant révisé à recouvrir au niveau des forages	Montant révisé à recouvrir au niveau des AEPS/PEA
Komki-Ipala	-	-	-	-	-	0.3	-	-
Total	-	-	-	-	-	0,3	-	-

Source : Collecte de données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière pour la contribution financière lors de la réalisation des ouvrages d'AEP a été modifiée, la révision du montant est passée de zéro (00) à trois cent milles (300 000) FCFA. Par contre les autres activités (rencontres/sessions municipales de promotion de la note de contribution financière, prise de délibération sur le prix de l'eau prenant en compte la contribution financière et les redevances lors de l'exploitation des ouvrages) n'ont pas été programmées comme initialement.

💧 **Formations à réalisées**

Tableau 26 : Programmation révisée des formations des personnels des services techniques déconcentrés (Eau, Santé, éducation) sur les modules relatifs à l'AMOC

Modules MOC concernés	Acteurs bénéficiaires	Bailleurs	Nombre de personnes			Coût de la formation (million de FCFA)	Financement	Acteurs de mise en œuvre
			Hommes	Femmes	Total			
			Néant					

Source : Collecte de données auprès des acteurs 2024

Aucune programmation n'a été faite pour les formations des personnels des services techniques déconcentrés (Eau, Santé, éducation) sur les modules relatifs à l'AMOC.

Tableau 27: Programmation révisée des formations des acteurs communaux sur les modules relatifs à la MOC

Module MOC concernés	Acteurs bénéficiaires	Bailleurs	Nombre de personnes			Coût de la formation (million de FCFA)	Financement	Acteurs de mise en œuvre
			Hommes	Femmes	Total			
Néant								

Source : collecte de données auprès des acteurs 2024

Aucune programmation n'a été faite pour les formations des acteurs communaux sur les modules relatifs à la MOC.

Tableau 28: Elaboration, validation et promotion des outils d'exercice de la MOC et de l'AMOC

Désignation	Programmation initiale	Programmation Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Financement	Structure de mise en œuvre
Organiser un atelier de promotion de la note de proposition de cahier de charge pour l'exploitation des AEPS/PEA privé	1	1	0,1	PADEP	DGEP
	1	1	0,1	-	-

Source : Collecte de données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière pour l'activité portant sur l'élaboration, validation et promotion des outils d'exercice de la MOC et de l'AMOC n'a pas été modifiée, ainsi le nombre et le montant sont respectivement un (01) et cent mille (100 000) FCFA.

💧 Promotion et suivi de l'intercommunalité

Tableau 29: Processus de mise en place des structures intercommunales

Organisation d'atelier régional d'information sur l'intercommunalité			Mise en place de structures intercommunales			Communes concernées par l'intercommunalité	Nom de la structure intercommunale
Programmation initiale	Programmation Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)	Programmation initiale	Programmation Révisée	Montant révisé (en million de FCFA)		
NEANT	-	-	-	-	-	-	

Aucune programmation n'a été faite pour le processus de mise en place des structures intercommunales.

Tableau 30: Programmation financière révisée des activités de mise en œuvre du dispositif de gestion des ouvrages d'AEP

Acteurs/Communes	Bailleur	Activités	Coût (Millions FCFA)
Morija, Croix rouge ,world vision (Ouagadougou, Komki-ipala)		Formation des AUE sur la gestion du service public de l'eau	14,802
		Formation sur la gestion des infrastructures hydrauliques scolaires et sanitaires	
		Formation des gestionnaires des ouvrages d'AEPS	
		Formation des gestionnaires (maraichers) des ouvrages d'AEPS	
		Formation des acteurs (enseignants, COGES) sur le WASH	
Total			

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation financière révisée des activités de mise en œuvre du dispositif de gestion des ouvrages d'AEP portant sur les formations est évaluée à quatorze millions huit cent deux milles (14 802 000) FCFA.

💧 **Elaboration PR-AEP /actualisation des PCD-AEPA**

Tableau 31: Programmation révisée de l'élaboration de PR-AEP /actualisation des PCD-AEPA/

Communes	Bailleurs	Prévision (Oui = 1, Non = 0)	Montant (Millions FCFA)
Néant	-	-	-
Total Régional	-	-	-
Elaboration PR-AEP	-	-	-

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

Aucune programmation n'a été faite pour l'élaboration de PR-AEP /actualisation des PCD-AEPA.

II.2 Milieu Urbain

Tableau 32: Analyses de la qualité d'eau des Centres ONEA

Acteur	Somme de Prévision d'analyse physico-chimique			Somme de Prévisions d'analyses microbiologiques		
	Prévision initiale (Nombre)	Prévision révisée (Nombre)	Montant révisé (millions FCFA)	Prévision initiale (Nombre)	Prévision révisée (Nombre)	Montant révisé (millions FCFA)

Acteur	Somme de Préviation d'analyse physico-chimique			Somme de Préviation d'analyses microbiologiques		
	Préviation initiale (Nombre)	Préviation révisée (Nombre)	Montant révisé (millions FCFA)	Préviation initiale (Nombre)	Préviation révisée (Nombre)	Montant révisé (millions FCFA)
Total régional						

Source : ONEA

Commentaire.....

Tableau 33: Etudes et travaux d'amélioration des rendements réseaux

Acteurs	Etudes d'amélioration des rendements réseaux AEP			Travaux d'amélioration des rendements réseaux AEP		
	Préviation initiale (Nombre)	Préviation révisée (Nombre)	Montant révisé (millions FCFA)	Préviation initiale (Nombre)	Préviation révisée (Nombre) (FCFA)	Montant révisé (millions FCFA)
Total régional						

Source : ONEA

Commentaire.....

Tableau 34 : Etudes et travaux de la continuité du service de l'eau potable

Région	Etudes de la continuité du service de l'eau potable			Travaux de mise en œuvre de la continuité du service de l'eau potable		
	Prévision initiale (Nombre)	Prévision révisée (Nombre)	Montant révisé (millions FCFA)	Prévision initiale (Nombre)	Prévision révisée (Nombre)	Montant révisé (millions FCFA)
Total régional						

Source : ONEA

Commentaire.....

Action 3 : Renforcement du cadre institutionnel

Au titre de l'action 3, la programmation financière révisée s'élève à **3,8 millions de FCFA**. Ce montant correspond au financement acquis pour le Renforcement du cadre institutionnel.

II.3 Informations sur le PN-AEP

➤ Milieu rural

Tableau 35: Programmation révisée de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l'information et la sensibilisation des Acteurs

Activités	Unité	Prévision initiale (Nombre)	Prévision révisé (Nombre)	Montant révisé (en million de FCFA)
Réaliser des théâtres forums	Théâtre	-	-	-
Réaliser des cinés débats	Ciné débat	-	-	-
Réaliser des causeries	Causerie	-	-	-
Réaliser des couvertures médiatiques radiophonique	Couverture médiatique	-	-	-
Réaliser des couvertures médiatiques télévisuelles	Couverture médiatique	-	-	-
Réaliser des couvertures médiatiques dans la presse écrite (papier ou en ligne)	Couverture médiatique	-	-	-
Poster des articles sur les réseaux sociaux	Article	10	20	-
Produire des films	film	-	-	-
Diffuser des films	film	-	-	-
Concevoir des boites à image	Boite à image	-	-	-
Total				

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et la sensibilisation des acteurs a été révisée de dix (10) à vingt (20) mais aucune donnée financière n’a été fournie.

➤ **Milieu Urbain**

Tableau 36: Programmation révisée de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour l’information et la sensibilisation des acteurs

N°	Activités	Programmation initiale (Nombre)	Programmation révisée (Nombre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Nombre de personnes à touchées		
					Hommes	Femmes	Total
1	Réaliser des théâtres forums						
2	Réaliser des cinés débats						
3	Réaliser des causeries						
4	Réaliser des couvertures médiatiques radiophonique						
5	Réaliser des couvertures médiatiques télévisuelles						
6	Réaliser des couvertures médiatiques dans la presse écrite (papier ou en ligne)						
7	Poster des articles sur les réseaux sociaux						
8	Produire des films						

N°	Activités	Programmation initiale (Nombre)	Programmation révisée (Nombre)	Montant révisé (en million de FCFA)	Nombre de personnes à touchées		
					Hommes	Femmes	Total
9	Diffuser des films						
10	Concevoir des boites à image						

Source : ONEA, 2024

Commentaire.....

II.4 Programmation révisée des outils d'opérationnalisation du PN-AEP

Tableau 37 : Récapitulatif régional ciblage

Région	Nombre d'ateliers de programmation et de ciblage prévu	Coût (Millions FCFA)
Centre	1	0,25

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière pour le ciblage est respectivement d'un (01) atelier pour un montant de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA.

Tableau 38 : ateliers de formations et de collecte de données (auprès des acteurs et points focaux)

Région	Nombre d'ateliers de formation et de collecte de données prévu	Coût (Millions FCFA)
Centre	1	0,9

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière pour l’atelier de formations et de collecte de données (auprès des acteurs et points focaux) est respectivement d’un (01) atelier pour un montant de neuf cent mille (900 000) FCFA.

Tableau 39 : dialogues et cadres de concertation dans le domaine de l’eau potable au niveau régional (GTR)

Région	Nombre cadres de concertation prévus	Coût (Millions FCFA)
Centre	2	0,5

Source : collecte des données auprès des acteurs 2024

La programmation physique et financière pour les dialogues et cadres de concertation dans le domaine de l’eau potable au niveau régional (GTR) est respectivement de deux (02) sessions du GTR pour un montant de cinq cent mille (500 000) FCFA.

III. Programmation révisée du plan de passation des marchés de la DREA

Tableau 40 : Plan de passation des marchés

Mode de passation des marchés																Montant total du PPM révisé de la DREA
Appels d'offres		Demande de prix		Manifestation d'intérêt + Demande de proposition		Demande de cotation			Entente directe			Total de marchés inscrits dans le plan de passation				
Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres (Carburant, etc)	Travaux	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services et Autres	Global	
0	0	2	0	1	0	0	3	10	1	0	3	3	4	10	17	491 857 000

IV. Risques et contraintes

Tableau41 : Risques et contraintes

Risques et contraintes	Proposition de solutions	Structures de mise en œuvre
Insuffisance de ressource financière	Augmenter les fonds alloués	MEEA
Indisponibilité des informations et données auprès des acteurs	Rendre disponible les informations et données	ONG, projet, programme et communes
Régulation budgétaire	Maintenir les fonds	MEEA et MINIFID
Changement institutionnel	Institutionnaliser le ministère en charge de l'eau et l'assainissement	Gouvernement

CONCLUSION

En milieu rural, dans la région du CENTRE, pour le premier semestre de l'année 2024, la programmation physique révisée régionale est de **22 PMH neufs** (19 communautaires et 3 institutionnels) ,**4 forages à gros débit pour AEPS, 4 AEPS neuves, 20 PEA neufs** (17 communautaires et 3 institutionnels), **21 forages à réhabiliter** (18 communautaires et 3 institutionnels) ,**5 réhabilitations d'AEPS, 1 étude de réhabilitation d'AEPS.**

On note que la quasi-totalité de la révision de la programmation s'est portée sur la réalisation physique des ouvrages avec une hausse révision des activités des actions 2 et 3 du programme portant sur la gestion du service public de l'eau et le renforcement du cadre institutionnel

Le montant global du programme régional révisé 2024 du PN-AEP est de **992,4 millions de FCFA.**

Ce montant est en baisse par rapport à la programmation initiale de l'année 2024 qui était d'environ **1594,9 millions FCFA** soit un écart estimatif de **602,5 millions FCFA.**

Cette baisse est due principalement au non maîtrise des programmations de certains acteurs/bailleurs du secteur AEP, aussi au retard dans l'adoption des budgets notamment au niveau des communes, ce qui ne permettait pas une bonne maîtrise de la planification des activités en début d'année.

Des risques et contraintes pouvant entravés la bonne exécution de cette programmation révisée ont été identifiés certes, mais des efforts restent à consentir par l'ensemble des acteurs pour l'atteinte des objectifs assignés.